Форма №2

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
г.Павлодар, ул.Каирбаева 72
БИН 060240000949, РНН 451500234980 ИИК KZ10070102KSN4501000 в Департаменте Казначейства по Павлодарской области БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО фирма "Резон"
г. Павлодар, Центральный промрайон, индекс 140005
БИН 921140000601 РНН 451800018140 ИИК KZ 968210539895905056 в АО "Bank RBK"
БИК **KINCKZKA**

АКТ № 2 от 26 декабря 2012г.
приемки выполненных работ
за Декабрь 2012г.

Наименование работ и затрат: Строительство воздушной линии ЛЭП 10кВ от ПС Енбек до территории ТОО "Гелиос"

Наименование объекта: Воздушная линия ЛЭП 10кВ от ПС Енбек до территории ТОО "Гелиос"
Договор: №56 от 13 сентября 2012г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ или затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Трудозатраты	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе						
						осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п		осн. з/плата	эксплуат. машин	в т.ч.з/п	%	тенге	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Электрооборудование														
1	Е33-116-3	Установка линейного	комп	2	2263,89	1386	769,89	236,48	4528	2772	1540	473	105	3407	8,45	17
2	Прайс	Разъединитель РЛНД-10/400 с	шт	2	28007,85				56016							
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная	подст	1	25144	6345	16980	3623	25144	6345	16980	3623	95	9470	58	58
4	Прайс	Трансформаторная подстанция	комп	1	20073294,6				20073295							
		Кабельная линия														
11	Ц8-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	24	222,70	93,20	103,00	27,20	5345	2236,8	2472	653	95	2745	0,73	18
12	Прайс	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ черные обыкновенные 80х4 мм	м	24	562,00				13488							
13	Е1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,25 м3	м3	34,7	33,67	1,57	32,10	12,33	1168	54,479	1113,9	428	97	970	0,06	2
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м.	м3	34,7	6,48	0,00	6,48	2,10	225	0	224,86	73	97	71	0,01	0

15	Е1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добовлять на каждые последующие 5м.	м3	34,7	20	0,00	3,20	1,04	111	0	111,04	36	97	35	0	0
16	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях, масса 1м до 1 кг	м	0	26,40	19,10	3,10	0,50	0	0	0	0	95	0	0,11	0
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг	м	61	27,70	19,70	2,10	0,50	1690	1201,7	128,1	31	95	1171	0,1	6
20	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям	м	67	23,20	16,50	2,10	0,30	1554	1105,5	140,7	20	95	1069	0,1	7
		Кабельные изделия														
22	Ц8-164-3	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	8	5559,20	1341,00	4178,00	920,00	44474	10728	33424	7360	95	17184	13,3	107
23	Прайс	Муфта мачтовая концевая КНСт-10	шт	8	7004,76				56038							
25	Прайс	Разрядник вентиляционный РВО-10	шт	24	1384,25				33222							
		Опоры с двумя покосами УА 10-1, ПУ А10-1														
37	Е33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	4836,53	1476,00	3187,28	878,40	4837	1476	3187,3	878	105	2472	11,6	12
42	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	км	4,302	23548,15	7380,00	15193,90	3795,17	100794	31745,4	65357	16325	105	50474	56,7	244
43	прайс	Провода для воздушных линий электропередач из стальных оцинк.проводов АС сеч 95/16 мм2	т	4,995	313500,00				1564366,5							
		Пересечения с поектируемой ВЛ 10кВ														
44	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у УА10-2-3-П10-1 пересечение с автодорогой)	переход	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105

	3-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 21-П10-1-22-П10-1 пересечение с автодорогой)	перех	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
46	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 30-УА10-1-31-П10 пересечение с ВЛ-10кВ)	перех од	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
47	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 31-П10-1-32-П10-1 пересечение с автодорогой)	перех од	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
48	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на	перех	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
49	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 36-п10-1-37-п10-1 пересечение с вл-10 кВ)-первая линия	перех од	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
50	Е33-19-18 в т.ч. П-1,9 и п.-3,9 К=0,12	Добовлять на каждое следующее препядствие между анкерными опорами (м/у 36-П10-1-37-П10-1 пересечение с ВЛ-10 кВ)-вторая линия	перех од	1	5984,60	1682,10	2440,01	660,75	5985	1682,1	2440	661	105	2460	13	13
51	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 38-ПП10-1-39-ПП10-1 пересечение с ВЛ-35 кВ)-первая линия	перех од	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
52	Е33-19-18 в т.ч. П-1,9 и п.-3,9	Добовлять на каждое следующее препядствие между анкерными опорами (м/у 38-ПП10-1-39-ПП10-1 пересечение с автодорогой)	перех од	1	5984,60	1682,10	2440,01	660,75	5985	1682,1	2440	661	105	2460	13	13

53	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи. ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 54-ПУА-10-1-55-П10-5 пересечение с автодорогой)	перех од	1	[illegible]07,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
54	Е33-19-18	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи. ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ (м/у 55-П10-5-56-П10-1 с ВЛ-10 кВ)-первая линия	перех од	1	39007,12	14017,50	20333,39	5506,26	39007	14017,5	20333	5506	105	20500	105	105
55	Е33-19-18 в т.ч. П-1,9 и п.-3,9 К=0,12	Добовлять на каждое следующее препядствие между анкерными опорами (м/у 55-П10-5-56-П10-1 пересечение с ВЛ-10 кВ)-вторая линия	перех од	1	5984,60	1682,10	2440,01	660,75	5985	1682,1	2440	661	105	2460	13	13
		Стальные конструкции км опоре А10-1 8шт																
62	Прайс	Траверса ТМ-6	шт	2	3616,84				7234									
63	Прайс	Накладка ОГ-2	шт	4	1166,33				4665									
64	Прайс	Накладка ОГ-5	шт	2	914,69				1829									
65	Прайс	Хомут Х-1	шт	2	542,23				1084									
66	Прайс	Болт Б5	шт	2	146,40				293									
67	Прайс	Кронштейн У-1	шт	2	2462,77				4926									
68	Прайс	Стяжка Г-1	шт	4	1621,55				6486									
69	Прайс	Проводник ЗП-1 /1шт 2,0 м/	шт	2	300,31				601									
74	Прайс	Зажим ПА-2	шт	24	125,37				3009									
		Стальные конструкции к опоре УА 10-1 11шт																
79	Прайс	Траверса ТМ-6	шт	0	3616,84				0									
80	Прайс	Накладка ОГ-2	шт	0	1166,33				0									
81	Прайс	Накладка ОГ-5	шт	0	854,67				0									
82	Прайс	Хомут Х-1	щт	0	542,23				0									
83	Прайс	Болт Б5	шт	0	146,40				0									
84	Прайс	Кронштейн У-1	шт	0	2462,77				0									
85	Прайс	Стяжка Г-1	шт	0	1621,55				0									
86	Прайс	Проводник ЗП-1 /1шт 2,0 м/	шт	0	300,31				0									
91	Прайс	Зажим ПА-2	шт	33	125,37				4137									
		Стальные конструкции к опоре УП10-1																
132	Прайс	Зажим ПС-2	шт	24	80,68				1936									
		Заземление опор																
157	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 160 мм2	м	30	107,30	32,40	6,50	0,40	3219	972	195	12	95	935	0,18	5
158	С11041-	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ103-	тн	0,0378	46400,00				1755									

	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		112	330,10	116,00	24,10	2,50	36971	12992	2699,2	280	95	12608	0,71	80
50	Прайс	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	тн	0,5309	44300,00				23519							
161	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10мм	шт	204	247,70	111,00	20,70	1,60	50531	22644	4222,8	326	95	21822	0,71	145
123	Прайс	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	тн	0,629	45800,00				28825							
124	Прайс	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0806	47400,00				3820							
		включено														
5	Прайс	Продавливание грунта пластиковыми трубами диаметром 102 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	67,6	8321,48				562532							
6	Е22-8-4	Укладка пластиковых водопроводных труб диам.102 мм	км	0,0676	82893,01	59400,00	12499,51	4722,75	5603,57	4015,44	844,97	319	130	5635	261	18
7	Прайс	Трубы полиэтеленовые	м	67,6	197,00				13317,47							
14	Прайс	Сигнальная лента	м	146	2,00				292							
17	Прайс	Кабель силовой с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ сечением 3*120мм2 ААШВ	м	56	1132,90				63442,4							
20	Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	комп л.	24	8165,00	1958,00	4293,00	933,99	195960	46992	103032	22416	95	65938	15,4	370
22	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опор а	9	1534,11	506,25	878,23	246,42	13806,99	4556,25	7904,1	2218	105	7113	4,09	37
23	Прайс	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	5	17675,00				88375							
24	Прайс	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	шт	4	75751,00				303004							
25	Е33-107-11	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3	шт	12	4333,63	591,75	3741,88	868,10	52003,56	7101	44903	10417	105	18394	7,08	85
26	Прайс	Анкер Ац-1	шт	12	2649,84				31798,08							
27	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опор а	2	3155,76	985,50	1990,26	549,90	6311,52	1971	3980,5	1100	105	3225	8,27	17

28	Прайс	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4	17675,00				70700								
30	Прайс	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3	17675,00				53025								
45	Прайс	Траверса ТМ-1	шт	5	2955,56				14777,8								
46	Прайс	Хомут Х-1	шт	5	542,23				2711,15								
47	Прайс	Изолятор ШФ-20-В	шт	15	471,34				7070,1								
48	Прайс	Колпачок К-6	шт	15	9,89				148,35								
49	Прайс	Крепление СШ-2	м	15	0,20				3								
50	Прайс	Зажим ПС-2	шт	5	122,04				610,2								
59	Прайс	Изолятор ШФ-20В	шт	2	471,34				942,68								
60	Прайс	Колпачок К-6	шт	2	9,89				19,78								
61	Прайс	Крепление СШ-2	м	6	197,75				1186,5								
62	Прайс	Зажим ПС-2	шт	4	122,04				488,16								
63	Прайс	Зажим ПА-2	шт	6	147,29				883,74								
64	Прайс	Изолятор ПС 70Д	шт	42	740,36				31095,12								
65	Прайс	Зажим НБ-2-6	шт	21	860,66				18442,71								
66	Прайс	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	21	230,62				4843,02								
67	Прайс	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	21	118,65				2491,65								
51	Прайс	Траверса ТМ-6	шт	8	3616,84				28934,72								
52	Прайс	Накладка ОГ-2	шт	16	1166,33				18661,28								
53	Прайс	Накладка ОГ-5	шт	8	914,69				7318								
54	Прайс	Хомут Х-1	шт	8	542,23				4337,84								
55	Прайс	Болт Б5	шт	8	146,40				1171,2								
56	Прайс	Кронштейн У-1	шт	8	2462,77				19702,16								
57	Прайс	Стяжка Г-1	шт	16	1621,55				25944,8								
58	Прайс	Проводник ЗП-1 /1шт 2,0 м/	шт	8	300,31				2402,48								
59	Прайс	Изолятор ШФ-20В	шт	8	471,34				3770,72								
60	Прайс	Колпачок К-6	шт	8	9,89				79,12								
61	Прайс	Крепление СШ-2	м	24	197,75				4746								
62	Прайс	Зажим ПС-2	шт	16	122,04				1952,64								
63	Прайс	Зажим ПА-2	шт	24	147,29				3534,96								
68	Прайс	Траверса ТМ-6	шт	12	3616,84				43402,08								
69	Прайс	Накладка ОГ-2	шт	24	1166,33				27991,92								
70	Прайс	Накладка ОГ-5	шт	12	854,67				10256,04								
71	Прайс	Хомут Х-1	шт	12	542,23				6506,76								
72	Прайс	Болт Б5	шт	12	146,40				1756,8								
73	Прайс	Кронштейн У-1	шт	24	2462,77				59106,48								
74	Прайс	Стяжка Г-1	шт	36	1621,55				58375,8								
75	Прайс	Проводник ЗП-1 /1шт 2,0 м/	шт	12	300,31				3603,72								
76	Прайс	Изолятор ПС 70Д	шт	114	740,36				84401,04								
77	Прайс	Зажим НБ-2-6	шт	114	860,62				98110,68								
78	Прайс	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	114	230,62				26290,68								

	Прайс	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	171	118,65				20289,15							
	Прайс	Скоба СК-7		114	166,23				18950,22							
81	Прайс	Серьга СРС-7-17	шт	114	153,60				17510,4							
82	Прайс	Зажим аппаратный А1А70-2Т	шт	553	290,80				111001,4							
83	Прайс	Траверса ТМ-13	шт	2	3182,98				6365,96							
84	Прайс	Накладка ОГ-7	шт	2	1251,75				2503,5							
85	Прайс	Хомут Х-33	шт	2	242,13				484,26							
86	Прайс	Хомут Х-34	шт	2	259,02				518,04							
87	Прайс	Проводник ЗП-1 /1шт 2,3 м/	шт	2	356,62				713,24							
88	Прайс	Зажим ПС-2	шт	12	122,04				1464,48							
89	Прайс	Траверса ТМ-17	шт	4	3104,47				12417,88							
90	Прайс	Штырь ОГ14	шт	2	1144,94				2289,88							
91	Прайс	болт Б1	шт	2	99,48				198,96							
92	Прайс	болт Б6	шт	4	178,31				713,24							
93	Прайс	Хомут Х-33	шт	2	242,13				484,26							
94	Прайс	Оттяжка ОТ3	шт	2	1116,78				2233,56							
95	Прайс	Оттяжка ОТ4	шт	6	9103,18				54619,08							
96	Прайс	Оттяжка ОТ5	шт	4	3350,35				13401,4							
97	Прайс	Оттяжка ОТ6	шт	4	726,38				2905,52							
98	Прайс	Проводник ЗП-1 /1 шт 2,0/	шт	2	300,31				600,62							
99	Прайс	Изолятор ПС 70Д	шт	24	740,36				17768,64							
100	Прайс	Зажим НБ-2-6	шт	12	860,62				10327,44							
101	Прайс	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	12	230,62				2767,44							
102	Прайс	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	36	118,65				4271,4							
103	Прайс	Скоба СК-7	шт	12	166,23				1994,76							
104	Прайс	Серьга СРС-7-17	шт	12	153,60				1843,2							
105	Прайс	Зажим ПС-2	шт	6	122,04				732,24							
106	Прайс	Траверса ТМ-2	шт	0	2313,27				0							
107	Прайс	Хомут Х-1	шт	0	542,23				0							
108	Прайс	Проводник ЗП-1 /1 шт 1,5 м/	шт	0	230,86				0							
109	Прайс	Изолятор ШФ-20-В	шт	9	471,34				4242,06							
110	Прайс	Колпачок К-6	шт	9	9,89				89,01							
111	Прайс	Колпачок СШ-2	м	9	0,20				1,8							
112	Прайс	Зажим ПС-2	шт	3	122,04				366,12							
120	Е1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) за 1 проход	м2	0	0,41	0	0,41	0,04	0	0	0	0	97	0	0,00	0
121	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	0	74,9	10,51	2,62	0,99	0	0	0	0	123	0	0,07	0
122	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0	1840,27	123,75	100,89	38,25	0	0	0	0	118	0	1,03	0
123	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт	4	797,09	153,9	389,08	136,92	3188	616	1556	548	140	1630	1,49	6

124	С143003-21 Изм. И доп.вып 8СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,44	[illegible]200	0	0	0	1468[illegible]	0	0	0	0	0	0	0
125	18-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,72	245,44	37,35	3,82	1,44	4732,85	699	72	27	118	857	0,22	4
126	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВа	блок	3	25144	6345	16980	3623,02	75432	19035	50940	10869	95	28409	58	174
127	Ц8-62-4	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор масса до 10 т	шт	2	28022	9674	9450	8898	56044	19348	18900	17796	95	35287	67,1	134
128	Ц8-27-1	Шкаф наружной установки с корридором обслуживания с выключателем	шт	1	8888,09	6075	2116	443,01	8888	6075	2116	443	95	6192	35,6	36
129	Ц8-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	м	30	186,4	129	11,8	2,7	5592	3870	354	81	95	3753	0,81	24
130	С130801-52 Изм. И доп.вып 9СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Труба стальная электросварная, 89х3,5 мм	м	30	775	0,00	0,00	0,00	23250	0	0	0	0	0	0	0
131	Е1-164-3	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,7х0,3х30)	м3	6,3	389,25	389,25	0,00	0,00	2452	2452	0	0	113	2771	2,48	16
132	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (0,7х0,3х30)	м3	6,3	167,18	167,18	0,00	0,00	1053	1053	0	0	113	1190	1,21	8
133	Ц8-472-2	Заземлитель горизонталдьный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	61,9	23,00	3,30	0,40	1857	690	99	12	95	667	0,14	4
134	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм (L=5м)	шт	10	330,10	116	24,1	2,5	3301	1160	241	25	95	1126	0,7	7

	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб d=150мм с соединением асбестоцементными муфтами		0,032	599067,49	53550,00	2029,45	76	19170	1714	65	25	130	2261	318	10
		Итого прямая затрата в т.ч.стоимость материалов, изделий и конструкций							25157192	349867	564222	150112		#####		2660
		в т.ч.стоимость материалов							3427883							
		в т.ч.стоимость оборудования							20129311							
		Накладные расходы							505599	75840						
0,06		Непредвиденные затраты 6%							332009							
		ИТОГО							25994800	425707	564222	150112				2660
2,8	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения							226373							
3,19	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%							265085							
0,4%	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп.отпуска							83101							
1,0%	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет							33243							
		Итого по акту в ценах 2001 года							26602603							
	2,088	Переход в цены 2011 года							55546236							
2%	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1110925							
		Итого по акту в ценах 2012года							56657160							
12%		НДС 12%							6798859							
		Итого по акту с учетом НДС-12%							**63456019**							

Подрядчик

ТОО фирма "Резон"

директор _____ Вырвинский П.Н.

Технадзор

ТОО ИК "Лидер"

эксперт по техническому надзору

_____ Никулин С.Г.