Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Типовая № КС-3
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№21	**21.07.2014г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	18 784 216,07		7 706 430	18 415 898,11		368 317,96	2 254 105,93	21 038 322,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		18 784 216,07	7 706 430	18 415 898,11		368 317,96	2 254 105,93	**21 038 322,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №1

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3								
				1,87	11	57	336	97	0,04	1
5	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т								
				4,92	–	248	–	100	–	–
6	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3								
				218,93	–	933	–	113	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3								
				0,48	1,12	15	34	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3								
				–	1,87	–	73	97	0,01	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3								
				134,1	–	3554	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3								
				17,03	–	664	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
						5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты										
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3								
				112,5	36	254	81	118	0,18	–
12	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3								
				603	31,5	15859	828	118	0,18	4

13 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
	м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
	м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
	Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
					21 387	**1 214**			**6**
Раздел 3 Стены									
15 Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
	м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16 Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
	шт								
17 30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
	1000шт								
18 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
	м3								
19 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	66,40	15
	т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	-
	Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
					90 664	**1 495**			**15**
Раздел 4 Перегородки									
20 Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
	м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21 Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
	шт								
22 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

		м2								
23	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		37,89	0,16	553	2	105	–	–
		м2	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
				193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
		Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
						11 866	**2 024**			**10**
	Раздел 5 Перемычки									
24	Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т								
		шт	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
				130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	0,6456	25800		16656				
		Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
						3 530	**2 382**			**10**
	Раздел 6 Покрытие									
26	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок								
		м2	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
				181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам								
		м2	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
				16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой								
		м2	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
				11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм								
		м2	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
				70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
		м3								
31	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
		м2								
32	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
		м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
		Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
						24 911	**1 177**			**6**
	Раздел 7 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
		м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
		м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
		м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
		м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
		м2								
38	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
		м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				1 239 033				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.
ТОО "Стройком+Сервис"

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №2

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3							
			1,87	11	57	336	97	0,04	1
5 С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т							
			4,92	–	248	–	100	–	–
6 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3							
			218,93	–	933	–	113	–	–
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3							
			0,48	1,12	15	34	97	–	–
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3							
			–	1,87	–	73	97	0,01	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3							
			134,1	–	3554	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3							
			17,03	–	664	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
					5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3							
			112,5	36	254	81	118	0,18	–
12 Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3							
			603	31,5	15859	828	118	0,15	4

13	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
		м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
						21 387	**1 214**			**6**
	Раздел 3 Стены									
15	Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
		м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
		шт								
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
		1000шт								
18	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	56,40	15
		т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	–
		Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
						90 664	**1 495**			**15**
	Раздел 4 Перегородки									
20	Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
		м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
		шт								
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

	м2		37,89	0,16	553	2	105	–	–
23 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
	м2		193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
	Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
					11 866	**2 024**			**10**
Раздел 5 Перемычки									
24 Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
	шт		130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,6456	25800		16656				
	м3								
	Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
					3 530	**2 382**			**10**
Раздел 6 Покрытие									
26 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
	м2		181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
	м2		16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
	м2		11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
	м2		70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30 1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
	м3								
31 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
	м2								
32 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
	м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
	Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
					24 911	**1 177**			**6**
Раздел 7 Кровля									
33 Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
	м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
	м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
	м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36 Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
	м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
	м2								
38 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
	м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
	м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				**1 239 033**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области

Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №3

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3								
				1,87	11	57	336	97	0,04	1
5	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т								
				4,92	–	248	–	100	–	–
6	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3								
				218,93	–	933	–	113	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3								
				0,48	1,12	15	34	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3								
				–	1,87	–	73	97	0,01	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3								
				134,1	–	3554	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3								
				17,03	–	664	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
						5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты										
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3								
				112,5	36	254	81	118	0,18	–
12	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3								
				603	31,5	15859	828	118	0,15	4

13	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
		м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
						21 387	**1 214**			**6**
Раздел 3 Стены										
15	Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
		м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
		шт								
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
		1000шт								
18	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	56,40	15
		т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	–
		Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
						90 664	**1 495**			**15**
Раздел 4 Перегородки										
20	Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
		м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
		шт								
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

	м2								
			37,89	0,16	553	2	105	–	–
23 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
	м2								
			193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
	Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
					11 866	**2 024**			**10**
Раздел 5 Перемычки									
24 Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
	шт								
			130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,6456	25800		16656				
	м3								
	Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
					3 530	**2 382**			**10**
Раздел 6 Покрытие									
26 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
	м2								
			181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
	м2								
			16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
	м2								
			11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
	м2								
			70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
		м3								
31	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
		м2								
32	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
		м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
		Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
						24 911	**1 177**			**6**
	Раздел 7 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
		м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
		м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
		м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
		м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
		м2								
38	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
		м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				**1 239 033**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №4

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3		1,87	11	57	336	97	0,04	1
5	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т		4,92	–	248	–	100	–	–
6	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3		218,93	–	933	–	113	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3		0,48	1,12	15	34	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3		–	1,87	–	73	97	0,01	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3		134,1	–	3554	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3		17,03	–	664	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
						5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты										
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3		112,5	36	254	81	118	0,18	–
12	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3		603	31,5	15859	828	118	0,15	4

13	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
		м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
						21 387	**1 214**			**6**
	Раздел 3 Стены									
15	Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
		м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
		шт								
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
		1000шт								
18	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	56,40	15
		т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	–
		Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
						90 664	**1 495**			**15**
	Раздел 4 Перегородки									
20	Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
		м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
		шт								
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

	м2								
			37,89	0,16	553	2	105	–	–
23 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
	м2								
			193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
	Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
					11 866	**2 024**			**10**
Раздел 5 Перемычки									
24 Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
	шт								
			130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,6456	25800		16656				
	м3								
	Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
					3 530	**2 382**			**10**
Раздел 6 Покрытие									
26 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
	м2								
			181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
	м2								
			16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
	м2								
			11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
	м2								
			70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
		м3								
31	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
		м2								
32	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
		м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
		Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
						24 911	**1 177**			**6**
	Раздел 7 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
		м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
		м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
		м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
		м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
		м2								
38	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
		м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				**1 239 033**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №5

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3							
			1,87	11	57	336	97	0,04	1
5 С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т							
			4,92	–	248	–	100	–	–
6 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3							
			218,93	–	933	–	113	–	–
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3							
			0,48	1,12	15	34	97	–	–
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3							
			–	1,87	–	73	97	0,01	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3							
			134,1	–	3554	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3							
			17,03	–	664	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
					5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3							
			112,5	36	254	81	118	0,18	–
12 Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3							
			603	31,5	15859	828	118	0,15	4

13	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
		м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
						21 387	**1 214**			**6**
Раздел 3 Стены										
15	Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
		м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
		шт								
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
		1000шт								
18	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	56,40	15
		т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	–
		Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
						90 664	**1 495**			**15**
Раздел 4 Перегородки										
20	Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
		м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
		шт								
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

	м2		37,89	0,16	553	2	105	–	–
23 Е16-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
	м2		193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
	Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
					11 866	**2 024**			**10**
Раздел 5 Перемычки									
24 Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
	шт		130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,6456	25800		16656				
	м3								
	Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
					3 530	**2 382**			**10**
Раздел 6 Покрытие									
26 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
	м2		181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
	м2		16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
	м2		11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
	м2		70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
		м3								
31	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
		м2								
32	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
		м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
		Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
						24 911	**1 177**			**6**
	Раздел 7 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
		м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
		м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
		м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
		м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
		м2								
38	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
		м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				**1 239 033**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №6

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

на общестроительные работы. Одноквартирный жилой дом №6

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,5	27,84	26,18	1823	1714	563	0,01	1
		м3		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	65,5	11,19	11,19	733	733	194	–	–
		м3		–	3,06	–	200	97	0,01	1
3	Е1-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	65,5	18,8	18,8	1231	1231	327	–	–
		м3		–	5,14	–	337	97	0,02	1
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,56	39,76	37,82	1215	1156	381	0,01	–

		м3		1,87	11	57	336	97	0,04	1
5	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50,4	24,6	–	1240	–	248	0,10	5
		т		4,92	–	248	–	100	–	–
6	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,26	218,93	–	933	–	1054	1,54	7
		м3		218,93	–	933	–	113	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	30,56	3,8	3,24	116	99	47	–	–
		м3		0,48	1,12	15	34	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39	6,83	6,83	266	266	71	–	–
		м3		–	1,87	–	73	97	0,01	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,5	134,1	–	3554	–	4016	0,97	26
		м3		134,1	–	3554	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4
		м3		17,03	–	664	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**11 951**	**5 376**	**7 545**		**43**
						5 579	**1 452**			**5**
Раздел 2 Фундаменты										
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,26	215,2	97,07	486	219	396	0,78	2
		м3		112,5	36	254	81	118	0,18	–
12	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	26,3	3150,26	84,65	82852	2226	19691	3,94	104
		м3		603	31,5	15859	828	118	0,15	4

13	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,67	713,66	11,21	24029	377	1419	0,20	7
		м2		31,5	4,21	1061	142	118	0,02	1
14	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности стен и фундаментов	112,8	245,44	3,82	27686	431	5163	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4213	162	118	0,01	1
		Итого по разделу 2				**135 053**	**3 254**	**26 669**		**136**
						21 387	**1 214**			**6**
Раздел 3 Стены										
15	Е8-22-12	Кладка стен блоками из ракушеблоков с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	68,82	2118,58	119,89	145801	8251	106067	7,70	530
		м3		1285,01	21,11	88434	1453	118	0,22	15
16	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	3080	20		61600				
		шт								
17	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,00685	12800		88				
		1000шт								
18	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	12	4032		48384				
		м3								
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,27	72779,65	422,15	19651	114	2681	56,40	15
		т		8257,5	157,5	2230	43	118	0,77	-
		Итого по разделу 3				**275 523**	**8 365**	**108 748**		**545**
						90 664	**1 495**			**15**
Раздел 4 Перегородки										
20	Е8-22-1	Кладка стен из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м	14,3	1673,81	372,83	23935	5331	12377	3,72	53
		м3		594	139,5	8494	1995	118	0,68	10
21	Спрайс-лист	Ракушеблок с размером 19х19х38см	1050	20		21000				
		шт								
22	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм в тамбуре	14,6	532,41	1,02	7773	15	583	0,24	3

	м2								
			37,89	0,16	553	2	105	–	–
23 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,6	975,42	4,92	14241	72	2988	1,15	17
	м2								
			193,05	1,87	2819	27	105	0,01	–
	Итого по разделу 4				**66 950**	**5 418**	**15 949**		**73**
					11 866	**2 024**			**10**
Раздел 5 Перемычки									
24 Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27	435,35	292,84	11754	7907	8276	0,81	22
	шт								
			130,73	88,22	3530	2382	140	0,37	10
25 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,6456	25800		16656				
	м3								
	Итого по разделу 5				**28 411**	**7 907**	**8 276**		**22**
					3 530	**2 382**			**10**
Раздел 6 Покрытие									
26 Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	88,2	770,57	28,55	67964	2518	20359	1,19	105
	м2								
			181,58	10,78	16015	951	120	0,05	5
27 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	88,2	220,01	0,75	19405	66	1786	0,10	8
	м2								
			16,58	0,29	1462	26	120	–	–
28 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б один слой	88,2	103,08	0,99	9092	87	1256	0,07	6
	м2								
			11,59	0,38	1022	34	119	–	–
29 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120 мм	88,2	189,45	4,72	16709	416	7626	0,40	36
	м2								
			70,88	1,78	6252	157	119	0,01	1

30	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	10,584	3405		36039				
		м3								
31	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	88,2	38,09		3360				
		м2								
32	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	29,4	24,75	0,9	728	26	203	0,03	1
		м		5,42	0,34	159	10	120	–	–
		Итого по разделу 6				**153 296**	**3 114**	**31 231**		**156**
						24 911	**1 177**			**6**
	Раздел 7 Кровля									
33	Е10-14-1	Установка стропил	1,42	21304,82	334,28	30253	475	6004	22,10	31
		м3		3397,5	126	4824	179	120	0,62	1
34	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,357	22541,72	316,57	30589	430	5873	22,50	31
		м3		3487,5	119,25	4733	162	120	0,58	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,777	573,75	28,11	1593	78	448	0,78	2
		м3		123,75	10,58	344	29	120	0,05	–
36	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	131,45	121,68	8,3	15994	1091	14915	0,57	74
		м2		94,18	1,17	12380	154	119	–	1
37	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	131,45	896		117779				
		м2								
38	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	39,03	164,33	2,55	6414	100	1356	0,20	8
		м2		28,78	0,41	1123	16	119	0,01	–
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	168,04	131,98	0,55	22178	92	1347	0,04	7
		м2		6,48	0,2	1089	34	120	–	–

40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	168,04	20,48	0,91	3442	153	1012	0,03	5
		м2		4,68	0,34	786	57	120	–	–
41	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,2	767,86	7,54	13975	137	4750	1,43	26
		м2		214,65	2,86	3907	52	120	0,01	–
42	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	8,74	803,18	8,67	7020	76	1132	0,68	6
		м2		104,63	3,26	914	28	120	0,02	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	–
44	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	4,6	339,84	8,2	1563	38	1310	1,48	7
		м2		236,25	3,08	1087	14	119	0,02	–
45	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896		4122				
		м2								
46	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	0,5	3590		1795				
		м2								
47	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
		Итого по разделу 7				**259 958**	**2 751**	**39 340**		**203**
						32 150	**757**			**4**
		Всего прямые затраты				**931 142**	**36 185**	**237 757**		**1178**
						190 087	**10 501**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				704 870				
		Накладные расходы, тенге				237 757				
		- заработная плата, тенге				35 664				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 134				
		Всего				**1 239 033**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	13 629
- сметная заработная плата, тенге	1 922
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	14 205
- сметная заработная плата, тенге	6 534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 284 405**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 069 316,35**
- материалы, тенге	1 684 414
- сметная заработная плата, тенге	626 682
Налог (2 %)	61 386,33
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 130 702,68**
НДС (12 %)	375 684,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 506 387,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

_____ Батталов С.Т.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Типовая № КС-3
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№21	**21.07.2014г.**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	27 581 678,57		11 315 682	27 040 861,34		540 817,23	3 309 801,43	30 891 480,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		8 797 462,50	3 609 252	8 624 963,24		172 499,26	1 055 695,50	9 853 158,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №1

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,25	346,04	18,87	3893	212	1928	0,82	9
		м2		136,44	6,39	1535	72	120	0,03	-
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,25	5618		63203				
		м2								
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,36	472,81	19	170	7	97	1,30	-
		м2		217,73	6,18	78	2	120	0,03	-

4 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	*м2*	0,36	5618		2022				
5 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	*м2*	11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
				94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	*м*	8	2030		16240				
7 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	*м*	8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
				64,13	0,48	539	4	105	–	–
	Итого по разделу 8					**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
						3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	*м2*	49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
				85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм	*м2*	49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
				42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	*м3*	3,948	4032		15918				
11 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
				52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12 Е11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	*м2*	49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
		м3		567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
		м3		499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
		м3		567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
		м3		499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
		м2		48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
		м2		17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**5**

Раздел 10 Внутренняя отделка

		Потолок								
22	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
		м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
		м2								
24	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
		м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
		м2								
		Стены и перегородки								
26	Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
		м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
		м3								
		Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
						55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
		м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
		м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
		т								

			28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла	0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**

Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания

49 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2 Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
					88 109	**2 378**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №2

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы

Раздел 8 Окна

1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,25	346,04	18,87	3893	212	1928	0,62	9
		м2		136,44	6,39	1535	72	120	0,03	-
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,25	5618		63203				
		м2								
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,36	472,81	19	170	7	97	1,30	-
		м2		217,73	6,18	78	2	120	0,03	-

4 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		0,36	5618		2022				
		м2								
5 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м		11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
		м2								
				94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм		8	2030		16240				
		м								
7 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
		м								
				64,13	0,48	539	4	105	–	–
	Итого по разделу 8					**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
						3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
		м2								
				85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм		49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
		м2								
				42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86		3,948	4032		15918				
		м3								
11 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
		м2								
				52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12 Е11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм		49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–
		м2								

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
		м3		567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
		м3		499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
		м3		567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
		м3		499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
		м2		48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
		м2		17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**5**

Раздел 10 Внутренняя отделка

Потолок

22	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
		м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
		м2								
24	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
		м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
		м2								

Стены и перегородки

26	Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
		м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
		м3								
		Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
						55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
		м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
		м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
		т								

31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла		28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
		0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**

Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания

49 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2 Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
					88 109	**2 378**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №3

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,25	346,04	18,87	3893	212	1928	0,82	9
		м2		136,44	6,39	1535	72	120	0,03	–
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,25	5618		63203				
		м2								
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,36	472,81	19	170	7	97	1,30	–
		м2		217,73	6,18	78	2	120	0,03	–

4	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			0,36	5618		2022				
		м2								
5	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
		м2								
				94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
			8	2030		16240				
		м								
7	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм								
			8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
		м								
				64,13	0,48	539	4	105	–	–
		Итого по разделу 8				**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
						3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
		м2								
				85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9	Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм								
			49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
		м2								
				42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86								
			3,948	4032		15918				
		м3								
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
		м2								
				52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12	Е11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм								
			49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–
		м2								

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
				567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
				499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
				52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
				567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
				499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
				52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
				48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
				17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
				52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**6**

Раздел 10 Внутренняя отделка

		Потолок								
22	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
		м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
		м2								
24	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
		м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
		м2								
		Стены и перегородки								
26	Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
		м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
		м3								
		Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
						55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
		м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
		м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
		т								

			28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла	0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**
Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания									

49	Е11-2-4								
	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50	Е11-2-9								
	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1	Е16-8-5								
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2	Е16-9-2								
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3	Е18-6-1								
	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
					88 109	**2 378**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области

Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №4

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 / *м2*	11,25	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	3893 / 1535	212 / 72	1928 / 120	0,82 / 0,03	9 / -
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 / *м2*	11,25	5618		63203				
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2 / *м2*	0,36	472,81 / 217,73	19 / 6,18	170 / 78	7 / 2	97 / 120	1,30 / 0,03	- / -

4 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,36	5618		2022				
	м2								
5 Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
	м2		94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	8	2030		16240				
	м								
7 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
	м		64,13	0,48	539	4	105	–	–
	Итого по разделу 8				**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
					3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
	м2		85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм	49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
	м2		42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	3,948	4032		15918				
	м3								
11 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
	м2		52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12 Е11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–
	м2								

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
		м3		567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
		м3		499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
		м3		567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
		м3		499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
		м2		48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
		м2		17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**5**

Раздел 10 Внутренняя отделка

Потолок

22 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
	м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
	м2								
24 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
	м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
	м2								

Стены и перегородки

26 Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
	м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
	м3								
	Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
					55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28 Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
	м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29 Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
	м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
	т								

31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла		28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
		0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**

Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания

49 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2 Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**88 109**	**2 378**			**22**
					352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №5

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,25	346,04	18,87	3893	212	1928	0,82	9
		м2		136,44	6,39	1535	72	120	0,03	–
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	11,25	5618		63203				
		м2								
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,36	472,81	19	170	7	97	1,30	–
		м2		217,73	6,18	78	2	120	0,03	–

4 8-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,36	5618		2022				
	м2								
5 E10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
	м2		94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	8	2030		16240				
	м								
7 E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
	м		64,13	0,48	539	4	105	–	–
	Итого по разделу 8				**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
					3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8 E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
	м2		85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9 E11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм	49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
	м2		42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	3,948	4032		15918				
	м3								
11 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
	м2		52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12 E11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–
	м2								

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
				567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
				499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
				52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
				567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
				499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
				52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
				48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
				17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
				52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**5**

Раздел 10 Внутренняя отделка

	Потолок								
22 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
	м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
	м2								
24 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
	м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25 1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
	м2								
	Стены и перегородки								
26 Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
	м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
	м3								
	Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
					55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28 Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
	м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29 Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
	м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
	т								

31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла		28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
		0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**
Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания									

49 E11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50 E11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1 E16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2 E16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3 E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
					88 109	**2 378**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.
ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №6

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 / *м2*	11,25	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	3893 / 1535	212 / 72	1928 / 120	0,82 / 0,03	9 / -
2	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 / *м2*	11,25	5618		63203				
3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2 / *м2*	0,36	472,81 / 217,73	19 / 6,18	170 / 78	7 / 2	97 / 120	1,30 / 0,03	- / -

4 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	5618		2022				
5 E10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	11,25	210,48	5,58	2368	63	1298	0,59	7
				94,05	2,12	1058	24	120	0,01	–
6 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	8	2030		16240				
7 E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	8,4	435,9	2,02	3662	17	570	0,39	3
				64,13	0,48	539	4	105	–	–
	Итого по разделу 8					**91 558**	**299**	**3 893**		**20**
						3 210	**102**			–

Раздел 9 Полы

Тип-1

8 E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	49,35	323,65	18,42	15972	909	5637	0,42	21
				85,95	6,91	4242	341	123	0,03	2
9 E11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирола 80 мм	м2	49,35	48,53	5,55	2395	274	2735	0,26	13
				42,98	2,07	2121	102	123	0,01	1
10 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м3	3,948	4032		15918				
11 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,35	233,01	9,95	11499	491	3396	0,36	18
				52,2	3,74	2576	185	123	0,02	1
12 E11-11-2 к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	м2	49,35	66,45	1,34	3279	66	107	0,01	–

				1,26	0,5	62	25	123	–	–
	Тип-2									
13 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		1,956	8610,38	–	16842	–	1364	3,66	7
		м3		567	–	1109	–	123	–	–
14 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		1,5648	5557,36	261,86	8696	410	1152	3,44	5
		м3		499,5	99	782	155	123	0,48	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		19,56	233,01	9,95	4558	195	1346	0,36	7
		м2		52,2	3,74	1021	73	123	0,02	–
	Тип-3									
16 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,445	8610,38	–	3832	–	310	3,66	2
		м3		567	–	252	–	123	–	–
17 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		0,356	5557,36	261,86	1978	93	262	3,44	1
		м3		499,5	99	178	35	123	0,48	–
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
19 Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		4,45	121,68	9,38	541	42	286	0,24	1
		м2		48,83	3,51	217	16	123	0,02	–
20 Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		4,45	45,49	4,86	202	22	105	0,08	–
		м2		17,28	1,82	77	8	123	0,01	–
21 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		4,45	233,01	9,95	1037	44	306	0,36	2
		м2		52,2	3,74	232	17	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**87 786**	**2 590**	**17 312**		**79**
						13 101	**974**			**5**

Раздел 10 Внутренняя отделка

		Потолок								
22	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	68,9	670,87	2,86	46223	197	20472	1,63	112
		м2		282,04	0,94	19433	65	105	–	–
23	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	68,9	169		11644				
		м2								
24	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	4,45	670,87	2,86	2985	13	1322	1,63	7
		м2		282,04	0,94	1255	4	105	–	–
25	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	4,45	169		752				
		м2								
		Стены и перегородки								
26	Е15-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	211,18	167,87	4,45	35451	940	36336	0,89	188
		м2		162,9	0,97	34401	205	105	0,06	13
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,95	7260		28677				
		м3								
		Итого по разделу 10				**125 732**	**1 150**	**58 130**		**307**
						55 089	**274**			**13**

Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке

28	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,116	7138,7	298,85	828	35	115	4,45	1
		м3		731,25	112,5	85	13	118	0,55	–
29	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	1,6113	16176,3	411,39	26065	663	3499	10,4	17
		м3		1687,5	153	2719	247	118	0,75	1
30	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водяного котла	0,0383	49326,74	16388,64	1889	628	1119	161	6
		т								

31 Е9-61-14	Монтаж водяного котла		28980	3478,9	1110	133	90	13,02	–
		0,0383	8338,58	1607,7	319	62	220	33,4	1
	т								
			6007,5	369,68	230	14	90	1,72	–
32 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,0383	48210		1846				
	т								
33 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решетки и прочие)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т								
			28980	3478,9	1739	209	90	13,02	1
34 Е9-61-14	Монтаж печных приборов	0,06	8338,58	1607,7	500	96	344	33,4	2
	т								
			6007,5	369,68	360	22	90	1,72	–
35 1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,06	48210		2893				
	т								
36 Е8-40-1	Установка очагов металлических	1	1267,25	54,7	1267	55	741	3,7	4
	очаг								
			607,5	20,25	608	20	118	0,1	–
37 1-1-622	Плиты чугунная с комфорками с размером 70х40см	0,04	55700		2228				
	т								
38 Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	2	400,11	13,47	800	27	778	2,46	5
	отв.								
			386,64	2,12	773	4	100	0,02	–
39 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,56	10940,99	379,78	6127	213	1372	11,9	7
	м3								
			1935	141,75	1084	79	118	0,7	–
40 Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	12,8	88,51	3,78	1133	48	618	0,30	4
	м2								
			45,36	0,59	581	8	105	–	–
41 Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая	12,8	25,15	0,05	322	1	297	0,14	2
	м2								

			22,05	0,02	282	–	105	–	–
	Итого по разделу 12				**49 178**	**2 810**	**10 856**		**57**
					9 570	**750**			**3**
Раздел 13 Крыльцо									
42 Е6-1-1	Устройство крыльца из бетона В12,5	0,72	8246,17	66,01	5937	48	167	1,35	1
	м3		195,75	24,93	141	18	105	0,12	–
43 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа с устройством каркаса	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
	м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	–
44 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00145	58700		85				
	т								
45 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0264	59200		1563				
	т								
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,42	21,8	0,05	31	–	7	0,03	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	–	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,42	20,36	0,02	29	–	5	0,02	–
	м2		4,16	–	6	–	90	–	–
48 1-1-427	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	3	450		1350				
	м2								
	Итого по разделу 13				**9 332**	**150**	**341**		**2**
					308	**43**			**–**

Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания

49 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 100мм	3,264	3002,9	–	9801	–	2132	3,24	11
	м3		531	–	1733	–	123	–	–
50 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 800 мм толщиной 70 мм	2,285	8487,98	–	19395	–	1594	3,66	8
	м3		567	–	1296	–	123	–	–
	Итого по разделу 15				**29 196**	–	**3 725**		**19**
					3 029	–			–

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение

1 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	34	404,63	4,73	13757	161	2376	0,29	10
	м		52,84	1,76	1797	60	128	0,01	–
2 Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	8	880,72	16,47	7046	132	1288	0,67	5
	м		119,58	6,17	957	49	128	0,03	–
3 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,38	3671,44	35,77	34438	336	1502	0,7	7
	1кВт		111,7	13,4	1048	126	128	0,07	1
	Итого по разделу 1				**55 241**	**629**	**5 166**		**22**
					3 802	**235**			**1**
	Всего прямые затраты				**448 023**	**7 628**	**99 423**		**506**
					88 109	**2 378**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				352 286				
	Накладные расходы, тенге				99 423				
	- заработная плата, тенге				14 913				
	- трудоемкость, чел-ч				50				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32 847
Всего	**580 293**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	6 383
- сметная заработная плата, тенге	900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)	6 653
- сметная заработная плата, тенге	3 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 867
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 347
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**601 542**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 437 493,87**
- материалы, тенге	841 851
- сметная заработная плата, тенге	280 965
Налог (2 %)	28 749,88
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 466 243,75**
НДС (12 %)	175 949,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 642 193,00**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.