Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№21	**21.07.2014г.**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	34 690 580,00		14 232 180	33 809 883,55	200 489,00	680 207,45	4 162 869,60	38 853 449,60
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 108 901,43	2 916 498	6 769 022,21	200 489,00	139 390,22	853 068,17	**7 961 969,60**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Коюжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №1/2
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №1

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	–
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	–	–
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	–

4	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
			м		16,18	0,07	356	2	123	–	–
		Тип-3									
5	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
			м2		171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
		Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
							5 863	**152**			–
		Раздел 10 Внутренняя отделка									
		Потолок									
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
			м2		81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
			м2		81,23	0,88	361	4	105	–	–
		Стены и перегородки									
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
			м2		73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе		335	29		9715				
			кг								
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
			м2		38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Е62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3859	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	598	82,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	90	1,95	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 Е15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**
По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию									
Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

6	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
		м2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
7	1-3-213			108	0,02	1447	–	105	–	–
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77								
		м	3	188		564				
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	11,2	200		2240				
9	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т								
		шт	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
10	Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40		4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
		шт	1	8741,78		8742				
		Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**40**
		в том числе стоимость оборудования:				**8 023**	**117**			–
						8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
2	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
			3	200		600				

3	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	*кг*	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
					126	–	126	–	128	–	–
4	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	*шт*	1	1430		1430				
5	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	*компл*	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
					126	–	126	–	128	–	–
6	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	*шт*	1	1430		1430				
7	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	*компл*	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
					126	–	126	–	128	–	–
8	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	*шт*	1	1650		1650				
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*комплект*	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	*шт*	3	390		1170				
11	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	2	202		404				
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм	*1 узел*	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
					1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13	Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"		1	2000,52		2001				

14	Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	*шт*	1	410,94		411		
15	9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	*шт*	2	526		1052		
16	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	*шт*	1	390		390		
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	1	328		328		
18	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	*10шт*	0,2	56		11		
19	8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	*10шт*	0,1	107		11		
		Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**	**46**
		в том числе стоимость оборудования:				**8 075**	**208**		–
	Раздел 2 Канализация					2411			
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	*м*	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
					106,2	0,25	425	1	128	–	–
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	*м*	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
					102,38	0,54	1024	5	128	–	–
22	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	*комплект*	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
					387	15,75	387	16	128	0,07	–
23	Е17-5-4	Установка раковин		1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
24	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26	8-10-182	Прочистка d 50 мм	1	227		227				
		шт								
27	8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
		Итого по разделу 2				**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–
		По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение								
1	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт								
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2	Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4	1	2829,87		2830				
		шт								
3	Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания	3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
		шт								
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
		шт								
5	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	3	23		69				
		шт								
6	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
7	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
8	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

		шт							
9	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	29,48 / 156	–	118 / 624	–	108	– / –
		шт							
10	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20 / –
		шт							
11	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	31,05 / 182	–	62 / 364	–	108	– / –
		шт							
12	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19 / 2
		шт							
13	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	29,48 / 96	–	324 / 96	–	108	– / –
		шт							
14	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544			
		шт							
15	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474			
		шт							
16	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326			
		1000шт							
17	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450			
		1000шт							
18	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5 / 6
		м кабеля							
19	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	81,68 / 79100	7,22	964 / 933	85	108	0,03 / –
		1000м							
20	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15 / 21
		м провода							

21 Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х1,5	100	24,75	–	3465	–	108	–	–
	м		40,35		4035				
22 Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х2,5	40	64,63		2585				
	м								
23 1-7-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360		90				
	кг								
24 8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	1,2	538		646				
	м								
	Итого по лок.смете №2-1-4				**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
					5 626	**192**			–
	в том числе стоимость оборудования:				2830				
	Всего прямые затраты				**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
					69 217	**1 630**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				289 488				
	оборудования, тенге				13 983				
	Транспортные расходы, сдача, испытание				2 300				
	Накладные расходы, тенге				78 114				
	- заработная плата, тенге				11 717				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 779				
	Всего				**469 406**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5 010				
	- сметная заработная плата, тенге				706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)				5 221				
	- сметная заработная плата, тенге				2 402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 604				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,19**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,90**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,93**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.
ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №2/2
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №2

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	–
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	–	–
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	–

4	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
					16,18	0,07	356	2	123	–	–
		Тип-3									
5	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
					171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
		Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
							5 863	**152**			–
		Раздел 10 Внутренняя отделка									
		Потолок									
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
					81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
					81,23	0,88	361	4	105	–	–
		Стены и перегородки									
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
					73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	335	29		9715				
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	м2	223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
					38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Е62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3859	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	598	82,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	90	1,95	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 E15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 E18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 E20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
6 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
	м2		108	0,02	1447	–	105	–	–
7 1-3-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3	188		564				
	м								
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200		2240				
	кг								
9 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	шт		4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
10 Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40	1	8741,78		8742				
	шт								
	Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**48**
					8 023	**117**			–
	в том числе стоимость оборудования:				8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
	м		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
2 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				

		кг								
3 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
4 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		1	1430		1430				
		компл								
5 Е17-2-3	Установка смесителей для мойки		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
6 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		1	1430		1430				
		компл								
7 Е17-2-3	Установка смесителей для душа		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
8 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге		1	1650		1650				
		комплект								
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт								
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10 9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15		3	390		1170				
		шт								
11 9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		2	202		404				
		шт								
12 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм		1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1 узел								
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13 Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"		1	2000,52		2001				

		шт							
14 Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	1	410,94		411				
		шт							
15 9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	2	526		1052				
		шт							
16 9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	1	390		390				
		шт							
17 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт							
18 8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11				
		10шт							
19 8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11				
		10шт							
	Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**		**46**
					8 075	**208**			–
	в том числе стоимость оборудования:				2411				
Раздел 2 Канализация									
20 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м	106,2	0,25	425	1	128	–	–
21 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м	102,38	0,54	1024	5	128	–	–
22 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	–
23 Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
24	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26	8-10-182	Прочистка d 50 мм	1	227		227				
		шт								
27	8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
		Итого по разделу 2				**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–

По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение

1	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт								
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2	Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4	1	2829,87		2830				
		шт								
3	Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания	3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
		шт								
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
		шт								
5	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	3	23		69				
		шт								
6	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
7	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
8	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

	шт								
			29,48	–	118	–	108	–	–
9 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
	шт								
			31,05	–	62	–	108	–	–
11 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
	шт								
12 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19	2
	шт								
			29,48	–	324	–	108	–	–
13 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
	шт								
14 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544				
	шт								
15 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474				
	шт								
16 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
17 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450				
	1000шт								
18 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5	6
	м кабеля								
			81,68	7,22	964	85	108	0,03	–
19 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	79100		933				
	1000м								
20 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15	21
	м провода								

			24,75	–	3465	–	108	–	–
21 Справо лист	Провод ПУГНП 3х1,5	100	40,35		4035				
	м								
22 Справо лист	Провод ПУГНП 3х2,5	40	64,63		2585				
	м								
23 1-7-67									
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360		90				
	кг								
24 8-1-75									
	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	1,2	538		646				
	м								
	Итого по лок.смете №2-1-4				**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
					5 626	**192**			–
	в том числе стоимость оборудования:				2830				
	Всего прямые затраты				**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
					69 217	**1 630**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				289 488				
	оборудования, тенге				13 983				
	Транспортные расходы, сдача, испытание				2 300				
	Накладные расходы, тенге				78 114				
	- заработная плата, тенге				11 717				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 779				
	Всего				**469 406**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5 010				
	- сметная заработная плата, тенге				706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)				5 221				
	- сметная заработная плата, тенге				2 402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 604				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,19**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,90**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,93**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №3/2

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №3

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	-
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	-	-
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	-

4 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
		м		16,18	0,07	356	2	123	–	–
	Тип-3									
5 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
		м2		171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
						5 863	**152**			–
Раздел 10 Внутренняя отделка										
	Потолок									
6 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
		м2		81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
		м2		81,23	0,88	361	4	105	–	–
	Стены и перегородки									
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
		м2		73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе		335	29		9715				
		кг								
10 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
		м2		38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Е62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3859	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	598	82,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	90	1,95	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 Е15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
6 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
	м2								
			108	0,02	1447	–	105	–	–
7 1-3-213									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3	188		564				
	м								
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200		2240				
	кг								
9 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	шт								
			4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
10 Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40	1	8741,78		8742				
	шт								
	Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**48**
					8 023	**117**			–
	в том числе стоимость оборудования:				8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
	м								
			292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
2 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				

		кг								
3 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
4 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		1	1430		1430				
		компл								
5 Е17-2-3	Установка смесителей для мойки		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
6 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		1	1430		1430				
		компл								
7 Е17-2-3	Установка смесителей для душа		1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
8 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге		1	1650		1650				
		комплект								
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт								
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10 9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15		3	390		1170				
		шт								
11 9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		2	202		404				
		шт								
12 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм		1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1 узел								
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13 Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"		1	2000,52		2001				

		шт							
14 Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	1	410,94		411				
		шт							
15 9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	2	526		1052				
		шт							
16 9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	1	390		390				
		шт							
17 9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт							
18 8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11				
		10шт							
19 8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11				
		10шт							
	Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**		**46**
					8 075	**208**			–
	в том числе стоимость оборудования:				2411				
Раздел 2 Канализация									
20 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
	м		106,2	0,25	425	1	128	–	–
21 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
	м		102,38	0,54	1024	5	128	–	–
22 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
23 Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
24 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение		1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн		1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26 8-10-182	Прочистка d 50 мм		1	227		227				
		шт								
27 8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм		1	523		523				
		шт								
	Итого по разделу 2					**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–

По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение

1 Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене		1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт								
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2 Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4		1	2829,87		2830				
		шт								
3 Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания		3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
		шт								
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3		3	871		2613				
		шт								
5 17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25		3	23		69				
		шт								
6 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой		1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
7 18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"		1	431		431				
		шт								
8 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

	шт								
			29,48	–	118	–	108	–	–
9 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
	шт								
			31,05	–	62	–	108	–	–
11 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
	шт								
12 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19	2
	шт								
			29,48	–	324	–	108	–	–
13 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
	шт								
14 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544				
	шт								
15 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474				
	шт								
16 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
17 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450				
	1000шт								
18 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5	6
	м кабеля								
			81,68	7,22	964	85	108	0,03	–
19 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	79100		933				
	1000м								
20 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15	21
	м провода								

21 Справс лист	Провод ПУГНП 3х1,5			24,75	–	3465	–	108	–	–
		м	100	40,35		4035				
22 Справс лист	Провод ПУГНП 3х2,5									
		м	40	64,63		2585				
23 1-7-57										
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя		0,25	360		90				
		кг								
24 8-1-75										
	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм		1,2	538		646				
		м								
	Итого по лок.смете №2-1-4					**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
						5 626	**192**			–
	в том числе стоимость оборудования:					2830				
	Всего прямые затраты					**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
						69 217	**1 630**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					289 488				
	оборудования, тенге					13 983				
	Транспортные расходы, сдача, испытание					2 300				
	Накладные расходы, тенге					78 114				
	- заработная плата, тенге					11 717				
	- трудоемкость, чел-ч					39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25 779				
	Всего					**469 406**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					5 010				
	- сметная заработная плата, тенге					706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)					5 221				
	- сметная заработная плата, тенге					2 402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4 604				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,19**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,90**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,93**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,19**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,90**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,93**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №4/2
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №4

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	–
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	–	–
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	–

4 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
				16,18	0,07	356	2	123	–	–
	Тип-3									
5 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
				171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
						5 863	**152**			–
Раздел 10 Внутренняя отделка										
	Потолок									
6 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
				81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
				81,23	0,88	361	4	105	–	–
	Стены и перегородки									
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
				73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	335	29		9715				
10 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	м2	223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
				38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Е62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3859	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	598	82,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	90	1,95	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 Е15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**

По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию

Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 Е20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
6 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
	м2		108	0,02	1447	–	105	–	–
7 1-3-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3	188		564				
	м								
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200		2240				
	кг								
9 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	шт		4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
10 Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40	1	8741,78		8742				
	шт								
	Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**48**
					8 023	**117**			–
	в том числе стоимость оборудования:				8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
	м		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
2 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				

		кг								
3	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
4	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
5	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
6	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
7	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
8	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
		комплект								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	3	390		1170				
		шт								
11	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	202		404				
		шт								
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1 узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13	Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"	1	2000,52		2001				

		шт							
14	Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	1	410,94		411			
		шт							
15	9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	2	526		1052			
		шт							
16	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	1	390		390			
		шт							
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328			
		шт							
18	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11			
		10шт							
19	8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11			
		10шт							
		Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**	**46**
						8 075	**208**		–
		в том числе стоимость оборудования:				2411			
Раздел 2 Канализация									
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	–	–
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	–	–
22	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
23	Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
24	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26	8-10-182	Прочистка d 50 мм	1	227		227				
		шт								
27	8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
		Итого по разделу 2				**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–
		По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение								
1	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт								
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2	Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4	1	2829,87		2830				
		шт								
3	Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания	3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
		шт								
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
		шт								
5	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	3	23		69				
		шт								
6	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
7	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
8	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

	шт								
			29,48	–	118	–	108	–	–
9 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
	шт								
			31,05	–	62	–	108	–	–
11 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
	шт								
12 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19	2
	шт								
			29,48	–	324	–	108	–	–
13 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
	шт								
14 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544				
	шт								
15 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474				
	шт								
16 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
17 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450				
	1000шт								
18 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5	6
	м кабеля								
			81,68	7,22	964	85	108	0,03	–
19 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	79100		933				
	1000м								
20 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15	21
	м провода								

				24,75	–	3465	–	108	–	–
21	Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х1,5	100	40,35		4035				
		м								
22	Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х2,5	40	64,63		2585				
		м								
23	1-7-57									
		Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360		90				
		кг								
24	8-1-75									
		Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	1,2	538		646				
		м								
		Итого по лок.смете №2-1-4				**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
						5 626	**192**			–
		в том числе стоимость оборудования:				2830				
		Всего прямые затраты				**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
						69 217	**1 630**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				289 488				
		оборудования, тенге				13 983				
		Транспортные расходы, сдача, испытание				2 300				
		Накладные расходы, тенге				78 114				
		- заработная плата, тенге				11 717				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 779				
		Всего				**469 406**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5 010				
		- сметная заработная плата, тенге				706				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)				5 221				
		- сметная заработная плата, тенге				2 402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 604				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,19**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,90**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,93**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №5/2
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №5

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	–
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	–	–
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	–

4 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м	22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
				16,18	0,07	356	2	123	–	–
	Тип-3									
5 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
				171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
	Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
						5 863	**152**			–
Раздел 10 Внутренняя отделка										
	Потолок									
6 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
				81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
				81,23	0,88	361	4	105	–	–
	Стены и перегородки									
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
				73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	335	29		9715				
10 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	м2	223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
				38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Р62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е16-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3850	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е0-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	600	02,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	00	1,06	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,00	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 E15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**
По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию									
Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 E18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 E20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
6 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
	м2								
			108	0,02	1447	–	105	–	–
7 1-3-213									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3	188		564				
	м								
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200		2240				
	кг								
9 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	шт								
			4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
10 Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40	1	8741,78		8742				
	шт								
	Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**48**
					8 023	**117**			–
	в том числе стоимость оборудования:				8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
	м								
			292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
2 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				

		кг								
3	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
4	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
5	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
6	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
7	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
8	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
		комплект								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	3	390		1170				
		шт								
11	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	202		404				
		шт								
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1 узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13	Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"	1	2000,52		2001				

		шт							
14	Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	1	410,94		411			
		шт							
15	9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	2	526		1052			
		шт							
16	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	1	390		390			
		шт							
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328			
		шт							
18	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11			
		10шт							
19	8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11			
		10шт							
		Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**	**46**
						8 075	**208**		-
		в том числе стоимость оборудования:				2411			
	Раздел 2 Канализация								
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	-	-
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	-	-
22	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	-
23	Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект		144	4,5	144	5	128	0,02	–
24 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	*комплект*	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	*комплект*	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26 8-10-182	Прочистка d 50 мм	*шт*	1	227		227				
27 8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм	*шт*	1	523		523				
	Итого по разделу 2					**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–

По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение

1 Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	*шт*	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2 Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4	*шт*	1	2829,87		2830				
3 Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания	*шт*	3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	*шт*	3	871		2613				
5 17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	*шт*	3	23		69				
6 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	*комплект*	1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
				45,68	–	46	–	108	–	–
7 18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	*шт*	1	431		431				
8 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

	шт								
			29,48	–	118	–	108	–	–
9 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
	шт								
			31,05	–	62	–	108	–	–
11 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
	шт								
12 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19	2
	шт								
			29,48	–	324	–	108	–	–
13 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
	шт								
14 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544				
	шт								
15 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474				
	шт								
16 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
17 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450				
	1000шт								
18 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5	6
	м кабеля								
			81,68	7,22	964	85	108	0,03	–
19 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	79100		933				
	1000м								
20 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15	21
	м провода								

				24,75	–	3465	–	108	–	–
21 Справс лист	Провод ПУГНП 3х1,5	100	40,35			4035				
	м									
22 Справс лист	Провод ПУГНП 3х2,5	40	64,63			2585				
	м									
23 1-7-57	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360			90				
	кг									
24 8-1-75	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	1,2	538			646				
	м									
	Итого по лок.смете №2-1-4					**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
						5 626	**192**			–
	в том числе стоимость оборудования:					2830				
	Всего прямые затраты					**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
						69 217	**1 630**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					289 488				
	оборудования, тенге					13 983				
	Транспортные расходы, сдача, испытание					2 300				
	Накладные расходы, тенге					78 114				
	- заработная плата, тенге					11 717				
	- трудоемкость, чел-ч					39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25 779				
	Всего					**469 406**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					5 010				
	- сметная заработная плата, тенге					706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)					5 221				
	- сметная заработная плата, тенге					2 402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4 604				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,21**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,91**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,94**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство шести одноквартирных жилых домов по ул.Кокжар села Уил, Уилского района Актюбинской области
Договор № 21 от 21.07.2014г.

Акт №6/2

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

на общестроительные работы и отопление и вентиляцию. Одноквартирный жилой дом №6

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 9 Полы								
		Тип-1								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	49,35	692,87	4,9	34193	242	3663	0,38	19
		м2		58,5	1,85	2887	91	123	0,01	–
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	44	123,31	0,16	5426	7	879	0,09	4
		м		16,18	0,07	712	3	123	–	–
		Тип-2								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	19,56	692,87	4,9	13553	96	1452	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1144	36	123	0,01	–

4	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		22	123,31	0,16	2713	4	440	0,09	2
			м		16,18	0,07	356	2	123	–	–
		Тип-3									
5	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		4,45	935,49	11,72	4163	52	964	1,06	5
			м2		171,68	4,39	764	20	123	0,02	–
		Итого по разделу 9					**60 048**	**401**	**7 398**		**37**
							5 863	**152**			–
		Раздел 10 Внутренняя отделка									
		Потолок									
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		68,9	162,16	2,33	11173	161	5940	0,49	34
			м2		81,23	0,88	5597	61	105	–	–
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		4,45	162,16	2,33	722	10	384	0,49	2
			м2		81,23	0,88	361	4	105	–	–
		Стены и перегородки									
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		223,84	77,28	3,43	17298	768	17637	0,46	102
			м2		73,73	1,31	16504	293	105	0,01	1
9	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе		335	29		9715				
			кг								
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		223,84	119,41	1,88	26729	421	9319	0,23	52
			м2		38,93	0,72	8714	161	105	–	1

11 Е62-1-3	Окраска внутренних поверхностей водными составами, клеевая улучшенная	11,21	38,93	0,09	436	1	382	0,21	2
	м2		32,4	0,02	363	–	105	–	–
	Низ стен и перегородок								
12 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,01	1030,56	2,1	11346	23	3859	2	22
	м2		333	0,79	3666	9	105	–	–
	Итого по разделу 10				**77 419**	**1 384**	**37 521**		**214**
					35 205	**528**			**2**
Раздел 11 Двери									
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,05	14806,01	1133,15	740	57	598	82,10	4
	т		12892,5	398,25	645	20	90	1,95	–
14 2-2-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
15 Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах , площадь проема до 3 м2	9,24	398,48	102,53	3682	947	2077	0,90	8
	м2		151,65	35,67	1401	330	120	0,14	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
	м2								
17 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
	м2								
18 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
	комплект								
19 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
20 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

		шт							
	Итого по разделу 11				**103 162**	**1 004**	**2 675**		**12**
					2 046	**350**			**1**
Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
21 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,24	168,08	4,07	2057	50	1756	0,74	9
	м2		135,68	0,97	1661	12	105	0,05	1
22 E15-157-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная	12,24	42,61	0,85	522	10	138	0,06	1
	м2		10,44	0,32	128	4	105	–	–
	Итого по разделу 14				**2 579**	**60**	**1 895**		**10**
					1 789	**16**			**1**
По локальной смете №2-1-2 На отопление и вентиляцию									
Раздел 1 Горячее водоснабжение									
1 E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
	1 бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
2 E18-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	–	565	–	267	0,12	1
	комплект		23,18	–	209	–	128	–	–
3 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
	шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	–
4 9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	3	3271		9813				
	шт								
5 E20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
	шт								

			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
6 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,4	148,4	0,07	1989	1	1520	0,65	9
	м2		108	0,02	1447	–	105	–	–
7 1-3-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	3	188		564				
	м								
8 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	200		2240				
	кг								
9 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	шт		4568	29,3	4568	29	90	0,17	–
10 Прайс лист	Насос Grundfos UPS 25/40	1	8741,78		8742				
	шт								
	Итого по разделу 1				**37 462**	**615**	**8 340**		**48**
					8 023	**117**			–
	в том числе стоимость оборудования:				8 742				

По локальной смете №2-1-3 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
	м		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	–
2 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				

		кг								
3	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
4	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
5	Е17-2-3	Установка смесителей для мойки	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
6	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430		1430				
		компл								
7	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
8	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
		комплект								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
10	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	3	390		1170				
		шт								
11	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	202		404				
		шт								
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 65 мм, диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
		1 узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
13	Прайс лист	Счетчик холодной воды 15мм "Minomess"	1	2000,52		2001				

		шт							
14	Прайс лист	Фильтр-грязевик сетчатый диаметром 20мм "seovarm"	1	410,94		411			
		шт							
15	9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	2	526		1052			
		шт							
16	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15	1	390		390			
		шт							
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328			
		шт							
18	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11			
		10шт							
19	8-4-44	Переход, Dy 32x25 мм	0,1	107		11			
		10шт							
		Итого по разделу 1				**26 349**	**546**	**10 603**	**46**
						8 075	**208**		–
		в том числе стоимость оборудования:				2411			
Раздел 2 Канализация									
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,68	2
		м		106,2	0,25	425	1	128	–	–
21	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	–	–
22	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
23	Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1

		комплект								
				144	4,5	144	5	128	0,02	–
24	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
25	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
26	8-10-182	Прочистка d 50 мм	1	227		227				
		шт								
27	8-10-183	Ревизия диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
		Итого по разделу 2				**32 513**	**176**	**3 400**		**14**
						2 589	**67**			–

По локальной смете №2-1-4 На внутреннее электроосвещение

1	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	507,09	41,34	507	41	479	2,46	2
		шт								
				427,5	16,38	428	16	108	0,08	–
2	Прайс лист	Щиток квартирный марки ЩК 2140А УХЛ4	1	2829,87		2830				
		шт								
3	Е21-17-15	Монтаж светильников подвешиваемых на смонтированном тросе для ламп накаливания	3	127,75	48,85	383	147	335	0,46	1
		шт								
				73,13	30,14	219	90	108	0,13	–
4	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
		шт								
5	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	3	23		69				
		шт								
6	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	49	0,29	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
7	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
8	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,19	1

		шт							
			29,48	–	118	–	108	–	–
9 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт							
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
		шт							
			31,05	–	62	–	108	–	–
11 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
		шт							
12 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	11	34,7	–	382	–	350	0,19	2
		шт							
			29,48	–	324	–	108	–	–
13 18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96		96				
		шт							
14 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68		544				
		шт							
15 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237		474				
		шт							
16 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
		1000шт							
17 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,025	18000		450				
		1000шт							
18 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	11,8	103,71	11,48	1224	135	1133	0,5	6
		м кабеля							
			81,68	7,22	964	85	108	0,03	–
19 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,0118	79100		933				
		1000м							
20 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,15	21
		м провода							

			24,75	–	3465	–	108	–	–
21 Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х1,5	100	40,35		4035				
	м								
22 Спрайс лист	Провод ПУГНП 3х2,5	40	64,63		2585				
	м								
23 1-7-57									
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	0,25	360		90				
	кг								
24 8-1-75									
	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, 57х3,5 мм	1,2	538		646				
	м								
	Итого по лок.смете №2-1-4				**23 682**	**323**	**6 283**		**35**
					5 626	**192**			–
	в том числе стоимость оборудования:				2830				
	Всего прямые затраты				**363 214**	**4 509**	**78 114**		**417**
					69 217	**1 630**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				289 488				
	оборудования, тенге				13 983				
	Транспортные расходы, сдача, испытание				2 300				
	Накладные расходы, тенге				78 114				
	- заработная плата, тенге				11 717				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 779				
	Всего				**469 406**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5 010				
	- сметная заработная плата, тенге				706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134 %)				5 221				
	- сметная заработная плата, тенге				2 402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 604				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 842				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**486 083**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1 161 585,21**
- материалы, тенге	691 783
- сметная заработная плата, тенге	220 133
Налог (2 %)	23 231,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 184 816,91**
НДС (12 %)	142 178,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 326 994,94**

Заказчик

Руководитель _____ Кенжебаев А.К.

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор

ИП _____ Батталов С.Т.