Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Элком»
Наименование строительства и его адрес: Проект застройки «Жилой квартал по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. «Строительство электроснабжения»
Договор №153 от 28 мая 2014 года

С П Р А В К А
о стоимости выполнения работ и затрат за июнь месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Наружные электрические сети 10 кВ	45 387 000	19 918 110	15 491 357	6 069 992	15 491 357	6 069 992
	Итого к оплате:					**15 491 357**	**6 069 992**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Проект застройки «Жилой квартал по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. «Строительство электроснабжения»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия сети 10 кВ												
1	75-5-6	-Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "SEPAM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 2300х1530х810 мм	2	1697300	-	3394600	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
2	1505-4017	-Микропроцессорное реле АПВ записями событий с регитрацией повреждений	2	8855	-	17710	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-						
3	1505-11066	-Промышленный УПС для питания оперативного тока микропроцессорного реле мощностью 3 кВа	1	24955	-	24955	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

Опоры ВЛ-10 кВ на ж/б стойках. КтБ10-26-4 шт,

				УПДтБ10-2-2 шт, ПДтБ10-2-17 шт					
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	17900	-	143200	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
5	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	4	18400	-	73600	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
6	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	17	18400	-	312800	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
				Опоры ВЛ-10 кВ на ж/б стойках. 2П10-2-3 шт, 2К10-1-4шт					
7	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	3	54700	-	164100	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
8	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	4	54700	-	218800	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-
				Металлоконструкции для опор					
9	С11041-100	-Траверсы	98	530	-	51940	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-			
10	С11041-64	-Накладки	4	474	-	1896	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-			
11	С143015-3	-Плита П-3и	0,2	17700	-	3540	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-
12	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Анкер АЦ-1	8	3180	-	25440	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-

ТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4 492300	-	-	-
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	44 923			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	17 969			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**4 555 192**			
Итого в текущих ценах 2014 года К=2,234	**тенге**	**10 176 299**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	203 526			
ИТОГО:	тенге	10 379 825			
НДС 12 %	тенге	1 245 579			
Всего к оплате:	**тенге**	**11 625 404**			

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки «Жилой квартал по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда. «Строительство электроснабжения»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года(Оборудования и материалы)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	75-3-8	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700	-	634700	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
шт													
2	75-5-10	-Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	4	129000	-	516000	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
шт													
3	75-5-11	-Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/,	1	141300	-	141300	-	-	-	-			

	номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт									
4 75-6-87	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400	-	222800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
шт									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		1514800	-	-		-

ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**1 514 800**
Итого в текущих ценах 2014 года К=2,234	**тенге**	**3 384 063**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	67 681
ИТОГО:	тенге	3 451 744
НДС 12 %	тенге	414 209
Всего к оплате:	**тенге**	**3 865 953**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.