Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2012 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование объекта : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7- 8-12 от 7.05.2012года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Асфальтовая площадка д/о Березка

ОС 0009871

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Асфальтовая площадка д/о Березка **ОС 0009871** МНХ 00 00101 Итого:	1107788	1107788

Итого : 1107788 НДС 12% 132935

Итого к оплате за июнь 2012 года 1240723

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Асфальтовая площадка д/о Березка ОС0009871**

А К Т выполненных работ за июнь 2012года

Асфальтовая площадка д/о Березка ОС0009871

Основание:

договор №7-8-12 от 7.05.2012года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
		Единица измерения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов расход 0,18тн на 100м2	0,108	339,59	339,59	37	37	0	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	15	0	0,58000	0
2	19999ПРАЙС	Битум нефтяной дорожный	0,108	21541,50		2326	0	0		0
		тн								
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	60,000	20,54	14,60	1232	876	0	0,03360	2
				5,94	4,79	356	287	0	0,01766	1
		1м2 покрытия								
4	19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0966тн на 1м2	5,796	3873,52		22451	0	0		0
		тн								
5	Е1-26-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.) с перемещением до 10 м толщ 200мм	54,800	8,73	8,73	478	478	41	0,00000	0
				0,00	0,77	0	42	97	0,00235	0
		1м3 грунта								
6	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	274,000	290,83	36,34	79687	9957	7282	0,04950	14
				7,58	12,40	2077	3398	133	0,04359	12
		1м2 покрытия								
7	Е27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	45,000	79,88	0,00	3595	0	4781	0,56500	25
		1м		79,88	0,00	3595	0	133	0,00000	0
8	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	45,000	327,93	0,00	14757	0	6505	0,69800	31
				108,68	0,00	4891	0	133	0,00610	0

	1м бортового камня								
9 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	274,000	24,52	15,35	6719	4206	4009	0,03360	9
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	1628	1386	133	0,01766	5
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
10 19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые	26,468	3873,52		102526	0	0		0
	щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0966тн								
	на 1м2								
	тн								
11 Е27-54-1	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к	2192,000	0,02	0,00	44	0	29	0,00009	0
	расценке 27-53-1 - до 8см		0,01	0,00	22	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
12 19999ПРАЙС	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые	26,523	3873,52		102738	0	0		0
	щебеночные мелкозернистые, тип А М-1 расход 0,0121тн								
	на 1м2								
	тн								
13 П8-146-1	Транспортировка щебня и асфальтобетона	152,570	505,80	505,80	77170	77170	15434	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	15434	100	2,12436	324
	1т								
14 П8-146-1	Транпортировка битумных вяжущих	0,108	505,80	505,80	55	55	11	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	11	100	2,12436	0
	1т								
15 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах, вместимостью	0,108	148,49	103,49	16	11	12	0,29000	0
	15000 л, без введения добавок		45,00	33,75	5	4	133	0,44000	0
	1т битума								
16 П8-146-1	Транспортировка бордюр дорожных	3,600	505,80	505,80	1821	1821	364	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 146-150 км, 1 класс груза		0,00	101,16	0	364	100	2,12436	8
	1т								
17 П9-40-1	Щебень - погрузка	93,820	25,70	25,70	2411	2411	1688	0,00000	0
	1т		0,00	17,99	0	1688	100	0,37779	35
18 19999ПРАЙС	Доставка асфальтоукладчика и катка на трале -площадка	10,000	3162,06		31621	0	0		0
	м/час								
19 П9-11-1	Бордюрный камень - погрузка	3,600	152,80	152,80	550	550	385	0,00000	0
	1т		0,00	106,96	0	385	100	2,24616	8
	Итого дополнительный транспорт по смете				82 007	82 007			
						17 882			375
	Всего прямые затраты				**450 234**	**97 572**			**81**
					12 574	**23 014**			**393**
	Стоимость материалов, тенге				**340 088**				

Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**40 541**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 081
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**29 447**
Всего по смете, тенге	**520 222**
Сметная заработная плата, тенге	**41 669**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**494**
Итого в базовых ценах 2001г.	520 222
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	41 669
В том числе материалы в ценах 2001г.	340 088
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	494
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**1 086 067**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**86 992**
В том числе материалы в текущих ценах	**710 002**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**21 721**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 107 788**
Итого в текущих ценах	**1 107 788**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**132 935**
Сметная стоимость строительства	**1 240 723**

Контролер по закупкам службы финансового контроля ТОО БК

Сарембай А.С.

Работы сдал

Начальник участка ТОО Вершина
К.К.Нургалиев

Работы принял

Начальник отдела ТОО БК
Пикова Е.Г.

11.06

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.