Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 450 мм
в мкр. Асар уч.3

14

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0108 изм. и доп. вып. 1	откл.	1	21 904	21 904	7 841
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 450 мм. Демонтаж	Е11-220901-0110 К=0,6	задвижка или клапан	1	7 434	7 434	3 577
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	10	1 274	12 743	4 818
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.450 мм.. Установка	Е11-220901-0110	задвижка или клапан	1	13 573	13 573	6 009
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 450, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С130902-94прим.	шт	1	864 937	864 937	34 597
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 400 мм. Приварка	Е11-221201-0110	фланец	2	3 593	7 189	3 967
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0219	шт.	2	13 241	26 481	1 059
9	Фассоные части стальные сварные диам. 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 изм. и доп. вып. 1	т. Фассонн	0,04124	415 944	17 151	6 522
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0258	м.	0,5	21 647	10 823	433
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 желез	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0108 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	21 904	21 904	7 841
	Итого прямые затраты по смете:					**1 009 643,20**	**79 432,88**
	С накладными расходами					79 433	
	Итого:					1 089 076	
	Сметная прибыль					87 126	
	Итого:					1 176 202	
	Временные здания и сооружения 1,2%					14 114	
	Итого:					1 190 317	
	Зимние удорожание 0,91%					10 822	
	Итого:					1 201 139	
	К=1 в ценах 2017 г.					1 201 139	
	Итого по смете:					1 201 139	
	НДС 12%					144 137	
	Итого к оплате					**1 345 276**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.