Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор № 199 от "24" августа 2017 г.

Выполненные работы: Переключение с водовода диам.1200мм на диам.500мм от АКВ до пл №1 (метр-8) 2-нитка инв.№ _900109566

АКТ
Приемки выполненных работ от "15" мая 2018г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	м3 грунта	36	118,38	4262	986
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.з.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	1,08	1332,83	1439	942
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	36	21,83	786	202
4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	24852,51	36036	9766
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1т	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	2	12236,82	24474	979
6	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 т	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	9243,05	9243	370

7	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1 0,68т	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	17137,05	17137	685
8	Задвижки чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106 11-220901-0106м РСНБ РК 2015	Задвижка	1	3235,39	3235	1762
9	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из всерого чугуна PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 57 кг	С123-040102-0108 23-040102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	1	92585,98	92586	3703
10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80 5,89кг	С123-020103-0113 23-020103-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт	2	3162,08	6324	253
11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0105 11-221101-0105 РСНБ РК 2015	врезка	1	10077,52	10078	3757
12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	км трубопровода	0,01	642615,91	6426	2979
	Трубы стальные электросварные прмошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 31,52кг	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м	14	4871,09	68195	2728
14	Трубопроводы стальные диаметром 200мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	км трубопровода	0,014	1931139,76	27036	2730
	Итого прямые затраты по смете:					**307257**	**31841**
	С накладными расходами					31 841	
	Итого:					339 098	
	сметная прибыль					27 128	
	Итого:					366 226	
	Временные здания и сооружения 1,2%					4 395	
	Итого:					370 621	

	Зимние удорожания 0,91%					*3373*	
	Итого:					*373 994*	
	К=1 в ценах 2017 г					*373 994*	
	Итого по смете:					*373 994*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9562					***357 615***	
	НДС 12%					*42 914*	
	Итого к оплате					***400 529***	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шын-2050"
_____ А.Сапарова

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ИП "Даму"
_____ К. Карабаев

дата подписания от "___"_____2017г.