Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"20" сентября 2019 года

Заказчик КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» 60027, г.Атырау, мкрн Алмагуль, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенулы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «Актаустройэксперт»», Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г., KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 19.09.2019г. ТОО «WESTKAROS» ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт),**

**II** уровень ответственности, **техническая** и технологическая сложность объекта по адресу г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "15" декабря 2009 года №8019744 Гос.акт

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о

праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 21.06.2019г._

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ: 21 сентября 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:3;

фактически, месяц:3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Школа | Мест | 600 | | 600 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 6 496,8 | 6 496,8 |
| Число этажей | этаж | 3 | 3 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 31 349 | 31 349 |
| В том числе подземной части | м3 | --- | --- |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | --- | --- |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных етырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундаменты – железобетонный.
Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.
Стены – из кирпича.
Перегородки – из камня-ракушечника и из кирпича керамического.
Кровля – металлочерепица по деревянным обрешеткам.
Окна – металлопластиковые.
Двери – деревянные.
Полы – линолеумные, керамические плитки.
Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка глазурованной плиткой.
Крыша – скатная, чердачная с кровлей из профилированных листов.
Ограждения – металлическая (548,5п.м.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 156 851,560 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 156 851,560 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141 166,404 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 141 166,404 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Тусупкалиев Жумаш Шарипович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОО «WESTKAROS» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №16002237 АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Авторский надзор Кдрашев Нурхат Ермекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта «01» 10 2018 Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нурлыбек Жанабергенулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

20.09.18г.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"19" сентября 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»,
г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» в лице Директора Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «AiserStroyService», ТОО «Сункар Актобе 2005»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ) ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Школа | Мест | 600 | | 600 | |

Школа имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | 6 496,8 | 6 496,8 |
| Число этажей | этаж | 3 | 3 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | 31 349 | 31 349 |
| В том числе подземной части | м3 | --- | --- |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | --- | --- |

| Показатели | По проекту | | Фактически | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Уровень ответственности здания – II. Технически сложный**

Фундаменты – железобетонный.

Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Стены – из кирпича.

Перегородки – из камня-ракушечника и из кирпича керамического.

Кровля – металлочерепица по деревянным обрешеткам.

Окна – металлопластиковые.

Двери – деревянные.

Полы – линолеумные, керамические плитки.

Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка глазурованной плиткой.

Крыша – скатная, чердачная с кровлей из профилированных листов.

Ограждения – металлическая (548,5п.м.)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 21 июня 2019г;

месяц, год

окончание работ: 21 сентября 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ 26.09.2019 ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Кварц-Спецсервис» (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34 по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«19» сентября 2019г.

Технический надзор ТОО «Актаустройэксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович, расположенный по адресу: г.Нур-Султан проспект Абая 13 офис 806
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г.,KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №30от 13.06.2019 г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26»расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования»в лице Директора Хуандыкова ОрынгульХаджыгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензияГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора АсанНұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService»_ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «СункарАктобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:21 июня 2019г;
месяц, год
окончание работ:21 сентября 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 3;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 156 851 560 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 156 851 000. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141 166 404 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 141 166 404 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией) ТОО «WESTKAROS»,заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258от 23.11.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Актаустройэксперт», директор Имангалиев Азамат Казбекович_____

19.09.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Тусупкалиев Жумаш Шарипович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ69VJE00022332, KZ96VJE00022331 от 31.01.2017 г.,KZ36VJE00010413 от 18.12.2014г.

19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«19» сентября 2019г.

Авторский надзор: ТОО «WESTKAROS» директор Абилев Ертай Канатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №28 от 06.03.2019г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт первого этажа здания и устройство ограждения территория школы КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №34» по адресу: г.Атырау мкрн.Алмагуль 26» расположенный по адресу: г.Атырау, мкрн.Алмагуль, 26
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» в лице Директора Хуандыкова Орынгуль Хаджыгалиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService» ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «Сункар Актобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 21 июня 2019г;
месяц, год
окончание работ: 21 сентября 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 3 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «WESTKAROS», заказ №007-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Многопрофильная школа-гимназия №34" ГУ «Городской отдел образования» №258 от 23.11.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «WESTKAROS» директор Абилев Ертай Канатович _____

19.09.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Кдрашев Нурхат Ермекович _____ 19.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «WESTKAROS» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №16002237 АВТОРСКИЙ НАДЗОР «____» 20____ г.

34

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп. Согл №1 от 22.07.2019г**

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | | | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименовани | Код | | | | | |
| | | **23** | **23.04.2019 г.** | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по | дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **158 106 372,48** | **141 166 404** | **141 166 404** | | | | | | **16 939 968,48** | **158 106 372,48** |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | |
| **за сентябрь месяц** | 67 106 372,48 | 59 916 404,00 | **59 916 404,00** | | | | | | 7 189 968,48 | 67 106 372,48 |

**Заказчик:**
**КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"**
**Директор**
**_____Хуандыкова О.Х.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Директор**
**_____Асан Н.Ж.**

**Технадзор**
**ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"**
**_____Тусупкалиев Ж.Ш.**

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

# А К Т № 3

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Общестроительные работы мета № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА** | | | | | | | | | |
| 34 | 1 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 18,3 | 2193,08 | 242,45 | 40133 | 4437 | 13022 | 21943 | 67042 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1239,04 | 50,27 | 22674 | 920 | | 4966 | |
| 35 | 2 | 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,922 | 47869,00 | -- | 44135 | -- | 44135 | -- | 47666 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3531 | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 36 | 3 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 165,16 | 2751,50 | 162,90 | 454438 | 26904 | 247692 | 173234 | 677886 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,90 | 76,53 | 179842 | 12640 | | 50214 | |
| 37 | 4 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 2,16 | 2485,27 | 160,77 | 5368 | 347 | 3144 | 1836 | 7780 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 868,76 | 75,61 | 1877 | 163 | | 576 | |
| 38 | 5 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 2,586 | 3916,11 | 163,33 | 10127 | 422 | 6120 | 3400 | 14610 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1386,39 | 74,59 | 3585 | 193 | | 1082 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 1110-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 0,4 | 3804,90 | 165,53 | 1522 | 66 | 833 | 588 | 2279 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1557,16 | 76,53 | 623 | 31 | | 169 | |
| 40 | 7 | 2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,29 | 14963,00 | -- | 19302 | -- | 19302 | -- | 20846 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1544 | |
| 41 | 8 | 2109-0201-0604<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 21,49 | 21075,00 | -- | 452902 | -- | 452902 | -- | 489134 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36232 | |
| 42 | 9 | 2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 2,16 | 20982,00 | -- | 45321 | -- | 45321 | -- | 48947 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3626 | |
| 43 | 10 | 2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,696 | 24400,00 | -- | 41382 | -- | 41382 | -- | 44693 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3311 | |
| 44 | 11 | 1110-0501-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** | м | 32,08 | 1509,28 | 9,20 | 48418 | 295 | 41100 | 6448 | 59255 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 218,93 | 4,39 | 7023 | 141 | | 4389 | |
| 45 | 12 | 2109-0205-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99** | м | 32,08 | 2231,00 | -- | 71570 | -- | 71570 | -- | 77296 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5726 | |
| 46 | 13 | 2109-0206-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | шт. | 30 | 113,00 | -- | 3390 | -- | 3390 | -- | 3661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| 47 | 14 | 1208-0101-1804<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** | м | 32,08 | 921,72 | 1,98 | 29569 | 64 | 20925 | 6201 | 38631 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 267,47 | 0,98 | 8580 | 31 | | 2862 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 15 | 2113-0816-3407<br>РСНБ РК 2015 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 32,08 | 662,00 | -- | 21237 | -- | 21237 | -- | 22936 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1699 | |
| | | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 49 | 16 | 1110-0107-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 25,2 | 1331,14 | 101,22 | 33545 | 2551 | 8708 | 21091 | 59007 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 884,37 | 45,58 | 22286 | 1149 | | 4371 | |
| 50 | 17 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 78,54 | 1589,20 | 72,94 | 124816 | 5729 | 37585 | 75585 | 216433 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1037,72 | 31,59 | 81502 | 2481 | | 16032 | |
| 51 | 18 | 2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 25,2 | 4857,00 | -- | 122396 | -- | 122396 | -- | 132188 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9792 | |
| 52 | 19 | 2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 68,46 | 4091,00 | -- | 280070 | -- | 280070 | -- | 302475 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22406 | |
| 53 | 20 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 7,35 | 4992,00 | -- | 36691 | -- | 36691 | -- | 39626 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2935 | |
| 54 | 21 | 2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 2,73 | 4857,00 | -- | 13260 | -- | 13260 | -- | 14320 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1061 | |
| 55 | 22 | 2109-0404-0305<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 50 | 5439,00 | -- | 271950 | -- | 271950 | -- | 293706 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21756 | |
| 56 | 23 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 120 | 588,00 | -- | 70560 | -- | 70560 | -- | 76205 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5645 | |
| 57 | 24 | 2109-0404-0901<br>РСНБ РК 2015 | Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78 | шт. | 50 | 635,00 | -- | 31750 | -- | 31750 | -- | 34290 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2540 | |
| 58 | 25 | 1110-0501-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 16,35 | 2374,94 | 166,89 | 38830 | 2729 | 23167 | 12808 | 55769 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 791,08 | 79,30 | 12934 | 1296 | | 4131 | |
| 59 | 26 | 2109-0202-1003<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 6,9 | 29769,00 | -- | 205406 | -- | 205406 | -- | 221839 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16432 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 27 | 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 4 | 3820,00 | -- | 15280 | -- | 15280 | -- | 16502 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1222 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **3113727** | **43544** | **2729255** | **323134** | **3088301** |
| | | | | | | | | **340928** | **19045** | -- | **274950** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2724187** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **402294** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **359973** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1893285** | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | **44135** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **323133** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **243786** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3291106** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **339** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **359973** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **389540** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **389540** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **31163** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **420703** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **3088301** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **339** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **359973** | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 28 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 1468,2 | 1663,67 | 69,13 | 2442595 | 101495 | 685205 | 1599848 | 4365838 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1127,84 | 31,38 | 1655895 | 46071 | | 323395 | |
| 68 | 29 | 2206-0301-0656 РСНБ РК 2015 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1497,564 | 3883,00 | -- | 5815041 | -- | 5815041 | -- | 6280244 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 465203 | |
| | | | **ТИП2 - 616,31м2** | | | | | | | | | |
| 72 | 30 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | -- | 3166,47 | 20,01 | 1951525 | -- | -- | -- | -- |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 371,30 | 9,70 | 228838 | -- | | -- | |
| | | | **ТИП3 - 556м2** | | | | | | | | | |
| 76 | 31 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 556 | 846,72 | 18,68 | 470776 | 10385 | 205894 | 243190 | 771083 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 457,73 | 7,58 | 254497 | 4216 | | 57117 | |
| 77 | 32 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 556 | 741,68 | 45,03 | 412372 | 25038 | 45158 | 332744 | 804725 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 615,42 | 21,24 | 342176 | 11807 | | 59609 | |
| 78 | 33 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 556 | 764,54 | 3,26 | 425087 | 1813 | 131425 | 234169 | 711996 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 524,91 | 1,55 | 291849 | 862 | | 52740 | |
| | | | **ТИП6 - 50м2** | | | | | | | | | |
| 93 | 34 | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по бетону** | м2 окрашиваемой поверхности | 50 | 764,54 | 3,26 | 38227 | 163 | 11819 | 21058 | 64028 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 524,91 | 1,55 | 26245 | 78 | | 4743 | |
| | | | **ПЛИНТУСЫ** | | | | | | | | | |
| 94 | 35 | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 | **Плинтуса деревянные. Устройство** | м плинтусов | 600 | 380,31 | 2,08 | 228184 | 1248 | 179934 | 44733 | 294751 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 78,34 | 0,98 | 47002 | 587 | | 21833 | |
| 95 | 36 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | **Плинтуса из плиток керамических. Устройство** | м плинтусов | 782,4 | 571,28 | 1,56 | 446967 | 1221 | 223432 | 209515 | 709001 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 284,14 | 0,73 | 222314 | 574 | | 52519 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 12230774 | 153698 | 9008261 | 2905984 | 16347698 |
| | | | | | | | | 3068816 | 70172 | -- | 1210939 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12230774 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3193219 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3138988 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5815041 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2905984 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1210941 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16347698 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2952 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3138988 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16347698 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2952 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3138988 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 96 | 37 | 1134-0108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Каркас подвесного потолка. Устройство** | м2 поверхности | 97,722 | 5276,74 | 110,71 | 515654 | 10819 | 163590 | 261163 | 838962 |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 3492,00 | 24,46 | 341245 | 2390 | | 62145 | |
| 97 | 38 | 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** | м2 | 97,722 | 2665,00 | -- | 260429 | -- | 260429 | -- | 281263 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20834 | |
| 98 | 39 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,32 | 1652,52 | 72,75 | 12096 | 533 | 5150 | 5463 | 18964 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 876,16 | 56,73 | 6413 | 415 | | 1405 | |
| 99 | 40 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 464 | 1252,14 | 4,97 | 580992 | 2304 | 239751 | 271967 | 921196 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 730,47 | 2,20 | 338937 | 1022 | | 68237 | |
| 100 | 41 | 1115-0206-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 950,952 | 1456,15 | 7,90 | 1384730 | 7517 | 738812 | 513385 | 2049964 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 671,33 | 3,50 | 638401 | 3331 | | 151849 | |
| 101 | 42 | 1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 33,06 | 3760,79 | 41,24 | 124332 | 1363 | 54087 | 55664 | 194395 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2083,56 | 21,09 | 68882 | 697 | | 14400 | |
| 102 | 43 | 1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 33,06 | 1345,68 | 40,72 | 44488 | 1346 | 25023 | 15402 | 64681 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 548,06 | 34,28 | 18119 | 1133 | | 4791 | |
| 103 | 44 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 440 | 479,23 | 2,80 | 210859 | 1233 | 83328 | 101505 | 337353 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 287,04 | 1,33 | 126298 | 583 | | 24989 | |
| 104 | 45 | 1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая | м2 окрашиваемой поверхности | 83,626 | 95,53 | 0,72 | 7989 | 60 | 705 | 5803 | 14895 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 86,39 | 0,35 | 7224 | 29 | | 1103 | |
| 105 | 46 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 615,792 | 430,87 | 2,80 | 265327 | 1725 | 106560 | 126286 | 422942 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 255,02 | 1,33 | 157042 | 816 | | 31329 | |
| 106 | 47 | 1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 308,594 | 553,89 | 1,24 | 170927 | 383 | 63018 | 86167 | 277662 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 348,44 | 0,59 | 107526 | 183 | | 20568 | |
| 107 | 48 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 162,262 | 4676,74 | 22,61 | 758858 | 3668 | 473036 | 227937 | 1065739 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1738,88 | 17,06 | 282154 | 2767 | | 78944 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4** | **Тенге** | | | | **4336681** | **30951** | **2213489** | **1670742** | **6488016** |
| | | | | | | | | **2092242** | **13367** | **--** | **480594** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4336681** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1953060** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2105608** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **260429** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1670741** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **480594** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6488016** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1812** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2105608** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **6488016** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1812** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2105608** | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ФАСАД** | | | | | | | | | |
| **109** | **49** | **1212-0102-0701 РСНБ РК 2015** | **Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов** | **м2** | **1138,298** | **241,42** | **5,69** | **274805** | **6478** | **221980** | **33470** | **332937** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **40,72** | **0,12** | **46347** | **139** | | **24662** | |
| **110** | **50** | **1212-0102-0707 РСНБ РК 2015** | **Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов** | **м2** | **1138,298** | **631,82** | **0,55** | **719198** | **623** | **477292** | **173924** | **964572** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **211,97** | **0,24** | **241283** | **278** | | **71450** | |
| **111** | **51** | **1212-0102-0807 РСНБ РК 2015** | **Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов(цвет бежевый)** | **м2** | **814,1** | **274,13** | **14,83** | **223173** | **12070** | **138860** | **52732** | **297978** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **88,74** | **1,22** | **72243** | **996** | | **22072** | |
| **112** | **52** | **1212-0102-0801 РСНБ РК 2015** | **Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов(цвет черно-коричневый)** | **м2** | **324,198** | **259,74** | **12,96** | **84208** | **4202** | **55298** | **18075** | **110466** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **76,21** | **1,22** | **24708** | **396** | | **8183** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1301384** | **23372** | **893430** | **278201** | **1705953** |
| | | | | | | | | **384581** | **1810** | **--** | **126367** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1301384** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **893432** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **386390** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **278201** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **126367** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1705952** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **374** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **386390** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **1705952** | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 374 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 386390 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ - 8 ШТ** | | | | | | | | | |
| **113** | 53 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 | **Ограждения защитные. Монтаж** | т конструкций | 0,001664 | 103220,19 | 1467,60 | 172 | 2 | 14 | 108 | 302 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 93766,00 | 442,01 | 156 | 1 | | 22 | |
| **114** | 54 | 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,001664 | 234189,00 | -- | 390 | -- | 390 | -- | 421 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| **115** | 55 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | м3 древесины в конструкции | 6,4 | 92705,89 | 987,20 | 593318 | 6318 | 444584 | 130710 | 781950 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22252,50 | 440,28 | 142416 | 2818 | | 57922 | |
| **116** | 56 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,072 | 87,97 | 2,24 | 6 | -- | 3 | 2 | 9 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,98 | 0,24 | 3 | -- | | 1 | |
| **117** | 57 | 1113-0301-1414 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515(цвет черный)** | м2 | 0,072 | 207,45 | 1,85 | 15 | -- | 14 | 1 | 17 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,40 | 0,37 | 1 | -- | | 1 | |
| **118** | 58 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 6,4 | 8195,54 | 38,92 | 52451 | 249 | 39400 | 11618 | 69195 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2000,32 | 16,77 | 12802 | 107 | | 5126 | |
| **119** | 59 | 1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза** | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 8,08 | 703,25 | 0,72 | 5682 | 6 | 4223 | 1164 | 7394 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 179,78 | 0,35 | 1453 | 3 | | 548 | |
| | | | **КРЫЛЬЦО** | | | | | | | | | |
| **120** | 60 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 38,4 | 984,42 | 26,79 | 37802 | 1029 | 24606 | 11906 | 53684 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 316,84 | 13,00 | 12167 | 499 | | 3977 | |
| **121** | 61 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 38,4 | 1663,67 | 69,13 | 63885 | 2655 | 17921 | 41843 | 114186 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1127,84 | 31,38 | 43309 | 1205 | | 8458 | |
| 122 | 62 | 2206-0301-0656 РСНБ РК 2015 | **Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001** | м2 | 39,168 | 3883,00 | -- | 152089 | -- | 152089 | -- | 164256 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12167 | |
| | | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 123 | 63 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 521,7 | 1144,03 | 1013,56 | 596838 | 528775 | -- | 197526 | 857913 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,46 | 220,11 | 68063 | 114831 | | 63549 | |
| 124 | 64 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 63,6474 | 4872,00 | -- | 310090 | -- | 310090 | -- | 334897 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24807 | |
| 125 | 65 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | **Бетонная отмостка. Устройство** | м3 | 52,17 | 34922,85 | 1310,03 | 1821925 | 68344 | 1599988 | 152994 | 2132913 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2944,08 | 278,56 | 153593 | 14533 | | 157994 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 3634663 | 607378 | 2593322 | 547872 | 4517137 |
| | | | | | | | | 433962 | 133997 | -- | 334603 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3634491 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2130740 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 567803 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 152479 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 310090 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 547765 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 334581 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4516837 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 567803 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 172 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 13 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 302 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ6 | Тенге | | | | 4517139 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 524 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 567959 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-1** | **Тенге** | | | | 24617229 | 858943 | 17437757 | 5725933 | 32147110 |
| | | | | | | | | 6320528 | 238391 | -- | 2427453 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 24227518 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 8572745 | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6558762 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8121235 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 354225 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5725825 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2396267 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 32349610 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6001 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6558762 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 389712 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 13 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 389540 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 108 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31186 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 421006 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-1 | Тенге | | | | 32147110 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6001 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6558919 | | | |
| | **Отопление смета № 2-1-2** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | 66 | **1215-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **76,4** | **371,29** | **2,86** | **28366** | **219** | **2408** | **18588** | **50711** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **336,90** | **1,02** | **25739** | **78** | | **3756** | |
| **2** | 67 | **1215-0102-0801 РСНБ РК 2015** | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | **шт.** | **32** | **1005,14** | **44,84** | **32165** | **1435** | **--** | **22654** | **59204** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **960,30** | **22,94** | **30730** | **734** | | **4385** | |
| **3** | 68 | **1215-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Кран водоразборный или туалетный. Снятие** | **шт. арматуры** | **32** | **58,57** | **0,20** | **1874** | **6** | **--** | **1347** | **3479** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **58,37** | **0,10** | **1868** | **3** | | **258** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1** | **Тенге** | | | | **62405** | **1660** | **2408** | **42589** | **113394** |
| | | | | | | | | **58336** | **816** | **--** | **8399** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62405 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2409 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59152 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 42589 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8400 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 113394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59152 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 113394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59152 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 76,4 | 1419,91 | 38,80 | 108481 | 2964 | 51252 | 54208 | 175705 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 710,28 | 13,73 | 54265 | 1049 | | 13015 | |
| 5 | 70 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 210,00 | -- | 420 | -- | 420 | -- | 454 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 6 | 71 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 74,4 | 328,00 | -- | 24403 | -- | 24403 | -- | 26355 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1952 | |
| 7 | 72 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 55,64 | 18829,36 | 149,24 | 1047666 | 8304 | 996212 | 46202 | 1181377 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 775,52 | 71,80 | 43150 | 3995 | | 87509 | |
| 8 | 73 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 32 | 2091,99 | 89,52 | 66944 | 2865 | 9620 | 53765 | 130365 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1701,85 | 12,60 | 54459 | 403 | | 9657 | |
| 9 | 74 | 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-G для двухтрубных систем отопления RA2990, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 32 | 6187,00 | -- | 197984 | -- | 197984 | -- | 213823 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15839 | |
| 10 | 75 | 2304-0905-1002 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 32 | 1255,00 | -- | 40160 | -- | 40160 | -- | 43373 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3213 | |
| 11 | 76 | 2302-0101-0602 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 377,00 | -- | 754 | -- | 754 | -- | 814 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 12 | 77 | 2302-0101-0603 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2 | 444,00 | -- | 888 | -- | 888 | -- | 959 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| 13 | 78 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6 | 89,26 | 2,30 | 536 | 14 | 269 | 176 | 768 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,20 | 0,25 | 253 | 2 | | 57 | |
| 14 | 79 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6 | 188,07 | 3,28 | 1128 | 20 | 812 | 206 | 1441 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,32 | 0,50 | 296 | 3 | | 107 | |
| 15 | 80 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 0,184 | 476,00 | -- | 88 | -- | | -- | 95 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 16 | 81 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 0,184 | 262,00 | -- | 48 | -- | | -- | 52 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1489500 | 14166 | 1322774 | 154557 | 1775581 |
| | | | | | | | | 152423 | 5452 | -- | 131525 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1800 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1081 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 554 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 136 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 17 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 382 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2356 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 554 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1487700 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1057084 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157321 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 264609 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4835 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 154175 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 131350 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1773225 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157321 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1775581 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157875 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-2** | **Тенге** | | | | 1551905 | 15826 | 1325182 | 197146 | 1888975 |
| | | | | | | | | 210759 | 6267 | -- | 139924 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64205 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3490 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59705 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 136 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 17 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 42971 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8574 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 115750 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 65 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59705 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1487700 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1057084 | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 157321 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 264609 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4835 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 154175 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 131350 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1773225 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 157321 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-2 | Тенге | | | | 1888975 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 200 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 217027 | | | |
| | | | **3.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ смета № 2-1-3** | | | | | | | | | |
| | | | **САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| **30** | **82** | **1117-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | **комплект** | **17** | **3464,76** | **170,74** | **58901** | **2903** | **9196** | **47247** | **114640** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2753,07** | **82,88** | **46802** | **1409** | | **8492** | |
| **31** | **83** | **2303-0102-0402 РСНБ РК 2015** | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **17** | **6771,00** | **--** | **115107** | **--** | **115107** | **--** | **124316** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9209** | |
| **32** | **84** | **2303-0102-0603 РСНБ РК 2015** | **Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **17** | **6775,00** | **--** | **115175** | **--** | **115175** | **--** | **124389** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9214** | |
| **33** | **85** | **2302-1104-1501 РСНБ РК 2015** | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | **м** | **17** | **401,00** | **--** | **6817** | **--** | **6817** | **--** | **7362** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **545** | |
| **34** | **86** | **1117-0101-0106 РСНБ РК 2015** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **40** | **2765,07** | **86,01** | **110603** | **3441** | **8906** | **97915** | **225199** |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2456,40** | **41,42** | **98256** | **1657** | | **16681** | |
| **35** | **87** | **2303-0102-0937 РСНБ РК 2015** | **Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **40** | **9684,00** | **--** | **387360** | **--** | **387360** | **--** | **418349** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30989** | |
| **36** | **88** | **2303-0102-1001 РСНБ РК 2015** | **Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **40** | **4158,00** | **--** | **166320** | **--** | **166320** | **--** | **179626** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13306** | |
| **37** | **89** | **2303-0102-1301 РСНБ РК 2015** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **40** | **1096,00** | **--** | **43840** | **--** | **43840** | **--** | **47347** |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3507 | |
| 38 | 90 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 40 | 920,07 | 0,13 | 36803 | 5 | 1527 | 34566 | 77078 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 881,78 | -- | 35271 | -- | | 5709 | |
| 39 | 91 | 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 40 | 2405,00 | -- | 96200 | -- | 96200 | -- | 103896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7696 | |
| 40 | 92 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 9 | 1726,14 | 213,53 | 15535 | 1922 | 2389 | 11902 | 29632 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1247,09 | 102,36 | 11224 | 921 | | 2195 | |
| 41 | 93 | 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 9 | 7376,00 | -- | 66384 | -- | 66384 | -- | 71695 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5311 | |
| 42 | 94 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 9 | 920,07 | 0,13 | 8281 | 1 | 344 | 7777 | 17343 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 881,78 | -- | 7936 | -- | | 1285 | |
| 43 | 95 | 2303-0102-1228 РСНБ РК 2015 | Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 9 | 6662,00 | -- | 59958 | -- | 59958 | -- | 64755 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4797 | |
| 44 | 96 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 9 | 1096,00 | -- | 9864 | -- | 9864 | -- | 10653 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 789 | |
| 45 | 97 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 12 | 2375,61 | 64,58 | 28507 | 775 | 4151 | 23478 | 56145 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1965,12 | 31,35 | 23581 | 376 | | 4159 | |
| 46 | 98 | 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 12 | 4686,00 | -- | 56232 | -- | 56232 | -- | 60731 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4499 | |
| 47 | 99 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 12 | 1096,00 | -- | 13152 | -- | 13152 | -- | 14204 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1052 | |
| 48 | 100 | 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 12 | 920,07 | 0,13 | 11041 | 2 | 458 | 10370 | 23123 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 881,78 | -- | 10581 | -- | | 1713 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 101 | 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015 | **Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | 12 | 2405,00 | -- | 28860 | -- | 28860 | -- | 31169 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2309 | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-3** | **Тенге** | | | | 1434940 | 9048 | 1192240 | 233255 | 1786679 |
| | | | | | | | | 233652 | 4363 | -- | 133457 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1434940 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 26971 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 238015 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1165269 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 7069 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 233255 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 133456 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1801650 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 195 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 238015 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-3 | Тенге | | | | 1786679 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 195 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 238015 | | | |
| | | | **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ смета № 2-1-4** | | | | | | | | | |
| | | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 4 | 102 | 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции** | шт. | 2 | 4878,13 | 182,58 | 9995 | 365 | 1781 | 5739 | 16554 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3924,30 | 61,18 | 7849 | 122 | | 1259 | |
| 5 | 103 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 2 | 4508,30 | 114,69 | 9168 | 229 | 3979 | 3616 | 13529 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2480,24 | 30,59 | 4960 | 61 | | 1023 | |
| 6 | 104 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** | шт | 58 | 2286,95 | 23,83 | 150375 | 1382 | 77066 | 51787 | 214401 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1240,12 | -- | 71927 | -- | | 16173 | |
| 7 | 105 | 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** | шт. | 344 | 2349,40 | 849,08 | 808192 | 292083 | 70622 | 451819 | 1323398 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1295,02 | 529,19 | 445487 | 182040 | | 100801 | |
| 8 | 106 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** | шт. | 189 | 1746,14 | 592,91 | 338757 | 112060 | 38802 | 186948 | 552445 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 994,16 | 379,65 | 187895 | 71754 | | 42056 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 107 | 1308-0305-0417 РСНБ РК 2015 | Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на закладных деталях в подвесных потолках | шт. | 95 | 3024,51 | 965,08 | 295935 | 91683 | 450 | 191102 | 510694 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2145,28 | 648,61 | 203802 | 61618 | | 38963 | |
| 10 | 108 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 82 | 384,82 | 3,44 | 32469 | 282 | 1080 | 22469 | 57639 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 379,35 | 1,22 | 31107 | 100 | | 4395 | |
| 11 | 109 | 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 40 | 384,82 | 3,44 | 15839 | 137 | 528 | 10960 | 28117 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 379,35 | 1,22 | 15174 | 49 | | 2144 | |
| 12 | 110 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 51 | 457,15 | 3,44 | 23981 | 175 | 1124 | 16376 | 42351 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 444,75 | 1,22 | 22682 | 62 | | 3229 | |
| 13 | 111 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 205 | 628,16 | -- | 132607 | -- | 955 | 80308 | 223280 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 642,21 | -- | 131652 | -- | | 17033 | |
| | | | | | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |
| 18 | 112 | 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7994,00 | -- | 7994 | -- | 7994 | -- | 8634 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 640 | |
| 19 | 113 | 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 12236,00 | -- | 12236 | -- | 12236 | -- | 13215 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 979 | |
| 20 | 114 | 2307-0204-0934 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9190,00 | -- | 9190 | -- | 9190 | -- | 9925 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735 | |
| 21 | 115 | 2307-0204-0943 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9190,00 | -- | 9190 | -- | 9190 | -- | 9925 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 735 | |
| 22 | 116 | 2307-0204-0824 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18 | 1239,00 | -- | 22302 | -- | 22302 | -- | 24086 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1784 | |
| 23 | 117 | 2307-0204-0826 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 1239,00 | -- | 14868 | -- | 14868 | -- | 16057 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1189 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 118 | 2307-0204-0827 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1239,00 | -- | 2478 | -- | 2478 | -- | 2676 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 25 | 119 | 2307-0204-1801 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18 | 3158,00 | -- | 56844 | -- | 56844 | -- | 61392 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4548 | |
| 26 | 120 | 2307-0204-1803 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 8 | 3299,00 | -- | 26392 | -- | 26392 | -- | 28503 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2111 | |
| 27 | 121 | 2307-0103-0314 РСНБ РК 2015 | Светильники люминисцентные OPL-236(прим) | шт. | 317 | 12350,00 | -- | 3914950 | -- | 3914950 | -- | 4228146 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313196 | |
| 28 | 122 | 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 | Светильники аварийного освещения CONVERSION KIT TM K-303 | шт. | 59 | 21374,00 | -- | 1261066 | -- | 1261066 | -- | 1361951 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100885 | |
| 29 | 123 | 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 27 | 11881,00 | -- | 320787 | -- | 320787 | -- | 346450 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25663 | |
| 30 | 124 | 2307-0102-1104 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп OPTIK 32W | шт. | 61 | 18669,00 | -- | 1138809 | -- | 1138809 | -- | 1229914 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91105 | |
| 31 | 125 | 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015 | Светильники влагозащищенные 40 вт IP44 Rondo | шт. | 5 | 13117,00 | -- | 65585 | -- | 65585 | -- | 70832 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5247 | |
| 32 | 126 | 2307-0106-0328 РСНБ РК 2015 | Светильники влагозащищенные 2х26вт IP65 NBT50 F226 | шт. | 15 | 45805,00 | -- | 687075 | -- | 687075 | -- | 742041 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54966 | |
| 33 | 127 | 2307-0106-0304 РСНБ РК 2015 | Светильники 142Вт 10xOLYMPIC LED 160 ME6 4000K | шт. | 24 | 108389,00 | -- | 2601336 | -- | 2601336 | -- | 2809443 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208107 | |
| 34 | 128 | 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные | шт. | 634 | 507,00 | -- | 321438 | -- | 321438 | -- | 347153 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25715 | |
| 35 | 129 | 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Стартер S10 4-65W sin 220-240v WH EUR | шт. | 634 | 454,00 | -- | 287836 | -- | 287836 | -- | 310863 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23027 | |
| 36 | 130 | 2307-0106-0202 РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013 | шт. | 95 | 12552,00 | -- | 1192440 | -- | 1192440 | -- | 1287835 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95395 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 131 | 2307-0106-0414 РСНБ РК 2015 | Аварийный светильник NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1 | шт. | 25 | 30376,00 | -- | 759400 | -- | 759400 | -- | 820152 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60752 | |
| 38 | 132 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 82 | 306,00 | -- | 25092 | -- | 25092 | -- | 27099 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2007 | |
| 39 | 133 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 40 | 315,00 | -- | 12600 | -- | 12600 | -- | 13608 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008 | |
| 40 | 134 | 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 35 | 364,00 | -- | 12740 | -- | 12740 | -- | 13759 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1019 | |
| 41 | 135 | 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 16 | 477,00 | -- | 7632 | -- | 7632 | -- | 8243 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 611 | |
| 42 | 136 | 2308-0306-0102 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка У-192 | шт. | 205 | 106,00 | -- | 21730 | -- | 21730 | -- | 23468 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1738 | |
| 43 | 137 | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка под выключатель, розетку | шт. | 173 | 135,00 | -- | 23355 | -- | 23355 | -- | 25223 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1868 | |
| 44 | 138 | 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Соединительные клеммы wago 222-413 | шт. | 695 | 241,00 | -- | 167495 | -- | 167495 | -- | 180895 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13400 | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №7-1** | Тенге | | | | 14800179 | 498397 | 13179247 | 1021124 | 17003898 |
| | | | | | | | | 1122535 | 315807 | -- | 1265704 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 14800179 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 196387 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1438342 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12982860 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 47212 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1021125 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1265704 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 17087008 | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1185 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1438342 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №7-1 | Тенге | | | | 17003898 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1185 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1438342 | | | |
| | **ОГРАЖДЕНИЕ. Смета 7-1** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | 139 | **1107-0111-0108 РСНБ РК 2015** | **Ограды металлические, высотой до 1,7 м. Разборка** | м оград | 548,5 | 2016,65 | 631,25 | 1139317 | 346242 | -- | 1088556 | 2336022 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1445,90 | 235,97 | 793075 | 129430 | | 178230 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 1139317 | 346242 | -- | 1088556 | 2336022 |
| | | | | | | | | 793075 | 129430 | -- | 178230 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1139317 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 922505 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 33184 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1088556 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 178230 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2336022 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 788 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 922505 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 2336022 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 788 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 922505 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| **2** | 140 | **1101-0205-0406 РСНБ РК 2015** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 26,3 | 1319,78 | -- | 35752 | -- | -- | 25741 | 64478 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1359,37 | -- | 35752 | -- | | 4919 | |
| **3** | 141 | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 11,5 | 723,05 | -- | 8564 | -- | -- | 6166 | 15446 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 744,74 | -- | 8564 | -- | | 1178 | |
| **4** | 142 | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 14,8 | 40018,24 | 1158,04 | 594997 | 17139 | 501370 | 73000 | 716196 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5168,13 | 252,15 | 76488 | 3732 | | 53440 | |
| **5** | 143 | **1109-0302-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж стоек из труб** | т конструкций | 2,36948 | 24157,73 | 12066,74 | 58535 | 28592 | 14100 | 16352 | 78966 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6686,27 | 3315,36 | 15843 | 7856 | | 5991 | |
| **6** | 144 | **2301-0201-0143 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 550,5 | 932,00 | -- | 513066 | -- | 513066 | -- | 554111 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41045 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 145 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1346 | 212660,00 | -- | 28624 | -- | 28624 | -- | 30914 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2290 | |
| 8 | 146 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03288 | 197031,00 | -- | 6478 | -- | 6478 | -- | 6997 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 518 | |
| 9 | 147 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток | т конструкций | 4,08185 | 103220,19 | 1511,63 | 432991 | 6170 | 32600 | 273295 | 741597 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 96578,98 | 455,27 | 394221 | 1858 | | 56503 | |
| 10 | 148 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 4,08185 | 153576,56 | 38105,06 | 645035 | 155539 | 21586 | 358020 | 1052426 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 114631,79 | 12484,44 | 467910 | 50960 | | 80244 | |
| 11 | 149 | 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 4,08185 | 486665,00 | -- | 1986494 | -- | 1986494 | -- | 2145413 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 158919 | |
| 12 | 150 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 171,44 | 87,97 | 2,30 | 15303 | 395 | 7672 | 5022 | 21554 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,20 | 0,25 | 7236 | 43 | | 1626 | |
| 13 | 151 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 171,44 | 93,27 | 1,64 | 16122 | 281 | 11613 | 2947 | 20359 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,66 | 0,25 | 4228 | 43 | | 1525 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 4341962 | 208116 | 3123603 | 760543 | 5448457 |
| | | | | | | | | 1010241 | 64492 | -- | 408198 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 705840 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 520655 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 136086 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 35102 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 4371 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 112877 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65497 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 884215 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 139 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136086 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3123055 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 68287 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 938647 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1986494 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 31115 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 647667 | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 301658 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4072380 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 798 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 938647 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 513066 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 513066 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41045 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 554111 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5448457 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 937 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1074733 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №7-1** | **Тенге** | | | | 5481278 | 554358 | 3123603 | 1849099 | 7784479 |
| | | | | | | | | 1803316 | 193922 | -- | 586428 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1845157 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 520655 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1058591 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 35102 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 37555 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1201433 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 243727 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3290317 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 927 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1058591 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3123055 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 68287 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 938647 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1986494 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 31115 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 647667 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 301658 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4072380 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 798 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 938647 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 513066 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 513066 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41045 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 554111 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №7-1 | Тенге | | | | 7784479 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1725 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1997238 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 60611141 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9690791 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1936572 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 758751 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 36258029 | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **136** | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **9026557** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4552966** | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТАМ** | | | | | **60 611 141** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 727 334 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | | | | | 828 069 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 1 243 331 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **63 409 875** | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | | | | | **66 573 780** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 7 988 854 | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | | | | **74 562 634** | | | | |
| | | | **ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | | **59 916 404** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 7 189 968,48 | | | | |
| | | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **67 106 372,48** | | | | |

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Директор**

**Асан Н.Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"**

**Тусупкалиев Ж.Ш.**

**Заказчик:**
**КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"**

**Директор**

**Хуандыкова О.Х.**

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**

Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп. Согл №1 от 22.07.2019г**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | | | Организ.прав.форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №23 | дата от 23.04.2019 г. | Наименование | Код | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за июнь без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г | дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **91 000 000** | **81 250 000** | **81 250 000** | | | | | | **9 750 000** | **91 000 000** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за август месяц | 690 327 | 616 363 | **616 363** | | | | | | 73 964 | 690 327 |

Заказчик:
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор
_____Хуандыкова О.Х.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор
_____Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____Нурманбетов Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "WESTKAROS"
_____Абилев Е.К.

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

# АКТ

**о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 1 | 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | м2 | 27,39 | 21075,00 | -- | 577324 | -- | 577324 | -- | 623510 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46186 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 577324 | -- | 577324 | -- | 623510 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 46186 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 577324 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 577324 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46186 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 623510 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623510 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 577324 | -- | 577324 | -- | 623510 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 46186 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 577324 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 577324 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46186 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 623510 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 623510 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **623510** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **577324** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **46186** | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТАМ** | | | | | **623 510** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 7 482 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | | | | | 8 518 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 12 790 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **652 301** | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | | | | | **684 848** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 82 182 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | | | | **767 030** | | | | |
| | | **ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | | **616 363** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 73 964 | | | | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **690 327** | | | | |

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Директор**

_____ **Асан Н.Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"**

_____ **Нурманбетов Н.Б.**

**Заказчик:**
**КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"**

**Директор**

_____ **Хуандыкова О.Х.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «WESTKAROS»**

_____ **Абилев Е.К.**

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**

Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34"**

**ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34"**

**ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**

Основание: **Договор № 23 от 23.04.2019 г доп.согл. №1 от 22.07.2019г.**

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | | | Организ.прав.форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №23 | дата от 23.04.2019 г. | Наименование | Код | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за июнь без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г. | дополнит. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **90 309 673** | **80 633 637** | **80 633 637** | | | | | | **9 676 036** | **90 309 673** |
| **в том числе:** | | | | | | | | | | |
| **за ИЮЛЬ** месяц | 90 309 673 | 80 633 637 | **80 633 637** | | | | | | 9 676 036 | 90 309 673 |

**Заказчик:**
КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"

Директор _____ Хуандыкова О.Х.

**Подрядчик:**
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ Нурманбетов Н.Б.

**Авторский надзор:**
ТОО "WESTKAROS"

_____ Абилев Е.К.

Заказчик: **КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "Городской отдел образования", БИН 090240019806**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" , БИН 030140005782**
Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕРВОГО ЭТАЖА И УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЫ ГКУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, МКР. АЛМАГУЛЬ,26**
Основание: **Договор № 23-2019-04-23 от 23.04.2019 г доп.согл №1 от 22.07.2019г.**

# А К Т

**о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2019 года.**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

| № по смете | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Ремонтно-строительные работы смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | м2 перегородок | 18,3 | 1619,00 | 173,11 | 29628 | 3168 | -- | 20134 | 53742 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1445,89 | 82,19 | 26460 | 1504 | | 3981 | |
| 2 | 2 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 1527,12 | 744,30 | 28,83 | 1136632 | 44025 | -- | 802890 | 2094684 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,47 | 14,75 | 1092607 | 22518 | | 155162 | |
| 3 | 3 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | м2 | 717,26 | 100,21 | 2,60 | 71880 | 1867 | -- | 51097 | 132815 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 97,61 | 1,33 | 70013 | 955 | | 9838 | |
| 4 | 4 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 592,44 | 305,17 | 17,22 | 180794 | 10200 | -- | 126584 | 331969 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 287,95 | 8,81 | 170594 | 5217 | | 24590 | |
| 5 | 5 | 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | м2 | 592,44 | 122,21 | -- | 72401 | -- | -- | 52129 | 134492 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 122,21 | -- | 72401 | -- | | 9962 | |
| 6 | 6 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | 592,44 | 65,73 | -- | 38942 | -- | -- | 28038 | 72339 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 65,73 | -- | 38942 | -- | | 5358 | |
| 7 | 7 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 119,9 | 1669,32 | 530,63 | 200151 | 63622 | -- | 120163 | 345939 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1138,69 | 253,25 | 136529 | 30364 | | 25625 | |
| 8 | 8 | 1146-0401-0802 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка** | м3 | 286,7384 | 12344,64 | 4791,36 | 3539682 | 1373867 | -- | 2367189 | 6379421 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 7553,28 | 2274,78 | 2165815 | 652267 | | 472550 | |
| 9 | 9 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | 600 | 32,31 | -- | 19385 | -- | -- | 13957 | 36010 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32,31 | -- | 19385 | -- | | 2667 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 782,4 | 122,38 | -- | 95750 | -- | -- | 68940 | 177865 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 122,38 | -- | 95750 | -- | | 13175 | |
| 11 | 11 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка полов вручную от краски масляной | м2 | 50 | 220,25 | -- | 11012 | -- | -- | 7929 | 20457 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 220,25 | -- | 11012 | -- | | 1515 | |
| 12 | 12 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Очистка потолков вручную от краски известковой, водоэмульсионной с земли и лесов | м2 | 2356,4 | 152,55 | -- | 359459 | -- | -- | 258811 | 667732 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 152,55 | -- | 359459 | -- | | 49462 | |
| 13 | 13 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 1626,14 | 220,25 | -- | 358156 | -- | -- | 257872 | 665310 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 220,25 | -- | 358156 | -- | | 49282 | |
| 14 | 14 | 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные. Разборка | м2 подшивки | 488,61 | 128,55 | 1,80 | 62812 | 880 | -- | 44915 | 116345 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 126,75 | 0,92 | 61931 | 450 | | 8618 | |
| 15 | 15 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Очистка стен вручную от краски известковой, с земли и лесов | м2 | 298,13 | 152,55 | -- | 45479 | -- | -- | 32745 | 84481 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 152,55 | -- | 45479 | -- | | 6258 | |
| 16 | 16 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Очистка стен вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов | м2 | 3015,23 | 220,25 | -- | 664101 | -- | -- | 478153 | 1233635 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 220,25 | -- | 664101 | -- | | 91380 | |
| 17 | 17 | 1213-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие | м2 оклеенной поверхности | 50,01 | 100,27 | -- | 5014 | -- | -- | 3610 | 9315 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 100,27 | -- | 5014 | -- | | 690 | |
| 18 | 18 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 710,99 | 697,89 | 49,25 | 496195 | 35019 | -- | 344149 | 907571 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 648,64 | 23,64 | 461176 | 16809 | | 67227 | |
| 19 | 19 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Отмостки бетонные. Разборка | м3 | 43,474 | 16280,52 | 7315,84 | 707779 | 318049 | -- | 454213 | 1254952 |
| | | | НР - 84%; СП - 8% | | | 8964,68 | 3473,32 | 389730 | 150999 | | 92959 | |
| 20 | 20 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 83 | 1260,14 | 51,36 | 104591 | 4263 | -- | 73724 | 192581 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1208,77 | 24,90 | 100328 | 2067 | | 14265 | |
| 21 | 21 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 270,89 | 436,38 | 18,62 | 118210 | 5044 | -- | 83337 | 217670 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 417,76 | 9,52 | 113166 | 2580 | | 16124 | |
| 22 | 22 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | м2 | 80,2 | 860,43 | -- | 69006 | -- | -- | 49685 | 128186 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 860,43 | -- | 69006 | -- | | 9495 | |
| 23 | 23 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 160,4 | 78,02 | 0,03 | 12514 | 5 | -- | 9007 | 23243 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 77,99 | -- | 12509 | -- | | 1722 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 55 | 1878,29 | 102,26 | 103306 | 5624 | -- | 72254 | 189605 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1776,03 | 48,55 | 97682 | 2670 | | 14045 | |
| 25 | 25 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 120,09 | 322,89 | -- | 38776 | -- | -- | 27919 | 72030 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 322,89 | -- | 38776 | -- | | 5336 | |
| 26 | 26 | 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Наличники. Снятие** | м | 296 | 37,47 | -- | 11091 | -- | -- | 7985 | 20602 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 37,47 | -- | 11091 | -- | | 1526 | |
| 27 | 27 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | т | 387,825 | 1836,72 | -- | 712327 | -- | -- | 512875 | 1323218 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1836,72 | -- | 712327 | -- | | 98016 | |
| 28 | 28 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 387,825 | 476,00 | -- | 184605 | -- | | -- | 199373 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14768 | |
| 29 | 29 | 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | т | 387,825 | 262,00 | -- | 101610 | -- | | -- | 109739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8129 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 9551290 | 1865633 | -- | 6370304 | 17195321 |
| | | | | | | | | 7399442 | 888401 | -- | 1273725 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9551290 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8287842 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 286215 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6370304 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1273727 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17195321 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8392 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8287842 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17195321 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8392 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8287842 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА** | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | м3 основания | 0,3 | 5978,70 | 1531,20 | 1794 | 459 | 1096 | 412 | 2382 |
| | | | *НР - 95%; СП - 8%* | | | 798,15 | 679,54 | 239 | 204 | | 176 | |
| 31 | 31 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 0,73 | 39541,03 | 1948,89 | 28865 | 1423 | 24593 | 2846 | 34247 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3902,40 | 381,28 | 2849 | 278 | | 2537 | |
| 32 | 32 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01735 | 196378,00 | -- | 3407 | -- | 3407 | -- | 3680 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 273 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 1,83 | 2334,38 | 43,07 | 4272 | 79 | 3816 | 365 | 5008 |
| | | | НР - 95%; СП - 8% | | | 205,82 | 8,56 | 377 | 16 | | 371 | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 36 | 34 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 проемов | 80 | 2751,50 | 162,90 | 220120 | 13032 | 119976 | 83911 | 328354 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1088,90 | 76,53 | 87112 | 6123 | | 24322 | |
| 37 | 35 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 8,64 | 2485,27 | 160,77 | 21473 | 1389 | 12578 | 7343 | 31121 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 868,76 | 75,61 | 7506 | 653 | | 2305 | |
| 38 | 36 | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | 10,344 | 3916,11 | 163,33 | 40508 | 1689 | 24478 | 13601 | 58438 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1386,39 | 74,59 | 14341 | 772 | | 4329 | |
| 39 | 37 | 1110-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 1,6 | 3804,90 | 165,53 | 6088 | 265 | 3332 | 2353 | 9116 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1557,16 | 76,53 | 2491 | 122 | | 675 | |
| 40 | 38 | 2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,16 | 14963,00 | -- | 77209 | -- | 77209 | -- | 83386 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6177 | |
| 41 | 39 | 2109-0201-0604<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 196,128 | 21075,00 | -- | 4133398 | -- | 4133398 | -- | 4464069 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 330672 | |
| 42 | 40 | 2109-0201-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,64 | 20982,00 | -- | 181284 | -- | 181284 | -- | 195787 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14503 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 41 | 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 6,784 | 24400,00 | -- | 165530 | -- | 165530 | -- | 178772 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13242 | |
| 44 | 42 | 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | 128,32 | 1509,28 | 9,20 | 193671 | 1181 | 164397 | 25790 | 237019 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 218,93 | 4,39 | 28093 | 563 | | 17557 | |
| 45 | 43 | 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 128,32 | 2231,00 | -- | 286282 | -- | 286282 | -- | 309184 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22903 | |
| 46 | 44 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 116 | 113,00 | -- | 13198 | -- | 13198 | -- | 14254 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1056 | |
| 47 | 45 | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов | м | 128,32 | 921,72 | 1,98 | 118275 | 254 | 83699 | 24802 | 154524 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 267,47 | 0,98 | 34322 | 126 | | 11446 | |
| 48 | 46 | 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 128,32 | 662,00 | -- | 84948 | -- | 84948 | -- | 91744 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6796 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5580322 | 19771 | 5383221 | 161423 | 6201085 |
| | | | | | | | | 177330 | 8856 | -- | 459340 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5580322 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 437965 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 186186 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4945256 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 161423 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 459340 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6201085 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186186 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6201085 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186186 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | | | ТИП1 - 1468,2м2 | | | | | | | | | |
| 61 | 47 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 117,456 | 39716,28 | 7,20 | 4664915 | 846 | 4260403 | 379446 | 5447910 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3436,74 | -- | 403666 | -- | | 403549 | |
| 62 | 48 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,26 | 13902,86 | 1296,54 | 3615 | 337 | 9 | 3105 | 7257 |
| | | | НР - 90%; СП - 8% | | | 12574,40 | 548,58 | 3269 | 143 | | 538 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 49 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,26 | 277431,00 | -- | 72132 | -- | 72132 | -- | 77903 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5771 | |
| 64 | 50 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1468,2 | 391,75 | 42,35 | 575169 | 62183 | 661 | 488349 | 1148600 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 348,95 | 4,90 | 512325 | 7195 | | 85082 | |
| 65 | 51 | 2110-0502-0901 РСНБ РК 2015 | Пенетрон(прим) | кг | 1468,2 | 1129,00 | -- | 1657598 | -- | 1657598 | -- | 1790206 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 132608 | |
| 66 | 52 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1468,2 | 984,42 | 26,79 | 1445319 | 39327 | 940808 | 455221 | 2052584 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 316,84 | 13,00 | 465184 | 19094 | | 152043 | |
| | | | ТИП2 - 616,31м2 | | | | | | | | | |
| 69 | 53 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 49,3048 | 39716,28 | 7,20 | 1958203 | 355 | 1788400 | 159281 | 2286883 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 3436,74 | -- | 169448 | -- | | 169399 | |
| 70 | 54 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,109 | 13902,86 | 1296,54 | 1515 | 141 | 3 | 1302 | 3042 |
| | | | НР - 91%, СП - 8% | | | 12574,40 | 548,58 | 1371 | 60 | | 225 | |
| 71 | 55 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,109 | 277431,00 | -- | 30240 | -- | 30240 | -- | 32659 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2419 | |
| 72 | 56 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 616,31 | 391,75 | 42,35 | 241440 | 26103 | 277 | 204996 | 482151 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 348,95 | 4,90 | 215060 | 3020 | | 35715 | |
| 74 | 57 | 2110-0502-0901 РСНБ РК 2015 | Пенетрон(прим) | кг | 616,31 | 1129,00 | -- | 695814 | -- | 695814 | -- | 751479 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55665 | |
| 74 | 58 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 616,31 | 984,42 | 26,79 | 606705 | 16508 | 394925 | 191089 | 861618 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 316,84 | 13,00 | 195272 | 8015 | | 63824 | |
| 76.8 | 59 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от | м3 | 1,3344 | 53988,00 | -- | 72042 | -- | 72042 | -- | 77805 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5763 | |
| 76.12 | 60 | 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 6,5608 | 58977,00 | -- | 386936 | -- | 386936 | -- | 417891 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30955 | |
| 77.8 | 61 | 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 20,6276 | 112776,00 | -- | 2326298 | -- | 2326298 | -- | 2512402 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 186104 | |
| | | | ТИП4 - 120м2 | | | | | | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 62 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 9,6 | 39716,28 | 7,20 | 381276 | 69 | 348214 | 31013 | 445273 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3436,74 | -- | 32993 | -- | | 32983 | |
| 80 | 63 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,021 | 13902,86 | 1296,54 | 292 | 27 | 1 | 251 | 586 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12574,40 | 548,58 | 264 | 12 | | 43 | |
| 81 | 64 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,021 | 277431,00 | -- | 5826 | -- | 5826 | -- | 6292 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 466 | |
| 82 | 65 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 120 | 391,75 | 42,35 | 47010 | 5082 | 54 | 39914 | 93878 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 348,95 | 4,90 | 41874 | 588 | | 6954 | |
| 83 | 66 | 2110-0502-0901 | Пенетрон(прим) | кг | 120 | 1129,00 | -- | 135480 | -- | 135480 | -- | 146318 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10838 | |
| 84 | 67 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 120 | 984,42 | 26,79 | 118130 | 3214 | 76895 | 37206 | 167763 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 316,84 | 13,00 | 38021 | 1561 | | 12427 | |
| 85 | 68 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 120 | 1385,15 | 89,93 | 166218 | 10792 | 116871 | 39973 | 222686 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 321,29 | 33,08 | 38555 | 3970 | | 16495 | |
| | | | ТИП5 - 85,57м2 | | | | | | | | | |
| 86 | 69 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 6,8456 | 39716,28 | 7,20 | 271882 | 49 | 248306 | 22115 | 317516 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3436,74 | -- | 23527 | -- | | 23520 | |
| 87 | 70 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,015 | 13902,86 | 1296,54 | 209 | 19 | 1 | 179 | 419 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12574,40 | 548,58 | 189 | 8 | | 31 | |
| 88 | 71 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,015 | 277431,00 | -- | 4161 | -- | 4161 | -- | 4494 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 89 | 72 | 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная пенетроном. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 85,57 | 391,75 | 42,35 | 33522 | 3624 | 39 | 28462 | 66943 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 348,95 | 4,90 | 29859 | 419 | | 4959 | |
| 90 | 73 | 2110-0502-0901 РСНБ РК 2015 | Пенетрон(прим) | кг | 85,57 | 1129,00 | -- | 96609 | -- | 96609 | -- | 104337 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7729 | |
| 91 | 74 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 85,57 | 984,42 | 26,79 | 84236 | 2292 | 54832 | 26531 | 119629 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 316,84 | 13,00 | 27112 | 1113 | | 8861 | |
| 92 | 75 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 85,57 | 1385,15 | 89,93 | 118527 | 7696 | 83338 | 28504 | 158794 |
| | | | НР - 94%; СП - 8% | | | 321,29 | 33,08 | 27493 | 2831 | | 11762 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16201320 | 178666 | 13797173 | 2136937 | 19805318 |
| | | | | | | | | 2225481 | 48028 | -- | 1467061 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16201320 | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 8314037 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2273509 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5483136 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2136939 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1467061 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19805319 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2166 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2273509 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 19805319 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2166 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2273509 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| 96 | 76 | 1134-0108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Каркас подвесного потолка. Устройство** | м2 поверхности | 390,888 | 5276,74 | 110,71 | 2062615 | 43275 | 654359 | 1044652 | 3355848 |
| | | | НР - 76%, СП - 8% | | | 3492,00 | 24,46 | 1364981 | 9561 | | 248581 | |
| 97 | 77 | 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "экопом" t 12 мм в комплекте** | м2 | 390,888 | 2665,00 | -- | 1041717 | -- | 1041717 | -- | 1125054 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 83337 | |
| 98 | 78 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,28 | 1652,52 | 72,75 | 48386 | 2130 | 20602 | 21852 | 75857 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 876,16 | 56,73 | 25654 | 1661 | | 5619 | |
| 99 | 79 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 1856 | 1252,14 | 4,97 | 2323970 | 9216 | 959008 | 1087866 | 3684783 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 730,47 | 2,20 | 1355746 | 4087 | | 272947 | |
| 100 | 80 | 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 3803,808 | 1456,15 | 7,90 | 5538919 | 30068 | 2955248 | 2053540 | 8199856 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 671,33 | 3,50 | 2553603 | 13322 | | 607397 | |
| 101 | 81 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 132,24 | 3760,79 | 41,24 | 497326 | 5454 | 216342 | 222656 | 777580 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 2083,56 | 21,09 | 275530 | 2790 | | 57599 | |
| 102 | 82 | 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 132,24 | 1345,68 | 40,72 | 177953 | 5385 | 100092 | 61607 | 258724 |
| | | | НР - 80%, СП - 8% | | | 548,06 | 34,28 | 72476 | 4533 | | 19165 | |
| 103 | 83 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 1760 | 479,23 | 2,80 | 843438 | 4930 | 333318 | 406018 | 1349413 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 287,04 | 1,33 | 505190 | 2333 | | 99957 | |
| 104 | 84 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая | м2 окрашиваемой поверхности | 334,504 | 95,53 | 0,72 | 31954 | 241 | 2816 | 23211 | 59578 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 86,39 | 0,35 | 28897 | 116 | | 4413 | |
| 105 | 85 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2463,168 | 430,87 | 2,80 | 1061306 | 6900 | 426239 | 505145 | 1691768 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 255,02 | 1,33 | 628167 | 3265 | | 125316 | |
| 106 | 86 | 1115-0403-0310 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по | окрашиваемо | 1234,376 | 553,89 | 1,24 | 683710 | 1531 | 252073 | 344669 | 1110649 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 348,44 | 0,59 | 430106 | 730 | | 82270 | |
| 107 | 87 | 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, | поверхности | 649,048 | 4676,74 | 22,61 | 3035432 | 14672 | 1892143 | 911749 | 4262955 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1738,88 | 17,06 | 1128617 | 11070 | | 315774 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 17346725 | 123802 | 8853957 | 6682965 | 25952065 |
| | | | | | | | | 8368967 | 53467 | -- | 1922375 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17346725 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 7812240 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8422434 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1041717 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6682965 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1922375 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25952066 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7247 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8422434 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 25952066 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7247 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8422434 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 108 | 88 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 1626,14 | 710,27 | 1,82 | 1154991 | 2961 | 413535 | 688095 | 1990533 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 454,14 | 0,86 | 738495 | 1392 | | 147447 | |
| 109 | 89 | 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов | м2 | 487,842 | 241,42 | 5,69 | 117774 | 2776 | 95135 | 14344 | 142687 |
| | | | | | | 40,72 | 0,12 | 19863 | 60 | | 10569 | |
| 110 | 90 | 1212-0102-0707 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов | м2 | 487,842 | 631,82 | 0,55 | 308228 | 267 | 204554 | 74539 | 413388 |
| | | | | | | 211,97 | 0,24 | 103407 | 119 | | 30621 | |
| 111 | 91 | 1212-0102-0807 | Фасады сложные. Окраска перхлорвиниловыми красками | м2 | 348,9 | 274,13 | 14,83 | 95646 | 5173 | 59512 | 22599 | 127705 |
| | | | НР - 80%; СП - 8% | | | 88,74 | 1,22 | 30961 | 427 | | 9460 | |
| 112 | 92 | 1212-0102-0801 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками | м2 | 138,942 | 259,74 | 12,96 | 36089 | 1801 | 23699 | 7746 | 47342 |
| | | | | | | 76,21 | 1,22 | 10589 | 170 | | 3507 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1712727** | **12977** | **796435** | **807323** | **2721655** |
| | | | | | | | | **903316** | **2168** | **--** | **201604** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1712727** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **796434** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **905483** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **807324** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **201604** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2721655** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **869** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **905483** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2721655** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **869** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **905483** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-1** | **Тенге** | | | | **50392384** | **2200850** | **28830786** | **16158952** | **71875444** |
| | | | | | | | | **19074535** | **1000920** | **--** | **5324105** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **50392384** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **17360675** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20075454** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **11470109** | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **286215** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16158955** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5324107** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **71875446** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18851** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20075454** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-1** | Тенге | | | | **71875446** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **18851** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20075454** | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **19195** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20429437** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ смета № 2-1-3** | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 93 | 1215-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | прибор | 40 | 530,52 | 5,21 | 21221 | **208** | -- | 15206 | **39340** |
| | | | П. 8 | | | **525,31** | 2,66 | 21012 | **106** | | 2914 | |
| 2 | 94 | 1215-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Унитазы. Демонтаж** | прибор | 17 | 659,53 | 5,81 | 11212 | **99** | -- | 8038 | **20790** |
| | | | П. 7 | | | 653,72 | 2,97 | 11113 | **50** | | 1540 | |
| 3 | 95 | 1215-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Мойка. Демонтаж** | прибор | 12 | 1066,44 | 15,82 | 12797 | **190** | -- | 9147 | **23700** |
| | | | П. 7 | | | 1050,62 | 8,09 | 12607 | **97** | | 1756 | |
| 4 | 96 | 1215-0101-0409<br>РСНБ РК 2015 | **Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж** | прибор | 17 | 386,95 | 5,21 | 6578 | **88** | -- | 4705 | **12186** |
| | | | П. 7 | | | 381,75 | 2,66 | 6490 | **45** | | 903 | |
| 5 | 97 | 1215-0101-0306<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель с душевой сеткой. Снятие** | шт. арматуры | 9 | 591,92 | 2,40 | 5327 | **22** | -- | 3828 | **9888** |
| | | | П. 7 | | | 589,52 | 1,23 | 5306 | **11** | | 732 | |
| 6 | 98 | 1215-0101-0307<br>РСНБ РК 2015 | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | шт. арматуры | 52 | 377,31 | 1,40 | 19620 | **73** | -- | 14101 | **36419** |
| | | | П. 7 | | | 375,91 | 0,72 | 19547 | **37** | | 2698 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 45 | 129 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 120 | 69,00 | -- | 8280 | -- | 8280 | -- | 8942 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 662 | |
| 46 | 130 | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 5342 | 24,00 | -- | 128208 | -- | 128208 | -- | 138465 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10257 | |
| 47 | 131 | 2306-0145-0906 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,12 | 3289712,00 | -- | 394765 | -- | 394765 | -- | 426347 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31581 | |
| 48 | 132 | 2306-0145-0604 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 5,342 | 296248,00 | -- | 1582557 | -- | 1582557 | -- | 1709161 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 126605 | |
| | | | ИТОГО ПО смета № 2-1-4 | Тенге | | | | 5 911 198 | 105 502 | 2 901 725 | 2 110 364 | 8 663 285 |
| | | | | | | | | 2 903 970 | 27 091 | -- | 641 726 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4 766 510 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 787 916 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1 924 031 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1 977 322 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1 385 302 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 492 145 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6 643 957 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 621 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1 924 031 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1 008 200 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1 007 030 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 725 062 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 138 661 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1 871 923 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 175 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1 007 030 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 136 488 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 136 488 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10 919 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 147 407 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО смета № 2-1-4 | Тенге | | | | 8 663 287 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 795 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2 931 061 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 81 568 593 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 22 356 358 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2 310 237 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1 029 909 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 32 026 503 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 287 824 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 18 545 554 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 6 042 116 | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТАМ** | | | | | **81 568 593** | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 978 823 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% | | | | | 1 114 390 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 1 673 236 | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | **85 335 042** | | | | |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | | | | | **89 592 928** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 10 751 151 | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | | | | **100 344 079** | | | | |
| | | | **ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | | **80 633 637** | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | 9 676 036 | | | | |
| | | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | **90 309 673** | | | | |

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Директор**

_____ **Асан Н.Ж.**

**Заказчик:**
**КГУ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34" ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ"**

**Директор**

_____ **Хуандыкова О.Х.**

**Технадзор:**
**ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"**

_____ **Пурманбетов Н.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «WESTKAROS»**

_____ **Абилев Е.К.**