Приложение 5

“УТВЕРЖДАЮ”
Генеральный директор-
Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев.И.А.
«___» _____ 2016 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау «29»11 2016 г.

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 06.09.2016г. № 295
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С.- Технический директор Мангистауской ОДТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Сактаганов К.С. –Зам Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникации**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Бахман Э.Ф.-НачальникСлужбы эксплуатации развития сетей телекоммуникации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. - Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Изжан Б.- Начальник Отдела внутреннего контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

Чалабаев Т.Ш. -Технический контролер Отдела внутреннего контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шукралиев С.Б. - Инженер отдела проектирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К.- Начальник Цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик **Олжанов Е.- Директор ТОО «Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт ТПП600х2 М4 ГП 20-24,203 в г.Актау»
(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены **ТОО «Абиком»**
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№	Объем работ	Ед изм	Физический по проекту	Объем работ фактически
1	2	3	4	5
1	Прокладка кабеля ТПП200х2 по занятому каналу	м	2775	2675,25
2	Прокладка кабеля ТПП100х2 по занятому каналу	м	1300	1204
2	Прокладка кабеля ТПП200х2 по кабелеросту в шахте	м		24
3	Прокладка кабель ТПП100х2 по стене (пэт 32)	м		61,5
4	Монтаж прямой муфты на 200х2 ХАГА1000-100.25-260	шт	3	2
5	Монтаж соед.муфты на 200х2 ХАГА1000-100.25-260 на 2 напр	шт	6	5
6	Блок.муфты пришкафных колодцах и шкафе ГНС	шт	6	7
7	Зарядка боксов 100х2	шт	6	4
8	Установка кронштейнов 600мм в колодцах	шт	40	40
9	Установка консоли	шт	40	80
10	Измерение кабТПП200х2 пост током	пар	600	600
11	Измерение переходного затухания на каб 200х2	каб	3	3
12	Прокладка трубы ПЭТ д-32мм по стене с креплением скобами	м		61,5
13	Демонтаж кабеля ТПП600х2	м	600	754,25
14	Демонтаж кабеля ТПП300х2	м	115	251,6
15	Демонтаж кабеля ТПП200х2	м		251,6
16	Демонтаж кабеля ТПП100х2	м	900	454,5

3. Оценка выполненных работ _Удовлетворительно_____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **_8339,96 тыс.тенге, в т. ч. НДС- 0 т.т._**
в том числе:
строительно-монтажных работ _____**т.тенге**, в т. ч. НДС- **0 т.т.**
МЦП – _____**тыс.тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **_8383,235_ тыс.тенге в том числе НДС- 0 т.т.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **1826,898 тыс.тенге в т.ч.НДС - 0 тыс.тенге**
МЦП –6556,337тыс.тенге
оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении пятнадцати рабочих дней**
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения _ **«Капитальный ремонт ТПП600х2 М4 ГП 20-24,203 в г.Актау»**
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию **Мангистауская ОДТ**
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3. Трасса прокладки кабеля
4. Протоколы электрических измерении
5. Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии: **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

Бахман Э.Ф.
(подпись, фамилия)

Пашуля Л.В.
(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б.
(подпись, фамилия)

Изжан Б.У.
(подпись, фамилия)

Чалабаев Т.Ш.
(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком » **Шукралиев С.Б.**
(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т.
(подпись, фамилия)

Садимеков М.К
(подпись, фамилия)

М.П. **Олжанов Е.**

ЗАКАЗЧИК АО "Казахтелеком Мангистауская ОДТ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком" ОБ
Договор №03-14/408-16/ДЗ от 09.09.16

Наименование - "Капитальный ремонт ТПП600х2 М4 ГП 20-24,203 в г.Актау"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-897-27	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля (ТПП600х2-754,25м,) из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг	0,75425	46240,00	24170,00	34877	18230	22978	143,00	108
		км		22070,00	5625,08	16646	4243	110	32,63	25
2	Ц0110-897-26	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля ТПП300х2 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,2516	37140,00	19590,00	9344	4929	6134	67,00	30
		км		17550,00	4613,05	4416	1161	110	19,31	9
2	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля ТПП100х2,200х2 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,7061	24880,00	14190,00	17568	10020	10889	67,00	30
		км		10690,00	3329,97	7548	2351	110	19,31	9
3	Ц0110-54-1	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам, кабель 200х2 3 кабеля по 8 м	24	12,60	--	302	--	272	0,07	2
		м		12,60	--	302	--	90	--	--
4	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля ТППэп200х2х0,4 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	2,67525	39600,00	15520,00	105940	41520	80200	154,00	412
		км		24080,00	3173,06	64420	8489	110	18,40	49
5	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля ТППэп100х2х0,4 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,204	29610,00	11520,00	35650	13870	27088	114,00	137
		км		18090,00	2362,98	21780	2845	110	13,71	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	61,5	122,50	73,00	7534	4489	3961	0,29	18
		м		49,50	18,30	3044	1125	95	0,11	7
7	Ц0108-148-1	Кабели ТПП100х2 по проложенным трубам по стене	61,5	21,80	2,10	1341	129	1180	0,10	6
		м		19,70	0,50	1212	31	95	--	--
8	Ц0110-893-23прк=1,1	Муфты соед. парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2 на 2 направления	5	4948,90	1582,90	24745	7915	20570	17,60	88
		шт		3366,00	374,01	16830	1870	110	2,17	11
9	Ц0110-893-23	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	2	4499,00	1439,00	8998	2878	7480	16,00	32
		шт		3060,00	340,01	6120	680	110	1,97	4
10	Ц0110-894-2	Муфты газонепроницаемые: муфта мгим на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	7	1451,00	567,00	10157	3969	7831	4,00	28
		шт		884,00	133,00	6188	931	110	0,77	5
11	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	4	2261,00	954,00	9044	3816	6732	7,00	42
		бокс		1307,00	223,00	5228	892	110	1,29	8
12	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	40	144,00	--	5760	--	6336	0,82	33
		шт		144,00	--	5760	--	110	--	--
13	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	80	67,80	31,80	5424	2544	3766	0,20	16
		шт		36,00	6,80	2880	544	110	0,04	3
14	Ц0110-896-4	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	3	1652,00	--	4956	--	5452	10,00	30
		кабель		1652,00	--	4956	--	110	--	--
15	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	600	23,00	--	13800	--	15180	0,13	78
		пар		23,00	--	13800	--	110	--	--
		Материалы неучтенные ценником								
16	С201201619	Кабель ТППэп200х2х0,4	2753	1836,67	--	5056362,36		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	--	--	--	--	--
17	С201201614	Кабель ТППэп 100х2х0,4	1291	1040,40	--	1343151,69	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--
18	С201400361	Бокс БКТВ 100х2	4	15669,18	--	62676,73	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
19	С201500142	Консоли	80	652,52	--	52201,86	--	--	--	--
		шт			--	--		--	--	--
20	С201500152	Кронштейны ККП-600	40	717,35	--	28693,97	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
21	С201500029	Болт консольный	80	165,62	--	13249,96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		материалы подрядчика								
22	счет факт.№15 от 25102016	Муфта ХАГА1000-100/25-260 на 2 направления	7	4487,75	--	31414		--	--	--
		шт		--	--	--		--	--	--
23	счет факт.№15 от 25102016	Муфта ГНС диам.оболочки до 30мм	7	5166,47	--	36165		--	--	--
		шт		--	--	--			--	--
24	счет факт.	Трубка пэт д32мм	61,5	75,22	--	4626				
		м		--	--	--				
25	счет факт.№26от 23112016	Болт фундаментный	40	64,58	--	2583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**370229**	**114308**			**1060**
			Тенге			**181130**	**23609**			**137**
		Накладные расходы -	Тенге			**226049**				
		Материалы заказчика МОДТ	**Тенге**			**6556336,57**				
		Материалы подрядчика	Тенге			74788,77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35776,55				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	632052,41
ИТОГО :	Тенге	632052,41
Итого СМР в текущих ценах 2015г с К-2,55742	Тенге	1616423,47
Налог-2%	Тенге	32328,47
ИТОГО стоимость в текущем уровне цен	Тенге	1648751,94
НДС -12%	Тенге	197850,23
Всего по фактическому выполненному объему работ:	Тенге	1846602,17
Сумма согласно договорной цены подрядчика	Тенге	**1826898,00**
в.т.ч.НДС	Тенге	**195739,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого к оплате	Тенге			1826898,00				
		Всего по объекту с материалами заказчика	Тенге			8383234,57				

Заказчик
АО Казахтелеком Мангистауская ОДТ
Генеральный директор
_____Сарсембаев И.А.
"____"_____2016г

Подрядчик
Директор ТОО Абиком
_____Олжанов Е.К.
"____"_____2016г

Технический директор МОДТ_____Букеев И.С.
Зам.тех.директора по эксплуатации МОДТ_____Сактаганов К.С.
Начальник ЦПиС _____Алдабергенов Б.Б.

Счет-фактура № 00000000018 от 30.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абиком" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020340002248, г. Актау 13 мкр. 7д. 83 кв., свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010629 от 11.06.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ748560000007156679 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-14/408-16/дз от 09.09.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 14 мкр Дом связь

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970441000515, г.Актау 14 мкр Дом связь (10а)

ИИК получателя: KZ779261401117838000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт ТПП600х2М4 ГП 20-24,203 в г. Актау	шт	1	1 631 158,93	1 631 158,93	12%	195 739,07	1 826 898,00		
Всего по счету:					**1 631 158,93**		**195 739,07**	**1 826 898,00**		

Руководитель организации Олжанов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком", г.Актау 14 мкр Дом связь** | **970441000515**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абиком", г. Актау 13 мкр. 7д. 83 кв.** | **020340002248**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-14/408-16/дз от 09.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ТПП600х2М4 ГП 20-24,203 в г. Актау			шт	1	1 826 898,00	1 826 898,00
				Итого	**1**	**x**	**1 826 898,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) Инженер / / Букеев И.С.
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П. М.П.

Начальник ОКРиС Кудаберенов Б.Б.