Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жалагашского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.

Договор №12 от 15 мая 2014 года

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июнь месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.	14 501 531,58	5 311 262,63	7 441 903	2 725 636	7 441 903	2 725 636
	Итого к оплате:					**7 441 903**	**2 725 636**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ФОРМА 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жалагашского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных по объекту
Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.
за июнь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,58885	176838	-	104131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	75	1534,11	878,23	115058	65867	59273	3,06	230
				506,25	246,42	37969	18481	105	1,03	77
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
				985,5	549,9	13797	7699	105	2,29	32

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
4	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	10	502,85	325,1	5029	3251	2801	1,01	10
				177,75	89,01	1778	890	105	0,33	3
шт										
5	Е0133-2-1	-Установка стальных стяжек	0,0515	10851,1	4495,97	559	232	238	19	1
		1т		3397,5	1005,87	175	52	105	4,28	-
6	С143015-3	-Опоры из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные и сплошные марки П-3и	0,5	21000	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	11	18700	-	205700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	5	19200	-	96000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	88	13200	-	1161600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,32	131	-	4496	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
11	С12021-237	-конструкции металлические	0,2131584	154400	-	32912	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-Крюк сквозной SOT 21.116 "ENSTO"		75	600,29	-	45022	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Крюкбандажный SOT 29 "ENSTO"		90	386,77	-	34809	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Крюк сквозной SOT 21.01 "ENSTO"		14	692,96	-	9701	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Крюкбандажный SOT 39		4	423,02	-	1692	-	-	-	-

	"ENSTO"									
шт	-	-	-	-	-	-	-			
16	СПрайс-лист-Крюкообразная гайка PD2.3 "ENSTO"	76	819,31	-	62268	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
17	СПрайс-лист-Крюкообразная гайка PD2.2 "ENSTO"	13	753,02	-	9789	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
18	СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO130 "ENSTO"	88	766,21	-	67426	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
19	СПрайс-лист-Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.127 "ENSTO"	90	431,08	-	38797	-	-	-	-	
шт			-	-	-	-	-	-	-	
20	СПрайс-лист-Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22.1 "ENSTO"	212	438,77	-	93019	-	-	-	-	
шт			-	-	-	-	-	-	-	
21	СПрайс-лист-Зажим плашечный SM 2.21 "ENSTO"	90	395,92	-	35633	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
22	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 118.1202 "ENSTO"	47	2559,76	-	120309	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
23	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 157.1 "ENSTO"	150	218,65	-	32798	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
24	СПрайс-лист-Скрепа COT 36 "ENSTO"	166	28,93	-	4802	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
25	СПрайс-лист-Бандажная лента COT 37 "ENSTO"	216,2	129,65	-	28030	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
26	СПрайс-лист-Концевые колпачки PK 99.2595 "ENSTO"	28	82,77	-	2318	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
27	СПрайс-лист-Зажим плашечный SL37.2 "ENSTO"	14	234,04	-	3277	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
28	СПрайс-лист-Дистационный бандаж SO 79.1 "ENSTO"	7	588,94	-	4123	-	-	-	-	
шт	-	-	-	-	-	-	-			
29	E0133-27-2 -Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,36	846	-	305	-	320	5,15	2	
	1т		846	-	305	-	105	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2571246	-	-		-	
	Временные здания и сооружения - 2,8%	тенге			72 000					
	ИТОГО по смете:	Тенге			2 643 426					
	Зимнее удорожание 1,9x0,9%	Тенге			45 200					
	Выслуга лет - 1%	Тенге			26 434					
	Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			10 574					
	ИТОГО прямые затраты по смете	**Тенге**			**2 725 636**					
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**			**2 725 636**					
	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	**Тенге**			**6 514 271**					

Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге	130 285
ИТОГО:	Тенге	6 644 557
НДС 12%	Тенге	797 347
ВСЕГО к оплате:	**Тенге**	**7 441 903**

ЗАКАЗЧИК:
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
М.П.