Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жалагашского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.

Договор №12 от 15 мая 2014 года

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.	14 501 531,58	5 311 262,63	14 501 531,58	5 311 262,63	7 059 628,58	2 585 626,30
	Итого к оплате:					**7 059 628,58**	**2 585 626,30**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Жалагашского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных по объекту
Строительство электрических сетей 10 кВ и 0,4 кВ а/о Аксу Жалагашского района Кызылординской области.
за август 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих строителей	машинистов	Тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10 кВ									
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54		5
				218,93	-	657	-	113	-		-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,5	134,1	-	201	-	227	0,97		1
				134,1	-	201	-	113	-		-
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	3,9	749,35	24,55	2922	96	235	0,26		1
				39,83	9,2	155	36	123	0,04		-
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т м2	6	507,65	243,37	3046	1460	1612	0,67		4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34		2
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 шт	2,436	14600	-	35566	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-

	СН РК 02, СН РК 8.02-03-20 02	из тяжелого бетона класса	м3						
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,436	131 -	- -	319 -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 2,436	371 -	- -	904 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 11,34	245,44 37,35	3,82 1,44	2783 424	43 16	519 118	0,21 0,01	2 -
9	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2 0,021	41008,57 31950	2434,57 920,25	861 671	51 19	966 140	170 4,49	4 -
10	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 0,021	147100 -	- -	3089 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 0,609	21,8 5,81	0,05 0,02	13 4	- -	3 90	0,03 -	- -
12	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1,218	20,36 4,16	0,02 -	25 5	- -	5 90	0,02 -	- -
13	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2 6,5	332,24 144	125,09 29,74	2160 936	813 193	1016 90	0,94 0,1	6 1
14	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2 6,5	896 -	- -	5824 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0111-2-4	-Устройство отмостки из щебня	м2 1,17	4870,8 531	- -	5699 621	- -	764 123	3,24 -	4 -
		Монтажные работы	м3							
16	Е0133-117-3	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2

шт	17	Е0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	1	7551,22	3336,97	7551	3337	5475	22,8	23
					4207,5	1006,88	4208	1007	105	4,32	4
шт	18	75-4-45	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	1	557000	-	557000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
шт	19	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	1	11093	6871	11093	6871	5197	22	22
					3938	1532,03	3938	1532	95	8,89	9
шт	20	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	1	467000	-	467000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
шт	21	Ц0108-10-1	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования	0,455	1459,7	1007	664	458	261	2,3	1
					448	155	204	71	95	0,9	-
т	22	Ц0108-10-5	Установка пленочной защиты трансформаторного масла	1	37811	18210	37811	18210	16970	83,9	84
					15230	2632,98	15230	2633	95	15,27	15
компл	23	С11011-398	Масло трансформаторное доливаемое	0,455	75624,81	-	34409	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
т	24	С0501-1989п-11143	Силикагель технический КСКГ (ГОСТ 3956-76)	40	117,83	-	4713	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
кг	25	Ц0108-521-1-7	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на	1	2353,4	89,4	2353	89	1242	6	6
					1292	15,8	1292	16	95	0,09	-

	металлическом основании, трехполюсный на ток до 630 А									
шт										
26	СПрайс-лист-Рубильник ВР-32, 630 А	1	3772,43	-	3772	-	-	-	-	
шт	- - -	-	-	-	-					
27	Ц0108-530-1-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2	
			394	2,3	394	2	95	0,01	-	
шт										
28	СПрайс-лист-Магнитный пускатель 25 А	1	2344,03	-	2344	-	-	-	-	
шт	- - -	-	-	-	-					
29	Ц0108-53-1 -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	9	493,6	18,6	4442	167	3005	2	18	
			347	4,5	3123	41	95	0,03	-	
шт										
30	1503-5020 -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТР-0,66-1/1-У2 ТУ16-517.583-80	9	3921,5	-	35294	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	ШТ									
31	Ц0110-698-4-Реле программное	1	112,8	-	113	-	91	0,6	1	
шт	101 - 101	-	90	-	-					
32	СПрайс-лист-Фотореле	1	2131,61	-	2132	-	-	-	-	
шт	- - -	-	-	-	-					
33	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1	
			158	2,3	158	2	95	0,01	-	
шт										
34	СПрайс-лист-Прибор учета электрической энергии Меркурий -230 АРТ	1	14650,21	-	14650	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
35	Ц0108-52-5 -Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	3	177,8	7	533	21	423	1	3	
			146	2,3	438	7	95	0,01	-	
шт										
36	СПрайс-лист-изолятор проходной ИП-10/630УЗ	3	2380,66	-	7142	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
37	Е0133-116-1-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	12	2476,72	1756,72	29721	21081	11632	3,76	45	
			616,5	306,68	7398	3680	105	1,06	13	
	комплект									
38	СПрайсл-лис-т Стоимость разрядников вентильных РВО-10	3	4660,6	-	13982	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
39	СПрайсл-лис-т Стоимость разрядников вентильных РВН-0,5М	9	1109,75	-	9988	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

шт											
		Разъединительный пункт РЛНД-10 кВ-1 к-т									
40	Ц0108-11-2	-Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	1	11085	4662	11085	4662	5492	27	27	
				4793	988,02	4793	988	95	5,73	6	
компл											
41	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4	
				756	2,3	756	2	95	0,01	-	
шт											
42	СПрайсл-лис-т	-Стоимость электрооборудования разъединителей РЛНД-1-10/400У1 с электрприводом ПРНЗ-10У1	1	20601,86	-	20602	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
шт											
43	Е0133-30-6	-Установка сварных стальных траверс	0,0568	13870,85	9415,85	788	535	398	25,9	1	
				4455	2225,75	253	126	105	8,49	-	
		1т									
44	С12021-237	-Конструкции металлические	0,059072	154400	-	9121	-	-	-	-	
		т		-	-	-	-	-	-	-	
45	СПрайсл-лис-т	-Стоимость зажима аппаратного А2А	6	320,47	-	1923	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
шт											
46	СПрайсл-лис-т	-Стоимость болта М12х40	11	174,98	-	1925	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
47	СПрайсл-лис-т	-Стоимость гайки М12	11	85,76	-	943	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
48	СПрайсл-лис-т	-Стоимость шайбы М12	11	23,58	-	259	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
		Подвеска проводов									
49	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,025	41504,56	31105,06	1038	778	409	51,1	1	
				9157,5	6414,57	229	160	105	22,72	1	
		1км									
50	С151607-916-	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,075	67572	-	5068	-	-	-	-	
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-	
		км									
		Концевая анкерная опора Кр10-1.1с-1комплект									
51	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6	
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2	
		опора									

	02, СН РК 8.02-06-20 02									
52	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,94	131	-	123	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Стальные контструкции								
54	С12021-237	-Конструкции металлические	0,0416	154400	-	6423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0015	154700	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Линейная арматура								
56	СПрайс-лист-Зажим плашечный SL37.2 "ENSTO"Каз ахстанштт		5	234,04	-	1170	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Кожух защитный SP15 "ENSTO"Каз ахстанштт		5	101,45	-	507	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI37 "ENSTO"Каз ахстанштт		4	2268,59	-	9074	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист-Вязка спиральная SO115.9585 "ENSTO"Каз ахстанштт		5	3918,2	-	19591	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Скоба Ск-7-1А "ENSTO"Каз ахстанштт		3	373,58	-	1121	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-изолятор натяжной SDI90.150 "ENSTO"Каз ахстанштт		3	2688,31	-	8065	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-лист-Зажим анкерный SO 255 "ENSTO"Каз ахстанштт		3	2544,01	-	7632	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре -1к-т								
63	Е0133-30-6	-Установка сварных стальных траверс	0,0498	13870,85	9415,85	691	469	349	25,9	1
				4455	2225,75	222	111	105	8,49	-
		1т								
64	С12021-237	-Траверсы стальные мс деталями крепления	0,051792	154400	-	7997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	4	83,1	3,8	332	15	265	-	-
				67,5	2,3	270	9	95	0,01	-
шт										

66	СПрайсл-лис-Изоляторы ШФ 20								
	т	4	1617,38	-	6470	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайсл-лис-Копачки типа К для крепления								
	т штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	4	30,4	-	122	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайсл-лис-Стоимость крепления провода								
	т	1	550,48	-	550	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
69	290518-1021-Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	124,78	-	374	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайсл-лис-Стоимость стоимость зажима								
	т аппаратного А2А	6	320,47	-	1923	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайсл-лис-Стоимость провода (ошиновка)								
	т	6	50,67	-	304	-	-	-	-
	м	-	-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайсл-лис-Стоимость болта М12х40								
	т	11	174,98	-	1925	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайсл-лис-Стоимость гайки М12								
	т	11	85,76	-	943	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайсл-лис-Стоимость шайбы М12								
	т	11	23,58	-	259	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Е0133-116-3-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
шт									
76	СПрайсл-лис-Стоимость электрооборудования								
	т разъединителей РЛНД-1-10Б/400 с электроприводом ПРНЗ-10У1	1	20601,86	-	20602	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-	-
77	Е0133-114-1-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/ Ответвления УОК -1 шт	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
			213,75	32,13	214	32	105	0,13	-
шт									
78	С12021-237 -Траверсы стальные мс деталями крепления	0,013728	154400	-	2120	-	-	-	-
	т	-	-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайсл-лис-Изоляторы ШФ 20								
	т	2	1617,38	-	3235	-	-	-	-
шт	- - -	-	-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайсл-лис-Копачки типа К для крепления								
	т штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	2	30,4	-	61	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайсл-лис-Стоимость крепления провода	1	550,48	-	550	-	-	-	-

		т								
шт	-	-	-	-	-	-	-			
82	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	6	124,78	-	749	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
		Изоляционные работы								
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,814	21,8	0,05	105	-	25	0,03	-
				5,81	0,02	28	-	90	-	-
		м2								
84	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,628	20,36	0,02	196	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
		Заземление								
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,4	218,93	-	1182	-	1336	1,54	8
				218,93	-	1182	-	113	-	-
		м3								
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,4	134,1	-	724	-	818	0,97	5
				134,1	-	724	-	113	-	-
		м3								
88	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	-	-
		м								
89	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,025	147100	-	3678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
				111	1,6	222	3	95	0,01	-
шт										
91	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,003552	45300	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	119,94	47,94	959	383	662	0,45	4
				72	6,75	576	54	105	0,03	-
шт										

93	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм т	0,0632	44300 - -	- - -	2800 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

РАЗДЕЛ 2. Наружные электрические сети 0,4 кВ

94	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,9 158	5,4 2,3	501 474	16 7	457 95	1 0,01	3 -
шт										
95	СПрайс-лист	-Электронный счетчик учета энергии с модемом передачи данных	3	40288,08 -	- -	120864 -	- -	- -	- -	- -
шт										
96	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	3	514 254	105 20,3	1542 762	315 61	782 95	2 0,12	6 -
шт										
97	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75 ШТ	3	5169,25 -	- -	15508 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы								
98	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,2	218,93 218,93	- -	920 920	- -	1039 113	1,54 -	6 -
		м3								
99	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	134,1 134,1	- -	563 563	- -	636 113	0,97 -	4 -
		м3								
100	Е0101-169-1	-Грунт для постели	3	134,39	29,31	403	88	405	0,76	2
		м3		105,08	14,32	315	43	113	0,07	-
101	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	12	36,7 8,8	27,8 6,9	440 106	334 83	179 95	0,06 0,04	1 -
		м								
102	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	5	11,2 3,3	7,9 2	56 17	40 10	25 95	0,02 0,01	- -
		м								
103	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	12	31,5 19,8	7,5 1,6	378 238	90 19	244 95	0,12 0,01	1 -
		м								
104	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	48	93,4	32,3	4483	1550	1746	0,2	10

		накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		31,3	7	1502	336	95	0,04	2
			м							
105	С151601-482-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,06	434200	-	26052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
		Подвеска проводов								
106	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6,47	7259,41	4310,78	46968	27891	26593	16,1	104
				2745	1169,46	17760	7566	105	4,45	29
			1км							
107	С151607-942-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,35	256482	-	89769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
108	С151607-941-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,6812	176838	-	474138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
109	С151607-924-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,85	34872	-	99385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
		Стальные конструкции								
110	С12021-237	-Конструкции металлические	0,2131584	154400	-	32912	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		Линейная арматура								
111		СПрайс-лист-Крюк сквозной SOT 21.116 "ENSTO"	75	600,29	-	45022	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
112		СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT29 "ENSTO"	90	386,77	-	34809	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
113		СПрайс-лист-Крюк сквозной SOT 21.01 "ENSTO"	14	692,96	-	9701	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
114		СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 39 "ENSTO"	4	423,02	-	1692	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
115		СПрайс-лист-Крюкообразная гайка PD2.3	76	819,31	-	62268	-	-	-	-

	"ENSTO"											
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс-лист-Крюкообразная гайка PD2.2 "ENSTO"				13	753,02	-	9789	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс-лист-Зажим поддерживающий SO 130 "ENSTO"				88	766,21	-	67426	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс-лист-Зажим изолированный "ENSTO" прокалывающий SLIP 22.127				90	431,08	-	38797	-	-	-	-
	шт					-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс-лист-Зажим изолированный "ENSTO" прокалывающий SLIP 22.1				212	438,77	-	93020	-	-	-	-
	шт					-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс-лист-Зажим плашечный SM 2.21 "ENSTO"				90	395,92	-	35633	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 118.1202 "ENSTO"				47	2559,76	-	120309	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 157.1 "ENSTO"				150	218,65	-	32798	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс-лист-Скрепа СОТ 37 "ENSTO"				166	28,93	-	4803	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс-лист-Бандажная стальная лента СОТ "ENSTO" 37				216,2	129,65	-	28031	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс-лист-Концевые колпачки РК 99.2595 "ENSTO"			м	28	82,77	-	2318	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс-лист-Зажим плашечный SL37.2 "ENSTO"				14	234,04	-	3277	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс-лист-Дистанционный бандаж SO 79.1 "ENSTO"				7	588,94	-	4123	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	С151607-130-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			0,045	113828	-	5122	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
129	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		км	0,36	846	-	305	-	320	5,15	2
						846	-	305	-	105	-	-
		Изоляционные работы		1т								
130	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,177	21,8	0,05	135	-	32	0,03	-
						5,81	0,02	36	-	90	-	-
131	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		м2	12,354	20,36	0,02	252	-	46	0,02	-
						4,16	-	51	-	90	-	-

132	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	217	245,44 37,35	3,82 1,44	53260 8105	829 312	9933 118	0,21 0,01	46 2
133	Е0133-102-1-к=0,8	Демонтажные работы Демонтаж деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м	м2	3	512,48 419,4	93,08 34,2	1537 1258	279 103	1429 105	2,66 0,17	8 1
134	Е0133-108-1-к=0,3	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	опора 1км	0,3	2116,73 823,5	1293,23 350,84	635 247	388 105	370 105	4,83 1,34	1 -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2 439 337,3	-	-	-
Временные здания и сооружения - 2,8%	тенге	68 301,44			
ИТОГО по смете:	Тенге	2 507 638,74			
Зимнее удорожание 1,9х0,9%	Тенге	42 880,62			
Выслуга лет - 1%	Тенге	25 076,39			
Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге	10 030,55			
ИТОГО прямые затраты по смете	**Тенге**	**2 585 626,30**			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**Тенге**	**2 585 626,30**			
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	**Тенге**	**6 179 646,86**			
Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге	123 592,94			
ИТОГО:	Тенге	6 303 239,80			
НДС 12%	Тенге	756 388,78			
ВСЕГО к оплате:	**Тенге**	**7 059 628,58**			

ЗАКАЗЧИК:
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
М.П.

ПОДРЯДЧИК: ЖШС
М.П.