подрядчика

Приложение 5

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____ Сарсембаев И.А.
«30» сентября 2015 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау «30» 09 **2015 г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 07.07.2015г. **№ 401**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С.- Технический директор Мангистауской ОДТ**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Сактаганов К.С. –Зам Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникации**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Бахман Э.Ф.-НачальникСлужбы эксплуатации развития сетей телекоммуникации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. - Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Изжан Б.- Начальник Отдела внутреннего контроля
(фамилия, имя, отчество, должность)

Чалабаев Т.Ш.– Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев Ж. - начальник участка ЛТУ Жанаозенского ГПУТ
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К.- Начальник Цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик **Олжанов Е.– Директор ТОО «Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт магистральных и распределительных кабелей ШР301,308,310,311,415А в г.Жанаозен»
(наименование линейных сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены **ТОО «Абиком»**
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№	Объем работ	Ед изм	Физический по проекту	Объем работ фактически
1	2	3	4	5
	Кап.ремонт распр кабеля ТГ20х2х0,5РЗ ШР301-дом культуры Нефтяников			
1	Демонтаж кабеля ТПП20х2 в тел канализац	м	390	
2	Демонтаж боксов 20х2	бокс	1	
3	Прокладка кабеля ТПП30х2х0,4 в тел кан	м	304	
4	Установка кронштейна	шт	8	8
5	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	шт	8	8
6	Зарядка и установка бокса 30х2	бокс	1	
7	Монтаж разв.муфты на 2 направления 30х2	шт	1	
8	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	30	
9	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 100х2	кабель	0,3	
10	Разработка грунта вручную 0,7х0,4х21	$м^3$		5,88
11	Прокладка трубы ПЭТ д-110мм	м		21
12	Обратная засыпка	$м^3$		4,99
13	Прокладка кабеля ОКЛ12 по занятому каналу	м		380,8
14	Прокладка кабеля ОКЛ12 по свободному каналу	м		21
15	Установка ОРК-16	шт		1
16	Монтаж сплиттера 1/16 со сваркой 1 резервного и 1 основного волокна	шт		1
17	Монтаж оптической полки в шкафу со сваркой 2 волокна	полка		1
18	Измерение затухания на кабельной площадке ОКЛ-12 волокон	бараба н		1
19	Измерение в одном направлении на смонтир. Участке ОКЛ-12 волокон	участок		1
	Кап.ремонт магистрального кабеля ТГ100х2х0,4 М45 АТС-3 ШР308А			
1	Демонтаж кабеля ТГ100х2 в тел канализац	м	478	300
2	Демонтаж бокса 100х2	бокс	1	1
3	Прокладка кабеля ТПП100х2х0,4 в тел кан	м	478	469,6
4	Зарядка и установка бокса 100х2	бокс	1	1
5	Монтаж прямой муфты 100х2	шт	1	1
6	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	100	100
7	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 100х2	кабель	1	1
8	Прокладка кабеля ТПП100х2 по кабельросту	м		8,4
	Кап.ремонт распределительного кабеля ТГ50х2х0,5 Р1 ШР310 дом №6 мкр.Шугла			
1	Разработка асфальтного слоя	$м^2$	3,8	
2	Доработка грунта вручную	$м^3$	3,8	
3	Засыпка траншей вручную	$м^3$	3,04	
4	Устройство трубопроводов из ПЭТ труб д-110мм	м	1	
5	Восстановление асфальтного покрытия	$м^2$	3,8	
6	Прокладка трубы ПЭТ д-32мм по стене	м	6	6
7	Демонтаж кабеля ТГ50х2х0,5	м	497	400
8	Монтаж развет. муфты на 2 направления емкостью 100х2	шт	1	1

9	Установка кронштейна	шт	16	16
10	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	шт	16	16
11	Прокладка кабеля ТПП50х2х0,4 в тел кан	м	500	500
12	Монтаж развеет. муфты на 2 направления емкостью 50х2	шт	1	1
13	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	50	50
14	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 100х2	кабель	0,5	0,5
15	Водоотлив из котлованов	$м^3$	12,08	12,08
16	Очистка колодцев от мусора	$м^2$	8,64	8
Кап.ремонт распределительного кабеля ТГ50х2х0,5 Р1 ШР311 мкр. Шугла дом 16/17 Р№1				
1	Демонтаж кабеля ТГ50х2	м	304	250
2	Демонтаж боксов емкостью 100х2	бокс	1	1
3	Прокладка кабеля ТПП50х2х0,4 в тел кан	м	304	304
4	Монтаж развет. муфты на 2 направления емкостью 50х2	шт	1	1
5	Зарядка и установка бокса 100х2	бокс	1	1
6	Прокладка трубы ПЭТ д-32мм по стене	м	6	6
7	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	50	50
8	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 50х2	кабель	0,5	0,5
Кап.ремонт распределительного кабеля ТГ30х2х0,4 ШР415А				
1	Демонтаж кабеля ТГ30х2	м	657	
2	Демонтаж боксов емкостью 30х2	бокс	2	2
3	Прокладка кабеля ТПП30х2х0,4 в тел кан	м	657	686
4	Установка кронштейна	шт	14	14
5	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная	шт	14	14
6	Зарядка и установка бокса 30х2	бокс	2	2
7	Покраска ШР415	$м^2$	3,6	
8	Комплекс измерений пост. током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	30	30
9	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелей, емкостью 100х2	кабель	0,3	0,3
10	Установка люка	шт	5	5
11	Разработка грнта вручную 0,7х0,4х12	$м^3$		3,36
12	Прокладка трубы ПЭТ д-110мм	м		12
13	Обратная засыпка	$м^3$		2,85

3. Оценка выполненных работ _Удовлетворительно_____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **_2 806,718 тыс.тенге, в т. ч. НДС- 129,469 т.т._**
в том числе:
строительно-монтажных работ **_1 208,379т.тенге_**, в т. ч. НДС- **129,469 т.т.**
МЦП – **_1 598,339 тыс.тенге_**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **2 523,743 тыс.тенге в том числе НДС– 123,642 т.тенге**

в том числе:

строительно-монтажных работ **тыс.тенге в т.ч. НДС 1 153,987- тыс.тенге**

МЦП – 1 369,755 тыс.тенге

оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении семи рабочих дней**

(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт магистральных и распределительных кабелей ШР301,308,310,311,415А в г.Жанаозен»**

(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию **Мангистауская ОДТ**

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3. Трасса прокладки кабеля
4. Протоколы электрических измерении
5. Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии **Букеев И.С.**

(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии: **Сактаганов К.С.**

(подпись, фамилия)

Бахман Э.Ф.

(подпись, фамилия)

Пашуля Л.В.

(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б.

(подпись, фамилия)

Изжан Б.У.

(подпись, фамилия)

Чалабаев Т.Ш.

(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком» **Нургалиев Ж.**

(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т.

(подпись, фамилия)

М.П. **Олжанов Е.** **Садимеков М.К**

(подпись, фамилия)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком", г.Актау 14 мкр Дом связь** — **970441000515**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абиком", г. Актау 30 мкр. 163 зд. 204 каб.** — **020340002248**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-14/424-15/ДЗ от 28.07.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	30.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт магистральных и распределительных кабелей ШР301,308,310,311,415А в г. Жанаозен			шт	1	1 153 987,45	1 153 987,45
				Итого	**1**	**x**	**1 153 987,45**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / ____ / _____ Принял (Заказчик) Нач. ЭКД Техник _____ / Сактаганов Ж.С.
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2015

М.П. **М.П.**