Заказчик ГУ "ОЖКХ и АД"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт арыков по пр.Достык от ул.Маметовой до ул.Сарайшик и по ул.Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Д.Нурпеисовой

Наименование обьекта: Ремонт арыков по ул.Курмангазы от ул.М.Маметовой до пр.Евразии

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Подготовка арыка | | | | | | | | |
| 1. | E0127-9-1 | Демонтаж плит арыков | м3 | 16,53 | 1255,03 | 842,83 | 20746 | 13932 | 2,584 | 43 |
| | | | | | 412,20 | 213,84 | 6814 | 3535 | 0,864 | 14 |
| 2. | E0106-1-1 3 | Демонтаж монолитных заплечников К 0,8 | м3 | 6,27 | 694,18 | 76,78 | 4353 | 481 | 3,92 | 25 |
| | | | | | 617,40 | 29,00 | 3871 | 182 | 0,14168 | 1 |
| 3. | E9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн-погрузка | тн | 56,37 | 152,80 | 152,80 | 8613 | 8613 | -- | -- |
| | | | | | -- | 106,96 | -- | 6029 | 0,22462 | 13 |
| 4. | E7-15-1 | Перевозка ж/б на 15 км, 1 класс груза | тн | 56,37 | 108,90 | 108,90 | 6139 | 6139 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,78 | -- | 1228 | 0,04574 | 3 |
| 5. | E0101-164 -2 | Разработка вручную в грунтах 2 группы | м3 | 10,51 | 218,93 | -- | 2301 | -- | 1,54 | 16 |
| | | | | | 218,93 | -- | 2301 | -- | -- | -- |
| 6. | E | Грунт (земля, перегной)-погрузка | м3 | 18,40 | 30,00 | 30,00 | 552 | 552 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,00 | -- | 386 | 0,0441 | 1 |
| 7. | E8-15-1 | Перевозка грузов | тн | 18,40 | 108,20 | 108,20 | 1991 | 1991 | -- | -- |

4580

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | | | -- | 21,64 | -- | 398 | 0,04544 | 1 |
| 8. | Спрайс-ли ст | Стомость грунта с погрузкой | м3 | 15,04 | 201,00 | -- | 3023 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е8-15-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | тн | 26,30 | 108,20 | 108,20 | 2846 | 2846 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,64 | -- | 569 | 0,04544 | 1 |
| 10. | Е0101-166 -2 | Досыпка грунта с тщательным уплотнением грунтом 2 группы | м3 | 15,04 | 134,10 | -- | 2017 | -- | 0,972 | 15 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2017 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи | м3 | 38,55 | 21,55 | 4,52 | 831 | 174 | 0,108 | 4 |
| | | Итого по разделу: Подготовка арыка | | | 17,03 | -- | 657 | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 53412 | 34729 | | 53410 |
| | | Накладные расходы : | | | | | 15660 | 12327 | | 102 |
| | | На общестроительные работы | | | | | | | | 33 |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 32146 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 32146 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | 85558 | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 5133 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 90691 | | |
| | | Итого с временными, 1,5 % | | | | | | 92051 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,98 % | | | | | | 93874 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 94242 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 95163 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | | | | | | 173504 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 3470 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 176974 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 21237 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 198211 | | |

Принял:

Сдал:

Нурашев А.П.

Заказчик ГУ "ОЖКХ и АД"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт арыков по пр.Достык от ул.Маметовой до ул.Сарайшик и по ул.Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Д.Нурпеисовой

Наименование обьекта: Ремонт арыков по пр.Достык от пр.Евразия до ул.М.Маметовой

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Подготовка арыка | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-9-1 | Демонтаж плит арыков | м3 | 33,32 | 1255,03 | 842,83 | 41816 | 28082 | 2,58 | 86 |
| | | | | | 412,20 | 213,84 | 13734 | 7125 | 0,86 | 29 |
| 2. | Е9-11-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн-погрузка | тн | 83,30 | 152,80 | 152,80 | 12728 | 12728 | -- | -- |
| | | | | | -- | 106,96 | -- | 8909 | 0,22 | 19 |
| 3. | Е7-15-1 | Перевозка ж/б на 15 км, 1 класс груза | тн | 83,30 | 108,90 | 108,90 | 9071 | 9071 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,78 | -- | 1814 | 0,05 | 4 |
| 4. | Е0101-164 -2 | Разработка вручную в грунтах 2 группы | м3 | 40,10 | 218,93 | -- | 8780 | -- | 1,54 | 62 |
| | | | | | 218,93 | -- | 8780 | -- | -- | -- |
| 5. | Е | Грунт | м3 | 70,18 | 30,00 | 30,00 | 2105 | 2105 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,00 | -- | 1474 | 0,04 | 3 |
| 6. | Е8-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | тн | 70,18 | 108,20 | 108,20 | 7594 | 7594 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,64 | -- | 1519 | 0,05 | 3 |
| 7. | Спрайс-ли | Стомость грунта с погрузкой | м3 | 140,76 | 201,00 | -- | 28293 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е8-15-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | тн | 246,33 | 108,20 | 108,20 | 26653 | 26653 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,64 | -- | 5331 | 0,05 | 11 |
| 9. | Е0101-166 -2 | Досыпка грунта с тщательным уплотнением грунтом 2 группы | м3 | 140,76 | 134,10 | -- | 18876 | -- | 0,97 | 137 |
| | | | | | 134,10 | -- | 18876 | -- | -- | -- |
| 10. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи | м3 | 50,51 | 21,55 | 4,52 | 1088 | 228 | 0,11 | 5 |
| | | | | | 17,03 | -- | 860 | -- | -- | -- |
| | | **Итого по разделу: Подготовка арыка** | | | | | | | | **157003** |
| | | **Раздел: Устройство арыка** | | | | | | | | |
| 11. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 39,47 | 1087,34 | 73,75 | 42915 | 2911 | 0,14 | 6 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 844 | 461 | 0,04 | 2 |
| 12. | Е0127-57-1 | Устройство бетонных плитных арыков с заполнением швов цементным раствором | м2 | 687,50 | 121,92 | 49,85 | 83817 | 34272 | 0,46 | 315 |
| | | | | | 69,08 | 17,60 | 47492 | 12100 | 0,09 | 59 |
| 13. | Спрайс-ли ст | Плита ПДТ-3 1х0,5х0,06 м 1300/1,823/1,12/1,02/1,06 | шт | 1375,00 | 588,89 | -- | 809721 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0106-1-2 2 | Устройство монолитного бетона В15 W6 | м3 | 15,98 | 9969,42 | 353,46 | 159343 | 5649 | 3,60 | 58 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 9350 | 2134 | 0,65 | 10 |
| 15. | С | Надбавка на ж/бетонные изделия W6 | м3 | 15,98 | 781,00 | -- | 12483 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,88 | 41200,00 | -- | 36138 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого по разделу: Устройство арыка** | | | | | | | | **1144416** |
| | | **Раздел: Устройство стоков** | | | | | | | | |
| 17. | Е0101-164 -2 | Разработка вручную в грунтах 2 группы | м3 | 6,43 | 218,93 | -- | 1408 | -- | 1,54 | 10 |
| | | | | | 218,93 | -- | 1408 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 31,13 | 21,55 | 4,52 | 671 | 141 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 17,03 | -- | 530 | -- | -- | -- |
| 19. | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1,58 | 898,26 | 68,13 | 1421 | 108 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 34 | 20 | 0,04 | 0 |
| 20. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 98,81 | 342,58 | 6,63 | 33850 | 655 | 0,70 | 69 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 10738 | 174 | 0,01 | 1 |
| 21. | С143003-9 | Стоимость бетонного поребрика БР 100.20.8 | м3 | 1,58 | 24300,00 | -- | 38417 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Устройство стоков | | | | | | | | 75765 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 1377188 | 130197 | 751 |
| | 112646 | 41061 | 141 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 188616 |
| **Всего накладных расходов:** | **188616** |
| **Итого с накладными** | **1565804** |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 93948 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1659752 |
| Итого с временными, 1,5 % | 1684648 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,98 % | 1718004 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1724743 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1741589 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 3397784 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 67956 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3465740 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 415889 |
| Итого с НДС | 3881629 |

Принял: Сдал:

Нурмашев А.Г.

/А.Вязов/