Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОЖКХПТ и АД"

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт арыков по пр.Достык от ул.Маметовой до ул.Сарайшик и по ул.Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Д.Нурпеисовой

Наименование обьекта: Ремонт арыков по ул.Курмангазы от ул.Матетовой до пр.Евразия

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовка арыка								
1.	E0127-9-1	Демонтаж плит арыков к=0,8	м3	14,41	1255,03	842,83	18090	12149	2,584	37
					412,20	213,84	5942	3082	0,864	12
2.	E0106-1-1 3	Демонтаж монолитных заплечиков к=0,8	м3	5,47	694,18	76,78	3795	420	3,92	21
					617,40	29,00	3375	159	0,14168	1
3.	E9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн-погрузка	тн	49,15	152,80	152,80	7511	7511	--	--
					--	106,96	--	5258	0,22462	11
4.	E7-15-1	Перевозка ж/б на 15 км, 1 класс груза	тн	49,15	108,90	108,90	5353	5353	--	--
					--	21,78	--	1071	0,04574	2
5.	E0101-164 -2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	9,17	218,93	--	2007	--	1,54	14
					218,93	--	2007	--	--	--
6.	E	Грунт-погрузка	м3	16,04	30,00	30,00	481	481	--	--
					--	21,00	--	337	0,0441	1
7.	E8-15-1	Перевозка грузов	тн	16,04	108,20	108,20	1736	1736	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза			--	21,64	--	347	0,04544	1
8.	Спрайс-лист	Стомость грунта с погрузкой	м3	13,12	201,00	--	2637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	тн	22,96	108,20	108,20	2484	2484	--	--
					--	21,64	--	497	0,04544	1
10.	Е0101-166-2	Досыпка грунта с тщательным уплотнением грунтом 2 группы	м3	13,12	134,10	--	1759	--	0,972	13
					134,10	--	1759	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи	м3	53,80	21,55	4,52	1159	243	0,108	6
					17,03	--	916	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка арыка								47012
		Раздел: Устройство арыка (лотков 49 штук)								
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	15,08	1087,34	73,75	16395	1112	0,144	2
					21,38	11,67	322	176	0,041	1
13.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	21,07	2829,39	1053,54	59615	22198	3,23	68
					515,25	267,30	10856	5632	1,08	23
14.	С143018-140	Стоимость ж/бетонных лотков из бетона класса В22,5 объемом до 0,5 Л-1-8/2	м3	20,85	21600,00	--	450377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143019-203	Стоимость ж/бетонных плит ПДТ-3	м2	3,65	2440,00	--	8914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-22	Устройство монолитного бетона В15 W6	м3	5,38	9969,42	353,46	53640	1902	3,60	19
					585,00	133,52	3148	718	0,6521	4
17.	С	Надбавка на ж/бетонные изделия W6	м3	26,45	781,00	--	20658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,30	41200,00	--	12248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной	м2	218,21	180,07	7,38	39292	1610	0,571	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонной поверхности горячим								
		битумом в два слоя			90,23	2,79	19689	609	0,0136	2
		Итого по разделу: Устройство арыка (лотков 49 штук)								661140
		Раздел: Устройство стоков (поребрик-54 м.п.)								
20.	E0101-164 -2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	3,51	218,93	--	768	--	1,54	5
					218,93	--	768	--	--	--
21.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,01	21,55	4,52	366	77	0,108	2
					17,03	--	290	--	--	--
22.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,64	898,26	68,13	573	43	0,144	0
					21,38	12,76	14	8	0,0438	0
23.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	54,00	342,58	6,63	18499	358	0,698	38
					108,68	1,76	5869	95	0,0061	1
24.	C143003-9	Стоимость бетонного поребрика БР 100.20.8	м3	0,86	24300,00	--	20995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство стоков (поребрик-54 м.п.)								41202
		ИТОГО:					749352	57676		350
							54955	17989		59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	85237
Всего накладных расходов:	85237
Итого с накладными	834589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50075
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	884664
Итого с временными, 1,5 %	897934
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	915713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	919305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	928284
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	1692471
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1726321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	207158
Итого с НДС	1933479

Заказчик:

Подрядчик:

А.Вер /А.Вазеова/

Нурмашев А.Г.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "ОЖКХПТ и АД"

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт арыков по пр.Достык от ул.Маметовой до ул.Сарайшик и по ул.Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Д.Нурпеисовой

Наименование обьекта: Ремонт арыков по пр.Достык от пр.Евразия до ул.Маметовой

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовка арыка								
1.	Е0127-9-1	Демонтаж плит арыков к=0,8	м3	28,72	1255,03	842,83	36044	24206	2,584	74
					412,20	213,84	11838	6141	0,864	25
2.	Е9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 тн-погрузка	тн	71,80	152,80	152,80	10971	10971	--	--
					--	106,96	--	7680	0,22462	16
3.	Е7-15-1	Перевозка ж/б на 15 км, 1 класс груза	тн	71,80	108,90	108,90	7819	7819	--	--
					--	21,78	--	1564	0,04574	3
4.	Е0101-164 -2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	34,57	218,93	--	7568	--	1,54	53
					218,93	--	7568	--	--	--
5.	Е	Грунт -погрузка	м3	60,49	30,00	30,00	1815	1815	--	--
					--	21,00	--	1270	0,0441	3
6.	Е8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	тн	60,49	108,20	108,20	6545	6545	--	--
					--	21,64	--	1309	0,04544	3
7.	Спрайс-лист	Стомость грунта с погрузкой	м3	121,33	201,00	--	24387	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	тн	212,33	108,20	108,20	22974	22974	--	--
					--	21,64	--	4595	0,04544	10
9.	Е0101-166 -2	Досыпка грунта с тщательным уплотнением грунтом 2 группы	м3	121,33	134,10	--	16270	--	0,972	118
					134,10	--	16270	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна траншеи	м3	43,54	21,55	4,52	938	197	0,108	5
					17,03	--	741	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка арыка								135330
		Раздел: Устройство арыка (лотков-79 шт)								
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	34,02	1087,34	73,75	36991	2509	0,144	5
					21,38	11,67	727	397	0,041	1
12.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков. Стоимость лотков учтена в акте выполненных работ за декабрь 2010 г	м3	33,97	2829,39	1053,54	96107	35786	3,23	110
					515,25	267,30	17502	9079	1,08	37
13.	Е	Устройство добетонировки из бетона В15W6	м3	13,78	9969,42	353,46	137347	4870	3,60	50
					585,00	133,52	8059	1839	0,6521	9
14.	С	Надбавка на ж/бетонные изделия W6	м3	47,74	781,00	--	37288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,76	41200,00	--	31149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	437,74	180,07	7,38	78823	3230	0,571	250
					90,23	2,79	39497	1221	0,0136	4
		Итого по разделу: Устройство арыка (лотков-79 шт)								417705
		Раздел: Устройство стоков (поребрика-45 п.м.)								
17.	Е0101-164	Разработка вручную в грунтах 2	м3	2,93	218,93	--	641	--	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	группы			218,93	--	641	--	--	--
18.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,18	21,55	4,52	306	64	0,108	2
					17,03	--	241	--	--	--
19.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,72	898,26	68,13	647	49	0,144	0
					21,38	12,76	15	9	0,0438	0
20.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий. Стоимость бортовых камней учтена в акте выполненных работ за декабрь 2010 г.	м	45,00	342,58	6,63	15416	298	0,698	32
					108,68	1,76	4891	79	0,0061	0
		Итого по разделу: Устройство стоков (поребрика-45 п.м.)								17010
	ИТОГО:						570046	121329		701
							107990	35183		111

Накладные расходы :

На общестроительные работы	165177
Всего накладных расходов:	165177
Итого с накладными	735223

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44113
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	779336
Итого с временными, 1,5 %	791026
Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	806688
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	809852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	817762
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	1490965
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29819
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1520784
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182494
Итого с НДС	1703278

Заказчик: Подрядчик:

Абдр /А.Вдзодова/ Нургалиев А.Г.