Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" г.Уральска

Подрядчик ТОО "Люкс"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по ул.Петровского (от пр.Евразия до ул.Шевченко)

Наименование объекта: На дорожную одежду и укрепление обочин

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтные работы								
1.	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	412,00	9,24	9,24	3809	3807	--	--
					--	3,00	--	1236	0,0115	5
2.	1-24-10 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	412,00	71,19	71,19	29330	29330,28	--	--
					--	23,11	--	9521	0,08856	36
3.	П9-5-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	692,00	28,60	28,60	19791	19791,2	--	--
					--	20,02	--	13854	0,04204	29
4.	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	т	692,00	45,00	45,00	31140	31140	--	--
					--	9,00	--	6228	0,0189	13
5.	П0-10-47	Очистка старого покрытия от пыли и грязи механизированным способом	маш-ч	0,685	983,40	983,40	674	674	--	--
					--	225,00	--	154	--	--
6.	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,685	40097,59	339,59	27467	233	0,58	0
					--	140,94	--	97	0,58	0
7.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.8 см.	т смеси	329,127	4986,00	167,93	1641028	55270	0,191	63
					34,65	55,37	11404	18224	0,1905	63
8.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4966,00	24,52	15,35	121766	76235	0,0334	167
					5,94	5,06	29498	25128	0,0[illegible]	88
9.	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	479,72	5910,00	--	2835145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4966,00	0,04	--	199	--	0,00[illegible]	1
					0,02	--	99	--	--	--
11.	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	т	120,18	5910,00	--	710264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1832,00	8,55	4,43	15644	8115,786	0,0279	51
					4,12	0,74	7548	1356	0,0025	5
13.	Е0127-63-11	Укрепление обочин (щебеночной) песчано-гравийной смесью	м2 покрытия полосы и обочин	1832,00	313,11	20,36	573618	37299,52	0,0317	58
					4,79	5,38	8775	9856	0,02033	37
		Итого по разделу: Ремонтные работы								6009894
		Раздел: Прочие работы								
14.	Е0123-24-1	Снятие существующего люка	шт	1,00	150,34	24,79	150	25	0,786	1
					125,55	9,45	126	9	0,049	0
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 железобетонных и бетонных констру	0,04	11137,45	1879,87	445	75,19	8,86	--
					1435,50	538,43	57	22	2,061	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кций колодце в								
16.	С99-30-14 7	Стоимость ж/б колец КЦ01	шт	0,14	2880,00	--	403	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы			--	--	--	--	--	-- 999

ИТОГО: 6010894 261992 340

57507 85693 351

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176525
Всего накладных расходов:	176525
Итого с накладными	6187408

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	371245
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6558664
Итого с временными, 1,5 %	6657044
Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %	6770281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6796909
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6863480
Пересчет в текущих ценах, К-1,774	12175814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	243516
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12419330
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1490320
Итого с НДС	13909650

Заказчик: ОЖКХ ПТ и АД

Подрядчик: ТОО «Люкс»

Начальник

Гл.спец.

Гл.спец.эконом.

Технадзор

Директор Манасян С.В.