Форма 2В

Заказчик ОЖКХ ПТ и АД

Подрядчик ТОО "ЛЮКС"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СРЕДНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ ПО УЛ.ПЕТРОВСКОГО (ОТ ПР.ЕВРАЗИЯ ДО УЛ.ШЕВЧЕНКО)

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2010 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0-10-47	Очистка старого покрытия от пыли игрязи механизированным способом	2,334	983,40	983,4	2295	2295	--	--	--
		маш-ч		--	225,0	--	525	--		
2	Е68-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	378,3	1314,05	43,25	497105	16361	158866	1,85	700
				297,56	18,19	112567	6881	133	0,07	27
		м2								
3	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,334	40097,59	339,59	93588	793	438	0,58	1
				--	140,94	--	329	133	0,58	1
		т								
4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщ.8см	1122,03	4986,00	167,93	5594441	188422	134338	0,19	214
				34,65	55,37	38878	62127	133	0,19	214
		т								
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2600	24,52	15,35	63752	39910	38038	0,03	87
				5,94	5,06	15444	13156	133	0,02	46
		м2								
6	3010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	251,16	5910,00	--	1484356	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	Е27-54-1 К=2	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины	2600	0,04	--	104	--	69	--	--
				0,02	--	52	--	133	--	--
		м2								
8	3010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	62,92	5910,00	--	371857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8107498	247782			1004
			Тенге			166941	83018			291
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8107498				
		Материалы -	Тенге			136310				
		Всего заработная плата -	Тенге				249959			
		Местные материалы -	Тенге			7556465				
		Накладные расходы -	Тенге			331748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49762			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506355				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8945601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				299722			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8945601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1460
		Сметная заработная плата -	Тенге				299722			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	Тенге			8945601				
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			134184				
	Итого:	Тенге			9079785				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%	Тенге			154447				
	Затраты за выслугу лет 1%	Тенге			90798				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			36319				
	Итого в ценах 2001 года	Тенге			9361349				
	Итого в текущих ценах 2009 года К=1,774	Тенге			16607038				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			332141				
	Итого:	Тенге			16939179				
	НДС12%				2032701				
	Всего по акту:				18971880				

Заказчик : ОЖКХ ПТ и ЖКХ **Подрядчик: ТОО "ЛЮКС"**

Начальник

Гл. спец.

Гл . спец. экономист

Технадзор Балашев М.А.

Директор Манасян С.В