Форма 2

Заказчик:ТОО "ОралКурылысЖондеуСервис"
Генподрядчик:ТОО "Люкс"
Наименование стройки -Капитальный ремонт жилого дома по ул.Достык-Дружба дом№235/1Б г.Уральск ЗКО
Договор№4-П от 9.07.2014г

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых аебестоцементных листов	433,3	48,37	4,36	20959	1889	20739	0,29	125
		м2		44,01	0,68	19070	295	107,1	0,01	2
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	433,3	24,15	2,64	10464	1144	10191	0,15	66
		м2		21,51	0,45	9320	195	107,1	--	2
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	433,3	36,77	1,67	15932	724	16423	0,23	98
		м2		35,10	0,29	15209	126	107,1	--	1
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	433,3	11,24	1,59	4870	689	4604	0,07	29
		м2		9,65	0,27	4181	117	107,1	--	1
5	Е0158-5-1	Разборка парапетных решеток	34,88	22,05	0,56	769	20	806	0,15	5
		м		21,49	0,09	750	3	107,1	--	--
6	Е0107-53-9К=0,8	Разборка плит парапета массой до 0,5 т	46	123,49	70,74	5680	3254	4997	0,31	14
		шт		52,74	24,85	2426	1143	140	0,10	5
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м+ парапета	18,4	7919,94	421,76	145727	7760	20370	5,47	101
		м3		884,93	157,50	16283	2898	106,2	0,78	14
8	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен вентканалов	4	8131,16	370,75	32525	1483	5059	6,84	27
		м3		1053,11	137,81	4212	551	106,2	0,68	3
9	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,076	74123,81	527,69	5633	40	782	64,86	5
		т		9496,13	196,87	722	15	106,2	0,96	--
10	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил(использование существующих элементов деревянной стропильной системы на 70%)	3,255	21151,02	417,85	68847	1360	14289	25,42	83
		м3		3907,13	157,50	12718	513	108	0,78	3
11	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил (без стоимости материалов)	2	6529,02	417,85	13058	836	8780	25,42	51
		м3		3907,13	157,50	7814	315	108	0,78	2
12	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия из профилированного листаН-44-1000-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	150	685,61	10,25	102841	1538	51045	1,97	295
		м2		313,89	3,85	47084	578	107,1	0,02	3
13	С Прайс	Стоимость профлиста Н44-1000-07	350	989,30	--	346255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	150	14,57	1,24	2185	186	2218	0,08	12
		м2		13,33	0,47	1999	71	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	428,64	38,09	--	16327	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	47	624,52	1,27	29352	60	3798	0,48	23
		м		75,26	0,20	3537	9	107,1	--	--
17	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	47	303,85	0,84	14281	39	1132	0,14	7
		м		22,34	0,14	1050	7	107,1	--	--
18	Е0158-18-7	Устройство примыкания к слуховым окнам из листовой стали	24,7	321,40	0,89	7939	22	418	0,10	3
		м		15,66	0,14	387	3	107,1	--	--
19	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	32,15	563,26	0,74	18109	24	1157	0,22	7
		м		33,48	0,11	1076	4	107,1	--	--
20	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 110 мм	0,0013	604700,00	--	786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-31-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство лестниц	2,48	1406,91	64,46	3489	160	2292	4,69	12
		м2		830,59	25,31	2060	63	108	0,13	--
22	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3396,41	81,61	3396	82	1074	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	108	0,15	--
23	С11011-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	763,00	--	763	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Вентканалы								
26	Е0115-51-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цементно-известковым раствором М 100 вентканалов	20,5	359,03	2,06	7360	42	4667	1,29	26
		м2		240,12	0,79	4922	16	94,5	--	--
27	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен вентканалов из листовой оцинкованной стали	32,7	739,16	1,55	24171	51	6192	1,12	37
		м2		176,21	0,59	5762	19	107,1	--	--
28	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали +вентканалы	27,3	303,85	0,84	8295	23	657	0,14	4
		м		22,34	0,14	610	4	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			910465	21424			1034
			Тенге			162155	6975			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			910465				
		Материалы -	Тенге			130976				
		Всего заработная плата -	Тенге				169131			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18326				
		Местные материалы -	Тенге			231328				
		Накладные расходы -	Тенге			181689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1157683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				196384			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1157683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1162
		Сметная заработная плата -	Тенге				196384			
		Итого:	Тенге			1157683				
		Временные здания и сооружения 0,88%	Тенге			10188				
		Итого:	Тенге			1167871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве								
		работе в зимнее время 1,53%	**Тенге**			**17868**				
		Затраты за выслугу лет 1%	**Тенге**			**11679**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**4671**				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**1202089**				
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,233548	**Тенге**			**2684924**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**53698**				
		Итого:	**Тенге**			**2738622**				
		НДС12%				**328635**				
		Стоимость строительства:				**3067257**				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК