Форма 2

Заказчик:ТОО "ОралКурылысЖондеуСервис"
Генподрядчик:ТОО "Люкс"
Наименование стройки -Капитальный ремонт жилого дома по ул.Достык-Дружба дом 235/1Б г.Уральск ЗКО

Договор№4-П от 9.07.2014г

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	400	48,37	4,36	19348	1744	19145	0,29	115
		м2		44,01	0,68	17604	272	107,1	0,01	2
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	400	24,15	2,64	9660	1056	9408	0,15	61
		м2		21,51	0,45	8604	180	107,1	--	2
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	400	36,77	1,67	14708	668	15161	0,23	91
		м2		35,10	0,29	14040	116	107,1	--	1
4	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	400	11,24	1,59	4496	636	4250	0,07	27
		м2		9,65	0,27	3860	108	107,1	--	1
5	Е0158-5-1	Разборка парапетных решеток	30	22,05	0,56	662	17	693	0,15	4
		м		21,49	0,09	645	3	107,1	--	--
6	Е0107-53-9 К=0,8	Разборка плит парапета массой до 0,5 т	50	123,49	70,74	6174	3537	5431	0,31	16
		шт		52,74	24,85	2637	1242	140	0,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
7	Е0108-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных средней сложности из силикатного кирпича М100 на растворе М75 при высоте этажа до 4 м+парапета	15	7919,94	421,76	118799	6326	16606	5,47	82
		м3		884,93	157,50	13274	2363	106,2	0,78	12
8	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен вентканалов	6	8131,16	370,75	48787	2225	7589	6,84	41
		м3		1053,11	137,81	6319	827	106,2	0,68	4
9	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,062	74123,81	527,69	4596	33	638	64,86	4
		т		9496,13	196,87	589	12	106,2	0,96	--
10	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стропил(использование существующих элементов деревянной стропильной системы на 70%)	1,65	21151,02	417,85	34899	689	7243	25,42	42
		м3		3907,13	157,50	6447	260	108	0,78	1
11	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стропил(без стоимости стропил)	3,815	6529,02	417,85	24908	1594	16747	25,42	97
		м3		3907,13	157,50	14906	601	108	0,78	3
12	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытияиз профлистаН44-100-0,7 по деревянной обрешетке с ее устройством	280	685,61	10,25	191971	2870	95285	1,97	551
		м2		313,89	3,85	87890	1078	107,1	0,02	5
13	С Прайс лист	Стоимость профлиста Н44-1000-0,7	309,68	989,30	--	306366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	280	14,57	1,24	4078	347	4139	0,08	22
		м2		13,33	0,47	3732	133	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	308	38,09	--	11732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0158-18-1	Устройство конька из листовой стали	10	465,09	0,96	4651	10	634	0,34	3
		м		59,00	0,16	590	2	107,1	--	--
17	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	270	21,41	1,14	5781	307	1693	0,03	9
		м2		5,38	0,42	1453	115	108	--	1
18	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5	599,34	35,14	2997	176	840	0,90	4
		м3		142,31	13,23	712	66	108	0,07	--
19	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон СО-1	1	3396,41	81,61	3396	82	1074	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	108	0,15	--
20	С11011-813	Задвижка накладная	1	142,00	--	142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	763,00	--	763	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,17791	599,34	35,14	107	6	30	0,90	--
		м3		142,31	13,23	25	2	108	0,07	--
				Вентканалы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-51-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка цементным раствором М-100 вентканалов	41	359,03	2,06	14720	85	9334	1,29	53
		м2		240,12	0,79	9845	32	94,5	--	--
25	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен вентканалов из листовой оцинкованной стали	16	739,16	1,55	11827	25	3030	1,12	18
		м2		176,21	0,59	2819	9	107,1	--	--
26	Е12021 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлоконструкций	0,08059	6805,04	--	548	--	171	24,86	2
		т		2246,64	--	181	--	94,5	--	--
27	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали	5,96	1110,45	1,55	6618	9	1016	1,12	7
		м2		176,21	0,59	1050	4	96,39	--	--
28	Е0110-5-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,09	7805,68	409,16	703	37	362	23,12	2
		м3		3570,75	154,69	321	14	108	0,75	--
29	С11021-26	Брус антисептический	0,09	12700,00	--	1143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,000562	604700,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали +венканалам	14	303,85	0,84	4254	12	337	0,14	2
		м		22,34	0,14	313	2	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			859482	22489			1259
			Тенге			198818	7472			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			858934				
	Материалы -		Тенге			246784				
	Всего заработная плата -		Тенге				206109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320794				
	Местные материалы -		Тенге			70229				
		Накладные расходы -	Тенге			220685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1144395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1406
		Сметная заработная плата -	Тенге				239212			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			548				
	Всего заработная плата -		Тенге				181			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548				
		Накладные расходы -	Тенге			171				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1145158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1408
		Сметная заработная плата -	Тенге				239419			
		Итого:	**Тенге**			**1145158**				
		Временные здания и сооружения 0,88%	**Тенге**			**10077**				
		Итого:	**Тенге**			**1155235**				
		Дополнительные затраты при производстве								
		работе в зимнее время 1,53%	**Тенге**			**17675**				
		Затраты за выслугу лет 1%	**Тенге**			**11552**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**4621**				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**1189084**				
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,233548	**Тенге**			**2655876**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**53118**				
		Итого:	**Тенге**			**2708993**				
		НДС12%				**325079**				
		Стоимость строительства:				**3034072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: **ГЕНПОДРЯДЧИК**