Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик:ТОО «Орион Строй Сервис»
Подрядчик:ТОО «Люкс»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство дорожных работ
Договор №83 от 11 июня 2010г

ФОРМА 2в

А К Т

выполненных работ за июнь 2010г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3							
			600	14,01	14,01	8403	8403	2791	-	-
				-	4,8	-	2877	97	0,02	9
2	Е0101-130-7-К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3							
			600	8,36	8,36	5015	5015	1464	-	-
				-	2,52	-	1509	97	-	1
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3							
			600	14,12	12	8470	7198	2540	0,01	7
				1,62	2,75	972	1647	97	0,01	7
4	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	м3							
			1500	20,27	-	30405	-	34358	0,13	194
				20,27	-	30405	-	113	-	-
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2							
			1500	24,29	17,83	36431	26738	22898	0,04	62
				6,41	5,07	9615	7601	133	0,02	27

		м2							
6	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1500	38,43	33,28	57647	49922	32891	0,03	50
				5	11,49	7500	17230	133	0,04	61
		м2								
7	Е0127-25-1 К=5	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных оснований	1500	27,35	14,4	41021	21596	34069	0,08	124
				12,95	4,13	19425	6191	133	-	4
		м2								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,26	339,59	339,59	428	428	236	0,58	1
		т		-	140,94	-	178	133	0,58	1
9	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1500	24,52	15,35	36782	23027	21945	0,03	50
				5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26
		м2								
10	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1500	0,08	-	120	-	80	-	1
				0,04	-	60	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,54	339,59	339,59	183	183	101	0,58	-
		т		-	140,94	-	76	133	0,58	-
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1500	24,52	15,35	36782	23027	21945	0,03	50
				5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26
		м2								

РАЗДЕЛ 1. Монтаж бордюрных камней

13	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	50	218,93	-	10947	-	12370	1,54	77

	до 2 м без креплений с откосами			218,93	-	10947	-	113	-	-
		м3								
14	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты		50	215,2	97,07	10760	4854	8761	0,78	39
		м3		112,5	36	5625	1800	118	0,18	9
15	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		400	134,01	6,63	53604	2652	58752	0,7	279
		м		108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		75311	7506			395

				Тенге		60044	2503			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		75311	-	-		-
	Материалы -			Тенге		7762	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	62546	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		79883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	11983	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		9312	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		164506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		447
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	74529	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		164506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		447
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	74529	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		337000	173044			934

				Тенге		145841	54992			175
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		337000	-	-		-
	Материалы -			Тенге		17512	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	200832	-		-
	Местные материалы -			Тенге		604	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		255201	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		128
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	38280	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		35532	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		627733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1237
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	239112	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		627733	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239112	-	-

Затраты на выслугу лет 1%	6277
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2511
Итого в ценах 2001г	636521
Итого в ценах 2010г	1160378
Налоги.сборы 2%	23208
ИТОГО	1183586
НДС 12%	142030
Стоимость строительства	1325616

Заказчик:ТОО «Орион Строй Сервис»

Директор _____ Карбаев Г.К.

Подрядчик:ТОО «Люкс»

Директор _____ Мейрамян С.Ф.

Заказчик: ТОО " Орион Строй Сервис" форма 2В

Подрядчик: ТОО "Люкс"

Договор № 83 от 11.06.2010г

Наименование объекта: выполнение дорожно-строительных работ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2010 года.

№№ п/п	Наименование	Обоснова	Един. измер.	Цена	Выполнено работ	
					Кол-во	Сумма
1	Выполнение дорожно-строительных работ	договор		1183586		1183586
	Итого:					**1325616**
	НДС 12%					**142030**
	Всего по акту					**1325616**

Заказчик: ТОО "Орион Строй Центр"

Карбаев Г.К.

Подрядчик: ТОО "Люкс"

Манасян С.