ПОДРЯДЧИК: ГКП «ОРАЛКУРЫЛЫСЖАНДЕУСЕРВИС»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛЮКС»

ДОГОВОР №57/Ш-ЗК-2Б ОТ 20.09.2010Г.

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2010 ГОДА

Пр.ЕВРАЗИИ,62

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ АСФАЛЬТУ-1137М2						
1	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	6,75	3115,88	248,35	21032	1676	994	0,22	1
		м3		32,18	78,59	217	530	133	0,27	2
2	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0405	40097,59	339,59	1624	14	8	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
3	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	135	595,43	15,35	80383	2072	1975	0,03	5
		м2		5,94	5,06	802	683	133	0,02	2
4	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	135	143,06	-	19313	-	4	-	-
		м2		0,02	-	3	-	133	-	-
					НОВОЕ ПОКРЫТИЕ-122М2					
5	27-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	122	19,95	15,58	2434	1901	1060	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2		1,03	5,5	126	671	133	0,03	3
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,66	262,72 262,72	- -	962 962	- -	1087 113	1,85 -	7 -
7	01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	42,7	30 -	- -	1281 -	- -	- -	- -	- -
8	010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	42,7	76,6 15,32	- -	3271 654	- -	654 100	0,32 -	14 -
9	1-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	12,2	25,61 -	25,61 8,9	312 -	312 109	105 97	- 0,03	- -
10	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	9,76	1087,34 21,38	73,75 11,67	10612 209	720 114	429 133	0,14 0,04	1 -
11	27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм м2	122	390,98 6,01	34,29 8,79	47699 733	4183 1073	2402 133	0,04 0,03	5 4
12	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,0366	40097,59 -	339,59 140,94	1468 -	12 5	7 133	0,58 0,58	- -
13	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	122	595,43 5,94	15,35 5,06	72642 725	1873 617	1785 133	0,03 0,02	4 2
14	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	122	143,06 0,02	- -	17454 2	- -	3 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ-380МП							
15	27-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	350	122,85	-	42998	-	57187	0,77	268
		м		122,85	-	42998	-	133	-	-
16	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	54,02	27,1	-	1464	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	54,02	76,6	-	4138	-	828	0,32	17
				15,32	-	828	-	100	-	-
		т								
18	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,5	1087,34	73,75	11417	774	462	0,14	2
				21,38	11,67	224	123	133	0,04	-
		м3								
19	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	380	602,62	6,63	228996	2520	55815	0,7	265
				108,68	1,76	41298	668	133	0,01	2
		м								
20	30-3-10	-Камни бетонные бортовые М-400	23,43	25000	-	585833	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
				ТРОТУАРЫ-331М2						
21	27-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	331	19,95	15,58	6603	5157	2875	0,01	3
				1,03	5,5	341	1821	133	0,03	9
		м2								
22	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,93	262,72	-	2609	-	2948	1,85	18
				262,72	-	2609	-	113	-	-
		м3								
23	01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	86,89	30	-	2607	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	86,89	76,6	-	6656	-	1331	0,32	28
				15,32	-	1331	-	100	-	-
		т								
25	1-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	33,1	25,61	25,61	848	848	286	-	-
				-	8,9	-	295	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 10 см								
		м3								
26	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	26,48	1087,34	73,75	28793	1953	1164	0,14	4
				21,38	11,67	566	309	133	0,04	1
		м3								
27	27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	331	390,98	34,29	129413	11350	6518	0,04	13
				6,01	8,79	1989	2911	133	0,03	10
		м2								
28	27-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	331	-60,32	-2,73	-19965	-905	-441	-	-
				-0,2	-0,8	-66	-265	133	-	-1
		м2								
29	27-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	331	473,56	-	156748	-	10896	0,14	48
				24,75	-	8192	-	133	-	-
		м2								
30	27-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	331	150,98	-	49975	-	3504	0,05	15
				7,96	-	2635	-	133	-	-
		м2				ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОРЕБРИКА-375МП				
31	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	365	602,62	6,63	219957	2420	53612	0,7	255
				108,68	1,76	39668	641	133	0,01	2
		м								
32	30-3-10	-Камни бетонные бортовые М-400	7,49	25000	-	187179	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1926754	36881			974
			Тенге			147045	10309			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1926754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2262303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188479	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2262303	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	188479	-		-
		ВЗиС 1,2%				27148				
		Итого:				2289451				
		Зимнее удорожание 1,62%				37089				
		Итого:				2326540				
		Выслуга лет 1%				22895				
		Доп.отпуска 0,4%				9158				
		В базисных ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				2358592				
		В текущих ценах 2010 года, МРП = 1413 тенге				4184589				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				83692				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				4268281				
		НДС 12%				512194				
		Стоимость строительства				4780475				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: