ПОДРЯДЧИК: ГКП «ОРАЛКУРЫЛЫСЖАНДЕУСЕРВИС»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛЮКС»

ДОГОВОР №01/2010 АК ОТ 27.09.2010Г.

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МЕСЯЦ 2010 ГОДА

УЛ.ЖУНИСОВА,179, УЛ.МАМЕТОВОЙ,54

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ АСФАЛЬТУ-633М2												
1	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	32,02	3115,88	248,35	99772	7952	4717	0,22	7				
		м3		32,18	78,59	1030	2516	133	0,27	9				
2	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,192	40097,59	339,59	7700	65	36	0,58	-				
		т		-	140,94	-	27	133	0,58	-				
3	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	640,41	595,43	15,35	381318	9831	9369	0,03	22				
				5,94	5,06	3804	3240	133	0,02	11				
		м2												
4	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	640,41	143,06	-	91618	-	17	-	-				
				0,02	-	13	-	133	-	-				
		м2												
		НОВОЕ ПОКРЫТИЕ-54М2												
5	27-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	54	19,95	15,58	1077	841	469	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2		1,03	5,5	56	297	133	0,03	1
6	1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,62	262,72 262,72	- -	426 426	- -	481 113	1,85 -	3 -
7	01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	18,9	30 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
8	010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	18,9	76,6 15,32	- -	1448 290	- -	290 100	0,32 -	6 -
9	1-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	5,4	25,61 -	25,61 8,9	138 -	138 48	47 97	- 0,03	- -
10	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	4,32	1087,34 21,38	73,75 11,67	4697 92	319 50	190 133	0,14 0,04	1 -
11	27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм м2	54	390,98 6,01	34,29 8,79	21113 325	1852 475	1063 133	0,04 0,03	2 2
12	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,0162	40097,59 -	339,59 140,94	650 -	6 2	3 133	0,58 0,58	- -
13	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	54	595,43 5,94	15,35 5,06	32153 321	829 273	790 133	0,03 0,02	2 1
14	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	54	143,06 0,02	- -	7725 1	- -	1 133	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ-118МП						
15	27-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	-	1229	-	1634	0,77	8
		м		122,85	-	1229	-	133	-	-
16	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,54	27,1	-	42	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,54	76,6	-	118	-	24	0,32	-
				15,32	-	24	-	100	-	-
		т								
18	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,3	1087,34	73,75	326	22	13	0,14	-
				21,38	11,67	6	4	133	0,04	-
		м3								
19	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	118	602,62	6,63	71109	782	17332	0,7	82
				108,68	1,76	12824	207	133	0,01	1
		м								
20	30-3-10	-Камни бетонные бортовые М-400	7,28	25000	-	181917	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КОЛОДЦАМ-5 ШТ.						
21	27-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,15	408,11	169,61	61	25	48	1,55	-
		м3		238,5	4,07	36	1	133	0,01	-
22	53-21-2	-Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича	0,075	9148,07	300,96	686	23	90	6,28	-
				1026	101,79	77	8	106,2	0,39	-
		м3								
23	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,34	3115,88	248,35	1059	84	50	0,22	-
				32,18	78,59	11	27	133	0,27	-
		м3			ОТМОСТКА					
24	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1,93	3115,88	248,35	6014	479	284	0,22	-
				32,18	78,59	62	152	133	0,27	1
		м3								
25	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0135	40097,59	339,59	541	5	3	0,58	-
		т		-	140,94	-	2	133	0,58	-
26	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	45	595,43	15,35	26794	691	658	0,03	2
				5,94	5,06	267	228	133	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			940299	23945			136
			Тенге			20893	7557			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			940299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1036582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34091	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1036582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34091	-		-
		ВЗиС 1,2%				12439				
		Итого:				1049021				
		Зимнее удорожание 1,62%				16995				
		Итого:				1066016				
		Выслуга лет 1%				10490				
		Доп.отпуска 0,4%				4196				
		В базисных ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				1080702				
		В текущих ценах 2010 года, к=1,7741935				1917375				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				38348				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1955723				
		НДС 12%				234687				
		Стоимость строительства				2190410				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: