Форма 2В

Генподрядчик : ГКП" Орал Курылыс Жендеу Сервис"

Субподрядчик: ТОО "ЛЮКС"

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог к к дачному кооперативу "Дружба"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Подъезд к дачному кооперативу "Дружба"						
1	E0101-25-3	Разработка разрушенных участков бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	25	16,75	16,75	419	419	82	--	--
		м3		--	3,37	--	84	97	0,01	--
2	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1728,3	1,41	1,41	2438	2438	504	--	--
		м2		--	0,30	--	519	97	--	2
3	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	25	21,78	21,78	544	544	106	--	--
		м3		--	4,38	--	109	97	0,01	--
4	C010333-A16 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 16 км,	42,51	143,30	--	6091	--	1218	0,60	26
		т		28,66	--	1218	--	100	--	--
5	C143008-111	Глина	25	418,00	--	10450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-145-1 2	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	50	8,78	4,66	439	233	236	0,03	1
		м2		4,12	0,74	206	37	97	--	--
7	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	25	23,54	23,54	588	588	116	--	--
		м3		--	4,80	--	120	97	0,02	--
8	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	25	8,80	8,80	220	220	51	--	--
		м3		--	2,10	--	52	97	0,01	--
9	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	25	14,12	12,00	353	300	106	0,01	--
		м3		1,62	2,75	41	69	97	0,01	--
10	E0127-15-1	Исправление профиля ЩГС толщ.12см с добавлением нового материала	1728,3	261,12	34,73	451291	60026	42824	0,06	96
		м2		8,33	10,30	14397	17801	133	0,04	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			472834	64769			123
			Тенге			15861	18792			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472834				
		Всего заработная плата -	Тенге				34654,00			
		Местные материалы -	Тенге			387331				
		Транспортные расходы -	Тенге			6091				
		Накладные расходы -	Тенге			45242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6786,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31085				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				41440,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			549161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				41440,00			
		Итого	Тенге			549161				
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	Тенге			6590				
		Итого:	Тенге			555751				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5558				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2223				
		Итого в ценах 2001 года	Тенге			563531				
		Итого в ценах 2011 года К=1,95096	Тенге			1099432				
		Налоги сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			21989				
		Итого:	Тенге			1121421				
		НДС -12%	Тенге			134571				
		Всего по акту :	Тенге			1255992				

Генподрядчик "ГКП "Орал Курылыс Жейлеу Сервис"

Директор Избасаров Т.М.

Подрядчик ТОО "ЛЮКС"

Директор Манасян С.В