Заказчик: РГУ " Учреждение ЕС-164/6 "
Подрядчик: ИП " БАЗИС "
Наименование объекта: Текущий ремонт отопления школы " Учреждение ЕС-164/6"
Договор № 131 от 23.05.2018г

Акт №1
8 ИЮНЯ 2018г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт отопление внутри здания

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт отопление								
		1.1 Ремонт отопление								
1	12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	90	503,94	2,32	45355	209	25535	0,653	58,77
		м трубопровода		480,08	–	43207	–	59,1	–	–
2	11-161001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	9820	290	19640	580	7722	7,659	15,318
		врезка		6357,5	35	12715	70	60,4	0,0375	0,075
3	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	48	330,6	0,94	15869	45	9093	0,436	20,928

		м трубопровода							
				320,54	–	15386	–	59,1	–	–
4	12-150102-0804	Регистры. Демонтаж (прим)	51	612,08	21,55	31216	1099	18149	0,87	44,37
		шт.								
				590,53	11,61	30117	592	59,1	0,0158	0,8058
5	12-150102-1104	Регистры внутри здания. Прочистка и промывка (прим)	41	1777,37	–	72872	–	40066	2,221	91,061
		прибор								
				1653,51	–	67794	–	59,1	–	–
6	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	229,5	297,97	18,7	68385	4291	31037	0,27485	63,07808
		м труб нитки регистра								
				215,19	8,71	49385	2000	60,4	0,01225	2,81138
7	23-051003-0108	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	45	2299,08		103459				
		м								
8	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	319,5	60,31	2,26	19270	723	11153	0,05762	18,40959
		м трубопровода								
				57,79	–	18465	–	60,4	–	–
9	11-180701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка	1	11541	195	11541	195	686	1,2765	1,2765
		шт.								
				1048	87	1048	87	60,4	0,1	0,1
10	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	10	219,8	–	2198	–	734	0,138	1,38
		комплект								
				121,5	–	1215	–	60,4	–	–
		1.2 По протоколу замены								
11	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	120	1828,51	31,18	219421	3741	39645	0,63595	76,314
		м трубопровода								
				535,74	11,24	64289	1349	60,4	0,01325	1,59

12	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	43,26	803,12	0,83	34743	36	13459	0,7429	32,13785
		м2 окрашиваемой поверхности		567,36	0,39	24544	17	54,8	0,0005	0,02163
		Всего прямые затраты				**643969**				**423**
										5

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	304 887
Накладные расходы I уровня, тенге	197 279
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	841 248
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 669
Итого, тенге	876 917
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 153
Всего	**947 070**

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**947 070**
ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим Коэф.1,1649077	**813 000**
ИТОГО : по АКТУ	**813 000**
В том числе НДС 0%	**0**

Заказчик _____

Подрядчик Шукубаев

ИП "Базис"
890731450724
ЖСН / ИИН

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г.

Форма КС-3

Заказ 20

Заказчик: РГУ " Учреждение ЕС-164/6 "
Подрядчик: ИП " БАЗИС"
Объект: Текущий ремонт отопления школы " Учреждение ЕС-164/6"
Договор № 131 от 23.05.2018г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
8 ИЮНЯ 2018г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	813	813			0	813
	Всего по объекту с начала строительства	**813**	**813**			**0**	**813**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: Шукубаева Г. _____

ИП "Базис"
890731450724
ЖСН / ИИН