Форма 3

ЗАКАЗЧИК:Ақтоғай ауданы әкімшілігінің Ақтоғай ауданының білім, дене шынықтыру шынықтыру және спорт бөлімі «Айыртас негізгі орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
ПОСТАВЩИК: ТОО"Толагай и К"

Договор № 41 от 26 августа 2013 года

А К Т № 1/1 от 26 сентября 2013 года

Приемки выполненных работ
По капитальному ремонту и усилению строительных конструкций зданий

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	7 271 760
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт и усиление строительных конструкций здания
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	7271760
7	Сумма выполненых работ за текущий период	7271760
8	Удержание предоплаты 30%	-
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7271760

ЗАКАЗЧИК:
Директор
Ақтоғай ауданы әкімшілігінің Ақтоғай ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі «Айыртас негізгі орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____Шайкен К. Ш.

Ақтоғай ауданы әкімшілігінің Ақтоғай ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі «Айыртас негізгі орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Актогайский район,с. Айыртас
БИН 970340000932
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
ГУ « Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»

ПОСТАВЩИК:
Директор ТОО"Толагай и К"

_____Абишев Т.Б.

ТОО"Толагай и К"
п.Акшатау, ул.Школьная,6
БИН 011240004142
ИИК KZ64319G010000319845
БИК ABKZKZKX
АО"БТА Банк"

Форма 2

ЗАКАЗЧИК:Актогай ауданы әкімшілігінің Ақтоғай ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі «Айыртас негізгі орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ПОСТАВЩИК: ТОО"Толагай и К"

Договор № 41 от 26 августа 2013 года

А К Т № 1 от 26 сентября 2013 года

Приемки выполненных работ

По капитальному ремонту и усилению строительных конструкций зданий

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Усиление конструкций школы согласно рабочего проекта								
1	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций существующего усиления	0,56	8093,29	2639,29	4532	1478	3112	33,90	19
		т		5454,00	721,16	3054	404	90	2,67	1
2	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	2,3798	96665,98	477,54	230046	1136	71542	186,17	443
		т		29882,25	180,00	71114	428	100	0,88	2
3	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	0,077	161056,99	90,13	12401	7	1889	153,01	12
		т		24493,50	33,75	1886	3	100	0,16	--
4	Е0109-62-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление металлоконструкций усиления и пр. в построечных условиях и на производственных базах	2,4568	30068,42	5556,19	73872	13650	47047	126,50	311
		т		22770,00	871,71	55941	2142	81	3,19	8
5	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	89	22,68	0,06	2019	6	483	0,03	3
		м2		6,68	0,03	595	2	81	--	--
6	Е0113-26-6 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	89	41,98	0,05	3736	4	690	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		9,57	--	852	--	81	--	--
7	Е0151-1-1	Разработка грунта под фундамент опоры	0,8	1104,14	0,09	883	--	782	6,67	5
		м3		960,75	0,03	769	--	101,7	--	--
8	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,2	300,96	23,03	361	28	143	0,48	1
		м2		98,84	8,64	119	10	110,7	0,04	--
9	Е0106-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опору	0,6	16647,87	140,45	9989	84	696	7,29	4
		м3		1174,73	53,05	705	32	94,5	0,26	--
10	Е0106-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,004	150918,67	734,54	604	3	87	135,70	1
		1т		22770,00	278,44	91	1	94,5	1,35	--
11	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	252,00	4,78	605	11	114	0,24	1
		м2		42,95	1,80	103	4	106,2	0,01	--
12	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	54	970,48	0,04	52406	2	49797	6,10	329
		м3		906,75	0,01	48965	1	101,7	--	--
13	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	20	300,96	23,03	6019	461	2380	0,48	10
		м2		98,84	8,64	1977	173	110,7	0,04	1
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	8246,17	66,01	14843	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
15	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	3,2	26770,05	496,82	85664	1590	11189	21,56	69
		м3		3309,75	186,75	10591	598	100	0,92	3
16	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60	252,00	4,78	15120	287	2852	0,24	15
		м2		42,95	1,80	2577	108	106,2	0,01	1
17	Е0146-26-9	Пробивка отверстий горизонтальных отверстий глубиной до 200 мм диам. до 70 мм	160	306,24	154,81	48998	24769	38469	0,80	127
		отверст.		149,18	91,25	23869	14600	100	0,14	23
18	Е0169-10-1	Заделка отверстий	160	69,83	2,86	11173	458	5064	0,21	33
		отверст		34,72	0,45	5555	72	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			573270	44093			1389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			229114	18622			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			494866				
	Материалы -		Тенге			237603				
	Всего заработная плата -		Тенге				186195			
	Местные материалы -		Тенге			58181				
		Накладные расходы -	Тенге			186594				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1183
		Сметная заработная плата -	Тенге				214184			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78404				
	Материалы -		Тенге			4280				
	Всего заработная плата -		Тенге				61541			
		Накладные расходы -	Тенге			50159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				69065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			858625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1547
		Сметная заработная плата -	Тенге				283249			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
19	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	260	80,51	1,38	20933	359	18826	0,41	107
		м		67,95	0,23	17667	60	106,2	--	--
20	Е0153-17-3	Ремонт поверхности кирпичных стен	19,6	4402,86	276,31	86296	5416	33632	10,36	203
		м2		1569,15	46,58	30755	913	106,2	0,27	5
21	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	292	540,18	33,79	157733	9867	92484	1,95	570
		м2		329,54	5,62	96226	1641	94,5	0,03	9
22	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	466	370,50	4,29	172652	1998	38060	0,52	244
		м2		84,79	1,64	39512	763	94,5	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	118,6	450,49	4,93	53428	584	13370	0,64	75
		м2		117,43	1,86	13927	221	94,5	0,01	1
24	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,9	23259,00	302,67	20933	272	3560	24,61	22
		м3		3840,75	114,75	3457	103	100	0,56	1
25	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках	116	74,17	0,81	8604	94	6747	0,33	38
		м		64,49	0,14	7481	16	90	--	--
26	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	466	316,78	2,63	147619	1223	33368	0,45	209
		м2		74,78	0,99	34850	460	94,5	--	2
27	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	118,6	338,18	2,91	40108	345	10593	0,56	67
		м2		93,41	1,10	11079	130	94,5	0,01	1
28	Е0158-9-1	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия	67,99	621,00	3,36	42222	228	5338	0,45	30
		м2		72,76	0,54	4947	37	107,1	0,01	--
29	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	98,2	51,33	4,89	5041	480	5139	0,34	33
		1м2		46,44	0,83	4560	82	110,7	0,01	1
30	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	244	17,38	0,93	4241	227	4481	0,11	28
		1м2		16,45	0,14	4014	34	110,7	--	--
31	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	64	116,63	10,56	7464	676	7633	0,70	45
		1м2		106,07	1,67	6788	107	110,7	0,01	1
32	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	76,6	5,64	0,19	432	15	464	0,04	3
		1м		5,45	0,02	417	2	110,7	--	--
33	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	76,6	178,36	0,09	13662	7	1284	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1158	2	110,7	--	--
34	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	98,2	1553,45	4,07	152548	400	11772	0,69	68
		1м2		107,64	0,65	10570	64	110,7	0,01	1
35	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	244	935,06	6,13	228155	1495	18796	0,44	107
		м2		67,28	2,31	16415	564	110,7	0,01	3
36	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	64	1592,41	14,85	101914	950	17448	1,54	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		243,95	2,32	15613	148	110,7	0,02	2
37	Е0156-4-7	Ремонт оконных заполнений спортзала	16,63	5497,47	12,36	91423	206	46258	15,66	260
		м2		2573,55	2,03	42798	34	108	0,02	--
38	Е0156-15-6	Ремонт дверных коробок широких со снятием полотен	1	5130,71	10,50	5131	11	3012	16,76	17
		коробка		2787,53	1,58	2788	2	108	0,02	--
39	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта подвального помещения	485	97,53	3,28	47303	1588	7154	0,08	38
		м2		12,09	1,24	5862	600	110,7	0,01	3
40	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной отмостки	2,42	8159,44	82,51	19746	200	586	1,55	4
		м3		225,11	31,16	545	75	94,5	0,15	--
41	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов , расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	40	702,50	702,50	28100	28100	5620	--	--
		т		--	140,50	--	5620	100	2,95	118
42	Е010332-А201-1 К=277	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	40	775,60	775,60	31024	31024	6205	--	--
		т		--	155,12	--	6205	100	3,26	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1486711	85764			2273
			Тенге			371429	17883			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486711				
	Материалы -		Тенге			679567				
	Всего заработная плата -		Тенге				389311			
	Местные материалы -		Тенге			349951				
		Накладные расходы -	Тенге			391828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1991251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2751
		Сметная заработная плата -	Тенге				448085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1991251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2751
		Сметная заработная плата -	Тенге				448085			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2059981	129856			3662
			Тенге			600542	36505			322
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1981577				
	Материалы -		Тенге			917170				
	Всего заработная плата -		Тенге				575506			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			408132				
		Накладные расходы -	Тенге			578422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2713598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3934
		Сметная заработная плата -	Тенге				662269			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78404				
	Материалы -		Тенге			4280				
	Всего заработная плата -		Тенге				61541			
		Накладные расходы -	Тенге			50159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				69065			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2849876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4298
		Сметная заработная плата -	Тенге				731334			
		ИТОГО ПО АКТУв ценах 2013 г :	Тенге			6365336				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге			127307				
		ИТОГО:	Тенге			6492643				
		НДС 12%	Тенге			779117				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7271760				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
Ақтоғай ауданы әкімшілігінің Ақтоғай ауданының білім, дене шынықтыру шынықтыру және спорт бөлімі «Айыртас негізгі орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____ Шайкен К. Ш.

ПОСТАВЩИК:
Директор ТОО"Толагай и К"

_____Абишев Т.Б.

Представитель технадзора:

Эксперт по техническому надзору

_____