Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МОиН РК

ПОДРЯДЧИК - ИП "Базис"

Наименование стройки - Текущий ремонт помещений КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МОиН РК

Наименование объекта - Текущий ремонт помещений

Договор - № 118 от 10.09.2018 г.

# АКТ № 1

## выполненных работ за сентябрь- октябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.АКТОВЫЙ ЗАЛ** | | | | | | | | | | |
| | | **ОКНА, ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 2,52 | | 895,21<br>750,16 | 145,05<br>70,67 | 2255,93<br>1890,41 | 365,52<br>178,08 | -- | 1737,53<br>319,48 | 4312,95 |
| 2 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 2,52 | | 1622,98<br>1064,39 | 86,14<br>35,23 | 4089,91<br>2682,27 | 217,07<br>88,77 | 1190,57 | 2493,94<br>526,71 | 7110,56 |
| 3 | С121-090102-0104<br>2109-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | м2 | 2,52 | | 11437,00<br>-- | --<br>-- | 28821,24<br>-- | --<br>-- | 28821,24 | --<br>2305,70 | 31126,94 |
| 4 | С121-090404-0302<br>2109-0404-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | | 2103,00<br>-- | --<br>-- | 2103,00<br>-- | --<br>-- | 2103,00 | --<br>168,24 | 2271,24 |
| 5 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Наличники. Установка и крепление**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м коробок | 10,6 | | 474,15<br>75,36 | 1,23<br>0,55 | 5026,04<br>798,83 | 13,06<br>5,78 | 4214,15 | 724,15<br>460,02 | 6210,21 |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-150108-2001<br>1115-0108-2001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11<br>К=0,8 | **Потолки натяжные одноуровневые. Разборка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 65,205 | 403,24 | 5,07 | 26293,57 | 330,84 | -- | 20770,19 | 50828,86 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 398,17 | -- | 25962,74 | -- | | 3765,10 | |
| 7 | Е11-150108-2001<br>1115-0108-2001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 65,205 | 1484,06 | 6,34 | 96767,87 | 413,55 | 63900,90 | 25962,74 | 132549,05 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 497,71 | -- | 32453,42 | -- | | 9818,45 | |
| 8 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса потолочные. Устройство** | м плинтусов | 33,3 | 293,27 | 0,92 | 9765,89 | 30,78 | 5906,80 | 3611,41 | 14447,49 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,96 | 0,41 | 3828,31 | 13,62 | | 1070,18 | |
| 9 | Е11-090306-0501<br>1109-0306-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Гардины. Монтаж** | м | 12 | 157,63 | 2,82 | 1891,59 | 33,83 | 22,47 | 1272,00 | 3416,67 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 152,94 | 0,68 | 1835,29 | 8,18 | | 253,09 | |
| 10 | С122-060401-0301<br>2206-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Гардины** | м | 12 | 613,00 | -- | 7356,00 | -- | 7356,00 | -- | 7944,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 588,48 | |
| | | **ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 11 | Е12-170101-2102<br>1217-0101-2102<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Смена** | шт. | 21 | 1783,10 | 1,50 | 37445,15 | 31,48 | -- | 26948,88 | 69545,55 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1781,60 | 0,73 | 37413,66 | 15,34 | | 5151,52 | |
| 12 | С123-070106-1302<br>2307-0106-1302<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20** | шт. | 21 | 22548,00 | -- | 473508,00 | -- | 473508,00 | -- | 511388,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37880,64 | |
| 13 | Е12-170101-2201<br>1217-0101-2201<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатели. Смена** | шт. | 1 | 241,72 | -- | 241,72 | -- | -- | 174,04 | 449,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 241,72 | -- | 241,72 | -- | | 33,26 | |
| 14 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 1 | 315,00 | -- | 315,00 | -- | 315,00 | -- | 340,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25,20 | |
| 15 | Е12-170101-2202<br>1217-0101-2202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Розетки. Смена** | шт. | 2 | 241,72 | -- | 483,45 | -- | -- | 348,08 | 898,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 241,72 | -- | 483,45 | -- | | 66,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-070220-0512<br>2307-0220-0512<br>РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 2 | 564,00 | -- | 1128,00 | -- | 1128,00 | -- | 1218,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90,24 | |
| | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 17 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования** | шт. | 1 | 655,13 | 0,53 | 655,13 | 0,53 | -- | 399,31 | 1138,79 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 654,60 | -- | 654,60 | -- | | 84,35 | |
| 18 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (ранее снятого)** | шт. | 1 | 2284,73 | 1,76 | 2284,73 | 1,76 | 100,97 | 1331,02 | 3905,01 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | | 289,26 | |
| 19 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования** | шт. | 4 | 655,13 | 0,53 | 2620,51 | 2,11 | -- | 1597,22 | 4555,15 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 654,60 | -- | 2618,40 | -- | | 337,42 | |
| 20 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (ранее снятого)** | шт. | 4 | 2284,73 | 1,76 | 9138,92 | 7,04 | 403,88 | 5324,08 | 15620,04 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2182,00 | -- | 8728,00 | -- | | 1157,04 | |
| 21 | Ц13-100105-0301<br>1310-0105-0301<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | **Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Демонтаж** | м | 33,3 | 42,24 | 6,24 | 1406,70 | 207,80 | -- | 763,91 | 2344,25 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 36,00 | 1,60 | 1198,90 | 53,41 | | 173,65 | |
| 22 | Ц13-100105-0301<br>1310-0105-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях** | м | 33,3 | 141,50 | 20,80 | 4711,94 | 692,66 | 22,95 | 2546,35 | 7838,96 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 120,01 | 5,35 | 3996,33 | 178,02 | | 580,66 | |
| 23 | С123-060408-0511<br>2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5** | км | 0,034299 | 18675,00 | -- | 640,53 | -- | 640,53 | -- | 691,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51,24 | |
| | | **ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 24 | Е12-170101-0601<br>1217-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель. Демонтаж аккуратно** | м | 16,65 | 73,84 | 0,19 | 1229,39 | 3,12 | -- | 884,01 | 2282,46 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 73,65 | 0,09 | 1226,27 | 1,52 | | 169,07 | |
| 25 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7<br>К=0,5 | **Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж** | камера | 1 | 1712,91 | 2,77 | 1712,91 | 2,77 | -- | 1231,30 | 3179,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1710,13 | -- | 1710,13 | -- | | 235,54 | |
| 26 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж (ранее снятой) | камера | 1 | 3425,82 | 5,55 | 3425,82 | 5,55 | -- | 2462,59 | 6359,49 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3420,27 | -- | 3420,27 | -- | | 471,07 | |
| 27 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | м | 16,65 | 378,65 | 13,73 | 6304,44 | 228,57 | 2010,49 | 2962,02 | 10007,78 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 244,17 | 2,92 | 4065,38 | 48,53 | | 741,32 | |
| 28 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 16,8165 | 24,00 | -- | 403,60 | -- | 403,60 | -- | 435,88 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 32,29 | |
| 29 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. (ранее снятого) | м | 16,65 | 87,49 | 1,60 | 1456,64 | 26,64 | 321,26 | 804,65 | 2442,19 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 66,59 | 0,53 | 1108,74 | 8,82 | | 180,90 | |
| | | | | СТЕНЫ | | | | | | | |
| 30 | Е12-130103-0401<br>1213-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка | м2 облицовки | 146 | 72,99 | 4,93 | 10655,97 | 719,78 | -- | 7383,43 | 19482,55 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 68,06 | 2,18 | 9936,19 | 318,57 | | 1443,15 | |
| 31 | Е11-100404-0105<br>1110-0404-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов (КГЛВ) | м2 стен (за вычетом проемов) | 146 | 2188,70 | 16,08 | 319549,50 | 2347,75 | 177898,20 | 126113,13 | 481315,64 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 954,13 | 5,63 | 139303,54 | 822,16 | | 35653,01 | |
| 32 | Е11-150212-0301<br>1115-0212-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние, Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм | м2 | 146 | 1042,93 | 5,21 | 152267,68 | 760,60 | 55478,62 | 77086,31 | 247702,30 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 657,73 | 2,26 | 96028,46 | 329,43 | | 18348,32 | |
| | | | | ПОЛЫ | | | | | | | |
| 33 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 46,79 | 664,90 | 26,99 | 31110,61 | 1262,66 | -- | 21933,44 | 57287,57 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 637,91 | 13,15 | 29847,95 | 615,16 | | 4243,52 | |
| 34 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 46,79 | 840,37 | 31,34 | 39320,83 | 1466,26 | 22644,84 | 14934,62 | 58595,88 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 325,06 | 14,49 | 15209,73 | 678,17 | | 4340,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 46,79 | 4815,10<br>999,07 | 144,28<br>61,23 | 225298,40<br>46746,29 | 6750,86<br>2865,03 | 171801,25 | 46634,64<br>21754,64 | 293687,68 |
| 36 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м | 21,5 | 1735,27<br>260,53 | 14,52<br>4,61 | 37308,34<br>5601,45 | 312,26<br>99,20 | 31394,63 | 5358,61<br>3413,36 | 46080,30 |
| 37 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 11,12 | 243,82<br>80,96 | 2,52<br>0,89 | 2711,31<br>900,23 | 28,02<br>9,87 | 1783,06 | 855,49<br>285,34 | 3852,15 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1551706,25 | 16262,88 | 1053370,41 | 404649,09 | 2112863,76 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 482072,95 | 6337,68 | -- | 156508,43 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 509309,27 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2859,55 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 29971,54 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 475591,53 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19422,45 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 42298,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 571030,26 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 26,92 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 29971,54 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1037998,79 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 536213,02 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 456595,62 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36177,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 383954,65 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 113756,27 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1535709,71 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 451,08 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 456595,62 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3994,59 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 22,47 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1843,47 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2103,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1272,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 421,33 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5687,91 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1,77 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1843,47 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 403,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 403,60 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 32,29 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 435,88 | | | | |
| | | | | | | | 2112863,76 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 479,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 488410,63 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛЛ + КОРИДОР ПО ПРАВУЮ СТОРОНУ, 1 ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 36 | 1124,48<br>996,75 | 127,73<br>56,91 | 40481,24<br>35883,04 | 4598,20<br>2048,64 | -- | 30345,34<br>5666,13 | 76492,71 |
| 39 | Е11-150108-2001<br>1115-0108-2001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 36 | 1484,06<br>497,71 | 6,34<br>-- | 53426,01<br>17917,69 | 228,32<br>-- | 35280,00 | 14334,15<br>5420,81 | 73180,98 |
| | | **ОСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 40 | Е12-170101-2102<br>1217-0101-2102<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники с лампами люминесцентными. Смена**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 1783,10<br>1781,60 | 1,50<br>0,73 | 14264,82<br>14252,82 | 11,99<br>5,84 | -- | 10266,24<br>1962,48 | 26493,54 |
| 41 | С123-070106-1301<br>2307-0106-1301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 32356,00<br>-- | --<br>-- | 258848,00<br>-- | --<br>-- | 258848,00 | --<br>20707,84 | 279555,84 |
| 42 | Е12-170101-2201<br>1217-0101-2201<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатели. Смена**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 241,72<br>241,72 | --<br>-- | 725,17<br>725,17 | --<br>-- | -- | 522,12<br>99,78 | 1347,07 |
| 43 | С123-070218-1503<br>2307-0218-1503<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 315,00<br>-- | --<br>-- | 945,00<br>-- | --<br>-- | 945,00 | --<br>75,60 | 1020,60 |
| | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 44 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 7 | 655,13<br>654,60 | 0,53<br>-- | 4585,90<br>4582,20 | 3,70<br>-- | -- | 2795,14<br>590,48 | 7971,52 |
| 45 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (ранее снятого)**<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 7 | 2284,73<br>2182,00 | 1,76<br>-- | 15993,10<br>15274,00 | 12,32<br>-- | 706,78 | 9317,14<br>2024,82 | 27335,06 |
| | | **ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 | **Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж** | камера | 1 | 1712,91 | 2,77 | 1712,91 | 2,77 | -- | 1231,30 | 3179,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1710,13 | -- | 1710,13 | -- | | 235,54 | |
| 47 | Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж (ранее снятой)** | камера | 1 | 3425,82 | 5,55 | 3425,82 | 5,55 | -- | 2462,59 | 6359,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3420,27 | -- | 3420,27 | -- | | 471,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 394407,97 | 4862,86 | 295779,78 | 71274,03 | 502936,56 |
| | | | | | | | 93765,33 | 2054,48 | -- | 37254,56 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 285510,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 706,78 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24986,60 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 259793,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15806,17 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24105,35 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 325422,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 22,20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24986,60 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 108897,24 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35280,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 70833,20 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 55467,85 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13149,21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 177514,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70833,20 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 502936,56 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 89,73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 95819,81 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КУХНЯ** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 48 | Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | 48,81 | 625,31 | 46,51 | 30521,21 | 2270,12 | -- | 21081,88 | 55731,33 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 578,80 | 21,09 | 28251,08 | 1029,30 | | 4128,25 | |
| 49 | Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 48,81 | 4211,03 | 25,83 | 205540,57 | 1260,69 | 117168,29 | 70431,53 | 298049,87 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1784,71 | 19,01 | 87111,60 | 927,81 | | 22077,77 | |
| 50 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 1,07 | 389,34 | 3,32 | 416,59 | 3,55 | 133,06 | 225,25 | 693,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 261,67 | 1,48 | 279,98 | 1,58 | | 51,35 | |
| | | | | ПОЛЫ | | | | | | | |
| 51 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 27,56 | 840,37 | 31,34 | 23160,55 | 863,65 | 13338,15 | 8796,71 | 34513,84 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 325,06 | 14,49 | 8958,75 | 399,45 | | 2556,58 | |
| 52 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 27,56 | 4815,10 | 144,28 | 132704,08 | 3976,36 | 101193,47 | 27468,49 | 172986,37 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 999,07 | 61,23 | 27534,25 | 1687,55 | | 12813,81 | |
| 53 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 32,54 | 1735,27 | 14,52 | 56465,73 | 472,61 | 47515,40 | 8110,19 | 69742,00 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 260,53 | 4,61 | 8477,73 | 150,14 | | 5166,07 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 448808,73 | 8846,97 | 279348,37 | 136114,05 | 631716,60 |
| | | | | | | | 160613,39 | 4195,83 | -- | 46793,82 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 448808,73 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 279348,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 164809,22 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 136114,05 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46793,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 631716,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 174,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164809,22 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 631716,60 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 174,32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 164809,22 | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 4.КОРИДОР + ФОЙЕ ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ, 1 ЭТАЖ** | | | | | | | |
| | | | | ПОТОЛКИ | | | | | | | |
| 54 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка** | м2 | 74,2 | 1124,48 | 127,73 | 83436,33 | 9477,41 | -- | 62545,12 | 157659,97 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 996,75 | 56,91 | 73958,92 | 4222,47 | | 11678,52 | |
| 55 | Е11-150108-2001<br>1115-0108-2001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | **Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)** | м2 | 74,2 | 1484,06 | 6,34 | 110116,95 | 470,59 | 72716,00 | 29544,28 | 150834,13 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 497,71 | -- | 36930,35 | -- | | 11172,90 | |
| 56 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса потолочные. Устройство** | м плинтусов | 96,17 | 293,27 | 0,92 | 28203,78 | 88,90 | 17058,78 | 10429,72 | 41724,17 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 114,96 | 0,41 | 11056,10 | 39,35 | | 3090,68 | |
| | | | | ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 12 | 655,13<br>654,60 | 0,53<br>-- | 7861,54<br>7855,20 | 6,34<br>-- | -- | 4791,67<br>1012,26 | 13665,46 |
| 58 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (ранее снятого)<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 12 | 2284,73<br>2182,00 | 1,76<br>-- | 27416,75<br>26184,00 | 21,12<br>-- | 1211,63 | 15972,24<br>3471,12 | 46860,11 |
| | | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 59 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7<br>К=0,5 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | камера | 2 | 1712,91<br>1710,13 | 2,77<br>-- | 3425,82<br>3420,27 | 5,55<br>-- | -- | 2462,59<br>471,07 | 6359,49 |
| 60 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж (ранее снятой)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | камера | 2 | 3425,82<br>3420,27 | 5,55<br>-- | 6851,64<br>6840,54 | 11,10<br>-- | -- | 4925,19<br>942,15 | 12718,98 |
| 61 | Е11-090306-0501<br>1109-0306-0501<br>РСНБ РК 2015 | Гардины. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м | 2 | 137,12<br>132,99 | 2,26<br>0,55 | 274,24<br>265,98 | 4,51<br>1,09 | 3,74 | 184,28<br>36,68 | 495,20 |
| 62 | С122-060401-0301<br>2206-0401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гардины<br>*СП - 8%* | м | 2 | 613,00<br>-- | --<br>-- | 1226,00<br>-- | --<br>-- | 1226,00 | --<br>98,08 | 1324,08 |
| | | ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 63 | Е12-170101-2102<br>1217-0101-2102<br>РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Смена<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 18 | 1783,10<br>1781,60 | 1,50<br>0,73 | 32095,84<br>32068,85 | 26,99<br>13,15 | -- | 23099,04<br>4415,59 | 59610,47 |
| 64 | С123-070106-1301<br>2307-0106-1301<br>РСНБ РК 2015 | Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20<br>*СП - 8%* | шт. | 18 | 32356,00<br>-- | --<br>-- | 582408,00<br>-- | --<br>-- | 582408,00 | --<br>46592,64 | 629000,64 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 883316,88 | 10112,50 | 674624,15 | 153954,13 | 1120252,70 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 198580,23 | 4276,05 | -- | 82981,68 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 627963,75 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1211,63 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 44300,01 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 582408,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28151,70 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 52489,24 | | | | |
| | | | | | | | 708604,68 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39,21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 44300,01 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 255078,90 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 89774,78 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 158289,19 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1226,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 125618,16 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30455,76 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 411152,82 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 150,14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158289,19 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 274,24 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3,74 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 267,07 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 184,28 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36,68 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 495,20 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 267,07 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1120252,70 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 189,61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 202856,28 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 4367769,62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 935031,90 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 40085,22 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 16864,04 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2303122,72 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 765991,30 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 323538,49 | |
| | | **Понижающий коэффициент** = 0,536827975 | Тенге | | | | | | | | 2344741 |

Заказчик -

Технадзор -

Подрядчик - Шукубаева Г. С.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИП "Базис" 890731450724 ЖСН / ИИН