Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МОиН РК

ПОДРЯДЧИК - ИП "Базис"

Наименование стройки - Текущий ремонт помещений КГУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии" акимата СКО МОиН РК

Наименование объекта - Текущий ремонт помещений

Договор -

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СПАЛЬНИ №1,2,3,4,5										
		СТЕНЫ										
1	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	38.85343		389.34	3.32	15127.18	128.82	4831.77	8179.21	25170.90
		НР - 80%; СП - 8%				261.67	1.48	10166.59	57.42		1864.51	
2	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен	10		90.40	3.78	904.05	37.79	239.82	577.64	1600.23
		НР - 90%; СП - 8%				62.64	1.54	626.43	15.39		118.54	
		ПОТОЛКИ										
3	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	136.26		662.17	3.35	90227.21	456.88	46917.68	31007.70	130933.71
		НР - 72%; СП - 8%				314.49	1.57	42852.65	213.60		9698.79	
4	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Потолки. Антисептирование водными растворами**	м2 стен	68.13		90.40	3.78	6159.26	257.47	1633.89	3935.49	10902.33
		НР - 90%; СП - 8%				62.64	1.54	4267.90	104.87		807.58	
5	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Разборка**	м2	70.8		1124.48	127.73	79613.11	9043.14	--	59679.17	150435.65
		НР - 80%; СП - 8%				996.75	56.91	70569.97	4028.99		11143.38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	70.8	1484.06	6.34	105071.16	449.03	69384.00	28190.50	143922.60
		ПР - 80%; СП - 8%			497.71	--	35238.13	--		10660.93	
7	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	40.7	94.12	4.93	3830.68	200.65	--	2677.56	7028.89
		ПР - 72%; СП - 8%			89.19	2.18	3630.02	88.81		520.66	
8	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	40.7	2393.25	15.77	97405.22	641.93	50031.50	42264.89	150843.72
		ПР - 90%; СП - 8%			1148.20	5.63	46731.79	229.19		11173.61	
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40.7	433.89	3.32	17659.41	134.94	5537.71	9637.53	29480.70
		ПР - 80%; СП - 8%			294.51	1.48	11986.76	60.15		2183.76	
10	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса потолочные. Устройство	м плинтусов	72.66	293.27	0.92	21309.00	67.17	12888.54	7880.04	31524.16
		ПР - 94%; СП - 8%			114.96	0.41	8353.29	29.73		2335.12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				437306.27	11417.81	191464.91	194029.73	681842.88
							234423.55	4828.15	--	50506.88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				437306.27				
	Материалы		Тенге				191464.91				
	Всего заработная плата		Тенге					239251.70			
		Накладные расходы	Тенге				194029.73				
		Сметная прибыль	Тенге				50506.88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681842.88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237.24
		Сметная заработная плата	Тенге					239251.70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				681842.88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237.24
		Сметная заработная плата	Тенге					239251.70			
		РАЗДЕЛ 2.ОСВЕЩЕНИЕ									
11	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	35	1783.10	1.50	62408.58	52.47	--	44914.80	115909.25
		ПР - 72%; СП - 8%			1781.60	0.73	62356.11	25.56		8585.87	
12	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	35	32356.00	--	1132460.00	--	1132460.00	--	1223056.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		90596.80	
13	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	9	241.72	--	2175.51	--	--	1566.37	4041.22
		НР - 72%; СП - 8%;			241.72	--	2175.51	--		299.35	
14	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	315.00	--	1890.00	--	1890.00	--	2041.20
		СП - 8%;			--	--	--	--		151.20	
15	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306.00	--	918.00	--	918.00	--	991.44
		СП - 8%;			--	--	--	--		73.44	
16	Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	3	241.72	--	725.17	--	--	522.12	1347.07
		НР - 72%; СП - 8%;			241.72	--	725.17	--		99.78	
17	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	564.00	--	1692.00	--	1692.00	--	1827.36
		СП - 8%;			--	--	--	--		135.36	
				ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
18	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	3	655.13	0.53	1965.38	1.58	--	1197.92	3416.37
		НР - 61%; СП - 8%;			654.60	--	1963.80	--		253.06	
19	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования (ранее снятого)	шт.	3	2284.73	1.76	6854.19	5.28	302.91	3993.06	11715.03
		НР - 61%; СП - 8%;			2182.00	--	6546.00	--		867.78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1211088.82	59.34	1137262.91	52194.27	1364345.74
							73766.58	25.56	--	101062.65	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1145779.57				
	Материалы		Тенге				302.91				
	Всего заработная плата		Тенге					8509.80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136960.00				
		Накладные расходы	Тенге				5190.98				
		Сметная прибыль	Тенге				92077.64				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1243048.19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8509.80			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65309.25				
	Всего заработная плата		Тенге					65282.35			
		Накладные расходы	Тенге				47003.29				
		Сметная прибыль	Тенге				8985.00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121297.54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60.08
		Сметная заработная плата	Тенге					65282.35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1364345.74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67.88
		Сметная заработная плата	Тенге					73792.15			
		РАЗДЕЛ 3.САН.УЗЛЫ К СПАЛЬНЯМ									
		ОКНА, ДВЕРИ									
20	Е12-120101-0501 1212-0101-0501 РСНБ РК 2015 к=2,7	**Двери. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	7.938	227.97	3.35	1809.62	26.62	585.78	870.96	2895.03
		НР - 72%; СП - 8%			150.82	1.57	1197.22	12.44		214.45	
21	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	шт.	2	401.00	--	802.00	--	802.00	--	866.16
		СП - 8%			--	--	--	--		64.16	
22	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	0.558	1506.21	145.05	840.46	80.94	--	671.13	1632.52
		НР - 84%; СП - 8%			1361.16	70.67	759.53	39.43		120.93	
23	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0.558	3973.24	192.82	2217.07	107.59	1315.98	755.90	3210.80
		НР - 90%; СП - 8%			1422.03	83.15	793.49	46.40		237.84	
24	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0.558	21288.00	--	11878.70	--	11878.70	--	12829.00
		СП - 8%			--	--	--	--		950.30	
25	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	1	1512.51	10.88	1512.51	10.88	1277.15	206.43	1856.46
		НР - 90%; СП - 8%			224.48	4.89	224.48	4.89		137.52	
26	С121-090205-0111 2109-0205-0111 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	м	1	3624.00	--	3624.00	--	3624.00	--	3913.92
		СП - 8%			--	--	--	--		289.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1.572	3328.72	33.56	5232.75	52.76	2721.95	1800.90	7596.33
		НР - 72%; СП - 8%			1563.64	27.48	2458.04	43.20		562.69	
28	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1.572	389.34	3.32	612.04	5.21	195.49	330.93	1018.41
		НР - 80%; СП - 8%			261.67	1.48	411.34	2.32		75.44	
29	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	1	69.56	0.03	69.56	0.03	--	50.06	129.18
		НР - 72%; СП - 8%			69.52	--	69.52	--		9.57	
30	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1	871.14	1.86	871.14	1.86	630.80	172.33	1126.95
		НР - 72%; СП - 8%			238.48	0.88	238.48	0.88		83.48	
31	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	0.2556	4427.20	0.35	1131.59	0.09	272.65	618.37	1889.96
		НР - 72%; СП - 8%			3360.13	--	858.85	--		140.00	
32	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	0.2556	172.71	1.59	44.15	0.41	24.86	15.24	64.14
		НР - 80%; СП - 8%			73.84	0.68	18.87	0.17		4.75	
				САНТЕХНИКА							
33	Е12-150103-0601 1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	5	433.10	0.19	2165.49	0.94	55.98	1518.50	3978.71
		НР - 72%; СП - 8%			421.71	0.09	2108.57	0.46		294.72	
34	С123-050301-1301 2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	5	3606.00	--	18030.00	--	18030.00	--	19472.40
		СП - 8%			--	--	--	--		1442.40	
35	Е12-150101-0410 1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде. Демонтаж	прибор	1	857.22	3.75	857.22	3.75	--	615.81	1590.88
		НР - 72%; СП - 8%			853.47	1.83	853.47	1.83		117.84	
36	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1	3909.08	132.41	3909.08	132.41	326.39	3439.93	7936.93
		НР - 98%; СП - 8%			3450.29	59.84	3450.29	59.84		587.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	11122.00	--	11122.00	--	11122.00	--	12011.76
		СП - 8%			--	--	--	--		889.76	
38	Е12-150101-0613 1215-0101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	2	3668.66	17.36	7337.31	34.71	187.32	5134.55	13469.61
		НР - 72%; СП - 8%			3557.64	8.02	7115.28	16.03		997.75	
39	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15953.00	--	31906.00	--	31906.00	--	34458.48
		СП - 8%			--	--	--	--		2552.48	
40	С123-030102-0501 2303-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1372.00	--	2744.00	--	2744.00	--	2963.52
		СП - 8%			--	--	--	--		219.52	
41	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3	2339.55	30.37	7018.65	91.12	548.46	4623.24	12573.24
		НР - 72%; СП - 8%			2126.36	14.03	6379.08	42.08		931.35	
42	С123-030102-0935 2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	8228.00	--	24684.00	--	24684.00	--	26658.72
		СП - 8%			--	--	--	--		1974.72	
43	Е12-150101-0507 1215-0101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	7	2039.00	2.22	14273.01	15.53	215.48	10115.19	26339.26
		НР - 72%; СП - 8%			2006.00	0.98	14042.00	6.87		1951.06	
44	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	4056.00	--	28392.00	--	28392.00	--	30663.36
		СП - 8%			--	--	--	--		2271.36	
				ПОТОЛКИ							
45	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	9.88	662.17	3.35	6542.23	33.13	3401.93	2248.32	9493.80
		НР - 72%; СП - 8%			314.49	1.57	3107.18	15.49		703.24	
46	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Потолки. Антисептирование водными растворами	м2 стен	9.88	90.40	3.78	893.20	37.34	236.94	570.71	1581.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 90%; СП - 8%			62.64	1.54	618.92	15.21		117.11	
				ОСВЕЩЕНИЕ							
47	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	3	1783.10	1.50	5349.31	4.50	--	3849.84	9935.08
		ПР - 72%; СП - 8%			1781.60	0.73	5344.81	2.19		735.93	
48	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3	32356.00	--	97068.00	--	97068.00	--	104833.44
		СП - 8%			--	--	--	--		7765.44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				292937.09	639.81	242247.85	37608.33	356989.05
							50049.43	309.74	--	26443.63	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				97068.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97068.00				
		Сметная прибыль	Тенге				7765.44				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104833.44				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74280.00				
	Материалы		Тенге				11670.76				
	Всего заработная плата		Тенге					46849.04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15502.70				
		Накладные расходы	Тенге				34168.41				
		Сметная прибыль	Тенге				8675.87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117124.28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46.80
		Сметная заработная плата	Тенге					46849.04			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				802.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				802.00				
		Сметная прибыль	Тенге				64.16				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				866.16				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				120787.08				
	Материалы		Тенге				326.39				
	Всего заработная плата		Тенге					3510.13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116878.00				
		Накладные расходы	Тенге				3439.93				
		Сметная прибыль	Тенге				9938.16				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134165.17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3.22
		Сметная заработная плата	Тенге					3510.13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				356989.05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50.02
		Сметная заработная плата	Тенге					50359.16			
				РАЗДЕЛ 4.АКТОВЫЙ ЗАЛ							
				СТЕНЫ							
49	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	146	389.34	3.32	56843.58	484.06	18156.39	30735.12	94584.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			261.67	1.48	38203.13	215.77		7006.30	
50	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2062.62	118.13	2062.62	118.13	291.25	1654.27	4014.24
		НР - 98%; СП - 8%			1653.25	34.78	1653.25	34.78		297.35	
51	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, размер 600х1000 мм	м2	0.6	3633.00	--	2179.80	--	2179.80	--	2354.18
		СП - 8%			--	--	--	--		174.38	
52	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1627.14	36.25	14644.28	326.26	2864.22	11351.02	28074.93
		НР - 98%; СП - 8%			1272.64	14.32	11453.80	128.87		2079.62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75730.28	928.45	23491.66	43740.41	129028.35
							51310.18	379.43	--	9557.66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56843.58				
	Материалы		Тенге				18156.39				
	Всего заработная плата		Тенге					38418.90			
		Накладные расходы	Тенге				30735.12				
		Сметная прибыль	Тенге				7006.30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94584.99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38.99
		Сметная заработная плата	Тенге					38418.90			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18886.70				
	Материалы		Тенге				3155.47				
	Всего заработная плата		Тенге					13270.71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2179.80				
	Сдача и испытание		Тенге				645.31				
		Накладные расходы	Тенге				13005.29				
		Сметная прибыль	Тенге				2551.36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34443.36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13.45
		Сметная заработная плата	Тенге					13270.71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				129028.35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52.44
		Сметная заработная плата	Тенге					51689.60			
		РАЗДЕЛ 5.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛЛ + КОРИДОР ПО ПРАВУЮ СТОРОНУ, 1 ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
53	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса потолочные. Устройство	м плинтусов	89.74	293.27	0.92	26318.05	82.95	15918.22	9732.38	38934.46
		НР - 94%; СП - 8%			114.96	0.41	10316.88	36.71		2884.03	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е12-130102-0101 1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	89.32	89.39	--	7984.14	--	--	5748.58	14831.33
		НР - 72%; СП - 8%			89.39	--	7984.14	--		1098.62	
55	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	94.7038	356.98	--	33807.65	--	--	23327.28	61705.72
		НР - 69%; СП - 8%			356.98	--	33807.65	--		4570.79	
56	Е11-150212-0302 1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	202.29	1143.07	6.17	231232.37	1248.54	89815.30	112568.07	371304.48
		НР - 80%; СП - 8%			692.91	2.68	140168.52	541.57		27504.04	
57	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	202.29	389.34	3.32	78759.50	670.69	25156.55	42584.98	131052.04
		НР - 80%; СП - 8%			261.67	1.48	52932.26	298.96		9707.56	
				ПОЛЫ							
58	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30.7	243.82	2.52	7485.36	77.37	4922.65	2361.84	10634.97
		НР - 94%; СП - 8%			80.96	0.89	2485.34	27.26		787.78	
59	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27.91	1735.27	14.52	48431.43	405.36	40754.60	6956.22	59818.66
		НР - 94%; СП - 8%			260.53	4.61	7271.46	128.77		4431.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				434018.49	2484.92	176567.32	203279.35	688281.67
							254966.25	1033.27	--	50983.83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434018.49				
	Материалы		Тенге				176567.32				
	Всего заработная плата		Тенге					255999.52			
		Накладные расходы	Тенге				203279.35				
		Сметная прибыль	Тенге				50983.83				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				688281.67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244.91
		Сметная заработная плата	Тенге					255999.52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				688281.67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244.91
		Сметная заработная плата	Тенге					255999.52			
				РАЗДЕЛ 7.ОСВЕЩЕНИЕ							
60	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	3	1783.10	1.50	5349.31	4.50	--	3849.84	9935.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1781.60	0.73	5344.81	2.19		735.93	
61	С123-070106-1301 2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3	32356.00	--	97068.00	--	97068.00	--	104833.44
		СП - 8%			--	--	--	--		7765.44	
62	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	4	241.72	--	966.89	--	--	696.16	1796.10
		НР - 72%; СП - 8%			241.72	--	966.89	--		133.04	
63	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306.00	--	1224.00	--	1224.00	--	1321.92
		СП - 8%			--	--	--	--		97.92	
64	Е12-170101-2202 1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	1	241.72	--	241.72	--	--	174.04	449.02
		НР - 72%; СП - 8%			241.72	--	241.72	--		33.26	
65	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	564.00	--	564.00	--	564.00	--	609.12
		СП - 8%			--	--	--	--		45.12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				105413.92	4.50	98856.00	4720.04	118944.68
							6553.42	2.19	--	8810.72	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				98856.00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98856.00				
		Сметная прибыль	Тенге				7908.48				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				106764.48				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6557.92				
	Всего заработная плата		Тенге					6555.62			
		Накладные расходы	Тенге				4720.04				
		Сметная прибыль	Тенге				902.24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12180.20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6.11
		Сметная заработная плата	Тенге					6555.62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				118944.68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6.11
		Сметная заработная плата	Тенге					6555.62			

РАЗДЕЛ 8.КОРИДОР + ФОЙЕ ПО ЛЕВУЮ СТОРОНУ, 1 ЭТАЖ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-150213-0105 1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем. Добавлять при необходимости НР - 80%; СП - 8%	м2	101.935	109.59	0.03	11171.11	2.82	6748.10	3536.16	15883.86
					43.36	--	4420.20	--		1176.58	
67	Е11-150212-0302 1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	203.87	1143.07	6.17	233038.43	1258.30	90516.81	113447.29	374204.58
					692.91	2.68	141263.32	545.80		27718.86	
68	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	204.333	389.34	3.32	79554.92	677.47	25410.61	43015.06	132375.58
					261.67	1.48	53466.85	301.98		9805.60	
69	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР - 72%; СП - 8%	м2 перегородок	4.02	1452.86	163.70	5840.48	658.07	--	3943.54	10566.74
					1289.16	73.32	5182.41	294.73		782.72	
		ПОЛЫ									
70	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0.61	4815.10	144.28	2937.21	88.01	2239.77	607.97	3828.80
					999.07	61.23	609.43	37.35		283.61	
71	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	66.81	1735.27	14.52	115933.49	970.34	97556.97	16651.56	143191.86
					260.53	4.61	17406.18	308.25		10606.80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				448475.64	3655.00	222472.26	181201.59	680051.41
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				222348.38	1488.11	--	50374.18	
		Материалы	Тенге				448475.64				
		Всего заработная плата	Тенге				222472.26				
		Накладные расходы	Тенге					223836.49			
		Сметная прибыль	Тенге				181201.59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50374.18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				680051.41				
		Сметная заработная плата	Тенге								209.16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					223836.49			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				680051.41				
		Сметная заработная плата	Тенге								209.16
								223836.49			

РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е12-090101-1001 1209-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждений металлические. Укрепление стоек**	**укрепленная стойка**	**13**	**462.58**	**0.94**	**6013.49**	**12.18**	**2640.32**	**2424.18**	**9112.68**
		НР - 72% СП - 89%			**258.54**	**0.46**	**3360.99**	**5.93**		**675.01**	
73	Е12-090101-1101 1209-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Ремонт**	**м**	**9.15**	**353.98**	**1.31**	**3238.96**	**12.00**	**1981.26**	**901.11**	**4471.28**
		НР - 72% СП - 89%			**136.14**	**0.64**	**1245.70**	**5.85**		**331.21**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**9252.45**	**24.18**	**4621.58**	**3325.30**	**13583.96**
							4606.68	**11.78**	**--**	**1006.22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9252.45**				
	Материалы		Тенге				**4621.58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4618.47**			
		Накладные расходы	Тенге				**3325.30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1006.22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13583.96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4.32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4618.47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**13583.96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4.32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4618.47**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4033067.73**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**898024.47**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19214.00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8078.23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2096984.49**		
		- Накладные расходы	Тенге							**720099.01**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**298745.76**	
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								168017
		ИТОГО	Тенге								**4201085**
		Понижающий коэффициент = 0.536827975	**Тенге**								**2255259**

Заказчик -

Технадзор -

Подрядчик - Галиева Г.С.