Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам за декабрь 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коргау Кызметі"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Толагай и К"

Наименование стройки:

Наименование объекта: Ремонт помещений охраны

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	Код.учр.	№ сметы	Код учр.	№ сметы		
					23	20 октября 2011 года

Наименование строек и объектов	в ценах 2001г.		Стоимость выполненных работ в ценах 2010 г.		НДС 12 %		Стоимость выполненных работ за месяц		Стоимость выполненных работ за месяц в тенге
	с начала года	За месяц	Всего с начала года	В том числе, СМР	С начала года	за месяц	Прочие	СМР	
ВСЕГО, в том числе	**15512200**	**15512200**	**34573939**	**30869588**	**3704351**	**3704351**		**34573939**	**34573939**
Ремонт помещений охраны	15512200	15512200	34573939	30869588	3704351	3704351		34573939	34573939
Предоплата 50%									-
К оплате									**34573939**

Сдал: Директор

ТОО " Толагай и К"

_____Абишев Т.Б.

Принял: Директор

ТОО "Коргау Кызметі"

_____Мун В.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коргау Кызметі"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Толагай и К "
Договор № 23 от 20 октября 2011 года

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

По текущему ремонту помещений охраны

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолка от масляной,перхлорвиниловой окраски	5996,24	37,04	--	222101	--	209885	0,26	1541
		м2		37,04	--	222101	--	94,5	--	--
2	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1646,03	5,64	0,19	9284	313	9967	0,04	62
		1м		5,45	0,02	8971	33	110,7	--	--
3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1410,88	51,33	4,89	72420	6899	73828	0,34	474
		1м2		46,44	0,83	65521	1171	110,7	0,01	12
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1410,88	11,07	0,04	15618	56	17258	0,08	108
				11,03	0,02	15562	28	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
5	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	58,79	270,90	23,78	15925	1398	15055	1,65	97
				247,12	8,98	14528	528	100	0,04	3
		м2								
6	Е0156-13-1	Снятие наличников	587,87	6,47	0,30	3803	176	3949	0,04	25
				6,17	0,05	3627	29	108	--	--
		м								
7	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	117,57	320,85	30,15	37723	3545	37281	1,96	230
				290,70	2,90	34178	341	108	0,19	22
		шт								
8	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	205,75	59,88	6,55	12321	1348	12082	0,36	75
				53,33	1,04	10973	214	108	0,01	2
		м2								
9	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	169,31	927,93	89,11	157103	15087	63019	1,89	319
				313,09	31,56	53007	5344	108	0,13	22
		м2								
10	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья	169,31	7680,00	--	1300267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	141,09	985,38	3,80	139025	536	10922	0,52	73
				80,48	1,44	11354	203	94,5	0,01	1
		м2								
12	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	152,85	77,28	0,47	11811	72	4157	0,16	24
				25,09	0,09	3835	14	108	--	--
		м								
13	С12069-24	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	152,85	1520,00	--	232325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	117,57	763,00	--	89708	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	152,85	531,73	1,68	81273	257	21312	0,87	133
		м		129,92	0,27	19858	41	107,1	--	--
16	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	105,23	534,97	33,79	56294	3556	35160	2,06	216
		м2		347,96	5,62	36616	591	94,5	0,03	3
17	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	4467,79	86,81	3,78	387848	16888	194004	0,30	1322
		м2		45,36	0,59	202659	2636	94,5	--	14
18	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	1410,88	101,16	4,00	142725	5644	77277	0,37	525
		м2		57,35	0,61	80914	861	94,5	--	5
19	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	293,93	917,17	31,40	269587	9229	160508	3,23	951
		м2		572,99	4,86	168419	1428	94,5	0,03	8
20	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	222,21	477,51	128,16	106110	28479	52554	1,03	230
		м2		174,40	44,59	38753	9908	108	0,17	39
21	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	222,21	4880,00	--	1084402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0156-26-1	Установка наличников	587,87	125,77	0,41	73936	241	7644	0,08	47
		м		11,97	0,07	7037	41	108	--	--
23	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	117,57	1960,00	--	230444	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1410,88	242,13	16,79	341613	23685	104405	0,42	594
		м2		60,55	6,30	85425	8889	110,7	0,03	43
25	Е0111-11-4 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 60 мм	1410,88	221,43	5,03	312411	7090	9718	0,03	43
		м2		4,35	1,87	6133	2645	110,7	0,01	13
26	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	1410,88	401,43	1,86	566373	2624	97693	0,39	554
		1м2		62,26	0,29	87841	409	110,7	--	5
27	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	1410,88	1988,86	13,79	2806043	19453	179037	0,69	975
		м2		109,46	5,18	154431	7301	110,7	0,03	36
28	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1410,88	935,06	6,13	1319257	8642	108685	0,44	620
		м2		67,28	2,31	94917	3263	110,7	0,01	16
29	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1410,88	356,77	2,91	503366	4109	126014	0,56	795
		м2		93,41	1,10	131797	1552	94,5	0,01	8
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	5996,24	187,62	2,35	1124990	14091	515335	0,54	3227
		м2		90,05	0,90	539931	5397	94,5	--	26
31	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1646,03	123,90	0,33	203943	543	39978	0,14	234
		1м		21,89	0,05	36032	82	110,7	--	1
32	Е0115-166-4	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов оконных	473,82	360,73	0,20	170923	95	112190	1,45	687
		м2		250,47	0,09	118678	41	94,5	--	--
33	Е0162-11-4	Улучшенная масляная окраска плинтуса за 2 раза	141,09	69,64	0,07	9826	10	4933	0,22	31
		м2		36,97	0,03	5216	4	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12110797	174066			14212
			Тенге			2258314	52995			269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12110797				
	Материалы -		Тенге			5887964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2311310,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2937146				
	Местные материалы -		Тенге			853307				
		Накладные расходы -	Тенге			2303851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345578,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15279526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2656887,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15279526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2656887,00			
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
34	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1998,75	3,69	--	7375	--	7169	0,03	51
		м		3,69	--	7375	--	97,2	--	--
35	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	352,72	8,42	--	2970	--	2887	0,06	21
		шт		8,42	--	2970	--	97,2	--	--
36	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1998,75	24,84	--	49649	--	48259	0,15	298
		м		24,84	--	49649	--	97,2	--	--
37	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	2	4150,00	--	8295	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	470,29	70,00	--	32921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	352,72	37,55	--	13245	--	12874	0,24	84
		шт		37,55	--	13245	--	97,2	--	--
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	117,57	156,00	--	18341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	235,15	66,00	--	15520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			148315	--			454
			Тенге			73239	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			148315				
	Всего заработная плата -		Тенге				73239,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75076				
		Накладные расходы -	Тенге			71188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			232673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				83917,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			232673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				83917,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12259112	174066			14666
			Тенге			2331553	52995			269
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			148315				
	Всего заработная плата -		Тенге				73239,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75076				
		Накладные расходы -	Тенге			71188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10678,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			232673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				83917,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12110797				
	Материалы -		Тенге			5887964				
	Всего заработная плата -		Тенге				2311310,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2937146				
	Местные материалы -		Тенге			853307				
		Накладные расходы -	Тенге			2303851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345578,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			864879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15279526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2656887,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15512200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16123
		Сметная заработная плата -	Тенге				2740804,00			
		В пересчете на цены 2011 года	Тенге			30264302				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			605286				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30869588				
		НДС 12%	Тенге			3704351				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34573939				

Сдал: Директор
ТОО " Толагай и К "
_____Абишев Т.Б.

Принял: Директор
ТОО "Коргау Кызметі"
_____Мун В.П.