Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одареных детей ЛОРД"

ПОДРЯДЧИК - ИП "Базис"

Наименование стройки - Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одареных детей ЛОРД" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 5 (актовый зал)

Наименование объекта - Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одареных детей ЛОРД" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 5 (актовый зал)
Договор - № 44 от 28.09.2018 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

на Текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Демонтаж облицовки стен из декорпанелей**	м2	54,6		84,73	--	4626	--	--	3331	8594
		НР - 72%; СП - 8%				84,73	--	4626	--		637	
2	Е12-130103-0103 1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит известковых. Разборка**	м2 облицовки	129,34		3903,01	170,82	504815	22094	--	354772	928355
		НР - 72%; СП - 8%				3732,19	77,46	482721	10018		68767	
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	4,68		895,21	145,05	4190	679	--	3227	8010
		НР - 84%; СП - 8%				750,16	70,67	3511	331		593	
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	4,68		1466,92	68,91	6865	323	2211	4017	11753
		НР - 90%; СП - 8%				925,56	28,18	4332	132		871	
5	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,87		4855,00	--	13934	--	13934	--	15049
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,81	34400,00	--	62264	--	62264	--	67245
		СП - 8%			--	--	--	--		4981	
7	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	1,81	2404,65	508,61	4352	921	1770	1684	6519
		НР - 90%; СП - 8%			917,88	115,76	1661	210		483	
8	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5245,00	--	10490	--	10490	--	11329
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
9	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,15	2948,81	38,60	12238	160	4359	6237	19953
		НР - 80%; СП - 8%			1859,81	18,81	7718	78		1478	
10	Е11-150212-0302 1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	183,94	1051,46	4,94	193406	908	81668	88979	304975
		НР - 80%; СП - 8%			602,53	2,14	110829	394		22591	
11	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,04	1307,39	16,79	198775	2552	79310	94150	316359
		НР - 80%; СП - 8%			768,96	5,09	116913	774		23434	
12	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	м2 окрашиваемой поверхности	335,98	377,56	2,92	126854	980	41782	67623	210036
		НР - 80%; СП - 8%			250,29	1,30	84092	437		15558	
13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	51,55	28,80	--	1485	--	--	1069	2758
		НР - 72%; СП - 8%			28,80	--	1485	--		204	
14	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривании полотнищ в стыках (коммерческий)**	м2 покрытия	91,4	3608,90	20,54	329853	1877	305788	21574	379541
		НР - 94%; СП - 8%			242,76	8,34	22188	762		28114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (под плинтусами) *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	29,77	801,97 162,49	165,27 41,13	23875 4837	4920 1224	14118	7153 2482	33510
16	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	51,55	232,76 70,40	2,02 0,71	11999 3629	104 37	8266	3446 1236	16680
17	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	50,46	668,72 468,40	3,09 1,38	33744 23636	156 70	9952	18964 4217	56924
18	Е11-150107-0102 1115-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Обшивка вертикальной стенки сцены ламинатом *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	4,87	2271,57 2245,80	25,17 11,78	11063 10937	123 57	3	8796 1589	21447
19	С122-060201-0103 2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013 *СП - 8%*	м2	4,87	3710,00 --	-- --	18068 --	-- --	18068	-- 1445	19513
20	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	11,2	180,39 157,91	0,43 --	2020 1769	5 --	247	1663 295	3978
21	Прайс-лист	Уголок алюминиевый декоративный с покрытием *СП - 8%*	мп	11,2	855,49 --	-- --	9581 --	-- --	9581	-- 767	10348
22	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 горизонтальной проекции	141,7545	958,32 653,56	4,44 1,96	135846 92645	629 278	42572	86419 17781	240046
23	Е12-150102-0902 1215-0102-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Одна секция при весе радиатора до 160 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением *НР - 72%; СП - 8%*	радиатор	8	4019,63 3819,06	82,83 40,35	32157 30552	663 323	942	22230 4351	58738
24	Е12-150102-0403 1215-0102-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром до 50 мм в построечных условиях. Смена отдельных участков	м трубопровода	18,6	2312,70	38,95	43016	724	22327	14455	62069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1073,37	6,01	19965	112		4598	
25	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015 2,4м2/секция	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	м2	76,8	763,34	0,25	58625	19	12398	33276	99252
		НР - 72%; СП - 8%			601,67	0,11	46208	8		7352	
26	Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	5,4095	681,54	0,25	3687	1	387	2376	6547
		НР - 72%; СП - 8%			609,84	0,11	3299	1		485	
27	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	5	1637,40	--	8187	--	--	5895	15208
		НР - 72%; СП - 8%			1637,40	--	8187	--		1127	
28	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	5	432,00	--	2160	--		--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
29	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	5	895,00	--	4475	--		--	4833
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2941901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1083371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						746281		
		- Перевозка грузов	Тенге				6635				
		- Накладные расходы	Тенге							851333	
		- Сметная прибыль	Тенге							217919	
		ИТОГО	Тенге							2941901	
		Понижающий коэффициент к=0.60845									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**							**1790000**	

ЗАКАЗЧИК -

ТЕХНАДЗОР -

ПОДРЯДЧИК -