Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одареных детей ЛОРД"

ПОДРЯДЧИК - ИП "Базис"

Наименование стройки - Текущий ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одареных детей ЛОРД" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 5

Наименование объекта - Текущий ремонт зданния (спортивный зал)

Договор - № 45 28.09.2018 года

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

на Текущий ремонт

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2**	**4,2**		**895,21** **750,16**	**145,05** **70,67**	**3760** **3151**	**609** **297**	**--**	**2896** **532**	**7188**
2	**Е11-460401-0503 1146-0401-0503 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2**	**21,6**		**230,05** **230,05**	**--** **--**	**4969** **4969**	**--** **--**	**--**	**4174** **731**	**9875**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8729** **8120**	**609** **297**	**--** **--**	**7070** **1263**	**17063**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8729				
		Всего заработная плата	Тенге						8417			
		Накладные расходы	Тенге					7070				
		Сметная прибыль	Тенге					1264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					17063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						8417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						8417			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-100103-0204 1110-0103-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны (толщиной 8мм) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,6	2777,32 1005,48	7,17 1,85	65545 23729	169 44	41646	21396 6955	93896
4	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	50,4	653,79 488,04	18,34 7,01	32951 24597	924 354	7430	17216 4013	54181
5	С121-080102-1501 2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м *СП - 8%*	м2	50,4	448,00 --	-- --	22579 --	-- --	22579	-- 1806	24386
6	Е11-100103-0204 1110-0103-0204 РСНБ РК 2015	Обшивка из строганных досок радиаторов отопления с зазором 35мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	1454,93 1005,48	7,17 1,85	31426 21718	155 40	9553	19583 4081	55090
7	С121-070503-0103 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 *СП - 8%*	м3	0,45	159068,00 --	-- --	71581 --	-- --	71581	-- 5726	77307
8	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	25,92	725,46 533,60	2,16 0,96	18804 13831	56 25	4917	11085 2391	32280
9	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,1	1466,92 925,56	68,91 28,18	3081 1944	145 59	992	1803 391	5274
10	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,1	4089,00 --	-- --	8587 --	-- --	8587	-- 687	9274
11	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,1	52009,00 --	-- --	109219 --	-- --	109219	-- 8738	117956
12	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,1	2404,65 917,88	508,61 115,76	5050 1928	1068 243	2054	1954 560	7564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5245,00	--	10490	--	10490	--	11329
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
14	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	163	671,54	4,32	109461	704	30085	63189	186462
		НР - 80%; СП - 8%			482,65	1,93	78672	314		13812	
15	Е12-120101-0701 1212-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	305,8	358,08	3,35	109502	1025	38155	50976	173316
		НР - 72%; СП - 8%			229,96	1,57	70321	479		12838	
16	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	198	661,01	1,73	130879	342	50350	74715	222041
		НР - 93%; СП - 8%			404,99	0,76	80187	151		16447	
17	Е12-120103-0213 1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза**	м2	31,1346	763,34	0,25	23766	8	5026	13490	40237
		НР - 72%; СП - 8%			601,67	0,11	18733	3		2981	
18	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	1265,30	36,86	3796	111	2217	1248	5447
		НР - 80%; СП - 8%			489,34	30,56	1468	92		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				756716	4706	414883	276653	1116039
							337127	1805	--	82670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				604056				
	Материалы		Тенге				184997				
	Всего заработная плата		Тенге					313981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102747				
		Накладные расходы	Тенге				259437				
		Сметная прибыль	Тенге				69079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				932572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					313981			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152660				
	Материалы		Тенге				7430				
	Всего заработная плата		Тенге					24951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119709				
		Накладные расходы	Тенге				17216				
		Сметная прибыль	Тенге				13590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1116038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					338932			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1133102**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				347349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3450			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						414883		
		- Накладные расходы	Тенге							284856	
		- Сметная прибыль	Тенге							84246	
		ИТОГО	Тенге							1133102	
		Понижающий коэффициент к=0.8998385									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**							1040000	

ЗАКАЗЧИК -

ТЕХНАДЗОР -

ПОДРЯДЧИК - Шукубаева Г.С.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИП "Базис"
890731450724 ЖСН / ИИН
ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫ