Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019) Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Ленина, 12

ПОДРЯДЧИК - ИП "Базис", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, И.П.ШУХОВА, 2/Б

Наименование стройки - Текущий ремонт системы отопления здания КГУ "Явленкая средняя школа №3 Есильского района имени Аягана Шажимбаева - кинорежиссера", ул.Коваленко 71, с.Явленка, Есильский район, СКО

Шифр стройки 10-19/13

Наименование объекта -Текущий ремонт системы отопления здания КГУ "Явленкая средняя школа №3 Есильского района имени Аягана Шажимбаева - кинорежиссера", ул.Коваленко 71, с.Явленка, Есильский район, СКО

Шифр объекта 1
Договор - № 352 от 04.08.2019 г.

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	1		1632,93	--	1632,93	--	--	1175,71	3033,33
		НР - 72%; СП - 8%				1632,93	--	1632,93	--		224,69	
2	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка**	шт.	1		121066,61	714,82	121066,61	714,82	109768,05	7719,42	139088,91
		НР - 72%; СП - 8%				10583,74	137,67	10583,74	137,67		10302,88	
3	1215-0101-0510 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром 150 мм. Смена**	шт.	2		9586,92	164,56	19173,83	329,11	5444,08	9759,77	31248,29
		НР - 72%; СП - 8%				6700,32	77,30	13400,64	154,60		2314,69	
4	2304-0902-0911 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345- 2005 ш**	шт.	2		95075,00	--	190150,00	--	190150,00	--	205362,00
		СП - 8%				--	--	--	--		15212,00	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2		2340,51	135,74	4681,01	271,48	595,77	2790,09	8068,79
		НР - 72%; СП - 8%				1906,88	30,68	3813,77	61,35		597,69	
6	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre**	шт.	2		4078,00	--	8156,00	--	8156,00	--	8808,48
		СП - 8%				--	--	--	--		652,48	
7	1215-0101-0509 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	шт.	1		6040,41	109,70	6040,41	109,70	1170,54	3464,42	10265,21
		НР - 72%; СП - 8%				4760,16	51,53	4760,16	51,53		760,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0902-0908 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345- 2005 *СП - 8%*	шт.	1	31456,00 --	-- --	31456,00 --	-- --	31456,00	-- 2516,48	33972,48
9	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1541,95 1500,24	6,79 3,19	15419,50 15002,40	67,91 31,90	349,19	10824,70 2099,54	28343,74
10	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	10	9385,00 --	-- --	9385,00 --	-- --	9385,00	-- 7508,00	101358,00
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2307,86 1906,88	103,09 15,34	2307,86 1906,88	103,09 15,34	297,88	1384,00 295,35	3987,20
12	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	1	2625,00 --	-- --	2625,00 --	-- --	2625,00	-- 210,00	2835,00
13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2340,51 1906,88	135,74 30,68	2340,51 1906,88	135,74 30,68	297,88	1395,04 298,84	4034,39
14	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	1	4078,00 --	-- --	4078,00 --	-- --	4078,00	-- 326,24	4404,24
15	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1541,95 1500,24	6,79 3,19	1541,95 1500,24	6,79 3,19	34,92	1082,47 209,95	2834,37
16	2304-0902-3128 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	1	6073,00 --	-- --	6073,00 --	-- --	6073,00	-- 485,84	6558,84
17	1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	7200,29 7200,29	-- --	36001,44 36001,44	-- --	--	25921,04 4953,80	66876,27
18	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	21764,04 9970,20	256,84 76,73	108820,18 49850,99	1284,22 383,68	57684,98	36168,96 11599,13	156588,27
19	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1541,95 1500,24	6,79 3,19	3083,90 3000,48	13,58 6,38	69,84	2164,94 419,91	5668,75
20	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	2	9385,00 --	-- --	18770,00 --	-- --	18770,00	-- 1501,60	20271,60
21	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кВт	10,8	20016,44 895,07	188,77 90,04	216177,57 9666,80	2038,73 972,41	204472,04	7660,24 17907,02	241744,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	6	297,83	--	1786,97	--	659,52	811,77	2806,64
		НР - 72%; СП - 8%			187,91	--	1127,45	--		207,90	
23	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	1868,92	21,92	121479,98	1424,84	92814,82	19993,47	152791,32
		НР - 72%; СП - 8%			419,08	8,13	27240,32	528,38		11317,88	
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	26,1	974,50	1,23	25434,33	32,21	4325,53	15186,21	43870,18
		НР - 72%; СП - 8%			807,53	0,59	21076,59	15,36		3249,64	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1400	91,51	1,29	128116,02	1811,25	1038,24	90191,90	235772,56
		НР - 72%; СП - 8%			89,48	--	125266,53	--		17464,63	
		ИТОГО:	Тенге								1520593,72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327738,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8343,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2392,48			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						834181,28		
		- Накладные расходы	Тенге							237694,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							112636,57	
		ИТОГО	Тенге							1520593,72	
		Понижающий коэффициент к=0.7760126									
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							1180000	

ЗАКАЗЧИК - Даулетова Г. К

ТЕХНАДЗОР -

ПОДРЯДЧИК - Шукубаева Г.С.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИП "Базис"
890731450724
ЖСН / ИИН
ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН