ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 года
Договор №35 от 2017-04-05г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жабдыктау»

Наименование объекта: **«Строительство школы на 300 мест по улице Коркыт ата на участке №13 в кенте Айтеке Би Казалинского района Кызылординской области»**

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства	Выполнено с начало года	Выполнено за отчетный период
		в рыночных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7
1	**" Строительство школы на 300 мест по улице Коркыт ата на участке №13 в кенте Айтеке Би Казалинского района Кызылординской области "**	827 357 572,00	801 709 487,42	303 987 159,16	303 987 159,16	116 710 767,79
	Всего:			303 987 159,16	303 987 159,16	116 710 767,79

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области»
_____ С. Конарбаев

Начальник отдела
ГУ «Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области»
_____ Б. Еркебаев

Главный специалист
ГУ «Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области»
_____ А. Пашкенов

Подрядчик:

Директор ТОО «Каймар Инжиниринг» **_____ А. Нурмаханов**

Директор ТОО «Жабдыктау» **_____ А. Суюнтаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Форма-2

Объект: " Строительство школы на 300 мест по улице Коркыт ата на участке №13 "В" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Жабдыктау"

Договор №35 от 2017-04-05

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены							
	1.1 Стены							
1	11-080201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**104**	**9187,46**	**955496**	**50,8**
								258471
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	6,04	628,16	751,15	471842	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	44,72		36959	
		Итого по заработной плате					**508801**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	5,2	1739,14	9044	
						826,45	4298	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	39,52	3518,51	139052	
						826,45	32661	
		Итого по эксплуатации машин					**148096**	
	21-030199-9902	Кирпич керамический или силикатный	1000шт.	0,4	41,6	–	–	
	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	2,02	210,08	–	–	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,25	26	25	650	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,05	5,2	1785,9	9287	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,25	26	11307,32	293990	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	0,832	13579,89	11298	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,01	1,04	18524,15	19265	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,052	20533,8	1068	
	Итого по материалам					**335558**	
2 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3		**23,85**	**23453,38**	**559363**	**–**
3 21-030101-0404	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**15,042**	**64578,05**	**971383**	**–**
4 21-030101-0104	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**28,558**	**31370,37**	**895875**	**–**
5 11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	тикальной проекции		**234,35**	**452,74**	**106100**	**50,8**
							38369
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,434	101,7079	741,27	75393	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,16405		136	
	Итого по заработной плате					**75529**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,164045	1739,14	285	
					826,45	136	
	Итого по эксплуатации машин					**285**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	2,8122	3145,68	8846	
21-070510-0201	Детали лесов деревянные	м3	0,00006	0,014061	29921,7	421	
21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,0867095	243972,64	21155	
	Итого по материалам					**30422**	
6 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	эллических изделий		**0,2165**	**246692,84**	**53409**	**50,8**

							4766
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	12,2106	760,41	9285	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,11691		96	
	Итого по заработной плате					**9381**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,067115	1739,14	117	
					826,45	55	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,049795	3518,51	175	
					826,45	41	
	Итого по эксплуатации машин					**292**	
21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и	т	1	0,2165	202455,18	43832	
	Итого по материалам					**43832**	
7 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**87**	**7267,55**	**632277**	**50,8**
							152728
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	381,06	713,5	271886	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	34,8		28760	
	Итого по заработной плате					**300646**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	34,8	3518,51	122444	
					826,45	28760	
	Итого по эксплуатации машин					**122444**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,38	33,06	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	38,28	25	957	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,24	20,88	11307,32	236097	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,0435	20533,8	893	
	Итого по материалам					**237947**	
8 21-030101-0104	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**33,06**	**31370,37**	**1037104**	–
9 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	док (за вычетом проемов)		**86,985**	**1617,91**	**140734**	**50,8**
							47797

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	124,38855	732,02	91055	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	3,67077		3034	
	Итого по заработной плате					**94089**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0956835	1739,14	166	
					826,45	79	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,5750835	3518,51	12579	
					826,45	2955	
	Итого по эксплуатации машин					**12745**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,0504	4,384044	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,260955	25	7	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,023	2,000655	10815,68	21638	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00016	0,0139176	20533,8	286	
21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса /	т	0,0009	0,0782865	186379,98	14591	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,002000655	205870,68	412	
	Итого по материалам					**36934**	
10 21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=50,400;**	1000шт		**4,3843**	**26971,11**	**118249**	–
11 11-090306-0102	**Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2		**12,31**	**2045,41**	**25179**	**60,9**
							14123
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	2,16	26,5896	864,1	22976	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,21666		214	
	Итого по заработной плате					**23190**	
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	0,317	3,90227	103,48	404	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0074	0,091094	1739,14	158	
					826,45	75	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0102	0,125562	2821,18	354	
					1108,52	139	
	Итого по эксплуатации машин					**916**	

21-061001-9901	Алюминиевые конструкции	т	0	0	–	–	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,00054	0,0066474	1467,25	10	
21-070507-1601	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 тверд	1000м2	0	0	215056,51	–	
21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0003	0,003693	327490,36	1209	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0000031	0,000038161	1774323,66	68	
	Итого по материалам					**1287**	
12 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0,01106**	**346298,37**	**3830**	**–**
13 21-130816-3504	**Пластикат листовой**	**т**		**0,18465**	**332205,84**	**61342**	**–**
14 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**		**4**	**787,44**	**3150**	**–**
1.2 Перемычки сборные							
15 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**орных конструкций**		**123**	**298,53**	**36719**	**62,1**
							11206
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,148	18,204	751,15	13674	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	5,289		4371	
	Итого по заработной плате					**18045**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2214	1739,14	385	
					826,45	183	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	5,0676	3518,51	17830	
					826,45	4188	
	Итого по эксплуатации машин					**18215**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	123	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0025	0,3075	15705,86	4830	
	Итого по материалам					**4830**	
16 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**орных конструкций**		**19**	**1403,68**	**26670**	**62,1**
							9312

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,813	15,447	751,15	11603	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,104		3392	
	Итого по заработной плате					**14995**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,104	3518,51	14440	
					826,45	3392	
	Итого по эксплуатации машин					**14440**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	19	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0023	0,0437	14339,78	627	
	Итого по материалам					**627**	
17 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**6,995**	**51640,61**	**361226**	–
18 11-070503-0103	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	ірных конструкций		**20**	**1772,45**	**35449**	**62,1**
							14272
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,19	23,8	788,8	18773	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2547	5,094		4210	
	Итого по заработной плате					**22983**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0677	1,354	1739,14	2355	
					826,45	1119	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,187	3,74	3518,51	13159	
					826,45	3091	
	Итого по эксплуатации машин					**15514**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	20	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0037	0,074	15705,86	1162	
	Итого по материалам					**1162**	
19 21-040106-9902	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012 (Балка)**	м3		**2,6**	**39735,3**	**103312**	–
20 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	ірных конструкций		**12**	**1355**	**16260**	**62,1**
							6042
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	12,36	779,54	9635	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1152		95	
	Итого по заработной плате					**9730**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1152	3518,51	405	
					826,45	95	
	Итого по эксплуатации машин					**405**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	12	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,033	0,396	15705,86	6220	
	Итого по материалам					**6220**	
21 21-040102-0105	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	шт.		**4**	**1676,93**	**6708**	–
22 21-040102-0101	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.		**8**	**1304,71**	**10438**	–
23 21-040305-0101	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.		**12**	**248,7**	**2984**	–
24 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	іллических изделий		**0,123**	**246691,06**	**30343**	**50,8**
							2708
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	6,9372	760,41	5275	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,06642		55	
	Итого по заработной плате					**5330**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03813	1739,14	66	
					826,45	32	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,02829	3518,51	100	
					826,45	23	
	Итого по эксплуатации машин					**166**	
21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и	т	1	0,123	202455,18	24902	
	Итого по материалам					**24902**	
1.3 Парапет							
25 11-080201-1001	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	м3 кладки		**22,79**	**8736,42**	**199103**	**50,8**
							59284

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	6,41	146,0839	751,15	109731
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	8,4323		6969
		Итого по заработной плате					**116700**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	8,4323	3518,51	29669
						826,45	6969
		Итого по эксплуатации машин					**29669**
	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,21	4,7859	–	–
	21-030199-9903	Кирпич керамический или силикатный лицевой	1000шт.	0,175	3,98825	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	7,9765	25	199
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,23	5,2417	11307,32	59270
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,011395	20533,8	234
		Итого по материалам					**59703**
26	**21-030101-0404**	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**3,989**	**64578,05**	**257602** –
27	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**4,786**	**31370,37**	**150139** –

Итого прямые затраты по разделу 1	**6 800 444**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 111 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	363 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 326 129
Накладные расходы I уровня, тенге	619 078
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 419 522
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	314 588
Итого, тенге	7 734 110
Сметная прибыль (8 %), тенге	618 729
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 352 839**

Раздел 2 +Окна

28 11-100501-0108							
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		**87,48**	**1924,39**	**168346**	**59,8**
							42987
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0234	89,52703	751,15	67248	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	5,93114		4637	
	Итого по заработной плате					**71885**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	11,556108	8,46	98	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	17,80218	14,38	256	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	2,808108	1360,59	3821	
					732,02	2056	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,123036	1739,14	5431	
					826,45	2581	
	Итого по эксплуатации машин					**9606**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	87,48	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	699,84	9,87	6907	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1!	шт.	4,12	360,4176	24,49	8827	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	221,3244	48,98	10840	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	139,0932	80,69	11223	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	51,6132	108,14	5581	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл»	шт.	0,71	62,1108	774,64	48114	
	Итого по материалам					**91492**	
29 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов		**0,72**	**2431,94**	**1751**	**59,8**
							469

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,3822	0,99518	751,15	748
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,04745		37
		Итого по заработной плате					**785**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,070632	8,46	1
						–	–
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,108864	14,38	2
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,021744	1360,59	30
						732,02	16
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,025704	1739,14	45
						826,45	21
		Итого по эксплуатации машин					**78**
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,72	–	–
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	5,76	9,87	57
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	2,2032	24,49	54
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,4984	48,98	122
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,5408	80,69	124
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,5112	108,14	55
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,92	0,6624	774,64	513
		Итого по материалам					**925**
30	21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		87,48	14050,3	1229120	–
31	21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		0,72	13873,84	9989	–
32	11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		52,9	904,73	47860	59,8

							5045
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2138	11,31002	732,02	8279	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,19573		158	
	Итого по заработной плате					**8437**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,03703	1360,59	50	
					732,02	27	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1587	1739,14	276	
					826,45	131	
	Итого по эксплуатации машин					**326**	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	211,6	9,87	2088	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,907	47,9803	774,64	37167	
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламиниро	м	0	0	1279,86	–	
	Итого по материалам					**39255**	
33 21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м		**52,9**	**895,85**	**47390**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2					**1 504 456**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 275	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 010	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 832	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 418 171	
	Накладные расходы I уровня, тенге					48 501	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 552 957	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					65 845	
	Итого, тенге					1 618 802	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					129 504	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 748 306**	

Раздел 4 +Перекрытие,покрытие

34 11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций	**72**	**5490,69**	**395330**	**62,1**	
						103857	

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,74	197,28	779,54	153788	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	16,2792		13454	
	Итого по заработной плате					**167242**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	2,0232	1739,14	3519	
					826,45	1672	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	14,256	3518,51	50160	
					826,45	11782	
	Итого по эксплуатации машин					**53679**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	72	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	0,936	196,55	184	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,09	6,48	271,35	1758	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0206	1,4832	15705,86	23295	
21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	4,68	21521,64	100721	
21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0033	0,2376	26006,23	6179	
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т	0,0043	0,3096	174085,19	53897	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00009	0,00648	282240,61	1829	
	Итого по материалам					**187863**	
35 11-070505-0104	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций		**40**	**4250,08**	**170003**	**62,1**
							44116
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,1	84	779,54	65481	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1682	6,728		5560	
	Итого по заработной плате					**71041**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0142	0,568	1739,14	988	
					826,45	469	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	6,16	3518,51	21674	
					826,45	5091	
	Итого по эксплуатации машин					**22662**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	40	–	–	

	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	0,52	196,55	102
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,08	3,2	271,35	868
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0176	0,704	15705,86	11057
	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0413	1,652	21521,64	35554
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0033	0,132	26006,23	3433
	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т	0,0043	0,172	174085,19	29943
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00008	0,0032	282240,61	903
		Итого по материалам					**81860**
36	**21-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**679,31**	**5065,39**	**3440970**	–
37	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	альных элементов	**0,084**	**414880,95**	**34850**	**62,1**
							1997
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	3,5868	876,44	3144
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,08652		72
		Итого по заработной плате					**3216**
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	21,25	1,785	136,09	243
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,08652	1739,14	150
						826,45	72
		Итого по эксплуатации машин					**393**
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,04	0,00336	197175,18	663
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	1	0,084	364862,72	30650
		Итого по материалам					**31313**
38	**11-460302-0405**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	**27**	**519,67**	**14031**	**50,8**
							5623
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,3779	10,2033	817,19	8338

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1224	3,3048		2731	
	Итого по заработной плате					**11069**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,2448	6,6096	16,86	111	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,1224	3,3048	1689,04	5582	
					826,45	2731	
	Итого по эксплуатации машин					**5693**	
39 11-460302-0406	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**		**12**	**1749,17**	**20990**	**50,8**
							8422
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,2759	15,3108	817,19	12512	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4101	4,9212		4067	
	Итого по заработной плате					**16579**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,8202	9,8424	16,86	166	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,4101	4,9212	1689,04	8312	
					826,45	4067	
	Итого по эксплуатации машин					**8478**	
4.2 Монолитный участок МУ-1,2,3,4,5,6,7							
40 11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1,МУ-2**	**м3**		**5,07**	**28851,68**	**146278**	**48,5**
							15820
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	41,6247	741,27	30855	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,11571		1764	
	Итого по заработной плате					**32619**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,473653	10,02	25	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,09633	47,5	5	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,9996	5,067972	136,09	690	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,065403	1739,14	114	
					826,45	54	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,057798	2821,18	163	
					1108,52	64	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013689	3250,45	44	
					826,45	11	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,978821	3518,51	6963	
					826,45	1635	
	Итого по эксплуатации машин					**8004**	
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,87348	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,005577	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	5,07	66,3	336	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	1,2168	196,55	239	
21-130102-0601	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00038	0,0019266	17401,79	34	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,14605	19654,68	101144	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0096	0,048672	26461,15	1288	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0224	0,113568	27827,95	3160	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,006084	200244,36	1218	
	Итого по материалам					**107419**	
41 21-050301-2702	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,1075**	**206098,62**	**22156**	–
42 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)**	т		**0,08**	**174085,19**	**13927**	–
43 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)**	т		**0,0206**	**182736,54**	**3764**	–

44	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная пэриодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)**	**т**		**0,15**	**174085,19**	**26113**	**–**
45	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (ОС-1)**	**т**		**0,014**	**182736,54**	**2558**	**–**
46	**21-050301-0103**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,0035**	**186379,98**	**652**	**–**
47	**11-060801-0109**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-3,МУ-4,МУ-6,МУ-7**	**м3**		**2,04**	**28851,47**	**58857**	**48,5**
								6366
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	16,7484	741,27	12415	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,85129		711	
		Итого по заработной плате					**13126**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,995316	10,02	10	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03876	47,5	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сг	маш.-ч	0,9996	2,039184	136,09	278	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,026316	1739,14	46	
						826,45	22	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,023256	2821,18	66	
						1108,52	26	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005508	3250,45	18	
						826,45	5	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,796212	3518,51	2801	
						826,45	658	
		Итого по эксплуатации машин					**3221**	
	21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	

	21 070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,55656	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002244	25	0
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	2,04	66,3	135
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,4896	196,55	96
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00038	0,0007752	17401,79	13
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,0706	19654,68	40697
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, u	м3	0,0096	0,019584	26461,15	518
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, u	м3	0,0224	0,045696	27827,95	1272
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,002448	200244,36	490
		Итого по материалам					**43221**
48	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 (МУ-3,4,6,7)**	т		**0,1872**	**174085,19**	**32589**	–
49	**21-050301-2702**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,04536**	**206098,62**	**9349**	–
50	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 (МУ-3,4,6,7)**	т		**0,04752**	**182736,54**	**8684**	–
51	**11-060801-0103**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м УЗЕЛ24,25**	м3		**0,32**	**28118,75**	**8998**	**48,5**
								695
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	5,75	1,84	741,27	1364
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,08189		68
		Итого по заработной плате					**1432**
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,109664	10,02	1
						–	–
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,00928	47,5	0

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,003328	1739,14	6	
					826,45	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,002208	2821,18	6	
					1108,52	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3250,45	3	
					826,45	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,075488	3518,51	266	
					826,45	62	
	Итого по эксплуатации машин					**282**	
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,16832	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,0004096	25	0	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,063	0,02016	107,1	2	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,71	0,2272	196,55	45	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,00215	0,000688	6598,38	5	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00043	0,0001376	17401,79	2	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	19654,68	6384	
21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздв	шт.	0,023	0,00736	19717,62	145	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,038	0,01216	22558,63	274	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0032	0,001024	26461,15	27	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,016	0,00512	27827,95	142	
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,00192	31470,37	60	
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0024	0,000768	346298,37	266	
	Итого по материалам					**7352**	
52 21-050301-0104	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0224**	**184103,34**	**4124**	–

53 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,002**	**182736,54**	**365**	–
54 11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-5**	м3		**1,45**	**28851,03**	**41834**	**48,5**
							4524
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,21	11,9045	741,27	8824	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,60509		504	
	Итого по заработной плате					**9328**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,707455	10,02	7	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,02755	– 47,5	– 1	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сє	маш.-ч	0,9996	1,44942	– 136,09	– 197	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,018705	– 1739,14	– 33	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,01653	826,45 2821,18	15 47	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003915	1108,52 3250,45	18 13	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,565935	826,45 3518,51	3 1991	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	468 **2289**	
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,1078	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,001595	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	1,45	66,3	96	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,24	0,348	196,55	68	

	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00038	0,000551	17401,79	10	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,47175	19654,68	28927	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0096	0,01392	26461,15	368	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0224	0,03248	27827,95	904	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0012	0,00174	200244,36	348	
		Итого по материалам					**30721**	
55	**21-050301-2702**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,07289**	**206098,62**	**15023**	–
56	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)-4шт**	т		**0,04**	**174085,19**	**6963**	–
57	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (К-1(4шт)+К-2(2шт))**	т		**0,009**	**182736,54**	**1645**	–
58	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 (К-1) - 4 шт**	т		**0,075**	**174085,19**	**13056**	–
59	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 (К-2) - 2 шт**	т		**0,005**	**179549,47**	**898**	–
60	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (ОС-1)**	т		**0,007**	**182736,54**	**1279**	–
61	**21-050301-0103**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00197**	**186379,98**	**367**	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**4 495 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 094 231

Накладные расходы I уровня, тенге		191 420
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 687 073
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		198 732
Итого, тенге		4 885 805
Сметная прибыль (8 %), тенге		390 864
Итого по разделу на подряд, тенге		**5 276 669**

Раздел 7 +Лестница Л-1

62 11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждений		**9**	**9305,89**	**83753**	**62,1**
							2704
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,571	5,139	807,32	4149	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,2538		206	
	Итого по заработной плате					**4355**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,058	0,522	136,09	71	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,0369	1360,59	50	
					732,02	27	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,2169	1739,14	377	
					826,45	179	
	Итого по эксплуатации машин					**498**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,009	25	0	
21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	9,18	403,92	3708	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0015	0,0135	16076,55	217	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,0018	197175,18	355	
21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар	т	0,0209	0,1881	397796,74	74826	
	Итого по материалам					**79106**	
63 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	ıорных конструкций		**3**	**2841,33**	**8524**	**62,1**
							3103

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,155	3518,51	4064	
					826,45	955	
	Итого по эксплуатации машин					**4064**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	3	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0089	0,0267	15705,86	419	
	Итого по материалам					**419**	
64 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**2**	**4619,5**	**9239**	**62,1**
							3423
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,92	5,84	769,67	4495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,0952	0,1904	136,09	26	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1739,14	37	
					826,45	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	3518,51	4257	
					826,45	1000	
	Итого по эксплуатации машин					**4320**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	2	–	–	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,000032	0,000064	271,35	0	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,006	0,012	15705,86	188	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	19654,68	204	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00008	0,00016	197175,18	32	
	Итого по материалам					**424**	
65 21-040110-9907	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2		**34,45**	**6121,72**	**210893**	–

66 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**6**	**909,67**	**5458**	**62,1**
							3188
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08	6,48	779,54	5051	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882		83	
	Итого по заработной плате					**5134**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,0528	1739,14	92	
					826,45	44	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,0354	2821,18	100	
					1108,52	39	
	Итого по эксплуатации машин					**192**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные ГОСТ 13015-2003	м	1	6	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0025	0,015	14339,78	215	
	Итого по материалам					**215**	
67 21-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**6**	**2210,52**	**13263**	–
68 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	юрных конструкций		**4**	**1355**	**5420**	**62,1**
							2015
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	3518,51	135	
					826,45	32	
	Итого по эксплуатации машин					**135**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	4	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,033	0,132	15705,86	2073	
	Итого по материалам					**2073**	
69 21-040102-0102	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.		**4**	**1350,24**	**5401**	–

70 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	юрных конструкций		**1**	**1404**	**1404**	**62,1**
							491
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	3518,51	760	
					826,45	179	
	Итого по эксплуатации машин					**760**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	1	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0,0023	0,0023	14339,78	33	
	Итого по материалам					**33**	
71 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,079**	**51640,61**	**4080**	–
72 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**28,9**	**909,69**	**26290**	**62,1**
							15357
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08	31,212	779,54	24331	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,42483		399	
	Итого по заработной плате					**24730**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,25432	1739,14	442	
					826,45	210	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,17051	2821,18	481	
					1108,52	189	
	Итого по эксплуатации машин					**923**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные ГОСТ 13015-2003	м	1	28,9	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0,0025	0,07225	14339,78	1036	
	Итого по материалам					**1036**	

73 21-040110-9903	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**28,8**	**2210,52**	**63663**	–
	Итого прямые затраты по разделу 7					**437 388**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 890	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 892	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 871	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					380 606	
	Накладные расходы I уровня, тенге					30 281	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					467 669	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19 829	
	Итого, тенге					487 498	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 000	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**526 498**	

Раздел 8 +Внутренние отделочные работы

8.2 Стены

74 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности		**1501,9205**	**730,74**	**1097516**	**54,8**
							529602
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	1111,42117	807,32	897273	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	83,2064		69154	
	Итого по заработной плате					**966427**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	70,5902635	100,48	7093	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	81,85466725	825,31	67555	
					732,02	59919	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	12,6161322	1360,59	17165	
					732,02	9235	
	Итого по эксплуатации машин					**91813**	
21-020499-9901	Растворы	м3	0,0187	28,08591335	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	1,8023046	196,55	354	

21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	0,0554	83,2063957	1284,18	106852	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,09011523	13579,89	1224	
	Итого по материалам					**108430**	
75 21-020402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3		**28,086**	**18425,21**	**517490**	**–**
76 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	гуриваемой поверхности		**43,905**	**2254,55**	**98986**	**54,8**
							34733
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,79	78,58995	798,06	62719	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,90444		662	
	Итого по заработной плате					**63381**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,904443	1360,59	1231	
					732,02	662	
	Итого по эксплуатации машин					**1231**	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,043	1,887915	18129,41	34227	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,001	0,043905	18425,21	809	
	Итого по материалам					**35036**	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**1 713 992**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					959 992	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 044	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 816	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					660 956	
	Накладные расходы I уровня, тенге					564 335	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 278 327	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					96 601	
	Итого, тенге					2 374 928	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					189 994	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 564 922**	

Раздел 11 Блок №1 Электроосвещение и электрооборудование

77 13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**280**	**57,69**	**16154**	**42,8**

							4860
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,05	14	807,32	11302	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,056		54	
	Итого по заработной плате					**11356**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,028	2136,03	60	
					826,45	23	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0001	0,028	2992,65	84	
					1108,52	31	
	Итого по эксплуатации машин					**144**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,056	–	–	
23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним	шт.	0,05	14	5,1	71	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	34,16	11,22	383	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	2,24	115,26	258	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	0,448	620,99	278	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,056	2673,62	150	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	0,868	4010,64	3481	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000043	0,001204	71863,08	87	
	Итого по материалам					**4708**	
78 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**220**	**67,79**	**14913**	**42,8**
							4598
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,06	13,2	807,32	10657	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,088		85	
	Итого по заработной плате					**10742**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,044	2136,03	94	
					826,45	30	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0002	0,044	2992,65	132	

					1108,52	49	
	Итого по эксплуатации машин					**226**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,044	–	–	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	26,84	11,22	301	
23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диа	шт.	0,05	11	32,64	359	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	1,76	115,26	203	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	0,352	620,99	219	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,044	2673,62	118	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	0,682	4010,64	2735	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006	0,00132	71863,08	95	
	Итого по материалам					**4030**	
79 13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**		**300**	**79,37**	**23811**	**42,8**
							7356
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,07	21	807,32	16954	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,24		232	
	Итого по заработной плате					**17186**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,12	2136,03	256	
					826,45	99	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0004	0,12	2992,65	359	
					1108,52	133	
	Итого по эксплуатации машин					**615**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,06	–	–	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	36,6	11,22	411	
23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним ди	шт.	0,05	15	56,11	842	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	2,4	115,26	277	

21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0032	0,96	620,99	596	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,06	2673,62	160	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	0,93	4010,64	3730	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000105	0,00315	71863,08	226	
	Итого по материалам					**6242**	
80 23-060902-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,28**	**52155,66**	**14604**	–
81 23-060902-0109	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,22**	**81663,75**	**17966**	–
82 23-060902-0113	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,3**	**196804,52**	**59041**	–
83 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**275,5**	**655,24**	**180518**	**42,8**
							27547
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,16	44,08	826,45	36430	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	32,15085		27932	
	Итого по заработной плате					**64362**	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	12,36995	9,09	112	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	1,62545	2136,03	3472	
					826,45	1343	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,0449	12,36995	2198,43	27194	
					732,02	9055	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0059	1,62545	2992,65	4864	
					1108,52	1802	
31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	16,53	3394,45	56110	
					951,74	15732	
	Итого по эксплуатации машин					**91752**	

	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,248	68,324	182,65	12479	
	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля	10шт.	0,102	28,101	233,58	6564	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,001	0,2755	237,23	65	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,248	68,324	270,38	18473	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,000208	0,057304	361,08	21	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,0288	7,9344	994,64	7892	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000245	0,0674975	1671,43	113	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00001	0,002755	2673,62	7	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,004408	281414,94	1240	
	21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0,000005	0,0013775	3979616,27	5482	
		Итого по материалам					**52336**	
84	**23-060144-0601**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,065**	**125269,54**	**8143**	–
85	**23-060144-1016**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,07**	**1439279,84**	**100750**	–
86	**23-060144-1002**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,089**	**251744,42**	**22405**	–
87	**23-060144-1003**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,0395**	**518341,9**	**20475**	–
88	**23-060144-0911**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		**0,012**	**1755641,88**	**21068**	–
89	**13-080206-0801**	**Провод сечением до 6 мм2**	м		**1660**	**17,21**	**28573**	**42,8**
								5873
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,01	16,6	807,32	13402	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,332		321	
		Итого по заработной плате					**13723**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,166	2136,03	355	

					826,45	137	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0001	0,166	2992,65	497	
					1108,52	184	
	Итого по эксплуатации машин					**852**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0005	0,83	–	–	
24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,0002	0,332	361,08	120	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	2,656	620,99	1649	
24-040207-2502	Сжимы соединительные	100шт.	0,001	1,66	905,76	1504	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0005	0,83	1671,43	1387	
24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт.	0,0026	4,316	1723,8	7440	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0005	0,83	2673,62	2219	
	Итого по материалам					**14319**	
90 23-060903-0115	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**1,4**	**157114,83**	**219961**	–
91 23-060903-0113	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,26**	**94026,67**	**24447**	–

Итого прямые затраты по разделу 11	**772 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590 495
Накладные расходы I уровня, тенге	50 234
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	823 063
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34 898
Итого, тенге	857 961
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 637
Итого по разделу на подряд, тенге	**926 598**

Раздел 12 БЛОК 2 +СТЕНЫ

12.1 СТЕНЫ

92 11-080201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**		**153,561**	**9064,55**	**1391962**	**50,8**
							381645
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	6,04	927,50844	751,15	696698	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	66,03123		54572	
	Итого по заработной плате					**751270**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	7,67805	1739,14	13353	
					826,45	6346	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	58,35318	3518,51	205316	
					826,45	48226	
	Итого по эксплуатации машин					**218669**	
21-030199-9902	Кирпич керамический или силикатный	1000шт.	0,4	61,4244	–	–	
21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные	м2	2,02	310,19322	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,25	38,39025	25	960	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,05	7,67805	1785,9	13712	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,25	38,39025	10815,68	415217	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,008	1,228488	13579,89	16683	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,01	1,53561	18524,15	28446	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,0767805	20533,8	1577	
	Итого по материалам					**476595**	
93 11-080701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**тикальной проекции**		**350,3325**	**452,74**	**158609**	**50,8**
							57358
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,434	152,04431	741,27	112706	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,24523		203	
	Итого по заработной плате					**112909**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,24523275	1739,14	426	
					826,45	203	
	Итого по эксплуатации машин					**426**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	4,20399	3145,68	13224	
21-070510-0201	Детали лесов деревянные	м3	0,00006	0,02101995	29921,7	629	
21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,129623025	243972,64	31624	
	Итого по материалам					**45477**	
94 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	зллических изделий		**0,36963**	**246689,93**	**91184**	**50,8**
							8137
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	20,84713	760,41	15852	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1996		165	
	Итого по заработной плате					**16017**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,1145853	1739,14	199	
					826,45	95	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0850149	3518,51	299	
					826,45	70	
	Итого по эксплуатации машин					**498**	
21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и	т	1	0,36963	202455,18	74834	
	Итого по материалам					**74834**	
95 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**120,96**	**7267,57**	**879085**	**50,8**
							212346
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	529,8048	713,5	378016	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	48,384		39987	
	Итого по заработной плате					**418003**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	48,384	3518,51	170240	
					826,45	39987	
	Итого по эксплуатации маши.ı					**170240**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,38	45,9648	–	–	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	53,2224	25	1331	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	29,0304	11307,32	328256	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,06048	20533,8	1242	
	Итого по материалам					**330829**	
96 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	юрных конструкций		**26**	**1355**	**35230**	**62,1**
							13092
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	26,78	779,54	20876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2496		206	
	Итого по заработной плате					**21082**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2496	3518,51	878	
					826,45	206	
	Итого по эксплуатации машин					**878**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	26	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,033	0,858	15705,86	13476	
	Итого по материалам					**13476**	
97 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	аллических изделий		**0,636**	**246690,25**	**156895**	**50,8**
							14000
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	35,8704	760,41	27276	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,34344		284	
	Итого по заработной плате					**27560**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,19716	1739,14	343	
					826,45	163	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,14628	3518,51	515	
					826,45	121	
	Итого по эксплуатации машин					**858**	
21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и	т	1	0,636	202455,18	128761	
	Итого по материалам					**128761**	

	Итого прямые затраты по разделу 12					**2 712 965**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 251 424	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					391 569	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 417	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 069 972	
	Накладные расходы I уровня, тенге					686 578	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 399 543	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					144 141	
	Итого, тенге					3 543 684	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					283 495	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 827 179**	

Раздел 13 +ПЕРЕГОРОДКИ

98	**11-080201-0203**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**док (за вычетом проемов)**	**396,86**	**1617,91**	**642084**	**50,8**
							218069
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	567,5098	732,02	415429
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	16,74749		13841
		Итого по заработной плате					**429270**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,436546	1739,14	759
						826,45	361
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	16,310946	3518,51	57390
						826,45	13480
		Итого по эксплуатации машин					**58149**
	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,0504	20,001744	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,19058	25	30
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-и:	м3	0,023	9,12778	10815,68	98723
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00016	0,0634976	20533,8	1304
	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А	т	0,0009	0,357174	186379,98	66570
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,00912778	205870,68	1879
		Итого по материалам					**168506**
99	**11-060101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	**0,096**	**23197,92**	**2227**	**48,5**

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,9	0,4704	732,02	344	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01891		16	
	Итого по заработной плате					**360**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,0279936	31,87	1	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,0008256	47,5	0	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0010368	1739,14	2	
					826,45	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,0007104	2821,18	2	
					1108,52	1	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0002592	3250,45	1	
					826,45	–	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,0169056	3518,51	59	
					826,45	14	
	Итого по эксплуатации машин					**65**	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,062496	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,00040704	25	0	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,762	0,073152	66,3	5	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,3	0,0288	196,55	6	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,075	0,0072	6598,38	48	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00082	0,00007872	17401,79	1	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,09792	17757,36	1739	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,007	0,000672	27827,95	19	
	Итого по материалам					**1818**	
100 11-090306-0102	**Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2		**30,271**	**2045,46**	**61918**	**60,9**

							34729
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	2,16	65,38536	864,1	56499	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,53277		527	
	Итого по заработной плате					**57026**	
31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39	маш.-ч	0,317	9,595907	103,48	993	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0074	0,2240054	1739,14	390	
					826,45	185	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0102	0,3087642	2821,18	871	
					1108,52	342	
	Итого по эксплуатации машин					**2254**	
21-061001-9901	Алюминиевые конструкции	т	0	0	–	–	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,00054	0,01634634	1467,25	24	
21-070507-1601	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 тверд	1000м2	0	0	215056,51	–	
21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0003	0,0090813	327490,36	2974	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0000031	0,00009384	1774323,66	167	
	Итого по материалам					**3165**	
101 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0,02212**	**346298,37**	**7660**	–
102 21-130816-3504	**Пластикат листовой**	**т**		**0,454**	**332205,84**	**150821**	–
103 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**		**10**	**787,44**	**7874**	–

Итого прямые затраты по разделу 13	**872 584**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 272
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 844
Накладные расходы I уровня, тенге	252 973

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 125 557	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					47 724	
	Итого, тенге					1 173 281	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					93 862	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 267 143**	

Раздел 14 +ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЯ

104	11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций		**136**	**5490,69**	**746734**	**62,1**
								196175
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,74	372,64	779,54	290488	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	30,7496		25413	
		Итого по заработной плате					**315901**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	3,8216	1739,14	6646	
						826,45	3158	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	26,928	3518,51	94746	
						826,45	22255	
		Итого по эксплуатации машин					**101392**	
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	136	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	1,768	196,55	348	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,09	12,24	271,35	3321	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0206	2,8016	15705,86	44002	
	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	8,84	21521,64	190251	
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0033	0,4488	26006,23	11672	
	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т	0,0043	0,5848	174085,19	101805	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00009	0,01224	282240,61	3455	
		Итого по материалам					**354854**	
105	11-460302-0405	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие		**80**	**519,68**	**41574**	**50,8**
								16661

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,3779	30,232	817,19	24705	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1224	9,792		8093	
	Итого по заработной плате					**32798**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,2448	19,584	16,86	330	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,1224	9,792	1689,04	16539	
					826,45	8093	
	Итого по эксплуатации машин					**16869**	
106 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (А1, А2)**	альных элементов		**0,161**	**414875,78**	**66795**	**62,1**
							3827
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	6,8747	876,44	6025	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,16583		137	
	Итого по заработной плате					**6162**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	21,25	3,42125	136,09	466	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,16583	1739,14	288	
					826,45	137	
	Итого по эксплуатации машин					**754**	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,04	0,00644	197175,18	1270	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	1	0,161	364882,72	58746	
	Итого по материалам					**60016**	
14.1 МУ-1, МУ-3, МУ-3.1, МУ-4, МУ-5							
107 11-060801-0103	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**3,07**	**28122,15**	**86335**	**48,5**
							6664
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	5,75	17,6525	741,27	13085	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,78561		655	
	Итого по заработной плате					**13740**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,052089	10,02	11	

					–	–
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,08903	47,5	4
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,031928	1739,14	56
					826,45	26
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,021183	2621,18	60
					1108,52	23
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008289	3250,45	27
					826,45	7
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,724213	3518,51	2548
					826,45	599
	Итого по эксплуатации машин					**2706**
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,61482	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,0039296	25	0
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,063	0,19341	107,1	21
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,71	2,1797	196,55	428
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,00215	0,0066005	6598,38	44
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1.	т	0,00043	0,0013201	17401,79	23
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,11605	19654,68	61245
21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические разда	шт.	0,023	0,07061	19717,62	1392
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,038	0,11666	22558,63	2632
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0032	0,009824	26461,15	260
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,016	0,04912	27827,95	1367
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,01842	31470,37	580
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0024	0,007368	346298,37	2552

	Итого по материалам					70544	
14.2 УМ-2 (3шт)							
108 11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		4,35	28121,61	122329	48,5
							9442
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	5,75	25,0125	741,27	18541	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	1,11317		928	
	Итого по заработной плате					19469	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,490745	10,02	15	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,12615	47,5	6	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,04524	1739,14	79	
					826,45	37	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,030015	2821,18	85	
					1108,52	33	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011745	3250,45	38	
					826,45	10	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	1,026165	3518,51	3611	
					826,45	848	
	Итого по эксплуатации машин					3834	
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	2,2881	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,005568	25	0	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,063	0,27405	107,1	29	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,71	3,0885	196,55	607	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,00215	0,0093525	6598,38	62	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00043	0,0018705	17401,79	33	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,41525	19654,68	86780	
21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздві	шт.	0,023	0,10005	19717,62	1973	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,038	0,1653	22558,63	3729	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0032	0,01392	26461,15	368	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,016	0,0696	27827,95	1937	
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,0261	31470,37	821	
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0024	0,01044	346298,37	3615	
	Итого по материалам					**99954**	
14.3 Монолитная плита-6 (4шт)							
109 11-060801-0104	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**3,488**	**31416,28**	**109580**	**48,5**
							12900
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	10	34,88	741,27	25855	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	0,88874		742	
	Итого по заработной плате					**26597**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,1953376	10,02	12	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,101152	47,5	5	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03468	1739,14	61	
					826,45	29	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0066	0,0230208	2821,18	65	
					1108,52	26	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0094176	3250,45	31	
					826,45	8	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2355	0,821424	3518,51	2890	
					826,45	679	
	Итого по эксплуатации машин					**3064**	

21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,506	1,764928	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,00446464	25	0	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,063	0,219744	107,1	24	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,71	2,47648	196,55	487	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,00215	0,0074992	6598,38	49	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00043	0,00149984	17401,79	26	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,54032	19654,68	69584	
21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздві	шт.	0,023	0,080224	19717,62	1582	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,038	0,132544	22558,63	2990	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0031	0,0108128	26461,15	286	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0164	0,0572032	27827,95	1592	
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,020928	31470,37	659	
21-060601-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0028	0,0097664	346298,37	3382	
	Итого по материалам					**80661**	
14.4 Монолитная плита-7							
110 11-060801-0104	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**0,642**	**31417,45**	**20170**	**48,5**
							2374
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	10	6,42	741,27	4759	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	0,16358		136	
	Итого по заработной плате					**4895**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,2200134	10,02	2	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,018618	47,5	1	

					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00642	1739,14	11
					826,45	5
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0066	0,0042372	2821,18	12
					1108,52	5
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0017334	3250,45	6
					826,45	1
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2355	0,151191	3518,51	532
					826,45	125
	Итого по эксплуатации машин					**564**
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,506	0,324852	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,00082176	25	0
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,063	0,040446	107,1	4
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,71	0,45582	196,55	90
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,00215	0,0013803	6598,38	9
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1.	т	0,00043	0,00027606	17401,79	5
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,65163	19654,68	12808
21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздві	шт.	0,023	0,014766	19717,62	291
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,038	0,024396	22558,63	550
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0031	0,0019902	26461,15	53
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0164	0,0105288	27827,95	293
21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,006	0,003852	31470,37	121
21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,0028	0,0017976	346298,37	623
	Итого по материалам					**14847**
	Итого прямые затраты по разделу 14					**1 193 517**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	680 876
Накладные расходы I уровня, тенге	248 043
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 441 560
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	61 122
Итого, тенге	1 502 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 215
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 622 897**

Раздел 15 +ПРОЕМЫ

15.1 ОКНА

111 11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**199,8**	**1736,34**	**346921**	**59,8**
							79533
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,8165	163,1367	751,15	122540	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	13,36662		10458	
	Итого по заработной плате					**132998**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	24,91506	8,46	211	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	38,40156	14,38	552	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	6,23376	1360,59	8482	
					732,02	4563	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,13286	1739,14	12405	
					826,45	5895	
	Итого по эксплуатации машин					**21650**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	199,8	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1598,4	9,87	15776	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,89	777,222	24,49	19034	

21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	487,512	48,98	23878	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	311,688	80,69	25150	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	111,888	108,14	12100	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,69	137,862	774,64	106793	
	Итого по материалам					**202731**	
112 11-100501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**9,18**	**2306,86**	**21177**	**59,8**
							4874
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1121	10,20908	751,15	7669	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,61414		481	
	Итого по заработной плате					**8150**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,801116	8,46	15	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	2,775114	14,38	40	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,286416	1360,59	390	
					732,02	210	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,327726	1739,14	570	
					826,45	271	
	Итого по эксплуатации машин					**1015**	
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	9,18	–	–	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	73,44	9,87	725	
21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	6,12	56,1816	24,49	1376	
21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	31,8546	48,98	1560	
21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	19,6452	80,69	1585	
21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	6,5178	108,14	705	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в бэлл	шт.	0,92	8,4456	774,64	6542	

	Итого по материалам					**12493**	
113 21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**		**199,8**	**14050,3**	**2807250**	**–**
114 21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**		**9,18**	**13873,84**	**127362**	**–**
115 11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**		**131,6**	**904,76**	**119066**	**59,8**
							12551
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2138	28,13608	732,02	20596	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,48692		393	
	Итого по заработной плате					**20989**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,09212	1360,59	125	
					732,02	67	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,3948	1739,14	687	
					826,45	326	
	Итого по эксплуатации машин					**812**	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	526,4	9,87	5196	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,907	119,3612	774,64	92462	
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламиниро	м	0	0	1279,86	–	
	Итого по материалам					**97658**	
116 21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**131,6**	**895,85**	**117894**	**–**
117 11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**		**20,15**	**2417,77**	**48718**	**59,8**
							16158

	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,64	33,046	769,67	25435
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	1,81552		1585
		Итого по заработной плате					**27020**
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	2,049255	8,46	17
						–	–
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,47957	409,06	196
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,44733	1739,14	778
						826,45	370
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,29822	2821,18	841
						1108,52	331
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	1,069965	3518,51	3765
						826,45	884
		Итого по эксплуатации машин					**5597**
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	20,15	–	–
	21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0296	0,59644	196,55	117
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	23,777	215,22	5117
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,5642	237,35	134
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,692	13,9438	774,64	10801
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,0060047	13579,89	82
	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00138	0,027807	19757,33	549
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,0062465	75443,28	471
	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,0022971	180808,26	415
		Итого по материалам					**17686**
118	**21-090101-9901**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 ФН05-10(25шт), ФН05-13(11 шт)**	м2		**20,15**	**4823,04**	**97184** –

119	11-150501-0105	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	ков по наруж. обводу коробо	**20,15**	**642,48**	**12946**	**54,8**
							2595
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,316	6,3674	732,02	4661
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,09068		75
		Итого по заработной плате					**4736**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,05239	1739,14	91
						826,45	43
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0019	0,038285	3518,51	135
						826,45	32
		Итого по эксплуатации машин					**226**
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,0403	84,66	3
	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,01	0,2015	120,36	24
	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2	кг	0,000015	0,00030225	302,97	–
	21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм	м2	0,87	17,5305	345,26	6053
	21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00043	0,0086645	228383,69	1979
		Итого по материалам					**8059**
	15.2 ДВЕРИ						
120	11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	**75,26**	**1700,7**	**127995**	**59,8**
							35823
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	67,65874	788,8	53369
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	7,60126		6535
		Итого по заработной плате					**59904**
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	1,347154	409,06	551
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,497674	1739,14	2605
						826,45	1238
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,895594	2821,18	2527

					1108,52	993	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	5,207992	3518,51	18324	
					826,45	4304	
	Итого по эксплуатации машин					**24007**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	75,26	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	28,2225	190,43	5374	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0413	3,108238	196,55	611	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	66,9814	215,22	14416	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	1,58046	237,35	375	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,432	32,51232	774,64	25185	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,0120416	13579,89	164	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00105	0,079023	19757,33	1561	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0008	0,060208	26461,15	1593	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,01776136	75443,28	1340	
	Итого по материалам					**50619**	
121 11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**32,7**	**2574,65**	**84191**	**59,8**
							17938
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,15	37,605	769,67	28943	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,2753		1054	
	Итого по заработной плате					**29997**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,2753	1739,14	2218	
					826,45	1054	
	Итого по эксплуатации машин					**2218**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	32,7	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	

21-070503-0201	Наличники	м	5,4	176,58	183,23	32355	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,1012	3,30924	196,55	650	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	1,08	35,316	547,44	19333	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0008	0,02616	26461,15	692	
	Итого по материалам					**53030**	
122 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**		**0,16**	**64037,5**	**10246**	**60,9**
							5968
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	82,1	13,136	732,02	9616	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,1952		184	
	Итого по заработной плате					**9800**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,032	19,77	1	
					–	–	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,112	25,11	3	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,06	0,0096	132,62	1	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0,76	0,1216	234,58	29	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,1168	1739,14	203	
					826,45	97	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,0784	2821,18	221	
					1108,52	87	
	Итого по эксплуатации машин					**458**	
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,16	–	–	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,0048	66,3	0	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,024	91,04	2	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,5	0,08	181	14	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0016	196,55	0	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,002992	1467,25	4	
21-050204-9903	Швеллеры из горячекатанного проката немерной /	т	0,00194	0,0003104	191844,12	60	
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0007	0,000112	208172,82	23	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,0000496	239763,99	12	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000096	301589,96	29	
21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000016	1774323,66	28	
	Итого по материалам					**172**	
123 21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2		**62,1**	**4831,6**	**300042**	–
124 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2		**16,68**	**5593,35**	**93297**	–
125 21-090102-0114	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	м2		**29,18**	**9644,02**	**281413**	–
126 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,16**	**329952,69**	**52792**	–
127 11-150403-1002	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,400;**	шиваемой поверхности		**8,64**	**183,8**	**1588**	**54,8**
							401
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,111	0,95904	760,41	729	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00346		3	
	Итого по заработной плате					**732**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000864	1360,59	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,002592	732,02 1739,14	1 5	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	2	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,00864	84,66	**6** 1	

22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,273	2,35872	319,48	754	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,032	0,27648	352,69	98	
	Итого по материалам					**853**	
128 21-130211-0501	**Петля накладная**	шт.		**130**	**280,78**	**36501**	–
129 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		**54**	**787,44**	**42522**	–
15.3 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1							
130 11-070105-0201	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	орных конструкций		**36**	**422,03**	**15193**	**62,1**
							7297
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,408	14,688	741,27	10888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,9072		863	
	Итого по заработной плате					**11751**	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0252	0,9072	3623,74	3287	
	Итого по эксплуатации машин				951,74	863	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	36	–	**3287** –	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0018	0,0648	15705,86	1018	
	Итого по материалам					**1018**	
131 21-049999-0807	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012К=0,480;**	м2		**17,28**	**3690,35**	**63769**	–

Итого прямые затраты по разделу 15	**4 808 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	284 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 631
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 464 345
Накладные расходы I уровня, тенге	183 138
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 991 205
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	211 627
Итого, тенге	5 202 832

	Сметная прибыль (8 %), тенге					416 227	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 619 059**	

Раздел 16 -ЛЕСТНИЦА Л- (3шт)

16.1 Лестница Л - 1 - 1шт

132 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**3**	**2841,33**	**8524**	**62,1**
							3103
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,155	3518,51	4064	
					826,45	955	
	Итого по эксплуатации машин					**4064**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	3	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0089	0,0267	15705,86	419	
	Итого по материалам					**419**	
133 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**2**	**4619,5**	**9239**	**62,1**
							3423
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,92	5,84	769,67	4495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,0952	0,1904	136,09	26	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1739,14	37	
					826,45	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	3518,51	4257	
					826,45	1000	
	Итого по эксплуатации машин					**4320**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	2	–	–	

22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,000032	0,000064	271,35	0	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,006	0,012	15705,86	188	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	19654,68	204	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00008	0,00016	197175,18	32	
	Итого по материалам					**424**	
134 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**35,3**	**909,69**	**32112**	**62,1**
							18759
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08	38,124	779,54	29719	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,51891		488	
	Итого по заработной плате					**30207**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,31064	1739,14	540	
					826,45	257	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,20827	2821,18	588	
					1108,52	231	
	Итого по эксплуатации машин					**1128**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	35,3	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0025	0,08825	14339,78	1265	
	Итого по материалам					**1265**	
135 21-040110-9903	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**35,3**	**2210,52**	**78031**	–
136 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**4**	**1355**	**5420**	**62,1**
							2015
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	3518,51	135	

	Итого по эксплуатации машин				826,45	32	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	4	–	**135** –	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,033	0,132	15705,86	2073	
	Итого по материалам					**2073**	
137 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**1**	**1404**	**1404**	**62,1**
							491
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	3518,51	760	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	179	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	1	–	**760** –	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0023	0,0023	14339,78	33	
	Итого по материалам					**33**	
138 11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждений		**9**	**9305,89**	**83753**	**62,1**
							2704
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,571	5,139	807,32	4149	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,2538		206	
	Итого по заработной плате					**4355**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,058	0,522	136,09	71	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,0369	– 1360,59	– 50	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,2169	732,02 1739,14	27 377	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	179	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,009	25	**498** 0	

21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	9,18	403,92	3708	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0015	0,0135	16076,55	217	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,0018	197175,18	355	
21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар	т	0,0209	0,1881	397796,74	74826	
	Итого по материалам					**79106**	
139 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**19,44**	**580,25**	**11280**	**54,8**
							5236
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,646	12,55824	760,41	9549	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00778		6	
	Итого по заработной плате					**9555**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001944	1360,59	3	
					732,02	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,005832	1739,14	10	
					826,45	5	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,05832	84,66	5	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,246	4,78224	319,48	1528	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,52488	352,69	185	
	Итого по материалам					**1718**	
140 11-150207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности		**18,31**	**3069,85**	**56209**	**54,8**
							10238
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,28	23,4368	788,8	18487	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,26366		195	
	Итого по заработной плате					**18682**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,23803	1360,59	324	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,025634	732,02 3250,45	174 83	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	21	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,001831	25	**407** –	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,025	0,45775	196,55	90	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,12	2,1972	547,44	1203	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	1,08	19,7748	1284,18	25394	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,00002	0,0003662	16076,55	6	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,032	0,58592	18129,41	10622	
	Итого по материалам					**37315**	
16.2 Лестница Л-2 (1шт)							
141 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	юрных конструкций		**3**	**2841,33**	**8524**	**62,1**
							3103
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,155	3518,51	4064	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	955	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	3	–	**4064** –	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0089	0,0267	15705,86	419	
	Итого по материалам					**419**	
142 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	юрных конструкций		**2**	**4619,5**	**9239**	**62,1**
							3423
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2.92	5,84	769,67	4495	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,0952	0,1904	136,09	26	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1739,14	37	
					826,45	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	3518,51	4257	
					826,45	1000	
	Итого по эксплуатации машин					**4320**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	2	–	–	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,000032	0,000064	271,35	0	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,006	0,012	15705,86	188	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	19654,68	204	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00008	0,00016	197175,18	32	
	Итого по материалам					**424**	
143 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**28,8**	**909,69**	**26199**	**62,1**
							15304
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08	31,104	779,54	24247	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,42336		397	
	Итого по заработной плате					**24644**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,25344	1739,14	441	
					826,45	209	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,16992	2821,18	479	
					1108,52	188	
	Итого по эксплуатации машин					**920**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные ГОСТ 13015-2003	м	1	28,8	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0025	0,072	14339,78	1032	
	Итого по материалам					**1032**	

144 21-040110-9903	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**28,8**	**2210,52**	**63663**	–
145 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**4**	**1355**	**5420**	**62,1**
							2015
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	3518,51	135	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	32	
						135	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	4	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,033	0,132	15705,86	2073	
	Итого по материалам					**2073**	
146 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,069**	**309347,83**	**21345**	**48,5**
							5176
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	13,662	779,54	10650	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02484		23	
	Итого по заработной плате					**10673**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01449	1739,14	25	
					826,45	12	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01035	2821,18	29	
	Итого по эксплуатации машин				1108,52	11	
						54	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0,069	154210,74	10641	
	Итого по материалам					**10641**	
147 11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждений		**7,7**	**9305,97**	**71656**	**62,1**
							2314

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,571	4,3967	807,32	3550	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,21714		176	
	Итого по заработной плате					**3726**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой се	маш.-ч	0,058	0,4466	136,09	61	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,03157	1360,59	43	
					732,02	23	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,18557	1739,14	323	
					826,45	153	
	Итого по эксплуатации машин					**427**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0077	25	0	
21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	7,854	403,92	3172	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0015	0,01155	16076,55	186	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,00154	197175,18	304	
21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар	т	0,0209	0,16093	397796,74	64017	
	Итого по материалам					**67679**	
148 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**16,2**	**580,19**	**9399**	**54,8**
							4364
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,646	10,4652	760,41	7958	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00648		5	
	Итого по заработной плате					**7963**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00162	1360,59	2	
					732,02	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00486	1739,14	8	
					826,45	4	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0486	84,66	4	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,246	3,9852	319,48	1273	

22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,4374	352,69	154	
	Итого по материалам					**1431**	
149 11-150207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности		**18,31**	**3069,85**	**56209**	**54,8**
							10238
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,28	23,4368	788,8	18487	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,26366		195	
	Итого по заработной плате					**18682**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,23803	1360,59	324	
					732,02	174	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,025634	3250,45	83	
					826,45	21	
	Итого по эксплуатации машин					**407**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,001831	25	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,025	0,45775	196,55	90	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,12	2,1972	547,44	1203	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	1,08	19,7748	1284,18	25394	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,00002	0,0003662	16076,55	6	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,032	0,58592	18129,41	10622	
	Итого по материалам					**37315**	
16.3 Лестница Л-3 (1шт)							
150 11-070108-0101	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	юрных конструкций		**3**	**2841,33**	**8524**	**62,1**
							3103
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,75	5,25	769,67	4041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	1,155		955	
	Итого по заработной плате					**4996**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	1,155	3518,51	4064	

					826,45	955	
	Итого по эксплуатации машин					**4064**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	3	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0089	0,0267	15705,86	419	
	Итого по материалам					**419**	
151 11-070108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	орных конструкций		**2**	**4619,5**	**9239**	**62,1**
							3423
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,92	5,84	769,67	4495	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231		1017	
	Итого по заработной плате					**5512**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,0952	0,1904	136,09	26	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1739,14	37	
					826,45	17	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	3518,51	4257	
					826,45	1000	
	Итого по эксплуатации машин					**4320**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	2	–	–	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар	кг	0,000032	0,000064	271,35	0	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,006	0,012	15705,86	188	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	19654,68	204	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00008	0,00016	197175,18	32	
	Итого по материалам					**424**	
152 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней		**28,91**	**909,65**	**26298**	**62,1**
							15362
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08	31,2228	779,54	24339	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,42498		399	

	Итого по заработной плате					**24738**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,254408	1739,14	442	
					826,45	210	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,170569	2821,18	481	
					1108,52	189	
	Итого по эксплуатации машин					**923**	
21-040110-9902	Ступени железобетонные ГОСТ 13015-2003	м	1	28,91	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0025	0,072275	14339,78	1036	
	Итого по материалам					**1036**	
153 21-040110-9903	**Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м		**28,91**	**2210,52**	**63906**	–
154 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	ірных конструкций		**4**	**1355**	**5420**	**62,1**
							2015
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	4,12	779,54	3212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0384		32	
	Итого по заработной плате					**3244**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0384	3518,51	135	
					826,45	32	
	Итого по эксплуатации машин					**135**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	4	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,033	0,132	15705,86	2073	
	Итого по материалам					**2073**	
155 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	ірных конструкций		**1**	**1404**	**1404**	**62,1**
							491
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,216	3518,51	760	

					826,45	179	
	Итого по эксплуатации машин					**760**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	1	–	–	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0023	0,0023	14339,78	33	
	Итого по материалам					**33**	
156 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,069**	**309347,83**	**21345**	**48,5**
							5176
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	13,662	779,54	10650	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02484		23	
	Итого по заработной плате					**10673**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01449	1739,14	25	
					826,45	12	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01035	2821,18	29	
					1108,52	11	
	Итого по эксплуатации машин					**54**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0,069	154210,74	10641	
	Итого по материалам					**10641**	
157 11-070519-0103	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждений		**9**	**9305,89**	**83753**	**62,1**
							2704
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,571	5,139	807,32	4149	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,2538		206	
	Итого по заработной плате					**4355**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,058	0,522	136,09	71	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,0369	– 1360,59	– 50	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,2169	732,02 1739,14	27 377	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	179	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,009	25	**498** 0	

21-130816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	9,18	403,92	3708	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0015	0,0135	16076,55	217	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,0018	197175,18	355	
21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, мар	т	0,0209	0,1881	397796,74	74826	
	Итого по материалам					**79106**	
158 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**19,44**	**580,25**	**11280**	**54,8**
							5236
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,646	12,55824	760,41	9549	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00778		6	
	Итого по заработной плате					**9555**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001944	1360,59	3	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,005832	732,02 1739,14	1 10	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	5	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,05832	84,66	**13** 5	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,246	4,78224	319,48	1528	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,52488	352,69	185	
	Итого по материалам					**1718**	
159 11-150207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	гуриваемой поверхности		**18,31**	**3069,85**	**56209**	**54,8**
							10238
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,28	23,4368	788,8	18487	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,26366		195	
	Итого по заработной плате					**18682**	
31-050302-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,23803	1360,59	324	

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,025634	732,02 3250,45	174 83
	Итого по эксплуатации машин				826,45	21
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,001831	25	**407** –
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,025	0,45775	196,55	90
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,12	2,1972	547,44	1203
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	1,08	19,7748	1284,18	25394
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,00002	0,0003662	16076,55	6
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,032	0,58592	18129,41	10622
	Итого по материалам					**37315**

Итого прямые затраты по разделу 16	**845 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	581 732
Накладные расходы I уровня, тенге	139 654
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	984 658
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41 749
Итого, тенге	1 026 407
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 113
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 108 520**

Раздел 17 +ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

17.1 ПОТОЛОК

160	11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	ываемой поверхности	**848**	**248,91**	**211072**	**54,8**
							108326
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,298	252,704	779,54	196993
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,9328		683
		Итого по заработной плате					**197676**

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,9328	1360,59	1269	
					732,02	683	
	Итого по эксплуатации машин					**1269**	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,0074	6,2752	547,44	3435	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0006	0,5088	18425,21	9375	
	Итого по материалам					**12810**	
17.2 СТЕНЫ							
161 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**гуриваемой поверхности**		**1684**	**730,74**	**1230569**	**54,8**
							593806
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	1246,16	807,32	1006050	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	93,2936		77538	
	Итого по заработной плате					**1083588**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	79,148	100,48	7953	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	91,778	825,31	75745	
					732,02	67183	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	14,1456	1360,59	19246	
					732,02	10355	
	Итого по эксплуатации машин					**102944**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	2,0208	196,55	397	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	0,0554	93,2936	1284,18	119806	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,10104	13579,89	1372	
	Итого по материалам					**121575**	
162 21-020402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3		**31,5**	**18425,21**	**580394**	–

Итого прямые затраты по разделу 17 **2 022 035**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 203 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 104 213

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					78 221	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					714 779	
	Накладные расходы I уровня, тенге					702 132	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 724 167	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					115 505	
	Итого, тенге					2 839 672	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					227 174	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 066 846**	

Раздел 18 Блок №2 Электрооборудование и электроосвещение

163 13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**1285**	**57,69**	**74138**	**42,8**
							22307
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,05	64,25	807,32	51870	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,257		248	
	Итого по заработной плате					**52118**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1285	2136,03	274	
					826,45	106	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0001	0,1285	2992,65	385	
					1108,52	142	
	Итого по эксплуатации машин					**659**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,257	–	–	
23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним	шт.	0,05	64,25	5,1	328	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	156,77	11,22	1759	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	10,28	115,26	1185	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	2,056	620,99	1277	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,257	2673,62	687	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	3,9835	4010,64	15976	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000043	0,0055255	71863,08	397	
	Итого по материалам					**21609**	

164 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**2325**	**67,78**	**157589**	**42,8**
							48587
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,06	139,5	807,32	112621	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,93		899	
	Итого по заработной плате					**113520**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,465	2136,03	993	
					826,45	384	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0002	0,465	2992,65	1392	
					1108,52	515	
	Итого по эксплуатации машин					**2385**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,465	–	–	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	283,65	11,22	3183	
23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диа	шт.	0,05	116,25	32,64	3794	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	18,6	115,26	2144	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	3,72	620,99	2310	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,465	2673,62	1243	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	7,2075	4010,64	28907	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006	0,01395	71863,08	1002	
	Итого по материалам					**42583**	
165 13-080206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**280**	**79,36**	**22222**	**42,8**
							6865
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,07	19,6	807,32	15823	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,224		217	
	Итого по заработной плате					**16040**	

33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,112	2136,03	239	
					826,45	93	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0004	0,112	2992,65	335	
					1108,52	124	
	Итого по эксплуатации машин					**574**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,056	–	–	
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,122	34,16	11,22	383	
23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним ди	шт.	0,05	14	56,11	786	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,008	2,24	115,26	258	
21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0032	0,896	620,99	556	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0002	0,056	2673,62	150	
24-040207-2501	Сжимы ответвительные	100шт.	0,0031	0,868	4010,64	3481	
21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000105	0,00294	71863,08	211	
	Итого по материалам					**5825**	
166 23-060902-0107	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**1,285**	**52155,66**	**67020**	–
167 23-060902-0109	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**2,325**	**81663,75**	**189868**	–
168 23-060902-0113	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		**0,28**	**196804,52**	**55105**	–
169 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**281**	**655,25**	**184124**	**42,8**
							28097
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,16	44,96	826,45	37157	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	32,7927		28490	
	Итого по заработной плате					**65647**	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	12,6169	9,09	115	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	1,6579	2136,03	3541
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН	маш.-ч	0,0449	12,6169	826,45 2198,43	1370 27737
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,0059	1,6579	732,02 2992,65	9236 4962
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	16,86	1108,52 3394,45	1838 57230
		Итого по эксплуатации машин				951,74	16046 **93585**
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,248	69,688	182,65	12729
	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля	10шт.	0,102	28,662	233,58	6695
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего на	кг	0,001	0,281	237,23	67
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,248	69,688	270,38	18842
	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,000208	0,058448	361,08	21
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,0288	8,0928	994,64	8049
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000245	0,068845	1671,43	115
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00001	0,00281	2673,62	8
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,004496	281414,94	1265
	21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в ч	т	0,000005	0,001405	3979616,27	5591
		Итого по материалам					53382
170	**23-060144-0601**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,112**	**125269,54**	**14030** –
171	**23-060144-1016**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,0325**	**1439279,84**	**46777** –
172	**23-060144-1002**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,0825**	**251744,42**	**20769** –

173	23-060144-1003	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,038	518341,9	19697	–
174	23-060144-0911	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,016	1755641,88	28090	–
175	13-080206-0801	**Провод сечением до 6 мм2**	м		3600	17,21	61965	42,8
								12738
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,01	36	807,32	29064	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,72		697	
		Итого по заработной плате					**29761**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,36	2136,03	769	
						826,45	298	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на мон	маш.-ч	0,0001	0,36	2992,65	1077	
		Итого по эксплуатации машин				1108,52	399	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,0005	1,8	–	**1846** –	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,0002	0,72	361,08	260	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом ко	кг	0,0016	5,76	620,99	3577	
	24-040207-2502	Сжимы соединительные	100шт.	0,001	3,6	905,76	3261	
	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0005	1,8	1671,43	3009	
	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт.	0,0026	9,36	1723,8	16135	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0005	1,8	2673,62	4813	
		Итого по материалам					**31055**	
176	23-060903-0115	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	1000м		3	157114,83	471344	–

177 23-060903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м		0,6	94026,67	56416	–
	Итого прямые затраты по разделу 18					**1 469 154**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					246 535	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					99 049	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 551	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 123 570	
	Накладные расходы I уровня, тенге					118 594	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 587 748	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					67 321	
	Итого, тенге					1 655 069	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					132 406	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 787 475**	

Раздел 19 Наружные сети телефонизаций

178 11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=0,970;**	м3 грунта		**570,36**	**83,39**	**47564**	**59,1**
							11938
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	6,55914	669,68	4393	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	14,259		15806	
	Итого по заработной плате					**20199**	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,025	14,259	3027,64	43171	
	Итого по эксплуатации машин				1108,52	15806	
						43171	
179 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**17,64**	**1329,93**	**23460**	**59,1**
							13865
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	32,59872	719,67	23460	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**23460**	
180	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	**м3 грунта**		**151,2**	**19,66**	**2972**	**59,1**
								686
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,21867		1160	
		Итого по заработной плате					**1160**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,218672	2439,02	2972	
						951,74	1160	
		Итого по эксплуатации машин					**2972**	
181	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	**м3 грунта**		**64,8**	**635,93**	**41208**	**59,1**
								24354
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	62,9856	654,25	41208	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**41208**	
182	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;**	**уплотненного грунта**		**151,2**	**112,27**	**16975**	**59,1**
								7895
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	16,3296	617,21	10079	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,969		3280	
		Итого по заработной плате					**13359**	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	15,876	12,07	192	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	3,969	1689,04	6704	
						826,45	3280	
		Итого по эксплуатации машин					**6896**	
183	**13-100904-0203**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**		**3440**	**201,2**	**692121**	**42,8**
								219225

	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	0,14	481,6	889,41	428340
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0295	101,48		83868
		Итого по заработной плате					**512208**
	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения	маш.-ч	0,0295	101,48	2569,59	260762
		Итого по эксплуатации машин				826,45	83868
							260762
	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,01	34,4	79,56	2737
	21-130809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонн	кг	0,0001	0,344	426,17	147
	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ	кг	0,00001	0,0344	3938,22	135
		Итого по материалам					**3019**
184	**29-100000-1000(пл)Ка**	**Оптический кабель ОКБ-8**	м		**3440**	**237**	**815280**	–
185	**11-340201-0504**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	колодец		**11**	**22297,91**	**245277**	**62,1**
								41701
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	6,91	76,01	788,8	59957
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	6,49		7194
		Итого по заработной плате					**67151**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	6,49	2821,18	18309
		Итого по эксплуатации машин				1108,52	7194
							18309
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	–	–
	22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,6	6,6	277,58	1832
	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,5	5,5	339,66	1868
	23-030101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	1	11	14201,16	156213
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,045	0,495	14339,78	7098
		Итого по материалам					**167011**
186	**29-100000-1000(пл)Ва**	**Стоимость ККС-2**	шт		**11**	**24897**	**273867**	–
187	**13-080201-2701**	**Муфта оптическая. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**5559**	**22236**	**42,8**

							8522
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	6	24	826,45	19835	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08		77	
	Итого по заработной плате					**19912**	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	2136,03	85	
					826,45	33	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монт	маш.-ч	0,01	0,04	2992,65	120	
					1108,52	44	
	Итого по эксплуатации машин					**205**	
23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним д	шт.	3,1	12,4	144,87	1796	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,00204	0,00816	361,08	3	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0024	0,0096	1671,43	16	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,01	0,04	2673,62	107	
26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	66720,87	214	
21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23	т	0,00002	0,00008	752095,76	60	
	Итого по материалам					**2196**	
188 29-100000-1000(пл)Оп	**Оптическая муфта на 8 волокон Ztong GJS-5002**	шт		**4**	**16671**	**66684**	–
189 23-061709-0403	**Оптический разъем ПР144**	шт.		**4**	**71,48**	**286**	–
190 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	1 трубопровода		**1,2**	**216865**	**260238**	**62,1**
							130197
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	232,8	798,06	185788	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	32,196		23869	
	Итого по заработной плате					**209657**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	14,4	120,74	1739	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,668	1162,8	1940	
					826,45	1379	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,624	1739,14	1085	
					826,45	516	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	29,52	2215,41	65399	
					732,02	21609	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,384	2495,01	958	
					951,74	365	
	Итого по эксплуатации машин					**71121**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1212	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	18	21,6	148,83	3215	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,528	215,22	114	
	Итого по материалам					**3329**	
191 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**1212**	**1436,51**	**1741050**	–
192 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2**	шт.		**11**	**1031,35**	**11345**	–
193 13-100902-0208	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	шт.		**27**	**407,11**	**10992**	**42,8**
							1907
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,2	5,4	701,16	3786	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,81		669	
	Итого по заработной плате					**4455**	
32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения	маш.-ч	0,03	0,81	2569,59	2081	
					826,45	669	
	Итого по эксплуатации машин					**2081**	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сух	кг	0,01	0,27	277,47	75	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,54	352,69	190	
24-040207-1201	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КК	100шт.	0,01	0,27	17999,94	4860	
	Итого по материалам					**5125**	
194 11-340201-0803	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.		**27**	**799**	**21573**	**62,1**
							10582

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,82	22,14	769,67	17040	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**17040**	
22-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,25	6,75	277,58	1874	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,002	0,054	14339,78	774	
21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,0002	0,0054	349084,8	1885	
	Итого по материалам					**4533**	
195 24-040207-2303	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**27**	**970,02**	**26191**	–
196 21-130201-1103	**Болты**	шт.		**200**	**27,6**	**5520**	–
197 23-030101-0202	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76***	комплект		**11**	**22860,53**	**251466**	–

Итого прямые затраты по разделу 19	**4 576 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	793 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 376 902
Накладные расходы I уровня, тенге	470 872
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 047 177
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	214 000
Итого, тенге	5 261 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	420 894
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 682 071**

Раздел 21 Уборная на 10 очков. Выше отм.0.000

21.1 +Стены и перегородки

198 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**11,94**	**17512,65**	**209101**	**50,8**
							21653
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	54,2076	713,5	38677	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,776		3947	
	Итого по заработной плате					**42624**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,776	3518,51	16804	
					826,45	3947	
	Итого по эксплуатации машин					**16804**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	5,2536	25	131	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	2,8656	10815,68	30993	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,00597	20533,8	123	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,38	4,5372	26971,11	122373	
	Итого по материалам					**153620**	
199 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**		**3,96**	**17516,67**	**69366**	**50,8**
							6952
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	17,3448	713,5	12376	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,584		1309	
	Итого по заработной плате					**13685**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,584	3518,51	5573	
					826,45	1309	
	Итого по эксплуатации машин					**5573**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,7424	25	44	
21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	0,9504	11307,32	10746	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,00198	20533,8	41	
21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,38	1,5048	26971,11	40586	
	Итого по материалам					**51417**	
200 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**док (за вычетом проемов)**		**6**	**2977,17**	**17863**	**50,8**
							3297
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	8,58	732,02	6281	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,2532		209	
	Итого по заработной плате					**6490**	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0066	1739,14	11
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,2466	826,45 3518,51	5 868
		Итого по эксплуатации машин				826,45	204
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,018	25	**879** 0
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,023	0,138	10815,68	1493
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00016	0,00096	20533,8	20
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,0504	0,3024	26971,11	8156
	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса /	т	0,0009	0,0054	186379,98	1006
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000023	0,000138	205870,68	28
		Итого по материалам					**10703**
201	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	ірных конструкций		**24**	**298,5**	**7164**
							62,1
							2187
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,148	3,552	751,15	2668
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,032		853
		Итого по заработной плате					**3521**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0432	1739,14	75
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,9888	826,45 3518,51	36 3479
		Итого по эксплуатации машин				826,45	817
	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	24	–	**3554** –
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0025	0,06	15705,86	942
		Итого по материалам					**942**
202	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**2,65**	**51640,61**	**136848**
							–

21.2 +Покрытие

203 11-070505-0105	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций		4	5490,75	21963	62,1
							5770
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,74	10,96	779,54	8544	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,9044		748	
	Итого по заработной плате					**9292**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	0,1124	1739,14	195	
					826,45	93	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,792	3518,51	2787	
					826,45	655	
	Итого по эксплуатации машин					**2982**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	4	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,013	0,052	196,55	10	
22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, мар»	кг	0,09	0,36	271,35	98	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0206	0,0824	15705,86	1294	
21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,26	21521,64	5596	
21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0,0033	0,0132	26006,23	343	
21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т	0,0043	0,0172	174085,19	2994	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,00009	0,00036	282240,61	102	
	Итого по материалам					**10437**	
204 21-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2		27,24	3646,33	99326	–
205 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	зльных элементов		0,011	415000	4565	62,1
							261
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	0,4697	876,44	412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01133		9	
	Итого по заработной плате					**421**	

31 060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	21,25	0,23375	136,09	32	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,01133	– 1739,14	– 20	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	9	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,04	0,00044	197175,18	**52** 87	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	1	0,011	364882,72	4014	
	Итого по материалам					**4101**	
21.3 +Кровля							
206 11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности		**2**	**263**	**526**	**56,4**
							60
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0694	0,1388	751,15	104	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0042		3	
	Итого по заработной плате					**107**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0082	409,06	3	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	– 1739,14	– 3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,001	826,45 2821,18	1 3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	1108,52 3518,51	1 6	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	1	
21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего приме	кг	0,5	1	70,19	**15** 70	
21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РК	м2	1,1	2,2	153	337	
	Итого по материалам					**407**	
207 11-100105-0101	**Стропила. Установка**	зесины в конструкции		**0,958**	**58888,31**	**56415**	**59,8**
							9233

	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	22,1	21,1718	713,5	15106
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,35446		333
		Итого по заработной плате					**15439**
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,42152	69,57	29
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,21076	1739,14	367
						826,45	174
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1437	2821,18	405
						1108,52	159
		Итого по эксплуатации машин					**801**
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	4,38	4,19604	66,3	278
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	6,8976	196,55	1356
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,23804	215,22	697
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	0,15328	25193,29	3862
	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,83	0,79514	30104,59	23937
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	0,05748	31357,15	1802
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,036404	205870,68	7495
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00187768	575926,68	1081
		Итого по материалам					**40508**
208	**11-100102-0205**	**Стены. Устройство карнизов**	той поверхности карнизов		**12,6**	**2382,7**	**30022**
							7944
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,43	18,018	732,02	13190
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,1134		94
		Итого по заработной плате					**13284**
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,18018	13,65	2
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,1134	1739,14	197
						826,45	94

	Итого по эксплуатации машин					**199**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,036	0,4536	196,55	89	
21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0058	0,07308	32153,77	2350	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0092	0,11592	32685,19	3789	
21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм д	м3	0,0106	0,13356	77908,8	10405	
	Итого по материалам					**16633**	
209 11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**50,3**	**1382,6**	**69545**	**56,4**
							9344
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,424	21,3272	741,27	15809	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,85007		759	
	Итого по заработной плате					**16568**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,29174	1739,14	507	
					826,45	241	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,2012	2821,18	568	
					1108,52	223	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,35713	3518,51	1257	
					826,45	295	
	Итого по эксплуатации машин					**2332**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0567	2,85201	196,55	561	
21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	4,024	237,35	955	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,95067	237,35	226	
21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенног	м2	1,35	67,905	383,51	26042	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный т	м3	0,0008	0,04024	15705,86	632	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0054	0,27162	25193,29	6843	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,005	0,2515	32685,19	8220	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,0053318	180808,26	964	

21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,002515	205870,68	518	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0004	0,02012	246486,98	4959	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00503	295123,74	1484	
	Итого по материалам					**51404**	
210 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	есины в конструкций		**1,025**	**6135,61**	**6289**	**59,8**
							364
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	0,7995	741,27	593	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,01743		16	
	Итого по заработной плате					**609**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0123	1739,14	21	
					826,45	10	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,005125	2821,18	14	
					1108,52	6	
	Итого по эксплуатации машин					**35**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,023575	25	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0123	120,36	1	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,001025	67003,8	69	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,0017425	70963,19	124	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,0068675	795891,47	5466	
	Итого по материалам					**5661**	
211 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	ботанной поверхности		**50,3**	**213,48**	**10738**	**59,8**
							677
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	1,4587	751,15	1096	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,03974		36	
	Итого по заработной плате					**1132**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,028168	1739,14	49	
					826,45	23	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,011569	2821,18	33	
					1108,52	13	
	Итого по эксплуатации машин					**82**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,039737	25	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,02012	120,36	2	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,002012	67003,8	135	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,003018	70963,19	214	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,011569	795891,47	9208	
	Итого по материалам					**9560**	
212 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**7,5**	**2146,13**	**16096**	**56,4**
							3019
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,972	7,29	732,02	5336	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02025		16	
	Итого по заработной плате					**5352**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00525	1739,14	9	
					826,45	4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,015	3518,51	53	
					826,45	12	
	Итого по эксплуатации машин					**62**	
21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной ст	кг	0,12	0,9	99,96	90	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,3	237,35	71	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0057	0,04275	246486,98	10537	
	Итого по материалам					**10698**	
21.4 Проемы							
213 11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**3,24**	**2418,21**	**7835**	**59,8**

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,64	5,3136	769,67	4090
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,29192		254
	Итого по заработной плате					**4344**
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,329508	8,46	3
					–	–
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,077112	409,06	32
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,071928	1739,14	125
					826,45	59
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,047952	2821,18	135
					1108,52	53
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,172044	3518,51	605
					826,45	142
	Итого по эксплуатации машин					**900**
21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	3,24	–	–
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0296	0,095904	196,55	19
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	3,8232	215,22	823
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,09072	237,35	22
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,692	2,24208	774,64	1737
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,00096552	13579,89	13
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00138	0,0044712	19757,33	88
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,0010044	75443,28	76
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,00036936	180808,26	67
	Итого по материалам					**2845**

214 21-090101-9902	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 ОС 6-9**	м2		**3,24**	**9133,93**	**29594**	**–**
215 21-090404-0701	**Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86**	шт.		**6**	**4219,64**	**25318**	**–**
216 11-150501-0103	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	ков по наруж. обводу коробо		**3,24**	**521,3**	**1689**	**54,8**
							286
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,215	0,6966	732,02	510	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,01393		12	
	Итого по заработной плате					**522**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0081	1739,14	14	
					826,45	7	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,005832	3518,51	21	
					826,45	5	
	Итого по эксплуатации машин					**35**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,00648	84,66	1	
21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,01	0,0324	120,36	4	
22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2	кг	0,000015	0,0000486	302,97	–	
21-130508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм	м2	0,78	2,5272	345,26	873	
21-100502-1401	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,0011664	228383,69	266	
	Итого по материалам					**1144**	
217 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**3,36**	**1700,89**	**5715**	**59,8**
							1599
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,899	3,02064	788,8	2383	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,33936		291	
	Итого по заработной плате					**2674**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,060144	409,06	25	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,066864	1739,14	116	

					826,45	55	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,039984	2821,18	113	
					1108,52	44	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,232512	3518,51	818	
					826,45	192	
	Итого по эксплуатации машин					**1072**	
21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	3,36	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	1,26	190,43	240	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0413	0,138768	196,55	27	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,9904	215,22	644	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07056	237,35	17	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в балл	шт.	0,432	1,45152	774,64	1124	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,0005376	13579,89	7	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00105	0,003528	19757,33	70	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0008	0,002688	26461,15	71	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00079296	75443,28	60	
	Итого по материалам					**2260**	
218 11-100107-0701	**Конопатка коробок паклей**	м2 проемов		**3,36**	**396,73**	**1333**	**59,8**
							527
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,358	1,20288	732,02	881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00034		–	
	Итого по заработной плате					**881**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000336	1739,14	1	
					826,45	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1**	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	0,244	0,81984	547,44	449	

21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000367	0,000123312	13579,89	2	
	Итого по материалам					**451**	
219 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2		**3,36**	**5593,35**	**18794**	–
220 1-1-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	комплект		**2**	**1960**	**3920**	–
21.5 Полы							
221 11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	ющади уплотнения		**19,14**	**143,89**	**2754**	**60,9**
							656
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	1,30343	719,67	938	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,16843		139	
	Итого по заработной плате					**1077**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,0093	0,178002	12,07	2	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0046	0,088044	1689,04	149	
					826,45	73	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,017226	2433,43	42	
					826,45	14	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,063162	3250,45	205	
					826,45	52	
	Итого по эксплуатации машин					**398**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,042108	25	1	
21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция	м3	0,051	0,97614	1451,21	1417	
	Итого по материалам					**1418**	
222 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;**	дстилающего слоя		**1,5312**	**22630,62**	**34652**	**60,9**
							2393
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	5,60419	701,16	3929	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	

	Итого по заработной плате					**3929**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,734976	10,02	7	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,53592	25	13	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применени	кг	2	3,0624	686,27	2102	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,474672	1785,9	848	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,0015312	12325,99	19	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,561824	17757,36	27734	
	Итого по материалам					**30716**	
223 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,14**	**619,44**	**11856**	**60,9**
							2938
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	6,81384	682,02	4647	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,24308		178	
	Итого по заработной плате					**4825**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,735998	10,02	17	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,243078	1360,59	331	
					732,02	178	
	Итого по эксплуатации машин					**348**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,6699	25	17	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,390456	17527,28	6844	
	Итого по материалам					**6861**	
224 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**19,14**	**1014,42**	**19416**	**60,9**
							4780
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	7,96224	967,18	7701	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,18757		148	
	Итого по заработной плате					**7849**	

31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,1484	13,7	16	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,54077	409,06	630	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,074646	1360,59	102	
					732,02	55	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,112926	1739,14	196	
					826,45	93	
	Итого по эксплуатации машин					**944**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0957	84,66	8	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпко	м2	1,12	21,4368	229,36	4917	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0442134	20254,14	896	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-	т	0,00014	0,0026796	31967,82	86	
22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00095	0,018183	54217,08	986	
21-130104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки	т	0,00346	0,0662244	58564,32	3878	
	Итого по материалам					**10771**	
225 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	ируемой поверхности		**19,14**	**666,93**	**12765**	**60,9**
							2881
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	4,80414	967,18	4646	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,10718		84	
	Итого по заработной плате					**4730**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,8613	13,7	12	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,704352	409,06	288	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,044022	1360,59	60	
					732,02	32	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,063162	1739,14	110	

					826,45	52	
	Итого по эксплуатации машин					**470**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпко	м2	1,12	21,4368	229,36	4917	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0202884	20254,14	411	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-	т	0,00006	0,0011484	31967,82	37	
22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00057	0,0109098	54217,08	591	
21-130104-0804	Битум нефтяные кровельные ГОСТ 9548-75 марки	т	0,00151	0,0289014	58564,32	1693	
	Итого по материалам					**7649**	
226 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**19,14**	**619,44**	**11856**	**60,9**
							2938
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	6,81384	682,02	4647	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,24308		178	
	Итого по заработной плате					**4825**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,735998	10,02	17	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,243078	1360,59	331	
					732,02	178	
	Итого по эксплуатации машин					**348**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,6699	25	17	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,390456	17527,28	6844	
	Итого по материалам					**6861**	
227 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**19,14**	**2737,72**	**52400**	**60,9**
							9539
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	20,2884	751,15	15240	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,56272		423	
	Итого по заработной плате					**15663**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъемь 50 м	маш.-ч	0,023	0,44022	1360,59	599	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,053592	732,02 1739,14	322 93
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,068904	826,45 3250,45	44 224
		Итого по эксплуатации машин				826,45	57
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,73689	25	**916** 18
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,585684	784,99	460
	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	19,5228	1631,84	31858
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,24882	15705,86	3908
		Итого по материалам					**36244**
228	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**20,097**	**443,6**	**8915**
							60,9
							2367
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	4,74289	817,19	3876
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,01206		10
		Итого по заработной плате					**3886**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0120582	1739,14	21
		Итого по эксплуатации машин				826,45	10
	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	20,29797	222,36	**21** 4513
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0016	0,0321552	15705,86	505
		Итого по материалам					**5018**
229	**11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**10,2**	**2737,75**	**27925**
							60,9
							5083
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	10,812	751,15	8121
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,29988		226
		Итого по заработной плате					**8347**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,2346	1360,59	319

					732,02	172	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02856	1739,14	50	
					826,45	24	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,03672	3250,45	119	
					826,45	30	
	Итого по эксплуатации машин					**488**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,3927	25	10	
21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,31212	784,99	245	
22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	10,404	1631,84	16978	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,1326	15705,86	2083	
	Итого по материалам					**19316**	
230 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**10,71**	**443,51**	**4750**	**60,9**
							1261
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	2,52756	817,19	2065	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00643		5	
	Итого по заработной плате					**2070**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006426	1739,14	11	
					826,45	5	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	10,8171	222,36	2405	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0016	0,017136	15705,86	269	
	Итого по материалам					**2674**	
231 11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	ющади уплотнения		**3,64**	**143,41**	**522**	**60,9**
							125
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	0,24788	719,67	178	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,03203		27	
	Итого по заработной плате					**205**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,0093	0,033852	12,07	0	

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0046	0,016744	– 1689,04	– 28	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,003276	826,45 2433,43	14 8	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,012012	826,45 3250,45	3 39	
	Итого по эксплуатации машин				826,45	10 **75**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,008008	25	0	
21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция	м3	0,051	0,18564	1451,21	269	
	Итого по материалам					**269**	
232 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;**	дстилающего слоя		**0,2912**	**22630,49**	**6590**	**60,9**
							455
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	1,06579	701,16	747	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**747**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,139776	10,02	1	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **1**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,10192	25	3	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применени	кг	2	0,5824	686,27	400	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,31	0,090272	1785,9	161	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,001	0,0002912	12325,99	4	
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,297024	17757,36	5274	
	Итого по материалам					**5842**	
233 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**3,64**	**2737,91**	**9966**	**60,9**
							1814

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	3,8584	751,15	2898
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,10702		80
		Итого по заработной плате					**2978**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,08372	1360,59	114
						732,02	61
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,010192	1739,14	18
						826,45	8
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,013104	3250,45	43
		Итого по эксплуатации машин				826,45	11
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,14014	25	**175** 4
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,111384	784,99	87
	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазур	м2	1,02	3,7128	1631,84	6059
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,04732	15705,86	743
		Итого по материалам					**6893**
234	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=1,050;**	м плинтусов		**3,822**	**443,49**	**1695** **60,9**
							450
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,236	0,90199	817,19	737
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00229		2
		Итого по заработной плате					**739**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0022932	1739,14	4
		Итого по эксплуатации машин				826,45	2
	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные	м	1,01	3,86022	222,36	**4** 858
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0016	0,0061152	15705,86	96
		Итого по материалам					**954**
	21.6 Отделочные работы						
235	**11-150203-0204**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности		**36,3**	**738,02**	**26790** **54,8**

							12960
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,75	27,225	807,32	21979	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	2,01102		1671	
	Итого по заработной плате					**23650**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,7061	100,48	171	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	1,97835	825,31	1633	
					732,02	1448	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,30492	1360,59	415	
					732,02	223	
	Итого по эксплуатации машин					**2219**	
21-020499-9901	Растворы	м3	0,0192	0,69696	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	0,04356	196,55	9	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	0,0554	2,01102	1284,18	2583	
	Итого по материалам					**2592**	
236 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности		**36,3**	**70,77**	**2569**	**54,8**
							1288
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	3,3396	701,16	2342	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01089		9	
	Итого по заработной плате					**2351**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00363	1360,59	5	
					732,02	3	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00726	1739,14	13	
					826,45	6	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	0,5808	56,62	33	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,00363	84,66	0	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1815	120,36	22	

21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,008	0,2904	162,18	47	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлург	м3	0,000004	0,0001452	960,07	–	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00017	0,006171	17401,79	107	
	Итого по материалам					**209**	
237 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности		**120,8**	**730,74**	**88273**	**54,8**
							42596
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,74	89,392	807,32	72168	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,69232		5562	
	Итого по заработной плате					**77730**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,6776	100,48	570	
					–	–	
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0545	6,5836	825,31	5434	
					732,02	4819	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,01472	1360,59	1381	
					732,02	743	
	Итого по эксплуатации машин					**7385**	
21-020499-9901	Растворы	м3	0,0187	2,25896	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0012	0,14496	196,55	28	
21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 бе	м2	0,0554	6,69232	1284,18	8594	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,007248	13579,89	98	
	Итого по материалам					**8720**	
238 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности		**126,12**	**70,77**	**8925**	**54,8**
							4475
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,092	11,60304	701,16	8136	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03784		30	
	Итого по заработной плате					**8166**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012612	1360,59	17	

					732,02	9	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,025224	1739,14	44	
					826,45	21	
	Итого по эксплуатации машин					**61**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,016	2,01792	56,62	114	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,012612	84,66	1	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,6306	120,36	76	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистост	м2	0,008	1,00896	162,18	164	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,00050448	960,07	–	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,00017	0,0214404	17401,79	373	
	Итого по материалам					**728**	
239 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	гуриваемой поверхности		**80,19**	**856,17**	**68656**	**54,8**
							22190
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,611	48,99609	826,45	40493	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,92456		–	
	Итого по заработной плате					**40493**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,009	0,72171	52,11	38	
					–	–	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,92456	100,48	193	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**231**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,280665	25	7	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	1,515591	18425,21	27925	
	Итого по материалам					**27932**	
240 11-150402-0301	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада		**86,31**	**35,3**	**3047**	**54,8**
							1450

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0406	3,50419	751,15	2632	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01726		14	
	Итого по заработной плате					**2646**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0014	0,120834	31,41	4	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017262	1739,14	30	
					826,45	14	
	Итого по эксплуатации машин					**34**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,1070244	25	3	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,009	0,77679	120,36	93	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00019	0,0163989	17401,79	285	
	Итого по материалам					**381**	
241 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**гуриваемой поверхности**		**5,24**	**856,11**	**4486**	**54,8**
							1450
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,611	3,20164	826,45	2646	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,12576		–	
	Итого по заработной плате					**2646**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26	маш.-ч	0,009	0,04716	52,11	2	
					–	–	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,12576	100,48	13	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**15**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,01834	25	0	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0189	0,099036	18425,21	1825	
	Итого по материалам					**1825**	
242 11-150204-0104	**Тяги и падуги. Вытягивание при улучшенной штукатурке по камню и бетону**	**гуриваемой поверхности**		**5,24**	**708,21**	**3711**	**54,8**
							1369
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	0,53	2,7772	889,41	2470	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,03668		28	
	Итого по заработной плате					**2498**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,020436	1360,59	28	
					732,02	15	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0031	0,016244	3250,45	53	
					826,45	13	
	Итого по эксплуатации машин					**81**	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0082	0,042968	13579,89	584	
21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковы	м3	0,006	0,03144	18129,41	570	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,00004	0,0002096	26461,15	6	
	Итого по материалам					**1160**	
21.7 Разные работы							
243 11-100102-0401							
	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=2,000;	есины в конструкции		**0,0292**	**56609,59**	**1653**	**59,8**
							288
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	0,657	719,67	473	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01051		9	
	Итого по заработной плате					**482**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,006716	8,39	0	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,009636	69,57	1	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,010512	1739,14	18	
					826,45	9	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	0,0876	196,55	17	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,04234	215,22	9	
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,000292	15988,81	5	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	0,027156	31357,15	852	

	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,003504	32685,19	115	
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000075336	75443,28	6	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,00009052	205870,68	19	
	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,000219	395629,44	87	
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000087892	575926,68	51	
		Итого по материалам					**1161**	
244	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**зесины в конструкций**		**0,0292**	**6164,38**	**180**	**59,8**
								10
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	0,02278	741,27	17	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0005		–	
		Итого по заработной плате					**17**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0003504	1739,14	1	
						826,45	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,000146	2821,18	0	
						1108,52	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,0006716	25	0	
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0003504	120,36	0	
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0000292	67003,8	2	
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,00004964	70963,19	4	
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,00019564	795891,47	156	
		Итого по материалам					**162**	
245	**11-100107-0105**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**		**0,8**	**2532,5**	**2026**	**59,8**
								466
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	1,23	0,984	725,84	714	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,07712		66	

	Итого по заработной плате					**780**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,02024	8,46	0	
					–	–	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,02288	409,06	9	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,01472	1739,14	26	
					826,45	12	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,00704	2821,18	20	
					1108,52	8	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,05536	3518,51	195	
					826,45	46	
	Итого по эксплуатации машин					**250**	
21-070510-1401	Лазы и люки	м2	1	0,8	–	–	
21-130814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	0	–	–	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,136	215,22	244	
21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,02664	237,35	6	
21-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	1,73	1,384	547,44	758	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,0002064	13579,89	3	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,00167	0,001336	19757,33	26	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,0003	75443,28	23	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,0000128	180808,26	2	
	Итого по материалам					**1062**	
246 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт		**2**	**787,44**	**1575**	–
247 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	есины в конструкции		**0,31**	**56525,81**	**17523**	**59,8**
							3057
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	6,975	719,67	5020	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1116		92	
	Итого по заработной плате					**5112**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0713	8,39	1	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1023	69,57	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1116	1739,14	194	
					826,45	92	
	Итого по эксплуатации машин					**202**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	0,93	196,55	183	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ-10923-93	м2	1,45	0,4495	215,22	97	
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,0031	15988,81	50	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	0,2883	31357,15	9040	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,0372	32685,19	1216	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,0007998	75443,28	60	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,000961	205870,68	198	
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,002325	395629,44	920	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,0009331	575926,68	537	
	Итого по материалам					**12301**	
248 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**есины в конструкций**		**0,31**	**6129,03**	**1900**	**59,8**
							110
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,78	0,2418	741,27	179	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00527		5	
	Итого по заработной плате					**184**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00372	1739,14	6	
					826,45	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00155	2821,18	4	

					1108,52	2	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,00713	25	0	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00372	120,36	0	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00031	67003,8	21	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,000527	70963,19	37	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,002077	795891,47	1653	
	Итого по материалам					**1711**	
249 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**23,9**	**98,62**	**2357**	**60,3**
							660
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,80304	826,45	664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,40224		431	
	Итого по заработной плате					**1095**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,03346	73,69	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,000956	1739,14	2	
					826,45	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000717	2821,18	2	
					1108,52	1	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,082933	2841,76	236	
					951,74	79	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,009321	3240,92	30	
					826,45	8	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,24139	3637,17	878	
					1108,52	268	
32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,06692	6437,63	431	
					1108,52	74	
	Итого по эксплуатации машин					**1581**	

21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0966	2,30874	–	–	
21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,0000108	0,00025812	–	–	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00015	0,003585	22558,63	81	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0000062	0,00014818	205870,68	31	
	Итого по материалам					**112**	
250 21-020501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т		**2,308**	**17797,95**	**41078**	–
	Итого прямые затраты по разделу 21					**1 330 836**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					348 359	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 691	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 306	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					930 786	
	Накладные расходы I уровня, тенге					205 820	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 536 656	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					65 154	
	Итого, тенге					1 601 810	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 145	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 729 955**	

Раздел 22 Наружный водопровод.

22.1 Водоснабжение

251 11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СУХОЙ ГРУНТК=0,970;**	м3 грунта		**2186,768**	**80,77**	**176625**	**59,1**
							45012
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	15,8322	669,68	10603	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	68,88319		65559	
	Итого по заработной плате					**76162**	
31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0315	68,883192	2410,2	166022	
					951,74	65559	
	Итого по эксплуатации машин					**166022**	

252 11-010101-0402	**Грунты: 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет МОКРЫЙ ГРУНТК=0,970;**	м3 грунта		**1257,314**	**80,77**	**101553**	**59,1**
							25880
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	9,10295	669,68	6096	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	39,60539		37694	
	Итого по заработной плате					**43790**	
31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0315	39,605391	2410,2	95457	
					951,74	37694	
	Итого по эксплуатации машин					**95457**	
253 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**67,632**	**1329,95**	**89947**	**59,1**
							53159
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	124,98394	719,67	89947	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**89947**	
254 11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	1 мокрого грунта		**1324,946**	**901,56**	**1194515**	**59,1**
							449916
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1136,80367		761280	
	Итого по заработной плате					**761280**	
32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3789,34556	315,23	1194515	
					200,9	761280	
	Итого по эксплуатации машин					**1194515**	
255 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3 грунта		**1546,44**	**19,66**	**30401**	**59,1**
							7011
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	12,46431		11863	
	Итого по заработной плате					**11863**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	12,4643064	2439,02	30401	
					951,74	11863	
	Итого по эксплуатации машин					**30401**	
256 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;**	уплотненного грунта		**1546,44**	**112,26**	**173609**	**59,1**
							80750
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	167,01552	617,21	103084	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	40,59405		33549	
	Итого по заработной плате					**136633**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	162,3762	12,07	1960	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	40,59405	1689,04	68565	
					826,45	33549	
	Итого по эксплуатации машин					**70525**	
257 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3 грунта		**662,76**	**635,93**	**421469**	**59,1**
							249089
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	644,20272	654,25	421470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**421470**	
258 11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		**38,07**	**2793,43**	**106346**	**62,1**
							17592
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	38,8314	701,16	27227	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,33245		1101	
	Итого по заработной плате					**28328**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,33245	3250,45	4331	
					826,45	1101	
	Итого по эксплуатации машин					**4331**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	1,1	41,877	1785,9	74788	

	Итого по материалам					**74788**	
259 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**л трубопровода**		**0,7465**	**216866,71**	**161891**	**62,1**
							80994
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	144,821	798,06	115576	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	20,0286		14849	
	Итого по заработной плате					**130425**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	12	8,958	120,74	1082	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,037635	1162,8	1207	
					826,45	858	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,38818	1739,14	675	
					826,45	321	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	18,3639	2215,41	40684	
					732,02	13443	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,23888	2495,01	596	
					951,74	227	
	Итого по эксплуатации машин					**44244**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	753,965	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	18	13,437	148,83	2000	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,32846	215,22	71	
	Итого по материалам					**2071**	
260 23-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	**м**		**259,57**	**1436,51**	**372875**	**–**
261 11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**л трубопровода**		**0,7465**	**45690,56**	**34108**	**62,1**
							17476
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	51,5	38,44475	732,02	28142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**28142**	

21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	35,0855	148,83	5222	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,001754275	424369,55	744	
	Итого по материалам					**5966**	
262 11-220501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**м трубопровода**		**0,005**	**190400**	**952**	**62,1**
							492
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	179	0,895	798,06	714	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,10525		78	
	Итого по заработной плате					**792**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	8	0,04	120,74	5	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00465	1162,8	5	
					826,45	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00085	1739,14	1	
					826,45	1	
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,099	2215,41	219	
					732,02	72	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,00075	2495,01	2	
					951,74	1	
	Итого по эксплуатации машин					**232**	
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	5,05	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	8	0,04	148,83	6	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,0011	215,22	0	
	Итого по материалам					**6**	
263 23-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	**м**		**5,05**	**474,28**	**2395**	**–**
264 23-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**11**	**911,47**	**10026**	**–**

265 23-020302-8007							
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		**1**	**881,45**	**881**	**–**
266 11-220301-0106	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	1 трубопровода		**0,002**	**656000**	**1312**	**62,1**
							542
01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	376	0,752	889,41	669	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	0,21468		204	
	Итого по заработной плате					**873**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	0,066	19,77	1	
					–	–	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	30	0,06	120,74	7	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	7,8	0,0156	132,62	2	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,04704	1162,8	55	
					826,45	39	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,00086	1739,14	1	
					826,45	1	
31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сва	маш.-ч	69,64	0,13928	2664,15	371	
					951,74	133	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6	маш.-ч	12,1	0,0242	3405,05	82	
					1108,52	27	
31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубс	маш.-ч	1,65	0,0033	3464,94	11	
					1108,52	4	
	Итого по эксплуатации машин					**530**	
23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	1004	2,008	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	62,8	0,1256	148,83	19	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (н	кг	50	0,1	328,01	33	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,2	0,0004	22558,63	9	

	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,13	0,00026	200244,36	52
		Итого по материалам					113
267	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80(для гидранта)К=1,004;	м		2,008	4221,59	8477
268	23-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		3	51465,36	154396
269	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт		6	1560,12	9361
270	23-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.		1	38576,28	38576
271	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		2	1103,94	2208
272	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	15119,83	30240
273	23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	8379,11	8379
274	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		11	1493,17	16425
275	23-020103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		1	834,49	834
276	23-020302-6122	Переходник 100х65	шт.		1	1070,52	1071
277	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.		5	8230,16	41151
278	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.		9	11226,58	101039

279	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9, КС15.9 б	шт.	6	14136,44	84819	–
280	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	9511,58	47558	–
281	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	1031,35	11345	–
282	21-060208-0501	Стремянка	т	0,1007	299949,34	30205	–
283	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	10017,76	30053	–
284	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15687,12	31374	–
285	23-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	67150,62	335753	–
286	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	76892,29	307569	–
287	23-020103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1842,12	3684	–
288	29-100000-1000(пл)Во	Мотопомпа	шт	1	30760	30760	–
289	23-030103-0403	(Шланги напорные) Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм	м	65	637,94	41466	–
290	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	4221,59	10976	–
291	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	3680,6	736	–
292	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2014,23	4028	–

22.2 Для пожарного резервуара

293	23-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	89804,83	179610	–
294	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2600,2	10401	–
295	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10К=2,000;	шт.	2	8230,16	16460	–
296	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6К=2,000;	шт.	4	11226,58	44906	–
297	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9, КС15.9 6К=2,000;	шт.	2	14136,44	28273	–
298	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1К=2,000;	шт.	2	9511,58	19023	–
299	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6К=2,000;	шт.	2	1031,35	2063	–
300	21-060208-0501	Стремянка	т	0,0406	299949,34	12178	–
301	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15687,12	31374	–
302	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10К=2,000;	шт.	2	8230,16	16460	–
303	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6К=2,000;	шт.	4	11226,58	44906	–
304	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1К=2,000;	шт.	2	9511,58	19023	–
305	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6К=2,000;	шт.	2	1031,35	2063	–
306	21-060208-0501	Стремянка	т	0,0194	299949,34	5819	–
307	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15687,12	31374	–

Итого прямые затраты по разделу 22	**4 725 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	803 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 606 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	926 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 315 537
Накладные расходы I уровня, тенге	1 027 913
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 753 234
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	243 937
Итого, тенге	5 997 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	479 774
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 476 945**

Раздел 23 Наружная канализация К1.

23.1 Трубопровод

308 23-010603-0204	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	238,36	1769,9	421873	–
309 23-010603-0203	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	15,15	1310,32	19851	–
310 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10К=14,000;	шт.	14	8230,16	115222	–
311 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6К=9,000;	шт.	9	8373,36	75360	–
312 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9К=13,000;	шт.	13	10353,84	134600	–
313 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1К=14,000;	шт.	14	9119,06	127667	–
314 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=14,000;	м3	4,48	33922,37	151972	–
315 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3К=14,000;	шт.	14	5045,79	70641	–

316 21-060208-0501	Стремянка	т		0,1434	299949,34	43013	–
317 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		3	10017,76	30053	–
318 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		11	15687,12	172558	–
	Итого прямые затраты по разделу 23					**1 362 810**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 362 810	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 362 810	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					57 783	
	Итого, тенге					1 420 593	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					113 647	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 534 240**	

Раздел 25 Резервуар для воды на 100 м3. Бетонные и ж/бетонные работы

319 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		10,14	3927,02	39820	50,8
							5420
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	8,619	701,16	6043	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,4756		4627	
	Итого по заработной плате					**10670**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,92	9,3288	12,07	113	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	4,6644	1689,04	7878	
					826,45	3855	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,8112	3079,35	2498	
					951,74	772	
	Итого по эксплуатации машин					**10489**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,521	25	38	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	1,15	11,661	1993,85	23250	
	Итого по материалам					**23288**	
320 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		8	20116,13	160929	48,5
							4090

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	10,8	669,68	7233	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,4504		1199	
	Итого по заработной плате					**8432**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,84	10,02	38	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0104	1739,14	18	
					826,45	9	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,44	3518,51	5067	
					826,45	1190	
	Итого по эксплуатации машин					**5123**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,016	25	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,25	2	6598,38	13197	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,16	16590,23	135376	
	Итого по материалам					**148573**	
321 11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3		**30**	**28658,4**	**859752**	**48,5**
							86084
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	6,51	195,3	807,32	157670	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	20,922		19823	
	Итого по заработной плате					**177493**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	10,953	31,87	349	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,105	47,5	5	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,469	14,07	136,09	1915	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,095	1739,14	1904	
					826,45	905	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	19,38	2495,01	48353	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,366	951,74 2821,18	18445 1033	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081	1108,52 3250,45	406 263	
		Итого по эксплуатации машин				826,45	67 **53822**	
	21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,0927	25	2	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	1	30	66,3	1989	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,48	14,4	196,55	2830	
	21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	9,42	3197	30116	
	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строит	м3	0,003	0,09	14197,87	1278	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00103	0,0309	17401,79	538	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,45	19654,68	598485	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0016	0,048	26461,15	1270	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0092	0,276	27827,95	7681	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00047	0,0141	197175,18	2780	
	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46	т	0,00021	0,0063	204847,62	1291	
		Итого по материалам					**648260**	
322	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**38,57**	**733**	**28272**	–
323	**21-050301-0301**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,146**	**180459,9**	**26347**	–
324	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,342**	**180460,19**	**61717**	–

325	21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,262**	**181826,26**	**47638**	–
326	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,636**	**179549,47**	**114193**	–
327	21-050301-0305	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,372**	**174085,19**	**64760**	–
328	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**34**	**619,44**	**21061**	**60,9**
								5220
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	12,104	682,02	8255	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4318		316	
		Итого по заработной плате					**8571**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,0838	10,02	31	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4318	1360,59	588	
						732,02	316	
		Итого по эксплуатации машин					**619**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,19	25	30	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный і	м3	0,0204	0,6936	17527,28	12157	
		Итого по материалам					**12187**	
329	11-070201-0103	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	елезобетонных конструкций		**14,56**	**14245,33**	**207412**	**62,1**
								56042
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	6	87,36	798,06	69719	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6357	23,81579		20525	
		Итого по заработной плате					**90244**	
	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	1,16	16,8896	127,79	2158	
						16,53	279	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сі	маш.-ч	0,638	9,28928	136,09	1264	

					–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	1,16	16,8896	1689,04	28527
						826,45	13958
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0734	1,068704	1739,14	1859
						826,45	883
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,291	4,23696	2495,01	10571
						951,74	4032
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0121	0,176176	3250,45	573
						826,45	146
	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,076	1,10656	3654,13	4044
						1108,52	1227
		Итого по эксплуатации машин					**48996**
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	14,56	–	–
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,14	2,0384	196,55	401
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,11	1,6016	1785,9	2860
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,03	0,4368	17886,32	7813
	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0058	0,084448	20542,09	1735
	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,	м3	0,0035	0,05096	20542,09	1047
	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,193	2,81008	21521,64	60478
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,005	0,0728	22558,63	1642
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0011	0,016016	197175,18	3158
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0,0018	0,026208	364882,72	9563
		Итого по материалам					**88697**
330	**29-000000-0000(пл)ТО**	**Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода и канализации**	м3		**14,56**	**91173**	**1327479**	–
331	**11-061301-0304**	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. УстройствоК=4,000;**	м3		**13,28**	**43550,15**	**578346**	**48,5**

01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	12,75	169,32	788,8	133560
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0354	13,75011		13001
	Итого по заработной плате					**146561**
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7146	9,489888	31,87	302
					–	–
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,067	0,88976	47,5	42
					–	–
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сг	маш.-ч	0,637	8,45936	136,09	1151
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0846	1,123488	1739,14	1954
					826,45	929
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,92	12,2176	2495,01	30483
					951,74	11628
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0281	0,373168	2821,18	1053
					1108,52	414
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035856	3250,45	117
					826,45	30
	Итого по эксплуатации машин					**35102**
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00675	0,08964	25	2
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,02	13,5456	196,55	2662
21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,22	29,4816	3197	94253
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,00225	0,02988	17401,79	520
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,4792	19654,68	264929
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0056	0,074368	22558,63	1678
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,06	0,7968	26461,15	21084
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,06	0,7968	27827,95	22173

21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,00091	0,0120848	197175,18	2383	
	Итого по материалам					**409684**	
332 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**17,052**	**733**	**12499**	**–**
333 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,005**	**182736,54**	**914**	**–**
334 21-050301-2706	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм**	т		**0,1654**	**201545,34**	**33336**	**–**
335 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0336**	**179549,47**	**6033**	**–**
336 21-050301-0305	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0556**	**174085,19**	**9679**	**–**
337 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0376**	**174085,19**	**6546**	**–**
338 21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т		**0,0042**	**273975,99**	**1151**	**–**
339 11-061401-0102	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	100 поверхности		**64,6**	**4310,2**	**278439**	**48,5**
							56774
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,029	66,4734	826,45	54937	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1636	75,16856		62123	
	Итого по заработной плате					**117060**	
31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,048	3,1008	100,48	312	
					–	–	
34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,18	11,628	127,79	1486	
					16,53	192	
31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,09	5,814	1368,28	7955	

					826,45	4805	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,29	18,734	1689,04	31642	
					826,45	15483	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	5,168	1739,14	8988	
					826,45	4271	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,7	45,22	3250,45	146985	
					826,45	37372	
	Итого по эксплуатации машин					**197368**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	1,292	25	32	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	3,23	84,66	273	
21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-93	м3	0,0585	3,7791	1785,46	6747	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,011	0,7106	16076,55	11424	
21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,006	0,3876	19757,33	7658	
	Итого по материалам					**26134**	
340 11-061401-0103	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	12 поверхности		**64,6**	**559,64**	**36153**	**48,5**
							5767
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0714	4,61244	826,45	3812	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1513	9,77398		8078	
	Итого по заработной плате					**11890**	
31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,0148	0,95608	1368,28	1308	
					826,45	790	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,0172	1,11112	1689,04	1877	
					826,45	918	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0093	0,60078	1739,14	1045	
					826,45	497	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	7,106	3250,45	23098	
					826,45	5873	
	Итого по эксплуатации машин					**27328**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,323	25	8	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,012	0,7752	84,66	66	
21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-93	м3	0,0095	0,6137	1785,46	1096	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0037	0,23902	16076,55	3843	
	Итого по материалам					**5013**	
341 11-070102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	орных конструкций		**10**	**5834,2**	**58342**	**62,1**
							8851
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,53	15,3	779,54	11927	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	2,551		2326	
	Итого по заработной плате					**14253**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сс	маш.-ч	0,0596	0,596	136,09	81	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,821	1739,14	1428	
					826,45	679	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	1,73	3623,74	6269	
					951,74	1647	
	Итого по эксплуатации машин					**7778**	
21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	1	10	–	–	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,35	3,5	66,3	232	
21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой I	м2	0,84	8,4	91,8	771	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	1,57	19654,68	30858	
21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,00736	0,0736	20542,09	1512	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,002	197175,18	394	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж	т	0,000045	0,00045	282240,61	127	
21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не	т	0,0013	0,013	364882,72	4743	
	Итого по материалам					**38637**	

342 21-040302-9903	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003К=0,080;**	м3		**5,12**	**39211,02**	**200760**	**–**
343 11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	елезобетонных конструкций		**2,58**	**5209,69**	**13441**	**62,1**
							5323
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,998	7,73484	779,54	6030	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0685	2,75673		2541	
	Итого по заработной плате					**8571**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	1,09263	1739,14	1900	
					826,45	903	
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	1,3158	2495,01	3283	
					951,74	1252	
31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,3483	3654,13	1273	
					1108,52	386	
	Итого по эксплуатации машин					**6456**	
21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	2,58	–	–	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0,017	0,04386	15705,86	689	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0005	0,00129	205870,68	266	
	Итого по материалам					**955**	
344 21-040301-0105	**Колпак камеры.Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6.**	шт.		**4**	**8373,36**	**33493**	**–**
345 11-060701-0202	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3		**1,8**	**26074,44**	**46934**	**48,5**
							3233
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	7,47	769,67	5749	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	1,107		918	
	Итого по заработной плате					**6667**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,4455	31,87	14	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сє	маш.-ч	2,0825	3,7485	– 136,09	– 510	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,01926	– 1739,14	– 33	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,01296	826,45 2821,18	16 37	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	1108,52 3250,45	14 16	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	1,06992	826,45 3518,51	4 3765	
		Итого по эксплуатации машин				826,45	884 **4375**	
	21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	19654,68	35909	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,0045	200244,36	901	
		Итого по материалам					**36810**	
346	**11-060701-0202**	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3		**0,8**	**26073,75**	**20859**	**48,5**
								1437
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	4,15	3,32	769,67	2555	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,492		408	
		Итого по заработной плате					**2963**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,198	31,87	6	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сє	маш.-ч	2,0825	1,666	– 136,09	– 227	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,00856	– 1739,14	– 15	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,00576	826,45 2821,18	7 16	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	1108,52 3250,45	6 7	

					826,45	2	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,47552	3518,51	1673	
					826,45	393	
	Итого по эксплуатации машин					**1944**	
21-050301-9916	Арматура	т	0	0	–	–	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	19654,68	15960	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,002	200244,36	400	
	Итого по материалам					**16360**	
347 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**		**2,64**	**733**	**1935**	**–**
348 11-070106-0402	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	**м шва**		**84**	**788,2**	**66209**	**62,1**
							2647
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0651	5,4684	779,54	4263	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4263**	
31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,029	2,436	722,32	1760	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1760**	
21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,05	88,2	682,38	60186	
	Итого по материалам					**60186**	
349 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,228**	**309346,49**	**70531**	**48,5**
							17106
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	45,144	779,54	35192	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,08208		78	
	Итого по заработной плате					**35270**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04788	1739,14	83	
					826,45	40	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0342	2821,18	96	
					1108,52	38	

	Итого по эксплуатации машин					**179**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с	т	1	0,228	154210,74	35160	
	Итого по материалам					**35160**	
350 11-220101-0103	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	1 трубопровода		**0,004**	**1658500**	**6634**	**62,1**
							623
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	297	1,188	788,8	937	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,09	0,06436		67	
	Итого по заработной плате					**1004**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч	30	0,12	120,74	14	
					–	–	
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01392	1162,8	16	
					826,45	12	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,83	0,00332	1739,14	6	
					826,45	3	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,56	0,00224	2821,18	6	
					1108,52	2	
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6	маш.-ч	11,22	0,04488	3405,05	153	
					1108,52	50	
	Итого по эксплуатации машин					**195**	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	62,8	0,2512	148,83	37	
23-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200	м	1008	4,032	1336,94	5391	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	1,01	0,00404	15705,86	63	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,12	0,00048	22558,63	11	
	Итого по материалам					**5502**	
351 11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт		**2**	**2215**	**4430**	**60,4**
							353
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,36	0,72	788,8	568	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**585**	
31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до	маш.-ч	0,09	0,18	42,75	8	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сс	маш.-ч	0,05	0,1	136,09	14	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1739,14	35	
					826,45	17	
	Итого по эксплуатации машин					**57**	
21-130210-0201	Детали крепления	т	0	0	–	–	
23-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для	шт.	1	2	1826,08	3652	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00004	0,00008	195385,08	16	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00018	0,00036	381819,66	137	
	Итого по материалам					**3805**	
352 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		**0,426**	**46030,52**	**19609**	**60,9**
							7352
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	28,9	12,3114	807,32	9939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,2348		2134	
	Итого по заработной плате					**12073**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,12354	19,77	2	
					–	–	
31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,36636	22,36	8	
					–	–	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,71568	25,11	18	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,39	0,16614	132,62	22	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	8,59	3,65934	234,58	858	
					–	–	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,08094	1739,14	141
						826,45	67
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,07462	2495,01	5176
						951,74	1974
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,05112	2821,18	144
						1108,52	57
	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,028116	4686,66	132
						1280,72	36
		Итого по эксплуатации машин					**6501**
	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,426	–	–
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,01278	66,3	1
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,41	0,17466	91,04	16
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	1,37	0,58362	181	106
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00426	196,55	1
	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,0079662	1467,25	12
	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,00103	0,00043878	31470,37	14
	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатанного проката немерной ,	т	0,00194	0,00082644	191844,12	159
	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,004	0,001704	208172,82	355
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00013206	239763,99	32
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,0002556	301589,96	77
	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и со	т	0,001	0,000426	327490,36	140
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ '	т	0,0134	0,0057084	381819,66	2180
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000426	1774323,66	76
		Итого по материалам					**3169**
353	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		**0,426**	**299949,34**	**127778** –

354 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**		**0,356**	**64039,33**	**22798**	**60,9**
							13278
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	82,1	29,2276	732,02	21395	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,43432		408	
	Итого по заработной плате					**21803**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0712	19,77	1	
					–	–	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,2492	25,11	6	
					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных матери	маш.-ч	0,06	0,02136	132,62	3	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинал	маш.-ч	0,76	0,27056	234,58	63	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,25988	1739,14	452	
					826,45	215	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,17444	2821,18	492	
					1108,52	193	
	Итого по эксплуатации машин					**1017**	
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,356	–	–	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	0,03	0,01068	66,3	1	
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,0534	91,04	5	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-7	м3	0,5	0,178	181	32	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,00356	196,55	1	
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкц	10м	0,0187	0,0066572	1467,25	10	
21-050204-9903	Швеллеры из горячекатанного проката немерной ,	т	0,00194	0,00069064	191844,12	132	
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0007	0,0002492	208172,82	52	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,00011036	239763,99	26	

	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,0002136	301589,96	64	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,0000356	1774323,66	63	
		Итого по материалам					**386**	
355	**21-060405-1301**	**Лазы круглые для резервуара сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т**	**т**		**0,356**	**143033,23**	**50920**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 25	**4 667 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	539 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	409 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 718 256
Накладные расходы I уровня, тенге	350 682
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 017 831
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	212 756
Итого, тенге	5 230 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	418 447
Итого по разделу на подряд, тенге	**5 649 034**

Раздел 26 Блок №3. Стены

26.1 Стены

356	**21-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**175,01**	**23453,38**	**4104576**	**–**
357	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000шт.**	**209,6**	**31370,37**	**6575230**	**–**
358	**21-030101-0404**	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000шт.**	**110,4**	**64578,05**	**7129417**	**–**
359	**21-030101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000шт.**	**70,639**	**31370,37**	**2215972**	**–**
360	**21-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=50,400;**	**1000шт**	**34,02**	**26971,11**	**917557**	**–**

361 21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01544	346298,37	5347	–
362 21-130816-3504	Пластикат листовой	т	0,268	332205,84	89031	–
363 21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	787,44	3150	–
26.2 Перемычки сборные						
364 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,855	51640,61	767121	–
365 21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	м3	1,71	39735,3	67947	–
366 21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1453,2	5813	–
367 21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	186379,98	22366	–
368 21-050301-0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	180915,84	3980	–
26.3 Парапет						
369 21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	9,514	31370,37	298458	–
370 21-030101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	11,217	64578,05	724372	–
26.4 Колонна Км1						
371 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,954	174085,19	166077	–
372 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,234	182736,54	42760	–

373 21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6 мм	т	0,648	202455,18	131191	–

Итого прямые затраты по разделу 26	**23 270 365**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 270 365
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 270 365
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	986 663
Итого, тенге	24 257 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 940 562
Итого по разделу на подряд, тенге	**26 197 590**

Раздел 27 Перекрытие и покрытие

27.1 1+2 этаж

374 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	773,22	5065,39	3916661	–
375 21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	19,44	3690,35	71740	–
376 21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4424	174085,19	77015	–
377 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0994	206098,62	20486	–
378 21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,295	174085,19	51355	–
379 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0663	206098,62	13664	–
380 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	174085,19	3315	–
381 21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	186379,98	1118	–

382 21 050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0064	182736,54	1170	–
383 21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	т	0,0029	202455,18	587	–
384 21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015	186379,98	280	–
385 21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-1)	т	0,073	206098,62	15045	–
386 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)	т	0,03964	174085,19	6901	–
387 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)	т	0,00744	182736,54	1360	–
388 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 (К-1)	т	0,075	174085,19	13056	–
389 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 (К-2)	т	0,00468	179549,47	840	–
390 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (К-2)	т	0,00132	182736,54	241	–
391 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (ОС-1)	т	0,00688	182736,54	1257	–
392 21-050301-2703	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,044	203821,98	8968	–
393 21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	174085,19	25765	–
394 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0168	182736,54	3070	–
395 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1338	182736,54	24450	–

396 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	182736,54	585	–

Итого прямые затраты по разделу 27	**4 258 929**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 258 929
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 258 929
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	180 579
Итого, тенге	4 439 508
Сметная прибыль (8 %), тенге	355 161
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 794 669**

Раздел 28 Проемы

397 21-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-1)	м2	49,5	19250,26	952888	–
398 21-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОП-2,3,4)	м2	125,26	14050,3	1759941	–
399 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	13713,09	24684	–
400 21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	91,2	895,85	81702	–
401 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,3488	329952,69	115087	–
402 21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,44	656,67	21959	–
403 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1391	103401,96	14383	–

Итого прямые затраты по разделу 28	**2 970 644**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 970 644
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 970 644
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	125 955
Итого, тенге	3 096 599
Сметная прибыль (8 %), тенге	247 728
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 344 327**

Итого прямые затраты по смете	**76 810 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 135 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 024 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 727 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 649 935
Накладные расходы I уровня, тенге	5 890 248
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	82 700 695
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 506 509
Итого, тенге	86 207 204
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 896 578
Итого по смете на подряд, тенге	**93 103 782**

Инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0,00
Итого по акту без оборудование	93 103 782,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 396 556,73
Сметная заработная плата от Взи С (0,141)	196 914,50
Итого без оборудование	94 500 338,73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 % (1,5.0,9%)	1 275 754,57
Сметная заработная плата от ЗУ (0,46)	586 847,10
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	7 637 463,50
Итого с оборудованием	**103 413 556,80**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2016 г. - 43 % (Иинф = 1,00)	44 467 829,43
2017 г. - 57 % (Иинф = 1,07)	63 071 928,29
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**107 539 757,72**

Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	104 206 042,67
Налог на добавленную стоимость НДС (12%)	12 504 725,12
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**116 710 767,79**

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и _____ **А. Пашкенов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Жабдыктау» _____ **А. Суюнтаев**

Технадзор ТОО "Қаймар Инжиниринг" _____ **А. Нурмаханов**