Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания»
Подрядчик: ТОО " Жабдыктау "
Наименование строительства и его адрес: - «Строительство пятиэтажных жилых домов по ул. Шукурова г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 31205,237 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9030 чел.-ч
Сметная заработная плата 1700,643 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №2. ФУНДАМЕНТЫ								
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
1	Е0101-139-1	-Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки	616,16	858	88,73	528667	54674	14858	-	1
		м3	0,25	24,61	154	15164	97	0,08	52	
2	Е0111-13-3К-=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	804,2	1338,19	49,1	1076174	39486	96998	0,53	423
		м2		79,66	18,4	64063	14797	123	0,09	72
3	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	342,9	1057,98	208,34	362781	71440	181448	2,6	892
		м3		425,25	78,71	145818	26990	105	0,38	132
4	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	348,0435	6518	-	2268548	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	348,0435	131	-	45594	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			276856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5476523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	294141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5476523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	294141	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			27709100	1122165			6491
			----			---	---			---
			Тенге			1049229	391943			1675
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27709100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3594286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1441172	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2707387	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19236032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1729804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		865
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	259471	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31205237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1700643	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			31205237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1700643	-		-

Временные здания и сооружения 1,1%	343 258
Итого:	**31 548 495**
Зимнее удорожание 1,08%	340 724
Выслуга лет 1%	315 485
Дополнительные отпуска 0,4%	126 194
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	820 321
Итого:	**33 151 219**
Итого стоимость с коэф К=2,55742	84 781 590
Налоги, сборы, объязательные платежи 2%	1 695 632
Итого:	**86 447 222**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	**82 153 361**

НДС 12%		9 858 403
Всего по акту с учетом НДС (12%)		92 011 7[illegible]

ЗАКАЗЧИК **Сакишев Е.Р.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аймереке»: **Утемисов Б.**

СУПЕРВАЙЗЕР
АО «БАЙТЕРЕКДЕВЕЛОПМЕНТ»: **Мирзабаев А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жабдыктау»: **Махамбетов А.Т.**