УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГП «ОЦТ и О»

им проф Макажанова Х.Ж.

Курмангалиев Д.Т _____

(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию

Капитального ремонта 1-го этажа, 2-го корпуса с частичной перепланировкой помещений «Областного центра травматологии и ортопедии им. проф. Макажанова Х.Ж» .

г Караганда "07" ноября 2014 г.

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная КГП «Областной центр травматологии и ортопедии» им. проф. Х.Ж. Макажанова.

(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от 27.10.2014. №158/1 Ѳ

в составе:

председателя комиссии - представителя заказчика (инвестора, застройщика)

_____Зам директора АХЧ Агашпаев А.А _____

(Фамилия, имя, отчество, должность)

_____Инженер по строительству Шмыгина И.В._____

членов комиссии - представителей:

органов государственного противопожарного надзора_____

_____

(Фамилия, имя, отчество, должность

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора :

письмо об отказе в представителе, согласно п1,п.п1 ст 74 закона РК №242-11 от 16.07.2001г, № входящего письма 1037 от 06.11.2014.

других заинтересованных органов надзора:

Технический надзор ТОО «Стройтехнология» Тусупханов М

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядная организация ПК «АСПАП» Елеусизов Н.С.

(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Капитальный ремонта 1-го этажа, 2-го корпуса с частичной перепланировкой помещений «Областного центра травматологии и ортопедии им. проф. Макажанова Х.Ж» .

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии» им. проф. Х.Ж. Макажанова г. Караганда просп. С. Сейфулина 13. 2 корпус.

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2 Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от 14.07.2014г.за №6/р

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии им. проф. Макажанова Х.Ж.

(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ

от «14»июля 2014г № за № 6/р

3 Капитальный ремонт ремонт осуществлялся подрядной организацией ПК «АСПАП»

в здании КГП «Областной центр травматологии и ортопедии» им. проф. Х.Ж. Макажанова г. Караганда просп.С. Сейфулина 13. Корпус №2

4 Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана

ИП «СЕКЕРБЕКОВ Б» ГСЛ-Ф №000150

(наименование проектных организаций)

5 Капитальный ремонт осуществлялся по проекту № 2014-07

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6 Проектно-сметная документация утверждена

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии» им. проф. Х.Ж. Макажанова .

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

27.05. 2014 г. №84Ѳ

7 Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14.07.2014. окончание работ 30.10.2014.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме _____3,5мес_____; фактически _____3,5мес._____

7 Приемочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов или номер приложения к акту)

9 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Площадь ремонтируемых помещений 521,4м2.

(общая площадь, вместимость и т. п.)

10 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1 этаж, 2-го корпус. Площадь ремонта =521,4м2

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,

_____

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11 Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц;

фактически _____единиц.

12 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом 2014-07

13 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания.

14 Недоделки и дефекты устранены.

15 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 27690036,08 тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Капитальный ремонт с частичной перепланировкой 1 этажа, 2-го корпуса КГП «Областной центр травматологии и ортопедии им. проф. Макажанова Х.Ж.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Зам директора по АХЧ КГП «ОЦТиО им. проф. Макажанова Х.Ж. _____ Агашпаев А.А.

(подпись)

Инженер по строительству КГП «ОЦТиО им. проф. Макажанова Х.Ж. _____ Шмыгина И. В.

органов государственного противопожарного надзора (представитель)_____

_____

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор ТОО «Стройтехнология» Тусупханов М _____

(Фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядная организация ПК «АСПАП» Елеусизов Н.С. _____

(Фамилия, имя, отчество,)

Примечание - Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

9990

Форма 2В

Заказчик: КГКП "Областной центр травматалогии и ортопедии имени профессора Х.Ж.Макажанова"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ПК "АСПАП"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: КГКП "Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова"
наименование, адрес

Объект: Капитальный ремонт 1-го этажа 2-го корпуса с частичной перепланировкой помещений "Областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова" в г. Караганда
наименование, адрес

Акт № 1
Выполненных работ за август 2014 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс рос.рубля на 15.04.2014г - 5,06тг/рр								
		Демонтажные работы								
1	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок 120мм** м3	7,7	2719,44 2319,75	399,69 63,00	20940 17862	3078 485	19485 106,2	15,88 0,54	122 4
2	Е0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича 250,380мм** м3	1,26	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	6173 3803	2370 678	4759 106,2	21,24 2,91	27 4
3	Е0163-11-1	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок** м2	3,47	12,89 11,84	1,05 0,41	45 41	4 1	40 94,5	0,07 –	– –
4	Е0155-1-1	**Разборка отбойной доски** м2	20,4	190,73 162,20	28,53 4,64	3891 3309	582 95	3676 108	1,14 0,04	23 1
5	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** м2	197,7	133,16 109,58	23,58 4,16	26326 21664	4662 822	21250 94,5	0,74 0,02	147 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	47,56	17,38	0,93	827	44	873	0,11	5
				16,45	0,14	782	7	110,7	–	–
7	Е0157-2-11	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в два слоя								
		1м2	39,8	36,83	2,27	1466	90	1539	0,24	10
				34,56	0,36	1375	14	110,7	–	–
8	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
		1м2	45,86	358,97	192,06	16462	8808	12136	1,11	51
				166,91	72,15	7654	3309	110,7	0,40	18
9	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	106,3	116,63	10,56	12398	1123	12678	0,70	74
				106,07	1,67	11275	178	110,7	0,01	2
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
		1м	76,3	20,76	0,19	1584	14	1739	0,14	11
				20,57	0,02	1569	2	110,7	–	–
11	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков								
		м2	32,8	16,57	1,05	543	34	494	0,10	3
				15,52	0,41	509	13	94,5	–	–
		Кирпичная кладка								
12	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	0,5	8522,63	154,03	4261	77	1059	14,63	7
				2295,00	58,50	1148	29	90	0,28	–
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	25,41	1034,23	34,73	26280	882	7136	1,43	36
				225,00	13,01	5717	331	118	0,06	2
		Перемычки								
14	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж м/к перемычек ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4								
		т	0,64	9821,22	6348,08	6286	4063	2306	18,73	12
				3400,14	1048,89	2176	671	81	3,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т								
		т	0,64	146000,00	–	93440	–	–	–	–
		Витражи Вв1 - Вв6		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке								
		м2	25,6	1112,25	36,06	28474	923	22369	5,73	147
				1066,05	12,69	27291	325	81	0,05	1
17	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Навесные панели из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	25,6	4472,00	–	114483	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке								
		м2	5,57	1112,25	36,06	6195	201	4867	5,73	32
				1066,05	12,69	5938	71	81	0,05	–
19	С Прайс	Алюминиевая перегородка								
		м2	5,57	11416,62	–	63591	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	4,2	785,97	24,17	3301	102	764	0,96	4
				160,30	8,22	673	35	108	0,04	–
21	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2	4,2	13000,00	–	54600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из аллюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	1,6	785,97	24,17	1258	39	291	0,96	2
				160,30	8,22	256	13	108	0,04	--
23	С Прайс	Двери из алюминиевых профилей								
		шт	1	33622,24	--	33622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из аллюминиевых профилей маятниковых в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	6,2	785,97	24,17	4873	150	1128	0,96	6
				160,30	8,22	994	51	108	0,04	--
25	С Прайс	Двери из алюминиевых профилей								
		шт	1	98506,05	--	98506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С Прайс	Двери из алюминиевых профилей маятниковые								
		шт	1	108625,60	--	108626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1								
27	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
		м2	48,98	357,52	16,79	17511	822	4494	0,52	25
				76,59	6,30	3751	309	110,7	0,03	2
28	Е0157-13-5 К=2	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2, 2 слоя								
			48,98	1564,12	2,28	76611	112	7683	0,92	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
		1м2	48,98	141,34	0,36	6923	18	110,7	--	--
				982,01	6,13	48099	300	3773	0,44	22
30	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
		м2	49,28	67,28	2,31	3295	113	110,7	0,01	1
				125,78	0,20	6198	10	1020	0,10	5
		Тип 2								
31	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
		м2	110,74	18,61	0,09	917	4	110,7	--	--
				1978,48	37,95	219096	4202	19872	0,92	102
32	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
		м2	21	152,78	9,32	16919	1032	110,7	0,05	5
				572,92	37,95	12031	797	3768	0,92	19
33	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м	76,3	152,78	9,32	3208	196	110,7	0,05	1
				144,86	0,40	11053	31	4055	0,27	21
		Отделочные работы								
34	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
		м2	28,2	47,87	0,14	3653	10	110,7	--	--
				846,22	2,86	23863	81	8379	1,63	46
35	Е0113-14-1	Покрытие поверхности грунт пропиткой								
		м2	207,7	282,04	0,94	7954	27	105	--	--
				13,04	0,09	2707	19	1516	0,04	9
36	С Прайс	Грунтовка на латексной основе								
		кг	62,3	8,06	0,05	1674	10	90	--	--
				163,18	--	10166	--	--	--	--
37	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2,5м потолков								
			235,89	204,50	4,93	48239	1162	26591	0,64	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков белилами	м2	117,43	1,86	27700	439	94,5	0,01	2
			235,98	258,00	3,38	60882	796	28268	0,75	177
39	Е0169-9-4	Заделка штраб под электрическую проводку	м2	125,50	1,26	29615	298	94,5	0,01	1
			20	55,29	0,77	1106	15	842	0,24	5
40	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м	46,67	0,11	933	2	90	–	–
			162	534,97	33,79	86665	5474	54130	2,06	333
41	Е0115-62-2	Оштукатуривание улучшенное кирпичной перегородки	м2	347,96	5,62	56370	910	94,5	0,03	5
			69,76	293,08	4,19	20445	293	10421	0,77	54
42	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка труб и радиаторов ГКЛ коробом на металлическом каркасе	м2	141,30	0,97	9857	68	105	0,06	4
			12,23	789,29	4,85	9653	59	2880	1,29	16
43	С Прайс	Решетка декоративная для радиаторов	м2	222,86	1,41	2726	17	105	0,01	–
			4	1046,03	–	4184	–	–	–	–
44	Е0120-28-7	Установка лючков (ревизионная дверка)	шт	–	–	–	–	–	–	–
			5	446,25	85,69	2231	428	1799	1,32	7
45	С Прайс	Лючки	шт	248,06	33,07	1240	165	128	0,16	1
			5	251,05	–	1255	–	–	–	–
46	Е0109-40-1	Устройство уголков перфорированных	шт	–	–	–	–	–	–	–
			210	24,32	0,42	5107	88	4173	0,13	27
47	С Прайс	Уголок перфорированный	м	21,92	0,16	4603	34	90	–	–
			210	58,58	–	12301	–	–	–	–
48	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м	–	–	–	–	–	–	–
			318,87	151,31	0,85	48247	271	35446	0,82	260
49	С Прайс	Сетка стекловолокнистая	м2	117,50	0,13	37467	41	94,5	–	–
			325,25	62,76	–	20413	–	–	–	–
50	Е0113-14-1	Покрытие поверхности грунт пропиткой	м2	–	–	–	–	–	–	–
			220,46	13,04	0,09	2874	20	1609	0,04	9
51	С Прайс	Грунтовка на латексной основе	м2	8,06	0,05	1777	11	90	–	–
			66,14	163,18	–	10793	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2,5м стен	м2	318,87	159,52	4,29	50867	1367	26043	0,52
					84,79	1,64	27037	522	94,5	0,01
53	Е0115-166-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска белилами с колером по штукатурке стен	м2	328,23	184,60	2,35	60592	771	28209	0,54
					90,05	0,90	29555	295	94,5	--
54	С11011-303	Колер PUFAMIX	кг	0,492345	18000,00	--	8862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	173,07	1067,70	5,78	184787	999	48135	1,75
					293,22	3,93	50747	679	93,6	0,02
		Проемы								
56	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	18,8	158,38	23,78	2978	447	2429	0,91
					134,60	8,98	2530	169	90	0,04
57	Е0115-166-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска белилами с колером откосов	м2	19,6	184,60	2,35	3618	46	1684	0,54
					90,05	0,90	1765	18	94,5	--
58	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	3,96	3267,47	5,58	12939	22	457	0,59
					94,05	2,12	372	8	120	0,01
59	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,71	446,86	128,16	4786	1373	2533	1,03
					174,40	44,59	1868	478	108	0,17
60	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-12П,13П,15П внутренние	м2	7,56	5300,00	--	40068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,15	4250,00	--	13388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		2	1380,00	--	2760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**		–	–	–	–	–	–	–
		комплект	3	1500,00	–	4500	–	–	–	–
64	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**		–	–	–	–	–	–	–
		шт	5	844,00	–	4220	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	–	–	–	–	–	–	–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1894546	47251			2738
		Материалы -	Тенге			448495	13004			72
		Всего заработная плата -	Тенге			1389355				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			510193				
		Местные материалы -	Тенге				418985			
		Накладные расходы -	Тенге			242881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			187487				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			413286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				61993			207
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			108159				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1910800				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				480978			2788
		Всего заработная плата -	Тенге			139502				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			779				
		Накладные расходы -	Тенге				41108			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			93440				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			33715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5057			17
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10393				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			183610				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				46166			238
		Всего заработная плата -	Тенге			2231				
		Сдача и испытание -	Тенге			563				
		Накладные расходы -	Тенге				1406			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				270			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			242				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4272				
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
			Тенге				1676			8
						363457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			385264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2483947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				528819			3035
		Временные здания и сооружения (1,44%)				35 769				
		Итого				2 519 716				
		Зимние удорожания (2,64%)				66 520				
		Выслуга лет (1%)				25 197				
		Дополнительные отпуска (0,4%)				10 079				
		Итого				2 621 512				
		Индекс изменения МРП 2013г./МРП 2001г.	2,2389677							
		Итого в текущих ценах 2013 г.				5 869 481				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				117 390				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				5 986 871				
		С учетом ценовой скидки (к=0,95)				5 687 528				
		НДС, 12%				682 503				
		Итого с НДС				6 370 031				

Сдал:

Председатель ПК "Аспап"

_____ Ашимов Т.М.

Принял:

Директор КГП "Областной центр травматологии и ортопедии им. Профессора Х.Ж. Макажанова

_____ Курмангалиев Е-Д.Т.

Инженер по строительству КГП "Областной центр травматологии и ортопедии им. Профессора Х.Ж. Макажанова

_____ Шмыгина И.В.

Директор ТОО "Стройтехнология" (технический надзор заказчика)

_____ Данильченко В.А.

Инженер ТОО "Стройтехнология" (технический надзор заказчика)

_____ Тусупханов М.