г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: ГККП "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер" акимата города Усть-Каменогорска Форма
БИН 030440004587 Р.К., ВКО.,г.Усть-Каменогорск,Михаэлиса, 18 тел. 8(7232)752313

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП" Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск,Пограничная 58/8
БИН/ИИН 100940009561 Тел.: 8(7232)785204

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт детско-подросткового клуба Мечта-Росток ,**
Текущий ремонт спортивной площадки, мини стадион

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт детско-подросткового клуба Мечта-Росток ,**
Текущий ремонт спортивной площадки, мини стадион

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 148 от " 12 " июня 2019 года.

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2019 года

по объекту : Текущий ремонт детско-подросткового клуба Мечта-Росток ,
Текущий ремонт спортивной площадки, мини стадион

Составлена в ценах 2019 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смете № 2-1-1 "Текущий ремонт ДПК "Мечта-Росток"								
	Раздел 1 Ремонт крыши									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	445,9	157,58	14,2	70265	6332	77258	0,2875	128
		м2 кровли		143,38	2,22	63933	990	119	0,005	2

4	Е12-7-6									
		Устройство покрытия слуховых окон профлистом	6,84	1146,33	26,72	7841	183	6347	1,48	10
		м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
				769,7	10,03	5265	69	119	0,015	0
5	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный 0,7 ммК=1,106;	7,56504	2052,54		15528				
		м2								
6	Е58-18-5	Устройство коньков из листовой стали	55	1161,33	4,14	63873	228	16091	0,4816	26
		м		———	———	———	———	———	———	———
				245,2	0,65	13486	36	119	0,002	0
7	99-28-107(пл	Саморез кровельныйК=8,000;	440	10		4400				
		шт								
		Итого по разделу 1				**161907**	**6742**	**99696**		**165**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						82684	**1094**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				72480				
		Накладные расходы, тенге				**99696**				
		- заработная плата, тенге				14954				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Всего по разделу, тенге				**261603**				
		Сметная заработная плата, тенге				98733				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				183				

<u>Раздел 2 Ремонт фасада</u>

11	Е15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	74	2660,03	7,04	196842	521	17064	0,3218	24
		м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				216,98	2,64	16057	195	105	0,00399	0
		Итого по разделу 2				**196842**	**521**	**17064**		**24**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						16057	**195**			**0**

		Стоимость: материалов, тенге				180265				
		Накладные расходы, тенге				17064				
		- заработная плата, тенге				2560				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Всего по разделу, тенге				**213907**				
		Сметная заработная плата, тенге				18812				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Раздел 3 Обустройство входной группы по эскизу заказчика									
12	Е56-11-1	Демонтаж металлических дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	1045,33	98,23	2091	196	2296	1,9603	4
		шт		947,1	9,45	1894	19	120	0,187	0
16	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен утепленных в комплекте с ручкой , замком и доводчиком на металлическом каркасе	2	1077,91	104,52	2156	209	2224	1,49	3
		м2 проемов		886,99	39,52	1774	79	120	0,0592	0
17	99-24-41	Дверной блок металлический с утепленными полотнами с замком, ручками и доводчиком	2	68711,22		137422				
		к-т								
18	Ц8-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий, "Шар венчающий"	2	3194,2	1765,54	6388	3531	1923	1,02	2
		шт		644,69	367,27	1289	735	95	0,658	1
19	99-1-276	Светильник светодиодный	2	4222,37		8445				
		шт								
		Итого по разделу 3				**156502**	**3937**	**6442**		**9**
						4958	**832**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				147608				
		Накладные расходы, тенге				6442				
		- заработная плата, тенге				966				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				54				

		Всего по разделу, тенге				**162944**				
		Сметная заработная плата, тенге				6756				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Раздел 4 Ремонт внутренних помещений

20	Ц10-668-2 (Д	Извещатели ПС автоматические: дымовой, демонтаж ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	30	340,72	1,56	10222	47	9157	0,6	18
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				339,16	0	10175	0	90	0	0
21	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	702,33	69,2	9833	969	10818	1,2873	18
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				633,13	10,78	8864	151	120	0,0289	0
22	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	34,43	1058,78	7,46	36454	257	23019	1,0234	35
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				557,15	0	19183	0	120	0,0321	1
23	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	34,43	11999,21		413133				
		м2								
24	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	34,43	2505,14	18,18	86252	626	12945	0,586	20
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				306,41	6,91	10550	238	120	0,0103	0
25	Е13-42-3	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом толщиной 3 мм откосов	32,844	3441,32	5,51	113027	181	40364	2,16	71
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1363,47	2,05	44782	67	90	0,0031	0
26	99-10-841	Пена монтажная	7	1296,78		9077				
		шт								
27	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	20,2	1071,89	2,93	21652	59	4453	0,3925	8

		м		———	———	———	———	———	———	———
				208,94	0,99	4221	20	105	0,0013	0
28	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок межкомнатных	11	1045,33	98,23	11499	1081	12626	1,9603	22
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				947,1	9,45	10418	104	120	0,187	2
29	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	11	195,09	21,34	2146	235	2338	0,3628	4
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				173,75	3,39	1911	37	120	0,0089	0
30	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2, коробка МДФ универсальная с порогом, наличник прямоугольный МДФ ПВХ с двух сторон 2150*64*6 мм, ручка стандартная ,неподвижная, парная, шрингалет,петли накладные 100*75*2,5, замок резной	13,02	694,06	0	9037	0	7720	0,899	12
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				494,08	0	6433	0	120	0,1393	2
31	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние, пХЪВ пленка, цвет ясень	4,62	13846,5		63971				
		м2								
32	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными матовыми полотнами ДО 21-8П внутренние	8,4	12315,24		103448				
		м2								
33	Е55-1-3	Разборка тамбура	1,2	200,89	29,06	241	35	254	0,3801	0
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				171,83	4,85	206	6	120	0,0149	0
34	Е55-1-3	Разборка перегородок межкомнатных	6,3	200,89	29,06	1266	183	1336	0,3801	2
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				171,83	4,85	1083	31	120	0,0149	0
37	Е15-36-2	Отделка откосов проема, прим	4,2	1405,99	10,98	5905	46	1653	0,71	3
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				372	2,83	1562	12	105	0,0081	0
38	Е54-4-2	Разборка плиток потолочных, прим	201,6	71,61	2,25	14437	454	16867	0,1479	30
		м2 подшивки		———	———	———	———	———	———	———
				69,36	0,36	13983	73	120	0,0009	0
39	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	15	87,71	0	1316	0	1306	0,152	2
		м провода		———	———	———	———	———	———	———
				80,64	0	1210	0	108	0	0

40	16-7-249	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,015	79821		1197			
		1000м							
41	Е15-64-4								
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	201,6	755,01	12,84	152210	2589	71446	0,5535	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				332,67	4,85	67066	978	105	0,00729	1
42	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	201,6	528,32	7,59	106509	1530	56629	0,49	99
		м2 окрашиваемой поверхности								
				264,65	2,87	53353	579	105	0,0043	1
43	Е11-40-1	Устройство молдингов,прим	196,3	316,23	0,52	62076	102	12782	0,0899	18
		м плинтусов								
				52,71	0,23	10347	45	123	0,0003	0
44	Е67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	30,37	0,75	486	12	515	0,0632	1
		шт								
				29,62	0,16	474	3	108	0,0003	0
45	Ц8-593-7	Светильник потолочный светодиодный,прим	19	1164,74	534,31	22130	10152	10444	0,82	16
		шт								
				426,8	151,82	8109	2885	95	0,272	5
46	99-1-278	Светильник светодиодный	19	3244,97		61654				
		шт								
47	Е62-36-1	Очистка вручную простых стен	401,5	83,73	0	33618	0	35298	0,178	71
		м2								
				83,73	0	33618	0	105	0	0
48	Е65-13-1	Смена отдельных участков водопровода из труб диаметром 20 мм	2,5	1639,3	4,66	4098	12	4485	2,39	6
		м								
				1400,13	1,4	3500	4	128	0,002	0
49	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	26	27,43	0	713	0	770	0,0584	2
		шт								
				27,43	0	713	0	108	0	0
50	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	12	204,27	0,65	2451	8	2150	0,34	4
		шт								

				188,31	0,33	2260	4	95	0	0
51	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	12	312,77		3753				
		шт								
52	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	14	158,02	0,65	2212	9	2041	0,29	4
		шт								
				153,13	0,33	2144	5	95	0	0
53	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	14	860,11		12042				
		шт								
61	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	11	521,4	0,98	5735	11	3334	0,4619	5
		шт								
				236,63	0,16	2603	2	128	0,0005	0
62	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	402	602,56	11,17	242229	4490	103195	0,4552	183
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				240,21	4,27	96564	1717	105	0,0063	3
63	Е15-82-5	Нанесение грунтовки	402	68,75	0,03	27638	12	9227	0,0413	17
		м2								
				21,83	0,03	8776	12	105	0	0
64	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	295	556,89	6,84	164283	2018	66423	0,39	115
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,87	2,57	62502	758	105	0,0039	1
66	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	23,8	167,23	15,93	3980	379	4508	0,336	8
		м2								
				151,3	2,7	3601	64	123	0,0086	0
68	Е57-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2 с устройством люка	23,8	415,89	0,85	9898	20	8344	0,5444	13
		м2								
				284,88	0,16	6780	4	123	0,0005	0
69	Е57-5-1	Ремонт дощатых покрытий	20,6	54,78	0	1128	0	1178	0,0906	2
		м2								
				46,49	0	958	0	123	0	0
70	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	161,22	18,38	0,62	2963	100	3536	0,0377	6
		м								

			17,76	0,07	2863	11	123	0,0003	0
71	E57-2-5								
		Разборка покрытия полов из линолеума и релина	182,8	56,62	3,03	10350	554	12153	0,1139	21
		м2							
				53,59	0,46	9796	84	123	0,0013	0
72	E57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	23,8	1955,86	5,15	46549	123	3758	0,2604	6
		м2							
				127,55	0,81	3036	19	123	0,0025	0
74	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	182,8	3013,84	15,96	550930	2917	44209	0,382	70
		м2 покрытия							
				190,59	6,03	34840	1102	123	0,009	2
75	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах	149,9	372,68	0,52	55865	78	9761	0,0899	13
		м плинтусов							
				52,71	0,23	7901	34	123	0,0003	0
76	E57-2-7								
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,82	379,98	34,4	692	63	786	0,6987	1
		м2							
				345,58	5,44	629	10	123	0,0144	0
77	E11-27-3								
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1,82	4471,47	38,18	8138	69	1284	1,06	2
		м2 покрытия							
				559,33	14,3	1018	26	123	0,0214	0
78	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	2,7	433,83	76,82	1171	207	1051	0,743	2
		м2							
				357,01	13,55	964	37	105	0,0234	0
79	E15-17-5								
		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2,7	4930,33	15,05	13312	41	2384	1,52	4
		м2 облицовки							
				830,69	10,23	2243	28	105	0,0162	0

80	Е17-3-4 (ДМ)									
	Демонтаж чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	825,89	110,43	1652	221	1937	1,28	3
	комплект		———	———	———	———	———	———	———
			715,46	41,05	1431	82	128	0,06	0
81	Е17-3-1								
	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	19960,53	127,84	39921	256	3359	2,22	4
	комплект		———	———	———	———	———	———	———
			1260,85	51,31	2522	103	128	0,07	0
82	Е65-4-1								
	Демонтаж раковины (умывальника)	2	330,98	10,85	662	22	824	0,608	1
	комплект		———	———	———	———	———	———	———
			320,13	1,76	640	4	128	0,0045	0
83	Е17-1-6								
	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	15499,22	70,14	30998	140	2965	1,95	4
	комплект		———	———	———	———	———	———	———
			1128,9	29,32	2258	59	128	0,04	0
84	Е17-2-3								
	Установка смесителей	2	6168,44	5,12	12337	10	1051	0,7	1
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			410,51	0	821	0	128	0	0
85	П9-27-1								
	Материалы, перевозимые в мешках и пакетах - погрузка	9	297,78	297,78	2680	2680	1876	0	0
	т		———	———	———	———	———	———	———
			0	208,45	0	1876	100	0,13436	1
86	П8-12-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	9	290,61	290,61	2615	2615	523	0	0
	т		———	———	———	———	———	———	———
			0	58,12	0	523	100	0,03746	0
	Итого по разделу 4				**2613791**	**35611**	**629082**		**1059**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					568909	**11793**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				2009270				
	Накладные расходы, тенге				629082				
	- заработная плата, тенге				94362				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				54				
	Всего по разделу, тенге				**3242873**				
	Сметная заработная плата, тенге				675064				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	1175				
Всего прямые затраты	**3129041**	**46811**	**752285**		**1257**
	672607	**13915**			**26**
Стоимость: материалов, тенге	2409623				
Накладные расходы, тенге	752285				
- заработная плата, тенге	112843				
- трудоемкость, чел-ч	112				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	108				
Всего по смете №2-1-1	**3881326**				
Сметная заработная плата, тенге	799365				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1395				

Составлена в ценах 2019 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смете № 2-1-2 "Работы по устройству спортивной площадки на земельном участке, прилегающем к детско-подростковому клубу "Мечта-Росток" по адресу ул.Усть-Каменогорская,20"

2	Е47-227-7	Формирование кроны деревьев до 6 м,прим	11	150,29	0	1653	0	1917	0,288	3
		шт								
				150,29	0	1653	0	116	0	0
3	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	600	5,93	5,93	3558	3558	694	0	0
		м2 спланированной площади								
				0	1,33	0	798	87	0,00134	1
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	138	137,41	131,17	18963	18101	4998	0,0129	2
		м3 грунта								
				6,06	35,57	836	4909	87	0,03733	5

5	П8-25-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	235	558,42	558,42	131229	131229	23621	0	0
		т		———	———	———	———	———	———	———
				0	111,68	0	26245	90	0,07199	17
6	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	5,95	2162,5	0	12867	0	13124	4,11	24
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				2162,5	0	12867	0	102	0	0
7	Е46-8-1	Обетонирование конструкций стоек	5,95	37406,08	1031,39	222566	6137	79216	26,5	158
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				14404,43	388,52	85706	2312	90	0,58	3
9	Е11-2-1	Устройство песчано-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	86	5794,19	0	498300	0	148352	2,99	257
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				1554,07	0	133650	0	111	0	0
10	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	52	4188,65	0	217810	0	89701	2,99	155
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				1554,07	0	80812	0	111	0	0
12	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,5	61442,06	973,65	30721	487	21761	91	46
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				53366,04	366,53	26683	183	81	7,36	4
13	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5	191244,6		95622				
		т								
19	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	4	6983,33	4985,23	27933	19941	9117	2,73	11
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1605,41	1044,74	6422	4179	86	1,873	7
20	2-1-30	Кронштейны	4	299,74		1199				
		кг								
21	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт	4	4551,43	1593,16	18206	6373	6646	2,9	12
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1583,39	348,61	6334	1394	86	0,626	3
22	99-36-24	Светильник светодиодный	4	10050,93		40204				

		шт								
23	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	1950,89	48,22	1951	48	813	2	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				938,3	7,49	938	7	86	0,013	0
24	99-1-333	Сумеречный выключатель	1	835,35		835				
		шт								
25	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	2748,12	63,53	2748	64	1348	3	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1560,58	7,49	1561	7	86	0,013	0
26	99-24-11	Щиток для подключения уличного освещения с таймером времени	1	5864,4		5864				
		шт								
27	Ц8-356-4	Воздушное подключение эл. кабеля 2*4 АВВГ для подключения уличного освещения	0,1	24521,95	16908,43	2452	1691	833	10	1
		км		———	———	———	———	———	———	———
				6144,59	3547,25	614	355	86	6,358	1
28	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,1	77214,6		7721				
		1000м								
29	Е7-25-1	Устройство ворот распашных (вход на спорт площадку)	1	41376,84	3821,08	41377	3821	14582	17,8	18
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				10482,62	1090,66	10483	1091	126	1,276	1
31	99-22-3(пл)	Ворота хоккейные	2	24960		49920				
		шт								
32	99-11-1(пл)	Стойка волейбольная	2	20200		40400				
		шт								
33	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	3	290,61	290,61	872	872	157	0	0
		т		———	———	———	———	———	———	———
				0	58,12	0	174	90	0,03746	0
34	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3	88,29	88,29	265	265	167	0	0
		т		———	———	———	———	———	———	———
				0	61,8	0	185	90	0,03984	0
35	Е1-145-3	Планировка территории вокруг спортплощадки	255	5,93	5,93	1512	1512	295	0	0

	м2 спланированной площади	———	———	———	———	———	———	———
		0	1,33	0	339	87	0,00134	0
	Всего прямые затраты			**1476748**	**194099**	**417343**		**692**
				———	**———**			**———**
				368559	**42177**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге			914090				
	Накладные расходы, тенге			**417343**				
	- заработная плата, тенге			62601				
	- трудоемкость, чел-ч			64				
	Всего по смете №2-1-2			**1894091**				
	Сметная заработная плата, тенге			473338				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			799				
	Итого в текущих ценах по ЛСМ №2-1-1, ЛСМ №2-1-2 объекту:			**5775417**				
	- в текущих ценах с учетом ценовой скидки			**3914054**				

По техническому решению №1 по объекту:

Текущий ремонт детско-подросткового клуба Мечта-Росток ,

Текущий ремонт спортивной площадки, мини стадион

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге ——— %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей ——— машинистов	
				Всего ——— з/п рабочих-строителей	экспл. машин ——— в т.ч. з/п машинистов	Всего ——— з/п рабочих-строителей	экспл. машин ——— в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Добавляемые виды работ и материалов по локальной смете № 2-1-1

Раздел 1 Ремонт крыши

1	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - коньковых элементов	55	46,88	4,2	2578	231	2842	0,091	5
		м		———	———	———	———	———	———	———
				42,68	0,75	2347	41	119	0,0012	0
2	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного оцинкованного листа	445,9	320,29	0,8	142817	357	66786	0,317	141

		м2		———	———	———	———	———	———	———
				166,42	0	74207	0	90	0,0302	13
3	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный 0,7 ммК=1,200;	535,08	2052,54		1098273				
		м2								
31	Е15-165-1	Окраска маслянными составами за два раза деревянных поверхностей карнизов kмат1=2;	22,62	881,39	5,25	19937	119	6907	0,532	12
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				288,82	1,99	6533	45	105	0,003	0
		Итого по разделу 1				**1263605**	**706**	**76535**		**158**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						83087	**86**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				1179812				
		Накладные расходы, тенге				**76535**				
		- заработная плата, тенге				11480				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Всего по разделу, тенге				**1340140**				
		Сметная заработная плата, тенге				94653				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				183				

<u>Раздел 2 Ремонт фасада</u>

4	Е8-12-3									
		Демонтаж металлических решеток kтрр1=0,6; kтрм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	0,18	18063,59	4428,86	3251	797	3247	25,38	5
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				13634,73	1657,43	2454	298	118	2,485	0
5	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконные отливы	20,4	46,88	4,2	956	86	1054	0,091	2
		м		———	———	———	———	———	———	———
				42,68	0,75	871	15	119	0,0012	0
6	Е46-24-2	Отбивка штукатурки цоколя	75	107,09	0	8032	0	8032	0,2282	17
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				107,09	0	8032	0	100	0	0
7	Е46-24-2	Отбивка штукатурки оконных откосов	15,4	107,09	0	1649	0	1649	0,2282	4
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				107,09	0	1649	0	100	0	0
8	Е15-61-3	Штукатурка цоколя цементным раствором	75	1106,88	13,24	83016	993	35060	0,74	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

			442,05	3,16	33154	237	105	0,0517	4
9	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных поверхностей цоколя поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75	998,58	6,84	74894	513	16887	0,39	29
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,87	2,57	15890	193	105	0,0039	0
10	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	15,4	2315,39	20,62	35657	318	16602	1,79	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				1018,94	7,79	15692	120	105	0,0117	0
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных поверхностей откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,4	998,58	6,84	15378	105	3468	0,39	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,87	2,57	3263	40	105	0,0039	0
12	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	74	83,73	0	6196	0	6506	0,178	13
		м2								
				83,73	0	6196	0	105	0	0
13	Е15-156-2	Окраска фасадов	187,91	1027,9	6,61	193153	1242	15106	0,128	24
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,05	2,51	13915	472	105	0,0038	1
14	Е13-26-6	Окраска металлических поверхностей входной группы эмалью	11,4	157,18	0,07	1792	1	139	0,0213	0
		м2								
				13,55	0	154	0	90	0	0
		Итого по разделу 2				**423974**	**3172**	**103450**		**177**
						97944	**1062**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				322858				
		Накладные расходы, тенге				103450				
		- заработная плата, тенге				15517				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Всего по разделу, тенге				**527424**				
		Сметная заработная плата, тенге				114524				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				190				

Раздел 4 Ремонт внутренних помещений

15	Е62-36-1	Очистка вручную простых стен	72,5	83,73	0	6070	0	6374	0,178	13
		м2								
				83,73	0	6070	0	105	0	0
16	Е62-36-4	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	201,6	120,68	0	24329	0	25545	0,257	52
		м2								
				120,68	0	24329	0	105	0	0
17	Е56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	9,9	1362,85	85,88	13492	850	15332	2,756	27
		м2								
				1276,97	13,65	12642	135	120	0,0316	0
18	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	30,37	0,75	243	6	257	0,0632	1
		шт								
				29,62	0,16	237	1	108	0,0003	0
19	Ц8-593-7	Светильник потолочный светодиодный,прим	5	1164,74	534,31	5824	2672	2748	0,82	4
		шт								
				426,8	151,82	2134	759	95	0,272	1
20	99-1-278	Светильник светодиодный	5	3244,97		16225				
		шт								
21	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	2	521,4	0,98	1043	2	606	0,4619	1
		шт								
				236,63	0,16	473	0	128	0,0005	0
22	Е15-36-3	Зашивка проемов гипсокартонными листами на клею глухих	9,6	1538,32	11,01	14768	106	2926	0,5394	5
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				287,42	2,87	2759	28	105	0,0038	0
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	72	602,56	11,17	43384	804	18483	0,4552	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				240,21	4,27	17295	307	105	0,0063	0
24	Е15-82-5	Нанесение грунтовки	72	68,75	0,03	4950	2	1653	0,0413	3
		м2								
				21,83	0,03	1572	2	105	0	0
25	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	179	556,89	6,84	99683	1224	40304	0,39	70
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,87	2,57	37925	460	105	0,0039	1
26	Е15-172-4	Окраска радиаторов, труб и т.п.	11,28	723,11	0,23	8157	3	4169	0,646	7

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				351,86	0,07	3969	1	105	0,0001	0
27	Е62-36-1	Очистка вручную простых стен от окраски	474	83,73	0	39688	0	41672	0,178	84
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				83,73	0	39688	0	105	0	0
28	Е53-2-1	Разборка подиумов под чаши генуя	0,324	15961,43	6128,3	5172	1986	4430	21,241	7
		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				9833,13	1753,1	3186	568	118	2,91	1
		Итого по разделу 4				**283028**	**7655**	**164499**		**306**
						———	———			———
						152279	**2262**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				123094				
		Накладные расходы, тенге				**164499**				
		- заработная плата, тенге				24675				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Всего по разделу, тенге				**447528**				
		Сметная заработная плата, тенге				179216				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				335				
		Всего прямые затраты				**1970608**	**11533**	**344484**		**641**
						———	———			———
						333310	**3410**			**22**
		Стоимость: материалов, тенге				1625764				
		Накладные расходы, тенге				344484				
		- заработная плата, тенге				619432				
		- трудоемкость, чел-ч				335				
		Всего по Техрешению ЛСМ №2-1-1				**2315092**				
		Сметная заработная плата, тенге				956153				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				998				
		Добавляемые виды работ и материалов по локальной смете № 2-1-2								
29	99-1-903(пл)	Труба профильная 60х60х3	115,6	1330		153748				
30	Е10-40-5	Устройство глухих заборов толщина доски 30 мм при установленных столбах	120	2810,15	166,08	337218	19930	113633	1,38	166
		м2 забора		———	———	———	———	———	———	———
				740,38	48,74	88846	5849	120	0,0589	7

31	Е15-165-1	Окраска маслянными составами за два раза металлических и деревянных поверхностей ограждения спортивной площадки kмат1=2;	240	881,39	5,25	211534	1260	73285	0,532	128
		м2 окрашиваемой поверхности		288,82	1,99	69317	478	105	0,003	1
32	Е27-59-8	Устройство ограждений из сетки рабицы с полимерным покрытием	120	3313,79	166,75	397655	20010	66258	0,705	85
		м		373,14	42,01	44777	5041	133	0,0525	6
		Всего прямые затраты				**1100155**	**41200**	**253176**		**379**
						202940	**11368**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				856016				
		Накладные расходы, тенге				**253176**				
		- заработная плата, тенге				37976				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Всего по смете				**1353331**				
		Сметная заработная плата, тенге				252284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				431				
		Итого в текущих ценах по Техрешению к ЛСМ №2-1-1, ЛСМ №2-1-2				**3668423**				
		- в текущих ценах с учетом ценовой скидки				**2485946**				
		Всего по Акту №1 за июль месяц 2019 года				**6 400 000**				
		НДС (12 %)				768 000				
		Итого				**7 168 000**				

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"

БИН/ИИН 100940009561 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8

БИК KCJBKZKX ИИК KZ498560000005835601

АО "Банк ЦентрКредит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иродовская Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГККП "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер"

акимата города Усть-Каменогорска

БИН 030440004587 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск,Михаэлиса, 18

БИК HSBKKZKX ИИК KZ546017151000000175

АО "Народный банк Казахстана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Деш Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

8077922

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 190156/00/1 05.08.2019

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"KAZ.МП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **12.06.2019** жылғы № **148 (030440004587/190156/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Өскемен қаласы әкімдігінің "Жігер" Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен к-сі 20	31.07.2019	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа)	Жұмыс	1	7168000	7168000
						ЖАЛПЫ	7 168 000.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 7 168 000.00 теңгені (жеті миллион жүз алпыс сегіз мың тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"KAZ.МП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	100940009561	KCJBKZKX KZ498560000005835601	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8
**Бекітемін ** **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Иродовская Екатерина Сергеевна		Директор		31.07.2019 17:50:01

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
7 168 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 7168000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Өскемен қаласы әкімдігінің "Жігер" Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	030440004587	HSBKKZKX KZ546017151000000175	АО "Народный Банк Казахстана"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Михаэлиса, 18
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Деш Елена Николаевна		Директор		05.08.2019 15:07:36

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

05.08.2019 15:07:36
Деш Елена Николаевна
"Өскемен қаласы әкімдігінің "Жігер" Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Государственное коммунальное казеное предприятие "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер" акимата города Усть-Каменогорска"

31.07.2019 17:50:01
Иродовская Екатерина Сергеевна
"KAZ.МП" ЖШС

ТОО "KAZ.МП"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8077922

Акт выполненных работ **

№ 190156/00/1 05.08.2019

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **12.06.2019** года № **148 (030440004587/190156/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное коммунальное казеное предприятие "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер" акимата города Усть-Каменогорска"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Усть-Каменогорская 20	31.07.2019	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работа	1	7168000	7168000
						Итого	7 168 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 7 168 000.00 тенге, (семь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП"	100940009561	KCJBKZKX KZ498560000005835601	АО "Банк ЦентрКредит"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8
**Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Иродовская Екатерина Сергеевна		Директор		31.07.2019 17:50:01

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
7 168 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 7168000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное коммунальное казеное предприятие "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер" акимата города Усть-Каменогорска"	030440004587	HSBKKZKX KZ546017151000000175	АО "Народный Банк Казахстана"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Михаэлиса, 18
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Деш Елена Николаевна		Директор		05.08.2019 15:07:36

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

05.08.2019 15:07:36
Деш Елена Николаевна
"Өскемен қаласы әкімдігінің "Жігер" Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

Государственное коммунальное казеное предприятие "Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов "Жігер" акимата города Усть-Каменогорска"

31.07.2019 17:50:01
Иродовская Екатерина Сергеевна
"KAZ.МП" ЖШС

ТОО "KAZ.МП"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/8058619/8077922

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/8058619/8077922

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.