КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

Генподрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 от 27 сентября 2011г.

с 06 сентября по 26 сентября 2011г.

Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1219-1247				
1	*Земляное полотно*				
	Земляные работы	м3	25 000	440	11 000 000
2	*Дорожная одежда*				
	Тип1 Новая ДО				
1	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см				
	минпорошок	т	830,33	12500	10 379 125
	битум	т	438,57583	40000	17 543 033
	Тип1А Новая ДО				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	3021,00	1653	4 993 713
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см	м2	12690,5	760	9 644 780
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	12143	1 450	17 607 800
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б	м2	12055	1 775	21 397 536
	Тип IIIА -разделительная полоса				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	864,9	447	386 610
	естественный щебень	м3	951,40	833	792 516
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	3759,9	362	1 361 084
	щебень фр. 10-20мм	м3	56,4	2 097	118 271
	щебень фр. св 40мм	м3	612,9	2 250	1 379 025
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	3759,9	645	2 425 136
	щебень фр. 20-40мм	м3	406	2 636	1 070 216
	щебень фр. 5-20мм	м3	252,4	2 844	717 826
	отсев	м3	67,4	1 233	83 104
	битум	т	26,7	40 000	1 068 000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа	м2	3759,9	900	3 383 910
	щебень фр. 20-40мм	м3	100,2	2 636	264 127
	щебень фр. 5-20мм	м2	196	2 844	557 424
	отсев	м3	335,15	1 233	413 234
	битум	т	47,9	40 000	1 916 000
5	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси				
	щебень фр. 5-20мм	м3	715	2 844	2 033 460
	щебень фр. 5-10мм	м3	419	2 844	1 191 636
	отсев	м3	1433	1 233	1 766 889
	минпорошок	т	186	12 500	2 325 000

СМ. НА ОБОРОТЕ

	битум	т	100,8691	40 000	4 034 765
	Тип1А Новая ДО				
	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси				
	щебень фр. 5-20мм	м3	305	2 844	867 420
	щебень фр. 5-10мм	м3	179	2 844	509 076
	отсев	м3	612	1 233	754 596
	минпорошок	т	80	12 500	1 000 000
	битум	т	104	40 000	4 160 000
	Дополнительные работы при сопряжении проектируемой дороги с существующей дорогой III категории (от ПК283+05-167м)				
1	Разборка сущ а/б покрытия	м2	1938,00	980	1 899 240
2	Разборка сущ. щебеночного основания	м3	329,00	683	224 707
3	Земляные работы	м3	5500,00	440	2 420 000
	Дорожная одежда по типу 1А по типу осн дороги				
1	Доп.слой основания из естественного щебня Н=0,23м	м3	823,40	1653	1 361 080
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня сп закл н=23см	м2	3535,00	760	2 686 600
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	3390,00	1 450	4 915 500
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси	м2	3390,00	1 775	6 017 250
	Итого км 1219-1247				**146 669 689**
	Итого км 1200-1247				**146 669 689**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора департамента — Е.В.Налетов

Работы приняли

Главный специалист ОКИП — Л.А Ястребова

Главный специалист ОКИПР — Н. Кенжебаев

Главный инженер техсопровождения — В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Алимжанов Е.У

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: *ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Объект: *км 1200-1247 а/д" Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы" а/д "Астана-Костанай-Челябинск"*
Исполнитель: *ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"*
Код классификации *215 002 005 422*

Полная сметная стоимость работ *5 677 424 070 тенге*

Лимит финансирования на 2011 год *1 627 580 511 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года *1 164 496 177 тенге*

АКТ № 9 от 27 сентября 2011 года
выполненных работ с 6 сентября по 26 сентября 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее зак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года за исполнением подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	1 017 826 488	146 669 689	1 164 496 177	600 477 287	429 316 311	58 224 809	76 477 770
	Всего		488 274 153	1 017 826 488	146 669 689	1 164 496 177	600 477 287	429 316 311	58 224 809	76 477 770

от ЗАКАЗЧИКА:

Зам. директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

Налетов Е.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. генерального директор
ТОО "Акмола Құрылыс
Материалдары"

Алпысбаев Е.У.

СМ. НА ОБОРОТЕ

/ 3 МАЙ 2019

20___ж. «____»_____ мен. Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, Астана к. нотариусы 0002916 мемлекетте, лицензия 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ берген осы хаттаманы куәлаттын тұлнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Сонымен, тіпаратынын, ешкілген, ұсқаулан, кажылган, сызылган сөздер мен өзге де келісілмеген тұлнұлар немесе кандай да бір ерекшелілтер болган жоқ.

«____»_____ 20___ г. в. Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, нотариус г. Астана гос. лицензия 0002916 выдана 05.03.2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем подчистки приписок, зачеркнутых слов и иных несговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1616 тізілімде тіркелді

ҚР ӘМ тіркеу тарифіне сома

Нотариус, ерекшелікті нотариусу _____

_____

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ