Акт
выполненных работ №1

Асфальтирование подъездной дороги к складу и площадка ТОР
за август 2011года

Договор 06-165/11 от 30.06.2011года
дополнительное соглашение от 2.08.2011года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	570	1,81	1,81	1032	1032	221	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	228	97	0,00134	1
2	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	570	121,48	13,75	69244	7838	9037	0,0519	30
		м2 покрытия и основания		7,88	4,04	4492	2303	133	0,01451	8
3	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1140	18,22	0,39	20771	445	318	0,0003	–
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	57	182	133	0,00066	1
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	570	24,52	15,35	13976	8750	8339	0,0336	19
		м2 покрытия		5,94	5,06	3386	2884	133	0,01766	10
5	99-1-1пл	Смеси асфальтобетонные плотные, горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип АМ-1 расход 0,0966тн	55,062	3640,98		200480				
		тн								

6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	3420	0,02	–	68	–	45	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	34	–	133	–	–
7	99-1-1пл	Смеси асфальтобетонные плотные, горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип АМ-1 расход 0,0966тн	14,938	3640,98		54389				
		тн								
8	П8-20-1	Транспортировка щебня,асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	159,82	153,78	153,78	24577	24577	4916	–	–
		т		–	30,76	–	4916	100	0,0646	10
9	П9-40-1	Щебень - погрузка	89,82	25,7	25,7	2308	2308	1616	–	–
		т		–	17,99	–	1616	100	0,03778	3
10	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	30	122,8	122,8	3684	3684	2579	–	–
		т		–	85,96	–	2579	100	0,18052	5
		Всего прямые затраты				**390529**	**48634**			**49**
						7969	**14708**			**38**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				333928				
		Накладные расходы, тенге				27071				
		- заработная плата, тенге				4061				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25056				
		Всего				**442656**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4427				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1771				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**448854**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**875714**				
		- материалы, тенге				651494				

- сметная заработная плата, тенге	64258
Налог (2 %)	17514
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**893228**
НДС (12 %)	107187
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1000415**

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ТОО "Богатырь Транс"

Кудайбергенов Т.З.

И.о. директора филиала ТОО "Богатырь Транс"

Сулименов К.Э.

И.о. главного инженера филиала ТОО "Богатырь Транс"

Каниев Д.С.

Инженер ПТО филиала ТОО "Богатырь Транс"

Перова З.И.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Вершина"

Пиянзов А.А.

Акт

выполненных работ №2

за август 2011года

Ямочный ремонт подъездной дороги. Смета №1 и Смета №3

Договор 06-165/11 от 30.06.2011года

дополнительное соглашение от 2.08.2011года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Часть 1-я								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований								
		(319,4м2 ям *0,1=31,9м3	31,9	486,3	212,02	15513	6763	11853	1,7825	57
		м3 конструкции		274,28	5,09	8750	162	133	0,017	1
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 7 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (длина 15 00м отсыпка =40% = 600м *2м=1200м2)	1200	47,51	41,61	57012	49932	32096	0,03795	46
		м2 основания		5,75	14,36	6900	17232	133	0,05048	61
3	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 10-20 мм	44	1650		72600				
		м3								
4	30-8-101	отсев дробления, М-1000	87,0528	730		63549				
		м3								
5	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом	319,4	20,19	15,5	6449	4951	3381	0,02772	9

		м2 покрытия							
				4,43	3,53	1415	1127	133	0,0124	4
6	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,95	37900		36005				
		т								
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ- 1-й слой	2147,221	29,26	19,2	62828	41227	37554	0,03864	83
		м2 покрытия								
				6,83	6,32	14666	13570	133	0,02208	47
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 7 см (3/0,5=6-кратное) 2147,4*6=	12884,4	0,02	–	258	–	172	0,0001	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	129	–	133	–	–
9	99-1-1	Смеси асфальтобетонные плотные тип АМ-1 расх= 0,0966тн	375	3640,98		1365368				
		тн								
10	П8-20-1	Транспортировка щебня,песка, асфальтобетона	599,28	153,78	153,78	92157	92157	18434	–	–
		т								
				–	30,76	–	18434	100	0,0646	39
11	П8-20-1	Перевозка битума автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	0,9	153,78	153,78	138	138	28	–	–
		т								
				–	30,76	–	28	100	0,0646	–
12	П9-40-1	Щебень - погрузка	224,48	25,7	25,7	5769	5769	4038	–	–
		т								
				–	17,99	–	4038	100	0,03778	8
13	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	58,602	122,8	122,8	7196	7196	5037	–	–
		т								
				–	85,96	–	5037	100	0,18052	11
Раздел 2. Часть 2-я										
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ- 1-й слой	418	29,26	19,2	12231	8026	7311	0,03864	16
		м2 покрытия								

			6,83	6,32	2855	2642	133	0,02208	9
15	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 7 см (3/0,5=6-кратное) 418*6=2508	2508	0,02	–	50	–	33	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	25	–	133	–	–
16	99-1-1	Смеси асфальтобетонные плотные тип АМ-1 расх= 0,0966тн	50	3640,98		182049				
		тн								
17	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и отсева	65	89,76	68,13	5834	4428	2951	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1390	829	133	0,0438	3
18	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 10-20 мм	27	1650		44550				
		м3								
19	30-8-101	Отсев дробления, М-1000	38	730		27740				
		м3								

	Всего прямые затраты	**2057296**	**220587**	**221**
		36130	**63099**	**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1800580		
	Накладные расходы, тенге	122888		
	- заработная плата, тенге	18433		
	- трудоемкость, чел-ч	61		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	130811		
	Всего	**2310995**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23110		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9244		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2343349**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4571874**		

- материалы, тенге	3512932
- сметная заработная плата, тенге	292681
Налог (2 %)	91437
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4663311**
НДС (12 %)	559597
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5222908**

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ТОО "Богатырь Транс"

Кудайбергенов Т.З.

И.о. директора филиала ТОО "Богатырь Транс"

Сулименов К.Э.

И.о. главного инженера филиала ТОО "Богатырь Транс"

Каниев Д.С.

Инженер ПТО филиала ТОО "Богатырь Транс"

Перова З.И.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Вершина"

Пиянзов А.А.