Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО " Керуен -Сервис",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Сулейменова, дом № 17**	**030540005482**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ №8 от 18 апреля 2019 года	

Номер документа	Дата составления
12	06.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в.Балпык би Коксуского района Алматинской области.	06.09.2019 года		тг	1		5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нурланов Г.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис» БИН 030540005482
Субподрядчик: ТОО «Стройсервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор №8	Дата 18.04.2019 года	Наименование	Код 17	Наименование ТОО	Код 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50- квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за август месяц 2019 года	5 000 000	4 464 285.71							535 714.29	5 000 000

Подрядчик Директор Нурланов Г.А.
(должность ф.и.о., подпись)

Субподрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.
СТРОЙСЕРВИС ИНК
Товарищество с ограниченной ответственностью
Алмат. обл. г. Талдыкорган
Республика Казахстан

Керуен-Сервис

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен-Сервис»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№8 от 18 апреля 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2019 года

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тепловые сети										
	2.1 Теплосеть										
12	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,16	1359		21961		21961		23718
14	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77	7916		609532		609532		658295

15	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	40285	80570	80570	87016
16	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4166	8332	8332	8999
17	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1979	3958	3958	4275
18	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,04808	425008	20434	20434	22069
19	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00277	425008	1177	1177	1271
24	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	3,348	12366	41401	41401	44713
26	2110-0401-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	92,23	183	16878	16878	18228
	2.2 Герметичный ввод (2-х трубный)						–	1350
28	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3733	5600	5600	6048

29	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0088	228947	2015	2015		2176
31	2113-0406-0104	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2560838	2561	2561		2766
32	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	13399	35	35		38
36	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (дренаж)	м	5	563	2815	2815		3040
							–	225	
	Раздел 3 Конструкции железобетонные								
38	2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,6202	63576	293734	293734		317233
							–	23499	

Итого	**1 199 885**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции,тенге	1 111 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 882
Всего	**1 199 885**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 599

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 310**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 239 794**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**1 300 544**
НДС (12 %)	156 065
Итого	**1 456 609**

Итого с НДС со скидкой согласно договору №8 **1 310 948,5**

Подрядчик
Директор
Нурланов Г.А._____

Субподрядчик
Директор
Капан М._____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен-Сервис»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№8 от 18 апреля 2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2019 года

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Покрытия										
	2.4Бордюры										
22	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,984	47777		333675		333675		360369
23	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,3968	46977		159571		159571		172337
									–	12766	
	Раздел 4 МАФ										
31	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	6	43199	112	259194	672	247386	10308	291062
					1856	32	11136	192	–	21560	
32	8601-0303-0202	Урна на двух стойках НР = 91 %	шт.	6	23787	50	142722	300	134514	7267	161988

					1318	13	7908	78	–	11999	
33	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 91 %	шт.	2	37877	131	75754	262	67342	7484	89897
					4075	37	8150	74	–	6659	
34	8601-0204-0201	Шведская стенка НР = 69 %	комплект	1	86863	7170	86863	7170	65095	11761	106514
					14598	2447	14598	2447	–	7890	
35	8601-0202-0105	Двухсекционный турник с лестницей НР = 91 %	комплект	2	111390	205	222780	410	212896	8727	250028
					4737	58	9474	116	–	18521	
36	8601-0104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 91 %	комплект	2	152960	312	305920	624	269002	33184	366232
					18147	86	36294	172	–	27128	
37	8601-0101-0104	Карусель (4 сидения) НР = 69 %	комплект	2	153885	1659	307770	3318	289062	11331	344629
					7695	516	15390	1032	–	25528	
38	8601-0102-0107	Горка "Мини" НР = 91 %	комплект	2	171213	185	342426	370	329810	11244	381964
					6123	55	12246	110	–	28294	
39	8601-0104-0109	Качалка "Балансир" НР = 91 %	комплект	2	87639	144	175278	288	161580	12285	202568
					6705	45	13410	90	–	15005	
40	8601-0402-0104	Зонт теневой "Пальма" НР = 91 %	шт.	1	46664	69	46664	69	44545	1884	52432
					2050	20	2050	20	–	3884	
41	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 %	комплект	1	62034	132	62034	132	58668	2977	70212
					3234	37	3234	37	–	5201	
42	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	218551	6091	218551	6091	197716	15120	252365
					14744	1871	14744	1871	–	18694	

43	2106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	79978	159956	159956		172752
	4.1 Индимидуальная разработка Стойка для сушки белья 3 шт						–	12796	
47	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	22,5	2271	51098	51098		55186
48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	202229	243	243		262
49	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00082	136348	112	112		121
	4.2 Стойка для ковров 2 шт						–	9	
56	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	29,2	650	18980	18980		20498
57	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,52	1255	23243	23243		25102
							–	1859	

Итого	**3 376 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 824 494

Накладные расходы, тенге	133 572
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 112
Всего	**3 376 518**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	43 895
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 408**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 488 821**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**3 659 773**
НДС (12 %)	439 173
Итого	**4 098 946**

Итого с НДС со скидкой согласно договору №8 **3 689 051,4**

Подрядчик
Директор
Нурланов Г.А._____

Субподрядчик
Директор
Капан М._____