Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО " Керуен -Сервис",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Сулейменова, дом № 17**	**030540005482**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор на выполнение субподрядных работ №8 от 18 апреля 2019 года

Номер документа	Дата составления
22	**13.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в.Балпык би Коксуского района Алматинской области.	13.11.2019 года		тг	1	2 000 000,00	2 000 000,00
				Итого	1	x	2 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нурланов Г.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от
19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис» БИН 030540005482
Субподрядчик: ТОО «Стройсервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер Договор №8	Дата 18.04.2019 года	Наименование	Код 17	Наименование ТОО	Код 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50- квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за ноябрь месяц 2019 года	7 000 000	1 785 714,29							214 285,71	2 000 000

М.П.

Подрядчик Директор Нурланов Г.А.
(должность ф.и.о., подпись)

Субподрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен-Сервис»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№8 от 18 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Подводящий газопровод

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	634		9548		9548		10312
12	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	128,512	1560		200479		200479		216517
19	2304-0902-3807	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16088		16088		16088		17375
20	2304-0902-3804	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10464		104640		104640		113011

23	2900-0000-0010кпл	Изолярующее фланцевое соединение д=65	шт	1	33879	33879	33879	36589
24	2900-0000-0020кпл	Изолирующее фланцевое соединение д=50	шт	10	29411	294110	294110	317639
26	2900-0000-0030Кпл	Конденсатосборник д=65	шт	1	63643	63643	63643	68734
28	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1205	4820	4820	5206
29	2302-0101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1294	3882	3882	4193
30	2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	753	1506	1506	1626
31	2302-0101-1018	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	483	966	966	1043

32	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	290	2900	2900	3132
33	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	483	4830	4830	5216
34	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	694	4858	4858	5247
36	2900-0000-0100Кпл	Ковер газовый стальной д=159 мм	шт	16	15170	242720	242720	262138
38	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	5107	122568	122568	132373
39	2301-0201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3260	26080	26080	28166
42	2900-0000-0110Кпл	Контрольно-измерительная колонка КИК	компл	1	13264	13264	13264	14325
44	2900-0000-0130Кпл	Проектор магниевый ПМ-20У	компл	3	28571	85713	85713	92570
45	2113-0809-0302	Лента бутиловая прим	м	163	86	14018	14018	15139
47	2306-0133-0204	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	556032	5560	5560	6005

49	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00304	200325	609	609	658
50	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,1232	629	77	77	83
51	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	419	838	838	905
							–	67

Итого	**1 358 202**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции,тенге	1 257 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 606
Всего	**1 358 202**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 657
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 517**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 403 376**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**1 472 141**
НДС (12 %)	176 657
Итого	1 648 798
Итого с НДС со скидкой согласно договору №8	1 483 918

Подрядчик
Директор
Нурланов Г.А._____

Субподрядчик
Директор
Капан М._____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен-Сервис»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№8 от 18 апреля 2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Сети водоснабжения и канализации

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сети водоснабжения										
7	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	1560		84577		84577		91343
9	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10. DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35249		35249		35249		38069
11	2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1045		1045		1045		1129
12	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10690		10690		10690		11545

13	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, (патрубок 70х3,5)	м	2	1560	3120	3120	3370
14	2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	95	190	190	205
15	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5471	21884	21884	23635
16	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1380	2760	2760	2981
20	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23920	23920	23920	25834
21	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19986	39972	39972	43170
22	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22432	22432	22432	24227
23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479	5916	5916	6389
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763	2763	2763	2984
27	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260	21260	21260	22961
31	2401-0107-0502	Указатель пожгидрантов с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	111681	2234	2234	2413

								–	179
	Раздел 2 Сети канализации								
38	2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	85,85	1512	129805	129805		140189
42	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0472	629589	29723	29723		32101
43	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260	21260	21260		22961
								–	1701

Итого	**495 506**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	458 800
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 706
Всего	**495 506**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 442
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 039**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	511 987
НДС (12 %)	61 438
Итого	**573 425**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №8	516 082

Подрядчик
Директор
Нурланов Т.А.

Субподрядчик
Директор
Капан М.