Форма N 2в

Заказчик ТОО«Қапшағай тұрғын ұй»
Подрядчик ТОО «ГКП Қапшағай Коркейту»
Договор №109-2014 от 9 сентября 2014года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт центрального парка (лесопарковой зоны) в г. Капшагай на 2014год
Наименование обьекта: Озеленение ,поливочный водопровод,электромонтажные работы

А К Т N1

приемки выполненных работ по капитальному ремонту парка за ноябрь 2014года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	33,00	1745,38	1411,25	57598	46571	2,01	66
					333,00	239,85	10989	7915	0,81	27
2.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	33,00	85,40	0,20	2818	7	0,40	13
					70,90	--	2340	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Светильник	шт	15,00	24360,73	--	365411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
5.	СПрайс-лист	Щит	шт	1,00	28732,21	--	28732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	500,00	9,33	0,82	4663	408	0,05	25
					7,99	0,50	3995	251	0,00	1
7.	Ц0108-545	Коробка с зажимами,	шт	26,00	688,60	22,60	17904	588	2,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4			---	---	---	---	---	---
					347,00	2,30	9022	60	0,01	0
8.	СПрайс-лист	Коробка распределительная	шт	26,00	635,17	--	16514	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
9.	С151601-874Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50	18481,00	--	9240	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Клемники	шт	106,00	37,36	--	3960	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	144,80	56,25	52,36	8145	7582	0,03	4
					---	---	---	---	---	---
					3,89	19,37	563	2804	0,08	11
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,20	134,10	--	4854	--	0,97	35
					---	---	---	---	---	---
					134,10	--	4854	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,50	6,48	6,48	586	586	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	2,10	--	190	0,01	1
14.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	362,00	36,70	27,80	13285	10064	0,06	22
					---	---	---	---	---	---
					8,80	6,90	3186	2498	0,04	14
15.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	362,00	73,10	20,80	26462	7530	0,14	51
					---	---	---	---	---	---
					23,40	4,40	8471	1593	0,03	9
16.	С151601-930Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	65253,00	--	23622	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Трубы	м	1590,00	63,52	--	100992	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,00	14275,29	2104,76	42826	6314	13,90	42
					2362,50	623,48	7088	1870	2,48	7
19.	СПрайс-лист	Круглые колодцы	шт	3,00	6725,35	--	20176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-лист	Плита перекрытия для колодцев	шт	3,00	9153,95	--	27462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	271,72	35,42	815	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
22.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 817567

Раздел: Монтажные работы по укладке водопровода

23.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,21	47611,09	17877,09	9998	3754	173,00	36
					29700,00	4698,68	6237	987	18,10	4
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
25.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	0,25	47611,09	17877,09	11903	4469	173,00	43
					29700,00	4698,68	7425	1175	18,10	5
26.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	м	250,00	664,00	--	166000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СПрайс-ли ст	Кран Д25 компрессионный	шт	6,00	373,63 ---	-- --	2242 ---	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс-ли ст	Тройник Д25 компрессионный	шт	140,00	250,33 ---	-- --	35047 ---	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс-ли ст	Разбрызгиватель	шт	130,00	747,26 ---	-- --	97144 ---	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс-ли ст	Муфта Д25 компрессионный	шт	10,00	261,54 ---	-- --	2615 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс-ли ст	Муфта Д50 компрессионный	шт	3,00	287,70 ---	-- --	863 ---	-- --	-- --	-- --
32.	СПрайс-ли ст	Отвод Д25 компрессионный	шт	6,00	192,42 ---	-- --	1155 ---	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс-ли ст	Муфта Д25/50	шт	1,00	1270,34 ---	-- --	1270 ---	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-ли ст	Тройник Д25/50	шт	5,00	467,04 ---	-- --	2335 ---	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс-ли ст	Болт Д16	шт	30,00	48,57 ---	-- --	1457 ---	-- --	-- --	-- --
36.	СПрайс-ли ст	Заглушка Д50	шт	1,00	186,82 ---	-- --	187 ---	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс-ли ст	Гайка Д16	шт	16,00	44,84 ---	-- --	717 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	52,50	119,06	20,37	6251	1069	0,03	2
					4,79	5,40	251	283	0,02	1
39.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	25,00	119,06	20,37	2977	509	0,03	1
					4,79	5,40	120	135	0,02	1
40.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,35	58881,69	25695,31	20609	8993	194,00	68
					33075,00	6813,45	11576	2385	26,38	9
41.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	-1,00	47611,09	17877,09	-47611	-17877	173,00	-173
					29700,00	4698,68	-29700	-4699	18,10	-18

Итого по разделу: Монтажные работы по укладке водопровода 315632

Раздел: Монтажные работы по укладке газовой трубы для памятника Вечный огонь

42.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	1,00	209,01	180,88	209	181	0,20	0
					28,13	54,63	28	55	0,21	0
43.	У51-8-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50-80 мм	м	70,00	192,85	66,58	13500	4661	0,75	52
					106,13	18,84	7429	1319	0,06	4
44.	У51-41-1	Укладка стальных труб в готовые траншеи диаметром 50 мм	м	72,00	465,51	58,74	33517	4229	0,43	31
					82,44	21,36	5936	1538	0,10	7
45.	У51-56-1	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в мокрых грунтах, марка Г1-IIк-1,8	колодец	1,00	155864,27	7896,07	155864	7896	70,02	70
					11343,50	2541,16	11344	2541	9,71	10
46.	Е0115-7-16	Облицовка плитами	м2	2,00	4603,28	8,67	9207	17	20,50	41
					4275,00	3,26	8550	7	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПрайс	Плиты мраморные	м2	2,00	8219,87	--	16440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка декоративная по камню стен	м2	10,50	217,83	1,96	2287	21	0,61	6
					108,90	0,45	1143	5	0,03	0
49.	СПрайс	декоративная штукатурка	м2	10,50	934,08	--	9808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0162-21-1	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски до 10 процентов с земли и лесов	м2	9,00	79,80	0,05	718	--	0,28	2
					47,27	0,02	425	--	0,00	0

Итого по разделу: Монтажные работы по укладке газовой трубы для памятника Вечный огонь 241549

Раздел: Озеленение альпийская горка

51.	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	яма	12,00	452,93	--	5435	--	3,15	38
					452,93	--	5435	--	--	--
52.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	12,00	424,69	163,33	5096	1960	1,25	15
					220,50	40,14	2646	482	0,17	2
53.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея,	шт	8,00	649,00	--	5192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м			--	--	--	--	--	--
54.	С143012-55	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	2,00	2840,00	--	5680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143012-50	Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1 м	шт	2,00	810,00	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143008-21	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	10,00	1291,00	--	12910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,00	590,00	--	2950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение альпийская горка								38883
		Раздел: МАФы								
58.	У1-43-5	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа III, строительные работы	скамья	20,00	17179,24	447,10	343585	8942	11,00	220
					1831,50	155,10	36630	3102	0,76	15
59.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	20,00	5447,64	27,54	108953	551	3,70	74
					613,80	5,64	12276	113	0,03	1
60.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	140,00	490,20	6,63	68629	928	0,70	98
					108,68	1,76	15215	246	0,01	1
61.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,24	23900,00	--	53536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0130-3-2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩГПС	м3	42,00	1914,12	33,87	80393	1423	1,94	81
					263,25	12,47	11056	524	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	120,00	181,33	21,26	21759	2551	0,95	114
					156,15	7,97	18738	956	0,04	5
64.	СПрайс	Брусчатка серого цвета,	м2	120,00	616,49	--	73979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0169-14-1	Ремонт деревянных скамеек	м2	7,80	334,35	5,28	2608	41	0,19	1
					26,60	0,83	207	6	0,01	0

Итого по разделу: МАФы 753441

Раздел: Мемориал войнов интернационалистов

66.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	80,00	490,20	6,63	39216	530	0,70	56
					108,68	1,76	8694	141	0,01	0
67.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,28	23900,00	--	30592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-3-2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩГПС	м3	15,00	1914,12	33,87	28712	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
69.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	155,00	181,33	21,26	28105	3295	0,95	147
					156,15	7,97	24203	1235	0,04	6
70.	СПрайс	Брусчатка серого цвета,	м2	155,00	616,49	--	95556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-7-1 6	Облицовка плитами	м2	16,00	4603,28	8,67	73652	139	20,50	328
					4275,00	3,26	68400	52	0,02	0
72.	СПрайс	Плиты	м2	16,00	239,12	--	3826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под памятник	м3	20,80	5580,94	230,16	116084	4787	2,88	60
					441,00	82,31	9173	1712	0,36	7
74.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	-1,31	7259,41	4310,78	-9510	-5647	16,10	-21
					2745,00	1169,46	-3596	-1532	4,45	-6
75.	С151607-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	-1,31	69895,00	--	-91562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	20,00	1745,38	1411,25	34908	28225	2,01	40
					333,00	239,85	6660	4797	0,81	16
77.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	20,00	85,40	0,20	1708	4	0,40	8
					70,90	--	1418	--	--	--
78.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
79.	СПрайс-лист	Ящик управления	шт	1,00	28732,21	--	28732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
81.	СПрайс-лист	Автомат	шт	1,00	269,01	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс-лист	Соединительный зажим	шт	25,00	1073,07	--	26827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	СПрайс-лист	бандажная лента	шт	180,00	620,60 ---	-- ---	111708 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	СПрайс-лист	Шина заземления	шт	25,00	1980,62 ---	-- ---	49515 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Мемориал войнов интернационалистов								570500
		Раздел: Монтажные работы по укладке водопровода от улицы Кунаева до ул.Муканова								
85.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,05	14275,29 2362,50	2104,76 623,48	14989 2481	2210 655	13,90 2,48	15 3
86.	СПрайс-лист	Круглые колодцы	шт	2,00	6725,35 ---	-- ---	13451 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	СПрайс-лист	Плита перекрытия для колодцев Д15-2	шт	1,00	9153,95 ---	-- ---	9154 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	271,72 209,25	35,42 13,50	272 209	35 14	1,31 0,07	1 0
89.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- ---	13400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	575,87 288,00	36,99 13,50	576 288	37 13	1,82 0,07	2 0
91.	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	1,00	17500,00 ---	-- ---	17500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	2,00	2004,94	155,59	4010	311	6,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм			1014,75	58,50	2030	117	0,28	1
93.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
94.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	6880,00	--	6880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	11800,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	1,00	786,37	36,99	786	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
97.	СПрайс-лист	Счетчик	шт	1,00	14197,96	--	14198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1врезка	1,00	5097,96	63,90	5098	64	5,64	6
					1008,00	24,75	1008	25	0,12	0
99.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	58881,69	25695,31	3415	1490	194,00	11
					33075,00	6813,45	1918	395	26,38	2
100.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	58,00	763,00	--	44254	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48		водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
101.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	70153,47 -------- 48825,00	10674,97 -------- 4032,00	1193 -------- 830	181 -------- 69	270,00 -------- 19,69	5 -------- 0
102.	СПрайс-лист	Переходники Д100	шт	4,00	672,53 -------- --	-- -------- --	2690 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
103.	СПрайс-лист	Отвод Д100	шт	12,00	597,81 -------- --	-- -------- --	7174 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
104.	СПрайс-лист	Фллянец Д100	шт	6,00	224,18 -------- --	-- -------- --	1345 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
										184458

Итого по разделу: Монтажные работы по укладке водопровода от улицы Кунаева до ул.Муканова

Раздел: Тротуары
==========

105.	С143008-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	-324,40	1323,30 -------- --	-- -------- --	-429279 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	389,00	547,86 -------- 108,68	6,63 -------- 1,76	213117 -------- 42277	2579 -------- 683	0,70 -------- 0,01	272 -------- 2
107.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	-2,37	23900,00 -------- --	-- -------- --	-56595 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
108.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,33	40097,59 -------- --	339,59 -------- 140,94	93251 -------- --	790 -------- 328	0,58 -------- 0,58	1 -------- 1
109.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	3190,00	51,70 --------	-- --------	164907 --------	-- --------	0,14 --------	459 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	78952	--	--	--
110.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	12760,00	3,98	--	50785	--	0,02	296
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см			3,98	--	50785	--	--	--
111.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	-255,77	5114,56	--	-1308166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								-1271980
		Раздел: Озеленение								
112.	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	яма	300,00	452,93	--	135879	--	3,15	944
					452,93	--	135879	--	--	--
113.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	350,00	424,69	163,33	148641	57165	1,25	439
					220,50	40,14	77175	14049	0,17	58
114.	С143012-74	Ель европейская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	50,00	4860,00	--	243000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0147-301-2	Поверхностное внесение органических удобрений трактором, норма внесения до 100 т на га	га	0,01	6938,04	6938,04	49	49	--	--
					--	2084,96	--	15	11,09	0
116.	СПрайс-лист	Стоимость Азотнофосфорное удобрение	кг	3,00	41,10	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								527691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение поля для тенисного корта								
117.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по металлическим столбам, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	м	98,00	1007,16	452,41	98702	44336	2,26	221
					391,50	122,96	38367	12050	0,44	43
118.	С12021-41	Конструкции столбов стальные из одного профиля /трубы диам 100 мм/ и МС1 около ворот	т	1,64	147100,00	--	241244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	3,84	134000,00	--	514560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21995	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7740	27	0,56	0
121.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1,00	46653,25	2042,41	46653	2042	25,00	25
					4158,00	600,66	4158	601	2,90	3
122.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18911,46	33,72	18911	34	13,00	13
					2242,54	11,22	2243	11	0,04	0
123.	СПрайс-лист	Стоимость и монтаж вагончика	шт	1,00	560445,63	--	560446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс-лист	Стоимость детской площадки Ривьера	шт	1,00	560445,63	--	560446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение поля для тенисного корта								2062957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						4240697	257598		4560
							751038	64104		260

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	59193
На общестроительные работы	935791
На металломонтажные работы	2028
На сантехнические работы	5049
Всего накладных расходов:	1002061
Итого с накладными	5242758

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	311835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5554593
Итого с временными, 1,5 %	5637229
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	5717750
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5740117
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5796034
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13850652
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	277013
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14127665
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1695320
Итого с НДС	15822985

Принял:

Директор ТОО«Қапшағай тұрғын үй» Нуржанов А.А.

Сдал:

Директор ТОО «ГКП Капшагай Коркейту» Тусупов Ж.К.