Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО " Керуен -Сервис",0, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Сулейменова, дом № 17**	**030540005482**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ №8 от 18 апреля 2019 года	

Номер документа	Дата составления
29	**27.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в.Балпык би Коксуского района Алматинской области.	27.12.2019		тг	1	948 000,00	948 000,00
				Итого	1	x	948 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нурланов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: ТОО «Керуен-Сервис» БИН 030540005482
Субподрядчик: ТОО «Стройсервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор №8	Дата 18.04.2019 года	Наименование	Код 17	Наименование ТОО	Код 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50- квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за декабрь месяц 2019 года	20 448 000	846 428.57							101 571,43	948 000

МП

Подрядчик Директор Пурланов Г.А.
(должность ф.и.о., подпись)

МП

Субподрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Керуен-Сервис»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№8 от 18 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за екабрь 2019 года

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Тепловые сети										
	2.1 Теплосеть										
5	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	138	198,49	189,14	27392	26101	–	8178	38416
					9,36	72,96	1291	10068	–	2846	
7	1108-0101-0201	Основание под лотки песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,22	3567,04	904,66	22187	5627	11995	6411	30886
					733,92	374,44	4565	2329	–	2288	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	103,44	143,96	66,42	14891	6870	–	8170	24906
					77,54	32,15	8021	3326	–	1845	

11	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	981812,5	419562,5	15709	6713	203	10538	28347
					549562,5	115687,5	8793	1851	–	2100	
13	1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,077	2092233,77	899727,27	161102	69279	4997	103108	285347
					1127610,39	224974,03	86826	17323	–	21137	
22	1139-0201-0306	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм, диаметр свыше 7 м. Контроль просвечиванием гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР = 69 %	снимок	16	9636,63	3964,69	154186	63435	912	75835	248423
					5614.94	1254,19	89839	20067	–	18402	
23	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	2,7	35340	1452,59	95418	3922	27928	49694	156721
					23543,7	673,7	63568	1819	–	11609	
25	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	67,037	496,11	26,82	33258	1798	9035	17336	54642
					334,52	5,76	22425	386	–	4048	

Итого	**867 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 169

- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 070
Накладные расходы, тенге	279 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 275
Всего	**867 688**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 280
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 579**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**896 547**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049)	**940 478**
НДС (12 %)	112 855,33
Итого	**1 053 333,33**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №8	**948 000**

Подрядчик
Директор
Нурланов Г.А._____

Субподрядчик
Директор
Капан М. _____