Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

АКТ № 7

выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Заказчик: "Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Субподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор о выполнении субподрядных работ: № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	Стоимость выполненных работ						Всего за отчетный месяц
				В том числе			В том числе			
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области.									
	ИТОГО:	414 524 396	224 157 896	224 157 896			67 052 633			67 052 633
2	В том числе НДС	44 413 328	24 016 917	24 016 917			7 184 211			7 184 211
	Удержание 5% (гарантия качества)	20 726 220	11 207 895							3 352 632
3	Итого к оплате без НДС	351 605 514	190 133 929							
	НДС	42 192 662	22 816 071							56 875 002
	Итого к оплате	393 798 175	212 950 000							6 824 999
	Сумма к оплате: Шестьдесят три миллиона семьсот тысяч тенге, 00 тиын									63 700 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Директор _____ Джунусов М.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор _____ Кемелов Е.У.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: *ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01.*

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	231	9-53-3	Раздел: Лестницы,стремянки, люк								
			МОНТАЖ М/К СТРЕМЯНКИ								
2	232	2-1-267	т	0,028	16367,84	681,42	458	19	373	95	3
			СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		14670	132,75	411	4	90	0,65	0
3	233	13-16-6	т	0,028	133700		3744				
			Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
4	234	13-26-6	м2	0,84	21,8	0,05	18	0	4	0,03	0
			Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	5	0	90	0	0
5	235	10-23-5	м2	1,68	20,36	0,02	34	0	6	0,02	0
			Люк		4,16	0	7	0	90	0	0
6	236	6-4-6	м2	0,6678	375,5	30,89	251	21	163	1,23	1
			Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		191,93	11,68	128	8	120	0,06	0
7	242	15-172-4	м2	0,67	12300		8241				
			Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
8	243	1-1-654	м2	93,848	148,4	0,07	13927	7	10644	0,65	61
			Масляная окраска лестниц, количество окрасок 2		108	0,02	10136	2	105	0	0
			м	13,9	158		2196				
			Поручень поливинилхлоридный								
			Итого по разделу: Лестницы,стремянки, люк				28869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Тамбуры								
9	257	15-60-12	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по дереву потолков	24,5	455,82	4,58	11168	112	4313	1,14	28
					166,5	1,15	4079	28	105	0,05	1
10	258	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	24,5	257,14	2,33	6300	57	1146	0,26	6
					43,65	0,88	1069	22	105	0	0
11	267	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	3,55	573,75	28,11	2037	100	572	0,78	3
					123,75	10,58	439	38	120	0,05	0
12	268	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	8,56	20,48	0,91	175	8	52	0,03	0
					4,68	0,34	40	3	120	0	0
13	269	12-4-2	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали	15,6	762,77	4,29	11899	67	1329	0,42	7
					69,98	1,6	1092	25	119	0,01	0
14	270	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,118	21,8	0,05	308	1	74	0,03	0
					5,81	0,02	82	0	90	0	0
15	271	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,118	20,36	0,02	287	0	53	0,02	0
					4,16	0	59	0	90	0	0
16	272	12-9-1	Устройство настенных желобов	9	1387,19	15,48	12485	139	1323	0,75	7
					117,68	5,81	1059	52	119	0,03	0
17	273	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,005	475300		2377				
18	274	34-60-20	Облицовка каркасов "Алюкобондом"	29,07	592,23	4,51	17216	131	17394	3,44	100
					542,25	1,71	15763	50	110	0,01	0
19	275	1-1-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 3 мм	29,942	1610		48207				
			м2								
			Итого по разделу: Тамбуры				112458				
			Раздел: Внутренняя отделка								
			I этаж								
20	315	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	20	1514,68	18,49	30294	370	20820	5,91	118
					986,89	4,54	19738	91	105	0,02	0
21	319	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	20	434,19	3,94	8684	79	2176	0,55	11
					102,11	1,49	2042	30	105	0,01	0
22	320	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	291,31	2,33	5826	47	1724	0,49	10
					81,23	0,88	1625	18	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
23	321	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных /заделка швов/	1294,85	57,98	0,35	75078	453	70862	0,3	386
					51,98	0,14	67306	181	105	0	1
24	333	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	173,2	609,64	6,33	105590	1096	57311	1,79	310
					312,75	2,39	54168	414	105	0,01	2
25	334	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	173,2	247,19	6,12	42813	1060	26135	0,81	140
					141,39	2,32	24489	402	105	0,01	2
26	335	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	122,6	274,88	2,1	33700	257	8473	0,39	48
					65,03	0,79	7973	97	105	0	0
27	336	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	37,2	141,48	1,88	5263	70	3087	0,47	17
					78,3	0,72	2913	27	105	0	0
			2 этаж								
28	337	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	104,9	463,43	2,86	48614	300	31169	1,63	171
					282,04	0,94	29586	99	105	0	0
29	339	E0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	44,8	1514,68	18,49	67858	829	46637	5,91	265
					986,89	4,54	44213	203	105	0,02	1
30	341	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	44,8	126,09	1,42	5649	64	3381	0,45	20
					71,33	0,54	3196	24	105	0	0
31	342	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	44,8	291,31	2,33	13051	104	3862	0,49	22
					81,23	0,88	3639	39	105	0	0
32	343	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных /заделка швов/	1147,7	57,98	0,35	66546	402	62809	0,3	342
					51,98	0,14	59657	161	105	0	1
33	352	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	132,1	609,64	6,33	80533	836	43711	1,79	236
					312,75	2,39	41314	316	105	0,01	2
34	353	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	132,1	247,19	6,12	32654	808	19933	0,81	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4						
35	356	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	102,9	141,39	2,32	18678	306	105	0,01	1
					274,88	2,1	28285	216	7112	0,39	40
36	357	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	12,7	65,03	0,79	6692	81	105	0	0
					173,1	1,88	2198	24	1054	0,47	6
			Итого по разделу: Внутренняя отделка м2		78,3	0,72	994	9	105	0	0
							652636				
			Раздел: Проемы								
37	363	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	14,27	325,27	83,13	4642	1186	2877	0,8	11
					138,83	29,17	1981	416	120	0,12	2
38	364	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	215,67	400,18	102,53	86307	22113	48479	0,9	194
					151,65	35,67	32706	7693	120	0,14	30
39	375	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	7,97	330,85	32,08	2637	256	2720	1,49	12
					272,25	12,13	2170	97	120	0,06	0
40	378	10-18-1	Установка приборов фрамужных шт	41	154,5	0,37	6335	15	7590	0,75	31
					154,13	0,14	6319	6	120	0	0
41	379	6-1-122	Фрамуга деревянная м2	8,19	1170		9582				
42	380	6-1-181	Фрамуга металлическая м2	1,04	4472		4651				
			Итого по разделу: Проемы м2				114153				
			Раздел: Полы								
43	400	11-11-1	Деталь 529								
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	530,66	230,77	9,95	122459	5280	36513	0,36	189
					52,2	3,74	27700	1985	123	0,02	10
44	406	11-11-1	Деталь 399								
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	206,3	230,77	9,95	47607	2053	14195	0,36	73
					52,2	3,74	10769	772	123	0,02	4
45	407	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	206,3	365,09	18,42	75318	3800	23563	0,42	86
					85,95	6,91	17731	1426	123	0,03	7
46	408	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	206,3	230,77	9,95	47607	2053	14195	0,36	73
					52,2	3,74	10769	772	123	0,02	4
47	409	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	206,3	930,19	11,72	191899	2418	44678	1,06	219
					171,68	4,39	35418	906	123	0,02	4
48	410	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	234,2	139,8	0,32	32742	75	12024	0,24	55
					41,63	0,11	9750	26	123	0	0
49	413	11-11-1	Деталь 382								
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	506,07	230,77	9,95	116785	5035	34821	0,36	180
					52,2	3,74	26417	1893	123	0,02	9
50	414	11-31-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	398,805	593,58	16,08	236724	6413	188378	2,43	969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	416	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м2	314,74	378	6,03	150748	2405	123	0,03	12
					139,8	0,32	44002	101	16159	0,24	74
					41,63	0,11	13103	35	123	0	0
52	419	11-11-1	Деталь 749 м	71,78	230,77	9,95	16565	714	4939	0,36	26
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	3747	268	123	0,02	1
53	420	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	71,78	365,09	18,42	26206	1322	8199	0,42	30
					85,95	6,91	6169	496	123	0,03	2
54	421	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	71,78	230,77	9,95	16565	714	4939	0,36	26
					52,2	3,74	3747	268	123	0,02	1
55	422	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	71,78	141,68	2,68	10170	192	311	0,02	1
					2,52	1	181	72	123	0	0
56	423	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	71,78	491,17	23,26	35256	1670	23813	1,57	113
					261	8,71	18735	625	123	0,04	3
57	424	11-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора м2	77,9	92,74	0,22	7224	17	7576	0,44	35
					78,98	0,09	6153	7	123	0	0
58	426	11-12-1	Деталь 111 м	226,47	482,81	6,38	109342	1445	20034	0,45	101
			Укладка лаг по кирпичным столбикам м2		69,53	2,39	15746	541	123	0,01	3
59	431	11-11-1	2 этаж. Деталь 589 м2	809,84	230,77	9,95	186885	8058	55722	0,36	288
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	42274	3029	123	0,02	15
60	432	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	809,84	141,68	2,68	114735	2170	3506	0,02	14
					2,52	1	2041	810	123	0	4
61	436	11-11-1	Деталь 345 м2	89,86	230,77	9,95	20737	894	6183	0,36	32
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	4691	336	123	0,02	2
62	437	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	89,86	930,19	11,72	83587	1053	19461	1,06	95
					171,68	4,39	15427	394	123	0,02	2
63	438	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	127,36	139,8	0,32	17805	41	6539	0,24	30
					41,63	0,11	5302	14	123	0	0
64	439	11-11-1	Деталь 418 м2	366,25	230,77	9,95	84519	3644	25200	0,36	130
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	19118	1370	123	0,02	7
65	443	11-11-1	Деталь 770 м2	31,35	230,77	9,95	7235	312	2157	0,36	11
			Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2		52,2	3,74	1636	117	123	0,02	1
66	444	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	31,35	141,68	2,68	4442	84	136	0,02	1
					2,52	1	79	31	123	0	0
67	445	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	31,35	365,09	18,42	11446	577	3581	0,42	13
					85,95	6,91	2695	217	123	0,03	1
68	446	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	31,35	230,77	9,95	7235	312	2157	0,36	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	447	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,2	3,74	1636	117	123	0,02	1
				31,35	141,68	2,68	4442	84	136	0,02	1
70	448	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	2,52	1	79	31	123	0	0
				31,35	491,17	23,26	15398	729	10400	1,57	49
71	449	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	261	8,71	8182	273	123	0,04	1
				41,44	139,8	0,32	5793	13	2128	0,24	10
			Итого по разделу: Полы	м	41,63	0,11	1725	5	123	0	0
							1700727				
			Раздел: Разные работы								
			Козырьки К1								
72	460	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	20,48	0,91	82	4	24	0,03	0
				4	4,68	0,34	19	1	120	0	0
73	461	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	1,24	5060	11	1610	0,97	9
				8,8	153,23	0,47	1348	4	119	0	0
74	462	9-49-1	Постановка строительных болтов	м2	20,14	0,23	1450	17	1296	0,12	9
				72	19,91	0,09	1434	6	90	0	0
75	463	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	шт	119700		661				
				0,0055							
76	464	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40200		222				
				0,0055							
77	465	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	21,8	0,05	88	0	21	0,03	0
				4,06	5,81	0,02	24	0	90	0	0
78	466	34-60-13	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом"	м2	146,07	1,2	876	7	936	0,84	5
				6	141,3	0,45	848	3	110	0	0
79	467	СПЕРЕЧЕНЬ	Стоимость "Сайдинга"	м2	554,61		3427				
				6,18							
			Козырьки К2								
80	473	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	20,48	0,91	49	2	14	0,03	0
				2,4	4,68	0,34	11	1	120	0	0
81	474	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	1,24	5060	11	1610	0,97	9
				8,8	153,23	0,47	1348	4	119	0	0
82	475	9-49-1	Постановка строительных болтов	м2	20,14	0,23	1450	17	1296	0,12	9
				72	19,91	0,09	1434	6	90	0	0
83	476	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	шт	119700		661				
				0,0055							
84	477	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40200		222				
				0,0055							
85	478	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	21,8	0,05	79	0	19	0,03	0
				3,64	5,81	0,02	21	0	90	0	0
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	479	34-60-13	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом"	3,6	146,07	1,2	526	4	561	0,84	3
			м2		141,3	0,45	509	2	110	0	0
87	480	СПЕРЕЧЕНЬ	Стоимость "Сайдинга"	3,708	554,61		2056				
			м2								
			Крыльца Кр-1, Кр-2, Кр-3, Кр-4, Кр-5, Кр-6								
88	484	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,74	245,44	3,82	5336	83	995	0,21	5
			м2		37,35	1,44	812	31	118	0,01	0
89	486	15-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности декор плитками на цементном растворе	24,89	628,07	2,56	15633	64	12256	2,7	67
			м2		468	0,97	11649	24	105	0	0
90	487	СПЕРЕЧЕНЬ	Декор. плитки	24,89	783,05	0	19490	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
91	488	11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	95,54	241,76	16,79	23098	1604	13853	0,73	69
			м2		111,6	6,28	10662	600	123	0,03	3
92	489	30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 ГОСТ 17608-91, толщина 60 мм	95,54	634		60572				
			м2								
			Пандус 1, Ограждение ОГК-1								
93	493	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,6	245,44	3,82	6774	105	1263	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1031	40	118	0,01	0
94	495	15-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности декор отдельными плитками на цементном растворе	8,6	628,07	2,56	5401	22	4235	2,7	23
			м2		468	0,97	4025	8	105	0	0
95	496	СПЕРЕЧЕНЬ	Декор. плитки	8,6	603,55		5190				
			м2								
96	497	6-11-7	Установка ЗД-1	0,154	93997,62	304,24	14476	47	5367	198	30
			т		33075	114,75	5094	18	105	0,56	0
97	498	7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	105	3985,3	6,56	418457	689	14851	0,57	60
			м		98,55	2,48	10348	260	140	0,01	1
98	499	13-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	25,72	23,96	0,05	616	1	136	0,03	1
			м2		5,85	0,02	150	1	90	0	0
99	500	13-22-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1126	25,72	45,68	0,05	1175	1	135	0,03	1
			м2		5,83	0,02	150	1	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				598190				
			ИТОГО:				3207032	85213			5952
			Накладные расходы :				978453	31193			146
			На общестроительные работы				1158520				
			На металломонтажные работы				2965				
			Всего накладных расходов:				1161485				
			Итого с накладными				4368517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- заработная плата				174223				
			- трудоемкость				581				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				262111				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4630628				
			Итого с временными, 3,4 %				4788069				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				4831162				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4850314				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4898195				
			ИТОГО:				4898195				
			Сметная заработная плата				1183869				
			Нормативная трудоемкость				6679				
							13405254				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				268105				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13673359				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1640803				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15314162				
			Итого с НДС								
							15 161 024				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				15 161 024				
			Итого по акту:								

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"

Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. Локальная смета 02-01-02.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Водопровод холодной воды										
			Насосная станция										
1	1	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13		
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0		
2	2	10-2-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	3	18600		55800						
3	3	8-4-46	Переход, Dy 50х25 мм	0,4	226		90						
			10шт										
4	4	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	471		1884						
			шт										
5	5	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	340		680						
			шт										
6	6	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0		
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0		
7	7	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10		
			1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	7	3500		24500				
			шт								
9	9	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202		2828				
			шт.								
10	10	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	230	693,07	10,34	159406	2378	23793	0,43	100
			м		76,95	3,87	17699	890	128	0,02	4
11	11	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	7	362,67	4,19	2539	29	550	0,34	2
			м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	0
12	12	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	364,67	4,19	4376	50	944	0,34	4
			м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
13	13	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	216	329,67	4,19	71209	905	16984	0,34	73
			м		59,85	1,58	12928	341	128	0,01	2
14	14	18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
			1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
15	15	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
16	16	9-3-166	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25	1	1042		1042				
			шт.								
17	17	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	47	328		15416				
			шт								
18	18	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	371		1113				
			шт								
19	19	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
			шт								
20	20	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7855,57	1,57	23567	5	207	0,3	1
			1кран		54	0	162	0	128	0	0
21	21	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	11393,57	1,57	45574	6	276	0,3	1
			1кран		54	0	216	0	128	0	0
22	22	6-1-13	Упоры бетонные	0,04	9022,86	95,97	361	4	34	4,9	0
			м3		771,75	36,25	31	1	105	0,18	0
23	23	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	56	148,4	0,07	8310	4	6352	0,65	36
			м2		108	0,02	6048	1	105	0	0
24	24	16-10-9	Футляр из стальных труб диам. 275 мм	1	3564,63	70,85	3565	71	483	1,98	2
			м		351	26,53	351	27	128	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм								
			1соедин.	5	727,06	36,99	3635	185	1224	0,96	5
26	26	9-5-1222	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86		177,75	13,5	889	68	128	0,07	0
			шт.	5	3103		15515				
27	27	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			шт.	10	305		3050				
28	28	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			м	465	10,99	0	5110	0	6363	0,05	23
29	29	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		10,69	0	4971	0	128	0	0
			км	0,465	8097,13	0	3765	0	4856	51,5	24
30	30	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		8032,5	0	3735	0	130	0	0
			кг	2,93	200		586				
31	31	10-9-4	Устройство коробов из гипсокартона								
			м2	64	333,28	3,26	21330	209	13332	1,08	69
32	32	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм		172,35	1,24	11030	79	120	0,01	0
			м2	64	356		22784				
33	33	15-163-1	Простая окраска коробов колером масляным разбеленным								
			м2	64	97,07	1,19	6212	76	2798	0,26	16
34	34	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		41,18	0,45	2636	29	105	0	0
			м2	31,2	100,7	0,07	3142	2	1976	0,37	12
35	35	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX		60,3	0,02	1881	1	105	0	0
			м	120	72,96	16,85	8756	2022	5150	0,21	25
36	36	1-3-363	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм		38,59	4,33	4631	520	100	0,03	3
			м	120	162		19440				
37	37	1-3-544	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77								
			рулон	3,6	748		2693				
38	38	16-26-1	Водомерный узел								
			Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
			1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
39	39	11-2-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40		67,5	0	68	0	128	0	0
			шт	1	5760		5760				
40	40	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
					41,72	0	42	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
42	42	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
			шт	3	3500		10500				
43	43	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			шт.	6	202		1212				
44	44	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
45	45	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
			шт	1	471		471				
46	46	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм								
			шт	1	331		331				
47	47	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
48	48	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
			шт	1	799		799				
49	49	16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм								
			1соедин.	1	727,06	36,99	727	37	245	0,96	1
50	50	9-5-1222	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86		177,75	13,5	178	14	128	0,07	0
			шт.	1	3103		3103				
51	51	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			шт.	2	305		610				
			Пожарное оборудование								
52	52	10-34-1	Установка шкафов пожарных								
			шт	2	216,81	36,97	434	74	264	0,63	1
53	53	1914-5	Щит пожарный		96,08	13,95	192	28	120	0,07	0
			компл.	2	5080		10160				
54	54	5101-253	Лом								
			шт.	2	200		400				
55	55	5101-251	Ведро пожарное								
			шт.	2	340		680				
56	56	5101-250	Багор								
			шт.	2	380		760				
57	57	5101-254	Лопата железная								
				2	288		576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	5101-257	Топор	2	420		840				
			шт.								
			Водопровод горячей воды								
59	59	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,19	6563	46	865	0,34	4
			м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	0
60	60	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	57	471,67	4,19	26885	239	4482	0,34	19
			м		59,85	1,58	3411	90	128	0,01	0
61	61	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	85	362,67	4,19	30827	356	6684	0,34	29
			м		59,85	1,58	5087	134	128	0,01	1
62	62	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	88	364,67	4,19	32091	369	6919	0,34	30
			м		59,85	1,58	5267	139	128	0,01	1
63	63	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	280	329,67	4,19	92308	1173	22017	0,34	94
			м		59,85	1,58	16758	442	128	0,01	2
64	64	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	521	10,99	0	5726	0	7129	0,05	26
			м		10,69	0	5569	0	128	0	0
65	65	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	233	72,96	16,85	17001	3926	10000	0,21	49
			м		38,59	4,33	8991	1009	100	0,03	6
66	66	1-3-363	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	68	162		11016				
			м								
67	67	1-3-362	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	85	122		10370				
			м								
68	68	1-3-361	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 18 мм	60	118		7080				
			м								
69	69	1-3-359	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 12 мм	20	96		1920				
			м								
70	70	1-3-544	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	6,99	748		5229				
			рулон								
71	71	17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
			шт		414	2,25	2484	14	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
72	72	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1шт	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
					254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
73	73	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
74	74	9-4-493	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			шт	23	1645		37835				
75	75	9-4-494	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			шт	5	1765		8825				
76	76	9-4-495	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			шт	2	1765		3530				
77	77	9-4-496	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
			шт	1	1877		1877				
78	78	9-4-497	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005								
			шт	1	2427		2427				
79	79	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	30,94	148,4	0,07	4591	2	3509	0,65	20
80	80	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		108	0,02	3342	1	105	0	0
			м2	36,17	21,8	0,05	788	2	190	0,03	1
81	81	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		5,81	0,02	210	1	90	0	0
			м2	612	19,64	0,02	12021	12	1724	0,02	10
82	82	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3,13	0	1916	0	90	0	0
			кг	6,5	200		1300				
			Итого по разделу:				971803				
			Раздел: Канализация								
83	83	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			м	200	620,54	0,64	124108	128	27251	0,58	117
84	84	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		106,2	0,25	21240	50	128	0	0
			м	193	748,88	1,43	144534	276	25425	0,56	108
					102,38	0,54	19759	104	128	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,7	12780	164	717	0,99	3
			комплект		166,5	20,25	500	61	128	0,1	0
86	86	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	48	5930,28	21,53	284653	1033	21842	1,95	94
			комплект		346,5	9	16632	432	128	0,04	2
87	87	17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	1089	1,56	5
			комплект		279	4,5	837	14	128	0,03	0
88	88	17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	570	0,81	2
			комплект		144	4,5	432	14	128	0,02	0
89	89	17-3-3	Установка унитазов с краном смывным	21	12646,61	28,48	265579	598	9556	1,98	42
			комплект		344,25	11,25	7229	236	128	0,05	1
90	90	17-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	4	2387,78	13,9	9551	56	852	0,93	4
			комплект		162	4,5	648	18	128	0,03	0
91	91	17-1-8	Установка биде	2	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6
			комплект		483,75	11,25	968	22	128	0,05	0
92	92	Перечень п	Тройник пластмассовый Д 100х100мм	44	168,99		7436				
			шт								
93	93	Перечень п	Тройник пластмассовый Д 100х50мм	38	117,45		4463				
			шт								
94	94	Перечень п	Тройник пластмассовый Д 50х50мм	62	53,83		3337				
			шт								
95	95	Перечень п	Колено пластмассовое Д-100мм	28	86,45		2421				
			шт								
96	96	Перечень п	Колено пластмассовое Д-50мм	84	29,36		2466				
			шт								
97	97	Перечень п	Отвод косой пластм. Д-50мм	8	39,15		313				
			шт								
98	98	Перечень п	Отвод косой пластм. Д-100мм	6	137,02		822				
			шт								
99	99	Перечень п	Ревизия пластм. Д-100мм	5	169,65		848				
			шт								
100	100	Перечень п	Ревизия пластм. Д-50мм	1	76,67		77				
			шт								
101	101	Перечень п	Прочистка Д-100мм	8	86,45		692				
			шт								
102	102	Перечень п	Прочистка Д-50мм	48	27,08		1300				
			шт								
103	103	Перечень п	Трап пластмассовый Д-100мм	8	548,09		4385				
			шт								
104	104	Перечень п	Трап пластмассовый Д-50мм	4	333,74		1335				
			шт								
105	105	Перечень п	Переход пластмассовый Д 100х50мм	4	76,67		307				
			шт								
106	106	6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,4	9022,86	95,97	3609	38	339	4,9	2
			м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	0
107	107	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,6	200		4520				
			кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Канализация				914970				
			ИТОГО:				1886772	16613			1158
			Всего прямые затраты:				205520	5618			28
			в том числе стоимость:				1886772				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				1651223				
			Накладные расходы :				13416				
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				50524				
			Всего накладных расходов:				210566				
			Итого с накладными				261090				
			Ненормируемые и непредвиленные затраты :				2147862				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				128067				
			Итого с временными, 3,4 %				2275929				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				2352854				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2373909				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2383267				
			ИТОГО:				2406661				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2406661				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6586487				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				131730				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6718217				
			Итого с НДС				806186				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				7524403				
			Итого по акту:				7 449 159				
							7 449 159				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"
Директор _____ / Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 02-01-04.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,6	22,6	3846	90	1574	2	8
			шт		412	2,3	1648	9	95	0,01	0
2	2	Перечень п	Щит распределительный ЩРВ-18з "Электрокомплект"	1	1277,56		1278				
			шт								
3	3	Перечень п	Щит распределительный ЩРВ-9з "Электрокомплект"	2	976,11		1952				
			шт								
4	4	Перечень п	Щит распределительный ЩРВ-36з "Электрокомплект"	1	1776,38		1776				
			шт								
5	5	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
			шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
6	6	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	34	501,2	13,2	17041	449	7406	1	34
			шт		227	2,3	7718	78	95	0,01	0
7	7	Перечень п	Автомат ВА 57-31 100 А 3-х фазный "Электрокомплект"	2	2727,38		5455				
			шт								
8	8	Перечень п	Автомат ВА47-29 16А 3-х фазный "Электрокомплект"	2	208,14		416				
			шт								
9	9	Перечень п	Автомат ВА47-29 16А 1-но фазный "Электрокомплект"	18	208,14		3747				
			шт								
10	10	Перечень п	Автомат ВА47-29 10А 1-но фазный "Электрокомплект"	10	70,14		701				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Перечень п	Автомат АД-12 10А "Электрокомплект"	10	602,89		6029				
			шт								
12	12	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	341	342,8	134	116895	45694	63429	0,99	338
			шт		158	37,8	53878	12890	95	0,22	75
13	13	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	5	467,8	183	2339	915	1358	1,46	7
			шт		234	51,8	1170	259	95	0,3	2
14	14	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	28	269,9	98	7557	2744	4017	0,76	21
			шт		122	29	3416	812	95	0,17	5
15	15	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	67	216,3	120	14492	8040	6327	0,41	27
			шт		65	34,4	4355	2305	95	0,2	13
16	16	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	10	313	131	3130	1310	1481	0,75	8
			шт		119	36,9	1190	369	95	0,21	2
17	17	8-593-11	Световые настенные указатели	15	241,7	91	3626	1365	2233	0,82	12
			шт		131	25,7	1965	386	95	0,15	2
18	18	Перечень п	Светильник OPL/S 258 "ТехДизайн"	16	4746,92		75951				
			шт								
19	19	Перечень п	Светильник OPL/S 258 HF с блоком аварийного питания "ТехДизайн"	4	4746,92		18988				
			шт								
20	20	17-2-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	3	2290		6870				
			шт								
21	21	Перечень п	Светильник ARS/S 418 "Электрокомплект"	5	2476,17		12381				
			шт								
22	22	Перечень п	Светильник ARS/S 418 HF с блоком аварийного питания "ТехДизайн"	1	2848,6		2849				
			шт								
23	23	Перечень п	Светильник OPL/R 236 "Электрокомплект"	182	2960,64		538836				
			шт								
24	24	Перечень п	Светильник ASM/S 136 "ТехДизайн"	28	2859,34		80062				
			шт								
25	25	Перечень п	Светильник LZ-258 "ТехДизайн"	26	5742,66		149309				
			шт								
26	26	Перечень п	Светильник LZ-258 HFR с блоком аварийного питания "ТехДизайн"	4	9286,01		37144				
			шт								
27	27	17-2-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	106	2930		310580				
			шт								
28	28	17-1-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	67	365		24455				
			шт								
29	29	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	10	209		2090				
			шт								
30	30	17-4-1	Указатель световой "Выход" ЛСО 75	15	457		6855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт								
31	31	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,204	26100		5324				
			1000шт								
32	32	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	125	47	0,2	5875	25	5415	0,29	36
			шт		45,5	0,1	5688	13	95	0	0
33	33	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	47	48,5	0,2	2280	9	2103	0,29	14
			шт		47	0,1	2209	5	95	0	0
34	34	8-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	23	57,2	1	1316	23	1145	0,37	9
			шт		52,2	0,2	1201	5	95	0	0
35	35	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	65	62,7	0,2	4076	13	3575	0,34	22
			шт		57,8	0,1	3757	7	95	0	0
36	36	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-110-801	125	156		19500				
			шт								
37	37	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС5У-228	47	182		8554				
			шт								
38	38	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	23	182		4186				
			шт								
39	39	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-264	65	68		4420				
			шт								
40	40	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
			шт		205	2,3	615	7	95	0,01	0
41	41	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
			шт								
42	42	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,256	16300		4173				
			1000шт								
43	43	Перечень п	Лампа люминесцентная 18Вт "Электрокомплект"	24	46,65		1120				
			шт								
44	44	Перечень п	Лампа люминесцентная 36Вт "Электрокомплект"	508	59,38		30163				
			шт								
45	45	Перечень п	Лампа люминесцентная 58Вт "Электрокомплект"	100	82,54		8254				
			шт								
46	46	Перечень п	Лампа энергосберегающая ESL-H31-15/2700/E14 220В	76	213,88		16255				
			шт								
			ИТОГО:				1588716	60772			543
			Всего прямые затраты:				89490	17152			99
			в том числе стоимость:				1588716				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				506586				
			Накладные расходы :				931868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				101309				
			Всего накладных расходов:				101309				
			Итого с накладными				1690025				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45489				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1735514				
			Итого с временными, 3,4 %				1762838				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1770317				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1773641				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1781951				
			ИТОГО:				1781951				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4876797				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97536				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4974333				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				596920				
			Итого с НДС				5571253				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Всего:				5 515 540				
							5 515 540				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой- 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Киншакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Локальная смета 02-01-05.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	0	6210	0	3937	6,98	21
			шкаф		1215	0	3645	0	108	0	0
2	2	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд	Водная панель ВРУ 8503	1	60743,84		60744				
			шт								
3	3	СПЕРЕЧЕНЬ	Конденсатор КЗ-1000В	3	260,99		783				
			шт								
4	4	СПЕРЕЧЕНЬ	Предохранитель ППН-35-23-00-УХЛ3	3	189,22		568				
			шт								
5	5	СПЕРЕЧЕНЬ	Держатель предохранителя ДП-35, 200А	3	342,55		1028				
			шт								
6	6	СПЕРЕЧЕНЬ	Рукоятка съема РС-1	1	212,38		212				
			шт								
7	7	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
8	8	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
			шт		122	29	122	29	95	0,17	0
9	9	8-53-1	Трансформатор тока	1	493,6	18,6	494	19	334	2	2
			шт		347	4,5	347	5	95	0,03	0
10	10	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
			шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
11	11	Перечень	Выключатель разъединитель ВР32И-35В312250,2	1	1565,96		1566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Перечень оборуд., материалов п.68	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1Р/6А	шт							
				1	73,4		73				
13	13	17-2-27	Светильники тип ЛП002001	шт							
				1	2480		2480				
14	14	Перечень	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А	шт							
				6	724,91		4349				
15	15	Перечень	Счетчик электрический СЕ303	шт							
				1	7992,91		7993				
16	16	СПЕРЕЧЕНЬ	Распределительная панель ВРУ 8503	шт							
				1	60743,84		60744				
17	17	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт							
				3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
18	18	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт							
				5	862	28	4310	140	1636	2	10
19	19	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА88-32/3р/100А	шт							
				1	1402,84		1403				
20	20	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/63А	шт							
				1	216,62		217				
21	21	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/50А	шт							
				2	216,62		433				
22	22	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/40А	шт							
				1	216,62		217				
23	23	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/16А	шт							
				1	216,62		217				
24	24	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1р/32А	шт							
				2	72,1		144				
25	25	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1р/20А	шт							
				2	72,1		144				
26	26	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1р/10А	шт							
				2	72,1		144				
27	27	8-572-9	Шкаф силовой распределительный, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	шт							
				1	2284	123	2284	123	409	2	2
28	28	75-6-72#прим.	Пункт распределительный ПР8501-3050 54У3	шт.							
				1	15080	401	401	29	95	0,17	0
29	29	8-572-8	Щит, устанавливаемый в нише	ШРВ-36							
				1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				шт	261	13,5	261	14	95	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
			шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
31	31	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
32	32	8-526-2	Автоматический выключатель дифференциальный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
33	33	8-526-1	Автоматический выключатель дифференциальный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 16 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
34	34	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.90	Щит внутренней установки на 36 модулей, ЩРВ-36	1	1597,28		1597				
			шт								
35	35	Перечень	Водной автоматический выключатель ВА47-29/3Р/40А	1	216,62		217				
			шт								
36	36	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3Р/16А	1	216,62		217				
			шт								
37	37	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1Р/16А	2	72,1		144				
			шт								
38	38	ТПеречень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/32А	1	766,67		767				
			шт								
39	39	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/16А/30мА	4	422,16		1689				
			шт								
40	40	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А/30мА	5	382,35		1912				
			шт								
41	41	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А/10мА	2	641,06		1282				
			шт								
42	42	8-572-8	ЩРВ-48								
			Щит, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
43	43	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
44	44	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
			шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
45	45	8-526-1	Автоматический выключатель дифференциальный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 16 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
46	46	СПЕРЕЧЕНЬ	Щит внутренней установки на 48 модулей, ЩРВ-48	1	2585,14		2585				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	Перечень	Вводной автоматический выключатель ВА57-31/3р/80А	1	1402,84		1403				
			шт								
48	48	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/25А	2	216,62		433				
			шт								
49	49	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/16А	1	216,62		217				
			шт								
50	50	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/3р/10А	1	216,62		217				
			шт								
51	51	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1р/10А	2	72,1		144				
			шт								
52	52	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29/1р/16А	2	72,1		144				
			шт								
53	53	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/16А	1	422,16		422				
			шт								
54	54	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А	7	382,35		2676				
			шт								
55	55	Перечень	Водной автоматический выключатель ВА47-29/3Р/180А	1	1402,84		1403				
			шт								
56	56	8-572-8	ЩРВ-12 Щит, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
57	57	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
58	58	8-526-1	Автоматический выключатель дифференциальный, устанавливаемый на конструкции, на ток до 16 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
59	59	СТПЕРЕЧЕНЬ	Щит внутренней установки на 24 модуля, ЩРВ-12	1	1153,26		1153				
			шт								
60	60	Перечень	Водной автоматический выключатель ВА47-29/3Р/16А	1	216,62		217				
			шт								
61	61	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А	4	382,35		1529				
			шт								
62	62	8-572-8	ЩРВ-24 Щит, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
63	63	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
			шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
64	64	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	СПЕРЕЧЕНЬ	Щит внутренней установки на 24 модуля, ЩРВ-24	1	1161,42		1161				
			шт								
66	66	Перечень	Вводной автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 40 А	1	216,62		217				
			шт								
67	67	Перечень	Линейный автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 32 А	1	72,1		72				
			шт								
68	68	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/20А	1	422,16		422				
			шт								
69	69	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/16А/30мА	2	422,16		844				
			шт								
70	70	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А/30мА	3	382,35		1147				
			шт								
71	71	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А/10мА	4	382,35		1529				
			шт								
72	72	8-572-8	ЩРВ-48 Щит, устанавливаемый в нише	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
73	73	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
74	74	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
			шт		227	2,3	4086	41	95	0,01	0
75	75	СПЕРЕЧЕНЬ	Щит внутренней установки на 48 модулей, ЩРВ-48	1	2585,14		2585				
			шт								
76	76	Перечень	Водной автоматический выключатель ВА47-29/3Р/32А	1	216,62		217				
			шт								
77	77	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/16А	13	422,16		5488				
			шт								
78	78	Перечень	Дифференциальный автоматический выключатель АД-12/10А	5	382,35		1912				
			шт								
79	79	8-572-4	Шкаф силовой распределительный, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
			шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
80	80	75-6-62#прим.	Пункт распределительный ПР8501-1052 21У3	1	28459		28459				
			шт.								
81	81	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	2	62,9	5,4	126	11	107	0	0
			шт		54	2,3	108	5	95	0,01	0
82	82	Перечень	Счетчик электроэнергии электронный СЕ303-531	2	7992,91		15986				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	83	8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	7	782,9	17,9	5480	125	2589	3	21
			шт		387	2,3	2709	16	95	0,01	0
84	84	Перечень	Пускатель магнитный без РТЛ, ПМЛ203004	1	882,76		883				
			шт								
85	85	Перечень	Пускатель магнитный защищенного исполнения, тепловое реле РТЛ100204,на ток 0,21А, ПМЛ123002	1	1238,23		1238				
			шт								
86	86	Перечень	Пускатель магнитный защищенного исполнения, тепловое реле РТЛ100504,на ток 0,8А,ПМЛ123002	4	1238,23		4953				
			шт								
87	87	Перечень	Пускатель магнитный защищенного исполнения, тепловое реле РТЛ100704,на ток 2А, ПМЛ123002	1	1238,23		1238				
			шт								
88	88	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	21	501,2	13,2	10525	277	4575	1	21
			шт		227	2,3	4767	48	95	0,01	0
89	89	Перечень	Выключатель автоматический 3-х полюсный с комбинированным расцепителем на ток 16А АП50-3МТ	9	668,79		6019				
			шт								
90	90	Перечень	Выключатель автоматический 3-х полюсный с комбинированным расцепителем на ток 10А АП50-3МТ	10	717,73		7177				
			шт								
91	91	Перечень	Выключатель автоматический 3-х полюсный с комбинированным расцепителем на ток 16А АП25-3МТ	2	717,73		1435				
			шт								
92	92	8-526-1	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 5 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
93	93	Перечень	Выключатель однополюсный для скрытой установки 250/5А Ника 110-071	7	60,35		422				
			шт								
94	94	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	74	134,8	0,4	9975	30	8141	0,34	25
			шт		115,6	0,2	8554	15	95	0	0
95	95	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	72	64	1	4608	72	4015	0,36	26
			шт		58,5	0,2	4212	14	95	0	0
96	96	8-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	17	134,8	3,6	2292	61	1860	0,68	12
			шт		115	0,2	1955	3	95	0	0
97	97	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
			шт		49,7	0,2	199	1	95	0	0
98	98	С151801-838	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 16 А 220В скрытой установки, модели РС16-264	39	81		3159				
			шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	99	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-25								
			шт	1	171		171				
100	100	С151801-838	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 16 А 220В скрытой установки, модели РС16-223								
			шт.	31	81		2511				
101	101	С151801-154	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 10 А 220 В скрытой установки, тип РА 16-133-Б								
			шт	3	226		678				
102	102	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220								
			шт	72	134		9648				
103	103	18-1-10	Выключатель кнопочный с блкировкой ВКИ-216								
			шт	13	343		4459				
104	104	18-1-10	Выключатель кнопочный с блкировкой ВКИ-211								
			шт	4	343		1372				
105	105	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-067								
			шт	4	156		624				
106	106	8-409-1	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			м	1485	108,6	48,9	161271	72617	73077	0,22	327
					39,6	12,2	58806	18117	95	0,07	105
107	107	8-409-2	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			м	220	147,3	73	32406	16060	14170	0,29	64
					49,5	18,3	10890	4026	95	0,11	23
108	108	8-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
			ввод	10	186,9	0	1869	0	855	1	10
					90	0	900	0	95	0	0
109	109	8-409-1	Прокладка кабельного канала								
			м	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
					39,6	12,2	1980	610	95	0,07	4
110	110	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг								
			м	1755	27,7	2,1	48614	3686	33678	0,1	176
					19,7	0,5	34574	878	95	0	5
111	111	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенные в гибких рукавах, масса 1 м до 1 кг								
			м	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
					19,7	0,5	197	5	95	0	0
112	112	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг								
			м	1168	73,1	20,8	85381	24294	30847	0,14	164
					23,4	4,4	27331	5139	95	0,03	30
113	113	8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг								
			м	2	93,4	32,3	187	65	73	0,2	0
					31,3	7	63	14	95	0,04	0
114	114	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			м	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
					27,9	0,3	837	9	95	0	0
115	115	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
				10	107,3	3,5	1073	35	312	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	116	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм м	2	32,4	0,4	324	4	95	0	0
117	117	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 шт	0,03	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
118	118	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,04	116	2,5	232	5	95	0,01	0
119	119	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,08	33644		1009				
120	120	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,431	53341		108816				
121	121	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,067	81275		6502				
122	122	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,13	93270		40199				
123	123	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,065	141785		9500				
124	124	16-1-28932	Кабели силовые АВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,04	200060		26008				
125	125	16-1-29188	Кабели силовые АВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,002	324951		21122				
126	126	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,04	83615		3345				
127	127	СТПЕРЕЧЕНЬ	Труба гофрированная ПВХГ-16 м	928	456489		913				
128	128	СТПЕРЕЧЕНЬ	Труба гофрированная ПВХГ-20 м	445	52860		2114				
129	129	СТПЕРЕЧЕНЬ	Труба гофрированная ПВХГ-25 м	112	7,5		6963				
130	130	СТПЕРЕЧЕНЬ	Труба гофрированная ПВХГ-32 м	92	10,44		3339				
131	131	СТПЕРЕЧЕНЬ	Труба гофрированная ПВХГ-40 м	128	16,64		1169				
132	132	СТПЕРЕЧЕНЬ	Металлорукав диам-20 м	10	7,5		1531				
133	133	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кабель канал 20х20 м	50	7,5		960				
134	134	СТПЕРЕЧЕНЬ	Наконечник кабельный алюминиевый 35-10-8-АУХЛ3 шт	130	7,5		75				
135	135	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	7,5		375				
					61,9	3,3	975	33	222	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	136	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	23	0,4	230	4	95	0	0
				30	55	7,6	1650	228	687	0,13	4
137	137	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м	23,2	0,9	696	27	95	0,01	0
				2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
			ИТОГО:	шт	116	2,5	232	5	95	0,01	0
							962173	122335			1010
			Всего прямые затраты:				187261	29344			170
			в том числе стоимость:				962173				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				525906				
			Накладные расходы :				126671				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				206249				
			Итого с накладными				206249				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1168422				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62505				
			Итого с временными, 3,4 %				1230927				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1268472				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1278748				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1283315				
			ИТОГО:				1294733				
							1294733				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3543392				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70868				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3614260				
			Итого с НДС				433711				
							4047971				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту:				4 007 491				
							4 007 491				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Киншакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**
Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **Здание школы. Приобретение и монтаж технологического оборудования. Локальная смета 02-01-10.**

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Учебные кабинеты										
1	11	5101-119	Парта двухместная	7	6665		46655						
			шт.										
2	12	5101-17	Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	18	6880		123840						
			шт.										
3	13	5101-17	Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	33	6880		227040						
			шт.										
4	14	5101-17	Комплект ученический двухместный (стол и два стула)	25	6880		172000						
			шт.										
5	15	1101-11	Стол лабораторный химический	7	13800		96600						
			шт.										
6	16	5101-38	Стол лабораторный физический	7	6665		46655						
			шт.										
7	17	5564-148	Шкаф канцелярский двухсекционный	50	15265		763250						
			шт.										
8	20	5537-68	Стол учителя	18	6020		108360						
			шт.										
9	22	5553-3	Стол ученический одноместный для классов	17	3978		67626						
			шт.										
10	23	5102-40	Стул ученический	64	1613		103232						
			шт.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	26	5101-103	Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	1	43645		43645				
			шт.								
12	27	5101-103	Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	1	43645		43645				
			шт.								
13	29	5101-106	Шкаф для хранения посуды	1	28595		28595				
			шт.								
14	30	5101-40	Стол препараторский	1	16383		16383				
			шт.								
15	32	1902-37	Стол для приборов и аппаратов	8	10560		84480				
			шт.								
16	33	8102-7	Стол-приставка к рабочему столу	3	4300		12900				
			шт.								
17	34	1830-68	Шкаф для приборов	2	21070		42140				
			шт.								
18	37	1203-156	Стол для компьютера	19	6665		126635				
			шт.								
19	38	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	2	56215		112430				
			шт.								
20	45	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	2	56215		112430				
			шт.								
			Мебель, Инвентарь								
21	63	Перечень п199	Стойка ресепшн Г-образная	1	77889,95		77890				
			шт								
22	64	1101-23	Стол двухтумбовый руководителя	1	18490		18490				
			шт.								
23	65	5101-52	Стол для заседаний	1	12900		12900				
			шт.								
24	66	1807-25	Стол однотумбовый	11	10105		111155				
			шт.								
25	67	1101-23	Стол двухтумбовый	6	18490		110940				
			шт.								
26	68	1304-25	Стол приставной ОН-4-1187/2	6	7525		45150				
			шт.								
27	73	Перечень п200	Набор корпусной мебели для кабинетов из 3-х предметов	1	28219,87		28220				
			шт								
28	74	5564-32	Шкаф канцелярский	7	19135		133945				
			шт.								
29	75	Сб.5.3#т.2п.8	Стенка	1	52675		52675				
			шт								
30	79	1102-20	Стол журнальный	3	4730		14190				
			шт.								
31	80	1813-42	Шкаф для уборочного инвентаря	2	15050		30100				
			шт.								
32	81	1826-21	Шкаф для одежды двухдверный	14	12900		180600				
			шт.								
33	82	1824-54	Стеллаж деревянный	9	5500		49500				
			шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	107	Сб.5.1#т.26 п.38	**Библиотека**								
			Стол для работы с каталогом	1	10105		10105				
35	108	5102-39	шт								
			Стол читательский двухместный	6	3655		21930				
36	109	8102-25	шт.								
			Стеллаж библиотечный односторонний	5	8626		43130				
37	110	8102-24	шт.								
			Стеллаж библиотечный двухсторонний	11	12079		132869				
38	111	5549-7	шт.								
			Шкаф каталожный на 40 ящиков	1	27735		27735				
			шт.								
39	128	1301-63	**Мастерская**								
			Стол-верстак универсальный УСВМ	8	25960		207680				
40	129	5556-3	шт.								
			Подставка под настольное оборудование	2	6235		12470				
41	130	5556-3	шт.								
			Подставка под настольное оборудование	4	6235		24940				
42	131	8101-65	шт.								
			Шкаф для инструментов	2	14835		29670				
43	132	5101-245	шт.								
			Стеллаж	2	13000		26000				
44	133	1905-28	шт.								
			Тиски слесарные с ручным приводом	8	8200		65600				
			шт.								
45	152	1812-71	**Спортзал**								
			Стенка гимнастическая	7	9000		63000				
46	153	5101-68	шт.								
			Скамья гимнастическая	6	7310		43860				
47	154	3201-194	шт.								
			Скамья для раздевания	14	3010		42140				
48	155	5302-18	шт.								
			Шкаф для спортинвентаря	2	29670		59340				
			шт.								
49	159	28-924-2	**Тепловое и механическое оборудование кухни**								
			Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
50	160	5102-98	шт		3352,5	9	3353	9	90	0,05	0
			Котел пищеварочный электрический со станцией управления	1	269685		269685				
51	161	28-927-12	шт.								
			Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
52	162	5101-130	шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	0
			Электроплита бытовая	1	35938		35938				
53	163	28-927-8	компл.								
			Шкаф жарочный электрический	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8	8
54	164	5101-147	шт		1356,75	4,5	1357	4	90	0,03	0
			Шкаф жарочный	1	129080		129080				
55	165	28-923-1	шт.								
			Кипятильник	1	1140,24	0	1140	0	1015	8	8
			шт		1127,25	0	1127	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	166	5302-83	Электрокипятильник	1	29949		29949				
			шт.								
57	167	28-927-1	Плита мармитная электрическая	1	1060,73	3,85	1061	4	944	8	8
			шт		1046,25	2,25	1046	2	90	0,01	0
58	168	Сб.5.1#т26 п.102	Плита мармитная электрическая	1	42057		42057				
			шт								
59	169	28-928-4	Прилавок-витрина холодильный	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
			шт		1791	9	1791	9	90	0,05	0
60	170	1301-44	Витрина холодильная ВХ-0,5	1	108900		108900				
			шт.								
61	173	28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
			шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	0
62	174	5302-76	Мясорубка	1	42930		42930				
			шт.								
			Холодильное оборудование								
63	178	1203-99	Шкаф холодильный ШХС-1,2	1	135450		135450				
			шт.								
64	179	5101-150	Шкаф холодильный, 1600Х800Х2000	1	139240		139240				
			шт.								
65	180	1203-97	Шкаф холодильный ШХС-0,6	1	99850		99850				
			шт.								
			Прочее оборудование								
66	182	5101-134	Ванна моечная на 1 отделение	4	7034		28136				
			шт.								
67	183	5558-151	Ванна моечная двухсекционная	2	12896		25792				
			шт.								
68	184	5102-96	Ванна моечная на 1 отделение	1	7034		7034				
			шт.								
69	185	3201-136	Стол производственный	4	7480		29920				
			шт.								
70	186	3201-167	Стол производственный	3	12540		37620				
			шт.								
71	187	1207-158	Стол производственный для сбора остатков пищи ТЛ-18	2	8300		16600				
			шт.								
72	188	3201-1	Стол обеденный шести местный	7	9245		64715				
			шт.								
73	189	3201-6	Стол обеденный четырехместный	2	7482		14964				
			шт.								
74	190	1101-26	Табурет	49	864		42422				
			шт.								
75	192	Перечень п205	Колода для рубки мяса	1	9627,38		9627				
			шт								
76	193	Перечень п206	Подставка под электрокипятильник ПК-420	1	4902,56		4903				
			шт								
77	194	1101-28	Шкаф для посуды	1	13330		13330				
			шт.								
78	195	1824-54	Стеллаж деревянный	2	5500		11000				
			шт.								
79	197	1836-21	Шкаф для одежды двухдверный	4	12900		51600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	198	5101-105	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря шт.	1	29670		29670				
81	201	1304-57	Шкаф для хлеба шт.	1	28595		28595				
			ИТОГО:				5515011	90			75
			Всего прямые затраты:				10988	33			0
			в том числе стоимость:				5515011				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				161				
			Накладные расходы :				5503772				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				9920				
			Итого с накладными				9920				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				5524931				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1270				
			Итого с временными, 3,4 %				5526201				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				5526964				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5527173				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5527266				
			ИТОГО:				5527498				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5527498				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15127514				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				302550				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15430064				
			Итого с НДС				1851608				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				17281672				
			Итого по акту:				17 108 802				
							17 108 802				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кишшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: САРАЙ. Общестроительные работы. Локальная смета 03-01-01.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Перегородки								
1	33	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	0,912	219,04	1,8	200	2	67	0,42	0
			м2		69,75	0,68	64	1	105	0	0
2	34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,74	89		66				
			м3								
3	35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,74	253		187				
			м3								
			Кровля								
4	55	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,059	573,75	28,11	2329	114	654	0,78	3
			м3		123,75	10,58	502	43	120	0,05	0
			Двери								
5	56	10-23-1	Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,08	400,18	102,53	4034	1034	2266	0,9	9
			м2		151,65	35,67	1529	360	120	0,14	1
6	57	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,16	104,4	0,09	226	0	147	0,36	1
			м2		56,48	0,05	122	0	120	0	0
7	58	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	10,08	5610		56549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2								
8	59	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583		2332				
			шт								
9	60	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
			комплект								
			Полы								
10	61	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	56,848	91,22	2,62	5186	149	804	0,07	4
			м2		10,51	0,99	597	56	123	0	0
11	62	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,979	7470,97	66,01	29730	263	922	1,35	5
			м3		195,75	24,93	779	99	105	0,12	0
12	63	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	56,848	328,64	14,76	18682	839	4053	0,36	21
			м2		52,43	5,54	2981	315	123	0,03	2
			Внутренняя отделка								
13	64	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	161,556	249,51	3,39	40310	547	19969	0,65	105
			м2		117	0,72	18902	116	105	0,05	8
14	65	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,75	609,64	6,33	2896	30	1572	1,79	9
			м2		312,75	2,39	1486	11	105	0,01	0
15	66	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	166,306	17,43	0,12	2898	20	2406	0,09	15
			м2		13,73	0,05	2283	8	105	0	0
			Наружная отделка								
16	67	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	119,046	254,88	1,96	30342	233	13669	0,61	73
			м2		108,9	0,45	12964	54	105	0,03	3
17	68	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,24	609,64	6,33	3804	39	2065	1,79	11
			м2		312,75	2,39	1952	15	105	0,01	0
18	69	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	125,286	13,73	0,9	1720	113	1318	0,06	7
			м2		9,68	0,34	1213	43	105	0	0
			Отмостка								
19	70	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	63,6	278,45	34,29	17709	2181	1252	0,04	3
			м2		6,01	8,79	382	559	133	0,03	2
20	71	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	127,2	20,98	1,37	-2669	-174	-85	0	0
			м2		0,1	0,4	-13	-51	133	0	0
21	72	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	63,6	452,85	0	28801	0	2094	0,14	9
			м2		24,75	0	1574	0	133	0	0
22	73	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	254,4	71,74	0	18251	0	1347	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		3,98	0	1013	0	133	0	0
			ИТОГО:				271423	5391			281
							48330	1629			17
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				54520				
			Всего накладных расходов:				54520				
			Итого с накладными				325943				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19557				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				345500				
			Итого с временными, 3,4 %				357247				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				360462				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				361891				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				365463				
			ИТОГО:				365463				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1000190				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20004				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1020194				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				122423				
			Итого с НДС				1142617				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				1 131 191				
			Итого по акту:				1 131 191				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: САРАЙ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 03-01-02.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции посмете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
			шт		119	36,9	476	148	95	0,21	1
2	2	17-1-91	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	4	214		856				
			шт								
3	3	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	4	24		96				
			шт								
4	4	8-591-2	Выключатель одноклавишный	4	47	0,2	188	1	173	0,29	1
			шт		45,5	0,1	182	0	95	0	0
5	5	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
			шт								
6	6	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,004	26100		104				
			1000шт								
7	7	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	34,2	1,2	513	18	333	0,14	2
			м		23,2	0,2	348	3	95	0	0
8	8	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	32		480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м								
9	9	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	288	0,1	2
			м		19,7	0,5	296	8	95	0	0
10	10	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
			м		23,4	4,4	234	44	95	0,03	0
11	11	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	32123		803				
			1000м								
12	12	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
13	13	Перечень п	Автомат ический выключатель АП 50 Б-2 МТ	1	616,6		617				
			шт								
14	14	С240529-1759-1	Скоба У641	0,05	3069,12		153				
			1000 шт								
			ИТОГО:				7334	795			10
			Всего прямые затраты:				1763	205			1
			в том числе стоимость:				7334				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				4159				
			Накладные расходы :				617				
			На монтажные работы								
			Всего накладных расходов:				1869				
			Итого с накладными				1869				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				9203				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				515				
			Итого с временными, 3,4 %				9718				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				10027				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10150				
			ИТОГО:				10244				
							10244				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28036				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				561				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				28597				
			Итого с НДС				3432				
							32029				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту:				31 709				
							31 709				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ТУАЛЕТ. Общестроительные работы. Локальная смета 03-02-01.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Выгреб										
1	47	9-53-1	Монтаж конструкций крышки для выгреба	0,017	14806,01	1133,15	252	19	203	82,1	1		
			т		12892,5	398,25	219	7	90	1,95	0		
2	48	2-1-87	Крышка для выгреба	0,017	180100		3062						
			т										
3	49	15-179-4	Окраска металлической крышки за 2 раза кузбасским лаком	0,5	35,96	0	18	0	16	0,18	0		
			м2		29,7	0	15	0	105	0	0		
4	50	22-1-1	Труба вентиляционная а/ц Д100мм	0,003	307317,47	1984,82	922	6	182	270	1		
			км		45900	749,25	138	2	130	3,66	0		
5	51	16-7-12	Прокладка трубы диам. 150 мм	4,5	1433,17	27,39	6449	123	1062	1,03	5		
			м		174,15	10,26	784	46	128	0,05	0		
6	52	10-14-1	Кровля Установка стропил	0,57	23741,72	334,28	13533	191	2410	22,1	13		
			м3		3397,5	126	1937	72	120	0,62	0		
7	53	4-1-41	Скрутки из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, D 5 мм	0,0035	29400		102						
			т										
8	54	12-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	46	604,02	7,95	27785	366	3808	0,42	20		
			м2		66,6	2,97	3064	137	119	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	55	13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	46	82,16	0,23	3780	11	256	0,03	1
			м2		6,1	0,09	281	4	90	0	0
10	56	10-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	46	101,55	0,35	4671	16	622	0,07	3
			м2		11,12	0,14	512	6	120	0	0
11	57	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,57	573,75	28,11	327	16	92	0,78	0
			м3		123,75	10,58	71	6	120	0,05	0
12	58	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,2	20,48	0,91	147	7	43	0,03	0
			м2		4,68	0,34	34	2	120	0	0
			Полы								
13	59	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,75	7470,97	66,01	20545	182	637	1,35	4
			м3		195,75	24,93	538	69	105	0,12	0
14	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,75	89		245				
			м3								
15	61	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	27,5	230,11	9,95	6328	274	1466	0,27	7
			м2		39,6	3,74	1089	103	123	0,02	1
			Проемы								
16	62	10-23-1	Установка деревянных дверных блоков	15	400,18	102,53	6003	1538	3372	0,9	13
			м2		151,65	35,67	2275	535	120	0,14	2
17	63	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,3	22951,16	316,57	190495	2628	35923	22,5	187
			м3		3487,5	119,25	28946	990	120	0,58	5
18	64	10-7-2	Обшивка дверей плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	15	295,95	4,32	4439	65	532	0,18	3
			м2		27,9	1,64	419	25	120	0,01	0
19	65	10-16-3	Установка оконных переплетов площадь проема до 2 м2	2,5	1186,12	80,1	2965	200	1239	2,35	6
			м2		384,75	28,24	962	71	120	0,11	0
20	66	6-1-3	Блоки оконные одностворные ФН 6-10	2,5	4920		12300				
			м2								
21	67	1-1-819	Петля накладная	53	40		2120				
			шт								
			Отделка								
22	68	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	105	254,88	1,96	26762	206	12056	0,61	64
			м2		108,9	0,45	11435	47	105	0,03	3
23	69	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	167	249,51	3,39	41669	565	20642	0,65	109
			м2		117	0,72	19539	120	105	0,05	8
24	70	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	287	17,43	0,12	5002	34	4153	0,09	26
			м2		13,73	0,05	3941	14	105	0	0
25	71	15-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	36	92,14	0,07	3317	3	1974	0,33	12
			м2		52,2	0,02	1879	1	105	0	0
26	72	15-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	6,8	105,19	0,07	715	0	466	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		65,25	0,02	444	0	105	0	0
			Отмостка								
27	73	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев шебеночных	3,73	2584,8	0	9641	0	2436	3,24	12
			м3		531	0	1981	0	123	0	0
28	74	27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	37,3	366,19	5,88	13659	220	430	0,05	2
			м2		7,02	1,65	262	62	133	0,01	0
			ИТОГО:				407253	6668			491
			Накладные расходы :				80763	2319			21
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				92755				
			На сантехнические работы				203				
			Всего накладных расходов:				1062				
			Итого с накладными				94020				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				501273				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				30076				
			Итого с временными, 3,4 %				531349				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				549415				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				554360				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				556558				
			ИТОГО:				562052				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				562052				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1538209				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30764				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1568973				
			Итого с НДС				188277				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				1757250				
			Итого по акту:				1 739 678				
							1 739 678				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: ТУАЛЕТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 03-02-02.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313	131	1878	786	889	0,75	5
			шт		119	36,9	714	221	95	0,21	1
2	2	17-1-91	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	6	214		1284				
			шт								
3	3	17-6-9	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24		144				
			шт								
4	4	8-591-2	Выключатель одноклавишный	2	47	0,2	94	0	87	0,29	1
			шт		45,5	0,1	91	0	95	0	0
5	5	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
			шт								
6	6	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,005	26100		131				

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сынатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: КОТЕЛЬНАЯ. Общестроительные работы. Локальная смета 06-01-01.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Кровля										
1	61	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,498	37,08	0,99	2021	54	776	0,07	4		
			м2		11,59	0,38	632	21	119	0	0		
2	62	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0599	30400		1822						
			1000м2										
3	63	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	54,498	189,45	4,72	10324	257	4712	0,4	22		
			м2		70,88	1,78	3863	97	119	0,01	0		
4	64	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	7,859	12656		99458						
			м3										
5	65	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,498	37,08	0,99	2021	54	776	0,07	4		
			м2		11,59	0,38	632	21	119	0	0		
6	66	1-1-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0599	30400		1822						
			1000м2										
7	67	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,725	4119,92	245,72	11226	670	1539	2,71	7		
			м3		382,5	92,25	1042	251	119	0,45	1		
8	68	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	60,97	1090,85	9,15	66509	558	3546	0,26	16		
			м2		45,45	3,42	2771	209	119	0,02	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Узел А								
9	69	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,4	10752,9	316,01	4301	126	625	8,25	3
			м3		1368	119,39	547	48	105	0,58	0
10	70	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0049	55620		270				
			т								
11	71	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0563	50900		2865				
			т								
			Итого по разделу: Кровля				202640				
			Раздел: Полы								
			Бетонные по грунту								
12	72	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	44	91,22	2,62	4014	115	622	0,07	3
			м2		10,51	0,99	462	44	123	0	0
13	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,52	8131,58	0	28623	0	2455	3,66	13
			м3		567	0	1996	0	123	0	0
14	74	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52	89		313				
			м3								
15	75	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	44	328,64	14,76	14460	649	3137	0,36	16
			м2		52,43	5,54	2307	244	123	0,03	1
16	76	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	88	40,56	0,67	3569	59	210	0,01	1
			м2		1,69	0,25	149	22	123	0	0
			Линолеумные по грунту								
17	77	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,28	91,22	2,62	299	9	46	0,07	0
			м2		10,51	0,99	34	3	123	0	0
18	78	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2624	8131,58	0	2134	0	183	3,66	1
			м3		567	0	149	0	123	0	0
19	79	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2624	89		23				
			м3								
20	80	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	3,28	373,29	13,43	1224	44	289	0,45	1
			м2		66,6	5,04	218	17	123	0,02	0
21	81	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,28	769,78	4,9	2525	16	243	0,38	1
			м2		58,5	1,85	192	6	123	0,01	0
			Итого по разделу: Полы				57185				
			Раздел: Окна,двери								
22	82	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,57	400,18	102,53	1429	366	802	0,9	3
			м2		151,65	35,67	541	127	120	0,14	0
23	83	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,3	325,27	83,13	2049	524	1270	0,8	5
			м2		138,83	29,17	875	184	120	0,12	1
24	84	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15	6,3	5630		35469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	85	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние								
			м2	1,68	4250		7140				
26	86	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние								
			м2	1,89	4010		7579				
27	87	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			комплект	2	2980		5960				
28	88	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			комплект	2	1380		2760				
29	89	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
			шт	4	583		2332				
30	90	10-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2								
			м2	6,3	1186,12	80,1	7473	505	3122	2,35	15
31	91	6-1-77	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 18-12Г; ОР 18-13,5Г для общественных зданий		384,75	28,24	2424	178	120	0,11	1
			м2	4,68	4830		22604				
32	92	6-1-55	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-9В для общественных зданий								
			м2	1,62	5530		8959				
33	93	1-1-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий								
			комплект	3	3440		10320				
34	94	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			м2	1,75	233,57	5,58	409	10	202	0,59	1
35	95	6-9-20	Доски подоконные, толщиной 34 мм, шириной 250 мм		94,05	2,12	165	4	120	0,01	0
			м	3,5	837		2930				
			Итого по разделу: Окна,двери				117412				
			Раздел: Внутреняя отделка								
36	96	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
			м2	47,26	126,09	1,42	5959	67	3566	0,45	21
37	97	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		71,33	0,54	3371	26	105	0	0
			м2	162,92	134,45	3,39	21905	552	20138	0,65	106
38	98	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		117	0,72	19062	117	105	0,05	8
			м2	210,18	34,86	0,24	7326	50	6082	0,18	39
			Итого по разделу: Внутреняя отделка		27,46	0,1	5772	21	105	0	0
							35190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
39	99	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	146	254,88	1,96	37212	286	16763	0,61	89
			м2		108,9	0,45	15899	66	105	0,03	4
40	100	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	146	13,73	0,9	2005	131	1536	0,06	8
			м2		9,68	0,34	1413	50	105	0	0
41	101	15-155-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности силикатная	2,07	48,49	0,14	100	0	70	0,19	0
			м2		31,95	0,05	66	0	105	0	0
42	102	15-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	12,96	282,02	0,16	3655	2	2965	1,26	16
			м2		217,8	0,07	2823	1	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				42972				
			Раздел: Разные работы								
			Отмостка								
43	103	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	25,995	278,45	34,29	7238	891	512	0,04	1
			м2		6,01	8,79	156	229	133	0,03	1
44	104	27-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	51,99	20,98	1,37	-1091	-71	-35	0	0
			м2		0,1	0,4	-5	-21	133	0	0
45	105	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,995	405,01	0	10528	0	856	0,14	4
			м2		24,75	0	643	0	133	0	0
			Фундаменты под оборудование								
46	106	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,97	9201,71	260,48	45733	1295	3672	3,94	20
			м3		614,25	89,46	3053	445	105	0,35	2
47	107	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	3,368	244,54	1,8	824	6	249	0,42	1
			м2		69,75	0,68	235	2	105	0	0
			Крыльцо								
48	108	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,135	8528,84	311,32	1151	42	79	2,82	0
			м3		441	117,61	60	16	105	0,57	0
49	109	6-1-15	Устройство ступеней и площадки из бетона	0,5175	7532,03	100,65	3898	52	100	0,97	1
			м3		146,25	38,03	76	20	105	0,19	0
50	110	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	1,8	230,11	9,95	414	18	96	0,27	0
			м2		39,6	3,74	71	7	123	0,02	0
			Приямок								
51	111	6-1-15	Устройство стен и днища приямка из бетона	0,252	7532,03	100,65	1898	25	49	0,97	0
			м3		146,25	38,03	37	10	105	0,19	0
52	112	34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,42	4052,36	221,4	9807	536	2387	4,87	12
			м2		812,25	84,38	1966	204	110	0,41	1
			Итого по разделу: Разные работы				80400				
			ИТОГО:				535798	7903			436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :				73697	2669			23
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				81256				
			Всего накладных расходов:				2387				
			Итого с накладными				83643				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				619441				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37166				
			Итого с временными, 3,4 %				656607				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				678932				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				685042				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				687758				
			ИТОГО:				694547				
							694547				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1900818				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38016				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1938834				
			Итого с НДС				232660				
							2171494				
			Итого с понижающим К=0,99000000491								
			Итого по акту:				2 149 779				
							2 149 779				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: КОТЕЛЬНАЯ. Водопровод и канализация. Локальная смета 06-01-02.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод								
1	1	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	623,7	14,12	12474	282	2704	0,55	11
			м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
2	2	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	19	425,7	14,12	8088	268	2569	0,55	11
			м		100,35	5,29	1907	101	128	0,03	0
3	3	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
			1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
4	4	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
5	5	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
6	6	C130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922		922				
			шт								
7	7	C130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	500		1500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм шт	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	0
9	9	С130901-33	Поливочный кран 15ч8п2, Dy 25 мм 1кран	2	54 500	0	54 1000	0	128	0	0
10	10	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм м	2	362		724				
11	11	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм шт	1	432		432				
12	12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	39	10,99 10,69	0 0	429 417	0 0	534 128	0,05 0	2 0
13	13	Е0106-1-13	Упоры бетонные м3	0,04	9022,86 771,75	95,97 36,25	361 31	4 1	34 105	4,9 0,18	0 0
14	14	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	1	10263,47 157,5	23,09 9	10263 158	23 9	213 128	0,9 0,04	1 0
15	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый шт.	1	2540		2540				
			Канализация								
16	16	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	5	781,79 130,5	7,07 2,66	3909 653	35 13	852 128	0,7 0,01	4 0
17	17	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	9	1218,62 144	10,58 3,96	10968 1296	95 36	1704 128	0,77 0,02	7 0
18	18	Е0116-5-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм м	5	1990,19 164,25	17,67 6,62	9951 821	88 33	1094 128	0,91 0,03	5 0
19	19	Е0117-5-4	Установка раковин комплект	1	2909,71 144	12,33 4,5	2910 144	12 5	190 128	0,81 0,02	1 0
20	20	С130804-56	Тройник прямой, d 50х100 мм 10шт	0,2	820		164				
21	21	С130804-61	Тройник прямой, d 100х150 мм 10шт	0,1	7300		730				
22	22	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	1	340,7		341				
23	23	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ шт	1	1386,89		1387				
24	24	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	2	3365,08 139,5	9,2 4,5	6730 279	18 9	369 128	0,79 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С131101-62 Изм. и доп. вып. 21	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм								
			комплект	2	3177		6354				
26	26	С130810-184 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 150 мм								
			шт	1	2404		2404				
27	27	Е0106-1-13	Упоры бетонные								
			м3	0,04	9022,86	95,97	361	4	34	4,9	0
			Колодец канализационный Д=1000 мм		771,75	36,25	31	1	105	0,18	0
28	28	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
			м3	1	19433,78	2308,84	19434	2309	4096	13,87	14
29	29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5		2286	864,68	2286	865	130	4,22	4
			шт	1	765		765				
30	30	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,6 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			м	1,18	3800		4484				
31	31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
			м3	0,28	23100		6468				
32	32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79								
			шт	1	8060		8060				
			ИТОГО:								
							128546	3494			70
			Всего прямые затраты:				12371	1321			6
			в том числе стоимость:				128546				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				110141				
			Накладные расходы :				2540				
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				4164				
			Всего накладных расходов:				13409				
			Итого с накладными				17573				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				146119				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8615				
			Итого с временными, 3,4 %				154734				
							159909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				161325				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				161954				
			Итого с затратами на выслуту лет, 1 %				163528				
			ИТОГО:				163528				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				447539				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8951				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				456490				
			Итого с НДС				54779				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				511269				
			Всего:				506 156				
							506 156				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: КОТЕЛЬНАЯ. Отопление и вентиляция. Локальная смета 06-01-03.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отопление								
1	1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,9	4331,44	35,77	16893	140	625	0,7	3
			1квт		111,7	13,4	436	52	128	0,07	0
2	2	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
3	3	C130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367		734				
			шт								
4	4	C130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437		874				
			шт								
5	5	C130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	3	34		102				
			шт								
6	6	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,3	3
			м		52,2	1,49	522	15	128	0,01	0
7	7	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	24	264,48	3,96	6348	95	1649	0,3	7
			м		52,2	1,49	1253	36	128	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,22	148,4	0,07	626	0	479	0,65	3
			м2		108	0,02	456	0	105	0	0
9	9	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	0	374	0	465	0,05	2
			м		10,69	0	363	0	128	0	0
			Вентиляция								
10	10	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,187	1209,51	11,11	1436	13	369	1,48	2
			м2		238,61	4,16	283	5	128	0,02	0
11	11	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,7034	1151,91	13,82	810	10	239	1,62	1
			м2		259,88	5,18	183	4	128	0,03	0
12	12	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
			шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	0
13	13	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
			шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
14	14	C131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	1	1320		1320				
			шт								
15	15	C131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	1	878		878				
			шт								
16	16	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	1	295,05	16,96	295	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
17	17	E0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
			шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	0
18	18	E0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
			шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	0
19	19	C131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720		2720				
			шт								
20	20	C131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 300 мм	1	3080		3080				
			шт								
			ИТОГО:				47720	540			39
							6565	207			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				479				
		На сантехнические работы				8083				
		Всего накладных расходов:				8562				
		Итого с накладными				56282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3377				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				59659				
		Итого с временными, 3,4 %				61687				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				62242				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				62489				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				63106				
		ИТОГО:				63106				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				172707				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3454				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				176161				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				21139				
		Итого с НДС				197300				
		Итого с понижающим К=0,99000000491				195 327				
		Итого по акту:				195 327				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: КОТЕЛЬНАЯ. Газоснабжение внутреннее. Локальная смета 06-01-04.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ										
1	1	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1		
			1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0		
2	2	Перечень п207	Газовый счетчик "RVG G50" "Энко"	1	115815,66		115816						
			шт										
3	3	19-9-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	1	1528,33	139,45	1528	139	942	3,67	4		
			фильтр		684	51,75	684	52	128	0,25	0		
4	4	Перечень п208	Газовый фильтр "EnOlgAs" "Энко" Стр.	1	1631,21		1631						
			шт										
5	5	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6		
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0		
6	6	9-4-131	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	4	11667		46668						
			шт										
7	7	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	189		1512						
			шт										
8	8	16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	292,95	4,59	2930	46	679	0,28	3		
			м		51,3	1,71	513	17	128	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	9-4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	1230		2460				
			шт								
10	10	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
11	11	Перечень п209	Манометр ДМО5063-1,0 МПа "Аквафор Алматы" Стр.	2	645,96		1292				
			шт								
12	12	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
13	13	9-4-132	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	13887		13887				
			шт								
14	14	9-4-131	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2	11667		23334				
			шт								
15	15	9-4-131	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2	11667		23334				
			шт								
16	16	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
			шт								
17	17	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189		756				
			шт								
18	18	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171		684				
			шт								
19	19	11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			шт		477	0	477	0	90	0	0
20	20	Перечень п210	Электромагнитный клапан КЗГЭМ диаметр 50 мм "Энко"	1	11418,44		11418				
			шт								
21	21	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	0	533	0	397	1	2
			шт		220,5	0	441	0	90	0	0
22	22	Перечень п211	Электромагнитный клапан КЗГЭМ диаметр 32 мм "Энко" Стр.	2	9950,36		19901				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
24	24	9-4-104	Краны шаровые фланцевые газовые NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 20 мм	2	3180		6360				
			шт								
25	25	9-4-105	Краны шаровые сварные газовые NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3780		7560				
			шт								
26	26	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	128		512				
			шт								
27	27	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	139		556				
			шт								
28	28	16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	10	658,7	14,12	6587	141	1352	0,55	6
			м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
29	29	16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	343,95	4,59	1720	23	339	0,28	1
			м		51,3	1,71	257	9	128	0,01	0
30	30	16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	285,95	4,59	4289	69	1018	0,28	4
			м		51,3	1,71	770	26	128	0,01	0
31	31	16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	8	1595,57	27,87	12765	223	1952	1,04	8
			м		180,23	10,44	1442	84	128	0,05	0
32	32	16-9-7	Футляр из стальных бесшовных труб диаметр 200 мм	1,5	3440,76	45,33	5161	68	590	1,66	2
			м		290,25	16,97	435	25	128	0,08	0
33	33	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	148,4	0,07	1484	1	1134	0,65	6
			м2		108	0,02	1080	0	105	0	0
			Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ				322652				
			ИТОГО:				322652	1263			61
			Всего прямые затраты:				10702	485			2
			в том числе стоимость:				322652				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				160629				
			Накладные расходы :				150058				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				826				
			На сантехнические работы				1134				
			Всего накладных расходов:				11759				
			Итого с накладными				13720				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				336371				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				347550				
			Итого с временными, 3,4 %				354265				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				356103				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				356920				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				358962				
			ИТОГО:				358962				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				982398				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19648				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1002046				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				120246				
			Итого с НДС				1122292				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				1 111 069				
			Итого по акту:				1 111 069				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кишпакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентогаи Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: КОТЕЛЬНАЯ. Электроснабжение и Электроосвещение. Локальная смета 06-01-05.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.								
1	1	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
			шт		412	2,3	412	2	95	0,01	0
2	2	Перечень п	Щит ЩАП-23	1	8377,3		8377				
			шт								
3	3	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	1094	43	2188	86	941	3	6
			шт		493	2,3	986	5	95	0,01	0
4	4	75-6-61	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1063-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	2	19272		38544				
			комплект								
5	5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
			шт		227	2,3	4086	41	95	0,01	0
6	6	Перечень п	Автомат ВА 47-29 3-х фазный 25 А "Электрокомплект"	2	208,14		416				
			шт								
7	7	Перечень п	Автомат ВА 47-29 3-х фазный 16 А "Электрокомплект"	7	208,14		1457				
			шт								
8	8	Перечень п	Автомат ВА 47-29 1-но фазный 16 А "Электрокомплект"	2	70,14		140				
			шт								
9	9	Перечень п	Автомат ВА 47-29 1-но фазный 10 А "Электрокомплект"	6	70,14		421				
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Перечень п	Автомат АД-12 10 А "Электрокомплект" Стр.	1	602,89		603				
			шт								
11	11	Ц0108-530-23	Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельностоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 25 А	9	1290	295	11610	2655	8061	5	45
			шт		873	69,8	7857	628	95	0,4	4
12	12	Перечень п	Пускатель магнитный ПМЛ1210 25А	7	2372,1		16605				
			шт								
13	13	Перечень п	Пускатель магнитный ПМЛ2210 10А	2	1823,04		3646				
			шт								
14	14	Перечень п	Кнопка управления ПКЕ 222-2 "Электрокомплект" Стр.	9	394,75		3553				
			шт								
15	15	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
16	16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт								
17	17	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
18	18	Перечень п	Счетчик трехфазный, электронный СА4-Э720	1	3131,92		3132				
			шт								
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.								
19	19	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	8	314,3	120	2514	960	1262	0,79	6
			шт		132	34	1056	272	95	0,2	2
20	20	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	1	275,2	159	275	159	124	0,53	1
			шт		84,4	45,7	84	46	95	0,27	0
21	21	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	314,3	120	314	120	158	0,79	1
			шт		132	34	132	34	95	0,2	0
22	22	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
			шт		131	25,7	131	26	95	0,15	0
23	23	С151701-71	Светильник взрывозащищенный, тип Н4БН-150	8	4910		39280				
			шт								
24	24	С151701-84	Светильник подвесной, тип НСО 02-100	1	523		523				
			шт.								
25	25	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457		457				
			шт								
26	26	С151701-82	Светильник настенный, тип НПП05-60	1	365		365				
			шт.								
27	27	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
			шт		49,7	0,2	298	1	95	0	0
28	28	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
			шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
29	29	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	6	134		804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт								
30	30	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	3	195		585				
			шт								
31	31	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004	16300		65				
			1000шт								
32	32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	194	27,7	2,1	5374	407	3723	0,1	19
			м		19,7	0,5	3822	97	95	0	1
33	33	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	82	175,2	75,7	14366	6207	7268	0,44	36
			м		72,7	20,6	5961	1689	95	0,12	10
34	34	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	33644		1009				
			км								
35	35	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,155	53341		8268				
			км								
36	36	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,071	93270		6622				
			км								
37	37	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	141785		2836				
			км								
38	38	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	185	108,6	48,9	20091	9047	9104	0,22	41
			м		39,6	12,2	7326	2257	95	0,07	13
39	39	Перечень п	Труба ПВХ гибкая диам.16 мм "Электрокомплект" Стр.	30	7,83		235				
			м								
40	40	Перечень п	Труба ПВХ гибкая диам.20 мм "Электрокомплект" Стр.	155	9,79		1517				
			м								
41	41	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	125,6	64,1	1130	577	489	0,26	2
			м		41,4	15,8	373	142	95	0,09	1
42	42	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	9	56		504				
			м								
43	43	Перечень п	Скобы "Электрокомплект" Стр.	75	7,18		538				
			шт								
44	44	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
			шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
45	45	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	18	93,5	3,1	1683	56	559	0,18	3
			м		32,4	0,3	583	5	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	38	88,9	3,1	3378	118	1018	0,16	6
			м		27,9	0,3	1060	11	95	0	0
			ИТОГО:				220279	20837			194
							35054	5268			31
			Всего прямые затраты:				220279				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				95871				
			- оборудования				68517				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				38308				
			Всего накладных расходов:				38308				
			Итого с накладными				258587				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11404				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				269991				
			Итого с временными, 3,4 %				276841				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				278716				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				279549				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				281632				
			ИТОГО:				281632				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				770763				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15415				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				786178				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				94341				
			Итого с НДС				880519				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				871 714				
			Всего:				871 714				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Киншакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Локальная смета 06-04.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Деформационный шов для канала КЛ 120х45 в сухих грунтах										
1	59	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов (защитная стенка)	0,172	7550,05	296,6	1299	51	208	5,95	1		
			м3		915,75	110,25	158	19	118	0,54	0		
2	60	6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1,72	776,92	14,05	1336	24	66	0,2	0		
			1м2		31,05	5,31	53	9	105	0,03	0		
3	61	1-1-34	Заливка шва битумом	0,116	23500		2726						
			т										
4	62	13-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	4,08	437,14	5,38	1784	22	694	0,94	4		
			м2		186,75	2,25	762	9	90	0,01	0		
5	63	13-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	4,08	215,48	1,57	879	6	273	0,4	2		
			м2		74,25	0	303	0	90	0	0		
			Камера теплофикационная тип 2 (Н=3,2 м) в сухих грунтах										
6	67	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,58	3562,5		2066						
			м										
7	68	30-18-40	Кольцо опорное КО7-1	2	765		1530						
			шт										
8	69	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060		16120						
			шт										
			Сбросной колодец Д-1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	81	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
			ИТОГО:				35800	103			7
							1276	37			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1241				
			Всего накладных расходов:				1241				
			Итого с накладными				37041				
			- заработная плата				186				
			- трудоемкость				1				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2222				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				39263				
			Итого с временными, 3,4 %				40598				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				40963				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				41125				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				41531				
			ИТОГО:				41531				
			Сметная заработная плата				1499				
			Нормативная трудоемкость				8				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				113661				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2273				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				115934				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13912				
			Итого с НДС				129846				
			Итого по акту:				128 548				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**
Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 5м3. Локальная смета 06-06-01.**

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-13	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	297,888	22,04	20,73	6566	6175	2026	0,01	3
			м3		1,31	5,7	390	1699	97	0,02	6
2	2	1-164-1	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	20,852	200,88	0	4189	0	4733	1,42	30
			м3		200,88	0	4189	0	113	0	0
3	3	1-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (08) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	215,69	3,35	3,35	723	723	243	0	0
			м3		0	1,16	0	251	97	0	1
4	4	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	215,69	21,55	4,52	4647	974	3563	0,11	23
			м3		17,03	0	3673	0	97	0	0
5	5	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	11,352	134,1	0	1522	0	1720	0,97	11
			м3		134,1	0	1522	0	113	0	0
6	6	1-17-14	**Засыпка за внутренние стены грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	67,798	39,75	37,82	2695	2564	846	0,01	1
			м3		1,87	11	127	746	97	0,04	3
7	7	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	67,798	21,55	4,52	1461	306	1120	0,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		17,03	0	1155	0	97	0	0
8	8	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,568	122,18	0	436	0	493	0,89	3
			м3		122,18	0	436	0	113	0	0
9	9	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,332	39,75	37,82	808	769	254	0,01	0
			м3		1,87	11	38	224	97	0,04	1
10	10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	35,581	76,6		2726				
			т								
11	11	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	20,332	3,08	2,66	63	54	26	0	0
			м3		0,39	0,93	8	19	97	0	0
12	12	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,92	646,03	24,55	21913	833	2046	0,26	9
			м2		39,83	9,2	1351	312	123	0,04	2
13	13	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,392	7470,97	66,01	25342	224	786	1,35	5
			м3		195,75	24,93	664	85	105	0,12	0
14	14	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	31,02	10772,23	954,99	334155	29624	45793	6,51	202
			м3		1075,5	330,44	33362	10250	105	1,34	41
15	15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	34,412	253		8706				
			м3								
16	16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	34,412	295		10152				
			м3								
17	17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,6889	41200		28383				
			т								
18	18	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0293	93997,62	304,24	2754	9	1021	198	6
			1т		33075	114,75	969	3	105	0,56	0
19	19	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	8,032	7550,05	296,6	60641	2382	9724	5,95	48
			м3		915,75	110,25	7355	886	118	0,54	4
20	20	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	66,932	711,48	8,23	47621	551	6694	0,47	31
			м2		81,68	3,08	5467	206	118	0,02	1
21	21	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,85	9201,71	260,48	26225	742	2106	3,94	11
			м3		614,25	89,46	1751	255	105	0,35	1
22	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,85	253		721				
			м3								
23	23	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,85	295		841				
			м3								
24	24	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	70437,87	304,24	2818	12	411	58	2
			1т		9675	114,75	387	5	105	0,56	0
25	25	6-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1,92	9020,83	493,75	17320	948	1571	3,81	7
			м3		609,75	169,52	1171	325	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,38	10306,3	316,01	3916	120	593	8,25	3
			м3		1368	119,39	520	45	105	0,58	0
27	27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,92	253		486				
			м3								
28	28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,92	295		566				
			м3								
29	29	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0334	67700		2264				
			т								
30	30	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
31	31	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0252	70437,87	304,24	1775	8	259	58	1
			1т		9675	114,75	244	3	105	0,56	0
32	32	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,64	245,44	3,82	2611	41	487	0,21	2
			м2		37,35	1,44	397	15	118	0,01	0
33	33	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0605	14806,01	1133,15	896	69	724	82,1	5
			т		12892,5	398,25	780	24	90	1,95	0
34	34	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,0605	247800		14992				
			т								
35	35	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,189	21,8	0,05	135	0	32	0,03	0
			м2		5,81	0,02	36	0	90	0	0
36	36	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,189	20,36	0,02	126	0	23	0,02	0
			м2		4,16	0	26	0	90	0	0
37	37	9-8-1	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 10 м3 на давление 0,8 МПа	0,9	30656,11	18418,83	27590	16577	7843	34,5	31
			т		7110	2572,44	6399	2315	90	8,97	8
38	38	2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т	0,9	147300		132570				
			т								
39	39	13-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	27,44	683,24	251,1	18748	6890	4334	0,39	11
			м2		81	94,5	2223	2593	90	0,46	13
40	40	13-44-9	Обеспыливание	27,44	59	47,75	1619	1310	722	0,07	2
			м2		11,25	18	309	494	90	0,09	2
41	41	13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	54,88	41,4	0,09	2272	5	220	0,02	1
			м2		4,41	0,05	242	3	90	0	0
42	42	13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	109,76	51,5	0,09	5652	10	277	0,01	2
			м2		2,75	0,05	302	5	90	0	0
43	43	13-50-1	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	54,88	5,92	3,67	325	201	179	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		2,25	1,37	123	75	90	0,01	0
44	44	13-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-5132	27,44	50,98	0,07	1399	2	69	0,01	0
			м2		2,79	0,02	77	1	90	0	0
45	45	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	5	24,6	0,69	123	3	63	0,08	0
			м3		11,7	0,27	59	1	105	0	0
			Топливоподача								
46	46	9-53-1	Монтаж конструкций бака для топлива	0,744	14806,01	1133,15	11016	843	8899	82,1	61
			т		12892,5	398,25	9592	296	90	1,95	1
47	47	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7738	147100		113820				
			т								
48	48	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
			1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
49	49	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с22нж Dy 25 мм	5	4760		23800				
			шт								
50	50	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с22нж Dy 20 мм	2	4440		8880				
			шт								
51	51	9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с22нж Dy 15 мм	4	3520		14080				
			шт								
52	52	9-3-156	Клапан обратный фланцевый типа HErz, T от 0°C до +95°C, PN 10, DN 25	2	842		1684				
			шт.								
53	53	9-1-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	898		1796				
			шт								
54	54	12-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3
			шт		536	13,5	536	14	90	0,08	0
55	55	Перечень	Электромагнитный клапан 15кч888р	1	1260		1260				
			шт								
56	56	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	822,75	20,8	823	21	177	0,72	1
			м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	0
57	57	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	247,7	14,12	4954	282	2704	0,55	11
			м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
58	58	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	0	14	0,03	0
			м2		5,81	0,02	15	0	90	0	0
59	59	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,6	19,64	0,02	51	0	7	0,02	0
			м2		3,13	0	8	0	90	0	0
60	60	8-6-133	Опоры под трубы	3	9940		29820				
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	10,99	0	220	0	274	0,05	1
			м		10,69	0	214	0	128	0	0
			ИТОГО:				1051797	73916			570
							92612	21500			88
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				495				
			На общестроительные работы				93002				
			На металломонтажные работы				17466				
			На сантехнические работы				8339				
			Всего накладных расходов:				119302				
			Итого с накладными				1171099				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70266				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1241365				
			Итого с временными, 3,4 %				1283571				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1295123				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1300257				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1313093				
			ИТОГО:				1313093				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3593639				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				71873				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3665512				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				439861				
			Итого с НДС				4105373				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				4 064 319				
			Итого по акту:				4 064 319				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: РЕЗЕРВУАР ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЕМКОСТЬЮ 150 м3. Локальная смета 06-07.

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	29	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2,58	2832,26	1856,11	7307	4789	5096	4,93	13		
			м3		812,93	597,97	2097	1543	140	2,37	6		
2	30	30-18-45	Камера лаза из бетона М-200	4	3390		13560						
			шт										
3	31	23-24-1	Установка люков	4	8354,59	35,42	33418	142	1158	1,31	5		
			шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	0		
4	32	6-22-1	Обетонирование камер на покрытии и лестниц	1,8	12723,75	241,1	22903	434	2596	8,06	15		
			1м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1		
5	33	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,436	13711,47	5475,87	5978	2387	2587	28,9	13		
			т		5040	1552,87	2197	677	90	5,46	2		
6	34	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,436	133700		58293						
			т										
7	35	39-7-3	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических негабаритных дверей	0,712	15530,55	10774,05	11058	7671	4087	24,41	17		
			т		4524,75	1853,96	3222	1320	90	6,86	5		
8	36	2-1-229	Лазы световые для резервуаров	0,712	305200		217302						
			т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	37	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	262	245,44	3,82	64305	1001	11992	0,21	56
			м2		37,35	1,44	9786	377	118	0,01	2
10	38	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	152	230,77	9,95	35077	1512	10459	0,36	54
			м2		52,2	3,74	7934	568	123	0,02	3
11	39	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	152	35,42	0,67	-5384	-102	-165	0	-1
			м2		0,63	0,25	-96	-38	123	0	0
12	40	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	108	175,89	15,94	18996	1722	5219	0,24	26
			м2		34,65	5,96	3742	644	119	0,03	3
13	41	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	540	6,33	0,14	3418	76	103	0	0
			м2		0,11	0,05	59	27	119	0	0
14	42	26-22-1	Прокладка стеклотканью	98,8	191,79	26,19	18949	2588	15961	0,91	89
			м2		151,65	9,9	14983	978	100	0,05	5
15	43	1-1-939	Стеклопластик рулонный	0,1003	185900		18642				
			1000м2								
16	44	7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	108	199,47	35,34	21542	3817	6134	0,16	17
			м		27,23	13,34	2941	1441	140	0,07	7
17	45	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44	21,8	0,05	959	2	231	0,03	1
			м2		5,81	0,02	256	1	90	0	0
18	46	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	176	70,08	0,12	12334	21	447	0,01	2
			м2		2,77	0,05	488	9	90	0	0
19	47	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	300	24,6	0,69	7380	207	3771	0,08	24
			м3		11,7	0,27	3510	81	105	0	0
			ИТОГО:				566037	26266			332
							54264	7846			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				63002				
			На металломонтажные работы				6675				
			Всего накладных расходов:				69677				
			Итого с накладными				635714				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38143				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				673857				
			Итого с временными, 3,4 %				696768				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				703039				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				705826				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				712794				
			ИТОГО:				712794				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1950756				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1989771				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				238773				
			Итого с НДС				2228544				
			Итого с понижающим К=0,9900000491				2 206 259				
			Итого по акту:				2 206 259				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ Джунусов М.А.

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ Кипшакбаев К.Ч.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразСтрой-2004"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"**
Договор: **Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"**

Объект: **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ЕМКОСТЬЮ 50 м3. Локальная смета 06-08.**

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Бетонные конструкции								
1	23	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18	175,89	15,94	3166	287	870	0,24	4
			м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1
2	24	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	90	6,33	0,14	570	13	17	0	0
			м2		0,11	0,05	10	5	119	0	0
3	25	7-14-11	Установка камеры лаза	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
			шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
4	26	30-18-26	Колодцы обьемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 1 м3 (камера лаза)	0,65	16400		10660				
			м3								
5	27	9-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,178	14806,01	1133,15	2635	202	2129	82,1	15
			т		12892,5	398,25	2295	71	90	1,95	0
6	28	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,1851	247800		45873				
			т								
7	29	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,093	13711,47	5475,87	1275	509	552	28,9	3
			т		5040	1552,87	469	144	90	5,46	1
8	30	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,093	151200		14062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т								
9	31	13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	7	31,99	0,05	224	0	28	0,02	0
			м2		4,41	0,02	31	0	90	0	0
10	32	13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	28	70,08	0,12	1962	3	71	0,01	0
			м2		2,77	0,05	78	1	90	0	0
11	33	13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	7	41,11	0,05	288	0	17	0,01	0
			м2		2,75	0,02	19	0	90	0	0
12	34	7-27-1	Замоноличивание бетоном В15	0,5	8122,8	181,66	4061	91	203	1,28	1
			м3		221,18	68,63	111	34	140	0,34	0
13	35	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,002	89308,57	2434,57	179	5	92	170	0
			т		31950	920,25	64	2	140	4,49	0
14	36	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	90	13,91	0,07	1252	6	654	0,04	4
			м2		8,06	0,02	725	2	90	0	0
15	37	13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	90	12,08	0,05	1087	5	654	0,04	4
			м2		8,06	0,02	725	2	90	0	0
16	38	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	42	38,15	0,18	1602	8	627	0,06	3
			м		10,6	0,07	445	3	140	0	0
17	39	13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	12	1546,48	9,2	18558	110	1677	0,79	9
			м2		150,75	4,5	1809	54	90	0,02	0
18	40	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4
			м3		11,7	0,27	585	13	105	0	0
19	41	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	388304,07	1984,82	777	4	121	270	1
			км		45900	749,25	92	1	130	3,66	0
20	42	20-30-1	Крепление трубы	1,6	107,97	1,26	173	2	2	0,05	0
			кг		8,96	0,47	14	1	12	0	0
21	43	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	8	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	12	0,01	0
22	44	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	100,7	0,07	151	0	95	0,37	1
			м2		60,3	0,02	90	0	105	0	0
			Отводящий трубопровод								
23	45	12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0577	23181	1862	1338	107	1056	118	7
			т		20090	248	1159	14	90	1,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	46	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,0577	106500		6145				
			т								
25	47	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (воронка)	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,7	2
			т		62775	18657	339	101	130	91,12	0
26	48	20-30-1	Установка кронштейнов	10,21	107,97	1,26	1102	13	84	0,05	1
			кг		8,96	0,47	91	5	87	0	0
			ИТОГО:				121284	1870			59
							10154	619			3
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1140				
			На общестроительные работы				6858				
			На металломонтажные работы				2681				
			Всего накладных расходов:				10679				
			Итого с накладными				131963				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				139881				
			Итого с временными, 3,4 %				144637				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				145939				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				146518				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				147964				
			ИТОГО:				147964				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				404944				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8099				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				413043				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				49565				
			Итого с НДС				462608				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				457 982				
			Всего:				457 982				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой - 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс"
Договор: Договор о выполнении субподрядных работ № 05 от 1 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы на 150 учащихся по ул. Сыпатай в а. Тескентоган Суратского аульного округа Меркенского района Жамбылской области"

Объект: **МАФы и Ограждение. Локальная смета 07-02.**

А К Т № 7 от 25 мая 2018 года
выполненных работ с 01 по 24 мая 2018 года.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	1	84479,44	4617,04	84479	4617	7276	24	24
			ворота		3894	1302,84	3894	1303	140	6,4	6
2	2	1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	1	42975,81	74,31	42976	74	4611	30	30
			ворота		5098,6	24,31	5099	24	90	0,09	0
3	11	1-34-47	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ3В, высотой 1,2 м, типа КМ5А, монтаж металлоконструкций	3	6529	11,24	19587	34	2084	4,5	14
			калитка		767,96	3,74	2304	11	90	0,01	0
4	12	1-34-48	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3В, строительные работы	3	5634,36	0	16903	0	0	0	0
			калитка		0	0	0	0		0	0
5	13	1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	33	10009,05	242,88	330299	8015	57974	9,7	320
			скамья		1605,45	67,68	52980	2233	105	0,33	11
6	14	1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	4	12389,94	303,6	49560	1214	8256	11	44
			скамья		1881	84,6	7524	338	105	0,41	2
7	15	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	22	2720,42	80,96	59849	1781	23390	6	132
			урна		990	22,56	21780	496	105	0,11	2
8	17	1-19-7	Качалка тип II, строительные работы	1	2724,17	285,68	2724	286	955	4,9	5
			качалка		813,45	95,88	813	96	105	0,47	0
9	18	1-19-8	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	1	5579,94	0	5580	0	493	3,2	3
			качалка		547,94	0	548	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	19	1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
			стенка		300,3	163,56	300	164	105	0,8	1
11	20	1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,8	8
			стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	0
12	22	1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	24550,5	2607,12	24551	2607	3482	9,8	10
			горка		1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
13	23	1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13	13
			горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	0
14	24	1-24-9	Лестница-перекладина типа I, строительные работы	1	77324,81	6945,41	77325	6945	8223	33	33
			лестница		5511	2320,86	5511	2321	105	11	11
15	27	2-2-20	Металлический мусоросборник	3	18800		56400				
			компл								
			ИТОГО:				797494	26099			637
							105996	7874			38
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				110043				
			На металломонтажные работы				10467				
			Всего накладных расходов:				120510				
			Итого с накладными				918004				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				55080				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				973084				
			Итого с временными, 3,4 %				1006169				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				1015225				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1019250				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1029312				
			ИТОГО:				1029312				
			Итого в текущих ценах, К = 2,73677				2816995				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				56340				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2873335				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				344800				
			Итого с НДС				3218135				
			Итого с понижающим К=0,99000000491				3 185 954				
			Итого по акту:				3 185 954				

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой- 2004"
Директор _____ **Джунусов М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "КазМунайКурылыс"
Начальник участка _____ **Кипшакбаев К.Ч.**

Счет-фактура № 6 от 31 мая 2018 г.

Вер - Пр

Дата совершения оборота: 31.05.2018

Поставщик: ТОО "КазМунайКурылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740007891, г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002723, от 08.09.2014

ИИК поставщика: KZ436010161000057904, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №05 от 01.03.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740007891, ТОО "КазМунайКурылыс", г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140004937, ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004", г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140004937, г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г

ИИК получателя: KZ06070103KSN2107000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам	услуга	1	59 868 422,32	59 868 422,32	12%	7 184 210,68	67 052 633,00		
Всего по счету:					**59 868 422,32**		**7 184 210,68**	**67 052 633,00**		

Руководитель: Кемелов Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калкеева Г. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Қазмунайқұрылыс" МП ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "ТАРАЗСТРОЙ-2004",г.Тараз, ул.Ниеткалиева, 100г** ИИН/БИН **041140004937**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазМунайКурылыс",г.Тараз ул.Махамбет батыра 8а, тел.: (7262) 575970 517502** **040740007891**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 01.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
5	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству СШ на 150 уч. по ул.Сыпатай в а.Тескентоган Суратского а.о. Мерк.р-на Жам			услуга	1	67 052 633,00	67 052 633,00	7 184 210,68
				Итого	1	x	67 052 633,00	7 184 210,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) РУКОВОДИТЕЛЬ / _____ / КЕМЕЛОВ Е.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) РУКОВОДИТЕЛЬ / _____ / ДЖУНУСОВ М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.