Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за октябрь 2011 г.

Заказчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета		
					11/07/15	15.07.2011г.

Наименование строек

Завод по производству эмульсионной матрицы

г.Экибастуз

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый		
Пусковые комплексы, объекты, технологически этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	НДС 12%	Итого с НДС за октябрь 2011г	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)		
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завод по производству эмульсионной матрицы

благоустройство 30730626 3687675 34418301

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон Темиртау"

Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина" А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК ТОО Имсталькон -Темиртау
ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина
Договор №11/[illegible]5 от 15.07.2011года
Завод по производству эмульсионной матрицы
г.Экибастуз

Реестр актов выполненных работ за октябрь 2011года

№актов	Наименование актов	сумма выполненных работ без НДС	НДС12%	сумма выполненных работ с НДС 12%
акт №1	Благоустройство территории площадки	24793785	2975254	27769039
акт №2	Устройство подъездной дороги	5679748	681570	6361318
акт №3	Устройство подъездной дороги Ограждение	257093	30851	287944
	Всего	30730626	3687675	34418301

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТЕМИРТАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • «ИМСТАЛЬКОН-ТЕМИРТАУ»

Стройка: **ЗАКАЗЧИК ТОО Имсталькон-Темиртау**
ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина

Объект: **Завод по производству эмульсионной матрицы**

АКТ

выполненных работ № 1 за октябрь 2011года

Благоустройство территории площадки завода по производству эмульсионной матрицы.

Основание:
Договор №11/07/15 от 15.07.2011года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**27 769,039**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**1 611,466**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**6,385**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Устройство проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	8200,000	33,43	29,06	274126	238292	123129	0,00930	76
				1,03	10,26	8446	84132	133	0,05010	411
		1м2 корыта								
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	14,000	218,93	0,00	3065	0	3463	1,54000	22
		1м3 грунта		218,93	0,00	3065	0	113	0,00000	0
3	Е27-14-2	Устройство оснований из отсева толщ.10см	820,000	95,13	73,75	78007	60475	36044	0,14400	118
		1м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	17532	9569	133	0,04100	34
4	19999	Отсев	1312,000	275,19		361050	0	0		0
		тн								
5	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 28 см из щебня фракции 40-70 мм	8200,000	38,29	33,29	313978	272978	179949	0,03300	271
				5,00	11,50	41000	94300	133	0,04038	331
		1м2 основания								
6	19999	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм	1640,000	951,90	0,00	1561116	0	0	0,00000	0
		м3								
7	19999	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 10-20 мм	656,000	951,90	0,00	624446	0	0	0,00000	0
		м3								
8	П8-30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	3673,000	215,60	215,60	791899	791899	158380	0,00000	0
				0,00	43,12	0	158380	100	0,74088	2721
		1т								
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством покрытия 2л/м2	16,400	40097,59	339,59	657600	5569	3074	0,58000	10
				0,00	140,94	0	2311	133	0,58000	10
		1т								

Зона: 13

						Строительный объем,				
10	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	8200,000	24,52	15,35	201064	125870	119966	0,03360	276
		асфальтобетонных смесей (нижний слой)		5,94	5,06	48708	41492	133	0,01766	145
		1м2 покрытия								
11	19999	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	792,120	3898,30	0,00	3087921	0	0	0,00000	0
		т								
12	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к	8200,000	0,01	0,00	82	0	109	0,00009	1
		расценке 27-53-3		0,01	0,00	82	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
13	19999	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	85,280	3898,30	0,00	332447	0	0	0,00000	0
		т								
14	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	2500,000	24,52	15,35	61300	38375	36575	0,03360	84
		асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с		5,94	5,06	14850	12650	133	0,01766	44
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
		1м2 покрытия								
15	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	238,500	3898,30		929745	0	0		0
		тн								
16	Е27-54-3	Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к	-2500,000	0,02	0,00	-50	0	-33	0,00009	0
		расценке 27-53-3		0,01	0,00	-25	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
17	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	-30,000	3898,30		-116949	0	0		0
		тн								
18	П8-30-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на	479,000	215,60	215,60	103272	103272	20654	0,00000	0
		30 км, 1 класс груза		0,00	43,12	0	20654	100	0,74088	355
		1т								
19	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	450,000	635,14	6,63	285814	2984	66098	0,69800	314
		мм		108,68	1,76	48906	792	133	0,00610	3
		1м бортового камня								
20	19999	Бортовой камень	643,000	261,00		167823	0	0		0
		шт								
21	П8-30-1	Перевозка бортовых камнейавтомобилями-самосвалами на	36,008	215,60	215,60	7763	7763	1553	0,00000	0
		30 км, 1 класс груза		0,00	43,12	0	1553	100	0,74088	27
		1т								
	ПОДРАЗДЕЛ	Устройство площадок								
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	137,800	95,48	73,75	13157	10163	6057	0,14400	20
		оснований из отсева		21,38	11,67	2946	1608	133	0,04100	6
		1м3 материала основания в плотном теле								
23	19999	Отсев	220,480	275,19		60674	0	0		0
		тн								
24	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	689,000	24,52	15,35	16894	10576	10080	0,03360	23
		асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с		5,94	5,06	4093	3486	133	0,01766	12
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
		1м2 покрытия								
25	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	66,006	3898,30		257312	0	0		0
		тн								
26	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к	689,000	0,02	0,00	14	0	9	0,00009	0

Зона: 13

					Строительный объем,				
	расценке 27-53-3		0,01	0,00	7	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
27 19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	7,717	3898,30		30083	0	0		0
	тн								
28 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	689,000	24,52	15,35	16894	10576	10080	0,03360	23
	асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с		5,94	5,06	4093	3486	133	0,01766	12
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
	1м2 покрытия								
29 19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	66,006	3898,30		257312	0	0		0
	тн								
30 Е27-54-3	Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к	-1378,000	0,02	0,00	-28	0	-19	0,00009	0
	расценке 27-53-3 до 3см		0,01	0,00	-14	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
31 19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	-16,540	3898,30		-64478	0	0		0
	тн								
32 П8-30-1	Перевозка асфальтобетона и отсева	360,760	215,60	215,60	77780	77780	15556	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза		0,00	43,12	0	15556	100	0,74088	267
	1т								
ПОДРАЗДЕЛ	Устройство асфальтобетонного тротуара								
33 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	35,000	95,48	73,75	3341	2581	1537	0,14400	5
	оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	748	408	133	0,04100	1
	1м3 материала основания в плотном теле								
34 19999	Отсев	56,000	275,19		15411	0	0		0
	тн								
35 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10см из	700,000	38,29	33,29	26803	23303	15362	0,03300	23
	щебня фракции 40-70 мм		5,00	11,50	3500	8050	133	0,04038	28
	1м2 основания								
36 19999	Щебень из природного камня для строительных работ	70,000	951,90	0,00	66633	0	0	0,00000	0
	(ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция свыше 40 мм								
	м3								
37 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	325,000	24,52	15,35	7970	4989	4755	0,03360	11
	асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с		5,94	5,06	1931	1644	133	0,01766	6
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
	1м2 покрытия								
38 19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые	23,205	3898,30	0,00	90460	0	0	0,00000	0
	т								
39 П8-30-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на	50,680	215,60	215,60	10927	10927	2185	0,00000	0
	30 км, 1 класс груза		0,00	43,12	0	2185	100	0,74088	38
	1т								
40 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	310,000	635,14	6,63	196893	2055	45535	0,69800	216
	1м бортового камня		108,68	1,76	33691	546	133	0,00610	2
41 19999	бортовой камень	443,000	183,00		81069	0	0		0
	шт								
42 П8-30-1	Перевозка бортовых камней автомобилями-самосвалами на	11,961	215,60	215,60	2579	2579	516	0,00000	0
	30 км, 1 класс груза		0,00	43,12	0	516	100	0,74088	9

Зона: 13

	1т	Строительный объем,		
Итого дополнительный транспорт по смете		994 220	994 220	
			198 844	3 417
Всего прямые затраты		**10 893 219**	**1 803 006**	**1 493**
		233 559	**463 318**	**4 462**
Стоимость материалов, тенге		**8 856 654**		
Оборудование, тенге				
Накладные расходы, тенге		**860 614**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)		129 092		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)		430		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)		**705 230**		
Всего по смете, тенге		**12 459 063**		
Сметная заработная плата, тенге		**825 969**		
Нормативная трудоемкость, чел-час		**6 385**		
Итого в базовых ценах 2001г.		12 459 063		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.		825 969		
В том числе материалы в ценах 2001г.		8 856 654		
В том числе оборудование в ценах 2001г.				
Нормативная трудоемкость, чел-час		6 385		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951				
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)		**24 307 632**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах		**1 611 466**		
В том числе материалы в текущих ценах		**17 279 332**		
В том числе оборудование в текущих ценах				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		**486 153**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**24 793 785**		
Итого в текущих ценах		**24 793 785**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%		**2 975 254**		
Сметная стоимость строительства		**27 769 039**		

Заказчик:

Директор ТОО Имсталькон-Темиртау
И.В.Георгиади

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина
А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК ТОО "Имсталькон-Темиртау"

ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина

Объект: **Строительство завода по производству эмульсионной матрицы**

АКТ

выполненных работ №2 за октябрь 2011года

Устройство подъездной автодороги

Основание:

договор №11/07/15 от 15.07.2011года

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**6 361,318**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**357,919**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,161**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	3008,000	33,43	29,06	100557	87412	45167	0,00930	28
		1м2 корыта		1,03	10,26	3098	30862	133	0,05010	151
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	18,040	218,93	0,00	3949	0	4462	1,54000	28
		1м3 грунта		218,93	0,00	3949	0	113	0,00000	0
3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1500,000	24,52	15,35	36780	23025	21945	0,03360	50
		1м2 покрытия		5,94	5,06	8910	7590	133	0,01766	26
4	19999	Смеси асфальтобетонные	144,900	3898,30		564864	0	0		0
		тн								
5	Е27-54-3	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины до 8 см к расценке 27-53-3	12000,000	0,02	0,00	240	0	160	0,00009	1
		1м2 покрытия		0,01	0,00	120	0	133	0,00000	0
6	19999	Смеси асфальтобетонные	145,200	3898,30		566033	0	0		0
		тн								
7	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	287,100	215,60	215,60	61899	61899	12380	0,00000	0
		1т		0,00	43,12	0	12380	100	0,74088	213
	ПОДРАЗДЕЛ	Мост								
8	Е23-16-7	Монтаж ж/бетонных тюбингов в сухих грунтах	20,760	3946,53	336,63	81930	6988	100825	21,46000	446
		1м3 конструкций колодцев		3609,90	126,00	74942	2616	130	0,61600	13

9	19999ПРАЙС	Стоимость ж/бетонных тюбингов	12,000	88000,00		1056000	0	0		0
		шт								
10	П8-30-1	Перевозка тюбингов автомобилями-самосвалами на 30 км,	45,670	215,60	215,60	9846	9846	1969	0,00000	0
		1 класс груза		0,00	43,12	0	1969	100	0,74088	34
		1т								
11	П8-30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 30 км, 1	31,440	215,60	215,60	6778	6778	1356	0,00000	0
		класс груза		0,00	43,12	0	1356	100	0,74088	23
		1т								
	ПОДРАЗДЕЛ	Устройство укрепления русла и откосов								
12	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	35,100	167,18	0,00	5868	0	6631	1,21000	42
		грунтом 3 группы		167,18	0,00	5868	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
13	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1	11,300	215,60	215,60	2436	2436	487	0,00000	0
		класс груза		0,00	43,12	0	487	100	0,74088	8
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				80 959	80 959			
							16 192			278
		Всего прямые затраты				**2 497 180**	**198 384**			**595**
						96 887	**57 260**			**468**
		Стоимость материалов, тенге				**2 201 909**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**195 382**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 307				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**161 554**				
		Всего по смете, тенге				**2 854 116**				
		Сметная заработная плата, тенге				**183 454**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 161**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				2 854 116				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				183 454				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				2 201 909				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 161				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**5 568 380**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**357 919**				

В том числе материалы в текущих ценах	4 295 924
В том числе оборудование в текущих ценах	-
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	111 368
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	5 679 748
Итого в текущих ценах	5 679 748
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	681 570
Сметная стоимость строительства	6 361 318

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина
А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК ТОО "Имсталькон-Темиртау"

ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина

Объект: **Строительство завода по производству эмульсионной матрицы**

А К Т выполненных работ №3 за октябрь 2011года

Строительство завода по производству эмульсионной матрицы

Устройство подъездной автодороги (завод по производству эмульсионной матрицы) Ограждение

Основание:

договор №11/07/15 от 15.07.2011года

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**287,944**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**34,088**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,090**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	1,920	402,75	0,00	773	0	873	2,80000	5
		до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов		402,75	0,00	773	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,820	9259,30	95,97	16853	175	1545	4,90000	9
		1м3		771,75	36,25	1405	66	105	0,17710	0
3	Е6-11-6	Установка металлоконструкций ограждения	1,092	18837,97	11119,34	20571	12142	13485	42,50000	46
		1т		7560,00	4200,75	8256	4587	105	20,52000	22
4	19999ПРАЙС	Швеллер №10 74м.п.*8,59кг=0,636тн	0,636	58001,69		36889	0	0		0
		тн								
5	19999ПРАЙС	Труба диам 159мм24м.п.*18,99кг=0,456тн	0,456	67739,20		30889	0	0		0
		тн								
		Всего прямые затраты				**105 975**	**12 317**			**60**
						10 434	**4 653**			**22**
		Стоимость материалов, тенге				**83 224**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**15 903**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 385				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**7 313**				
		Всего по смете, тенге				**129 191**				

Сметная заработная плата, тенге	**17 472**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**90**
Итого в базовых ценах 2001г.	129 191
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	17 472
В том числе материалы в ценах 2001г.	83 224
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	90

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**252 052**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**34 088**
В том числе материалы в текущих ценах	**162 370**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**5 041**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**257 093**
Итого в текущих ценах	**257 093**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**30 851**
Сметная стоимость строительства	**287 944**

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон - Темиртау"
Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина
А.А.Пиянзов