СПРАВКА № 1 за март 2015года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ИП "Земницкая"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					140	11.02.2015г	

Наименование строек

Переоборудование и реконструкция здания профилактория и столовой под гостинничный комплекс,
,прачечная под сауну,расположенного по адресу
г.Экибастуз ул М.Жусупа123/138

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Переоборудование и реконструкция здания профилактория и столовой под гостинничный комплекс,
,прачечная под сауну,расположенного по адресу
г.Экибастуз ул М.Жусупа123/138

	42 005 546	8 404 042	8 404 042
НДС 12%	5 040 667	1 008 485	1 008 485
Итого:	47 046 212	9 412 527	9 412 527

Заказчик:

Директор ИП "Земницкая"

Земницкая Ю.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

Кашаганов Б.З.

Стройка: **Павлодарская область, город Экибастуз**

Объект: **Переоборудование и реконструкция нежилого здания профилактория под гостиничный комплекс прачечная под сауну**

АКТ

выполненных работ №1 за март 2015года

Общестроительные работы

Сметная стоимость, тыс.тенге	**9 412,527**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**2 218,713**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**5,151**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		ПОДРАЗДЕЛ . 1 этаж								
1	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	30,880	1795,50	627,75	55445	19385	39020	7,10000	219
		1м3		1167,75	236,25	36060	7295	90	1,16000	36
2	Е46-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	10,296	4330,04	2095,79	44582	21578	28022	13,32000	137
		1м3		2234,25	789,75	23004	8131	90	3,86000	40
3	Е57-2-7	Разборка покрытия полов на лестничной клетке из	88,900	116,63	10,56	10368	939	10603	0,69870	62
		керамических плиток		106,07	1,67	9430	148	111	0,01440	1
		1м2								
4	Е7-44-10	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т	17,000	72,23	53,15	1228	904	816	0,11840	2
	к=0,8	1шт сборных конструкций		19,08	19,08	324	324	126	0,08408	1
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	158,628	270,90	23,78	42972	3772	36562	1,65390	262
		подоконными досками		247,12	8,98	39200	1424	90	0,04390	7
		1м2								
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	44,940	158,38	23,78	7118	1069	5808	0,91150	41
		1м2		134,60	8,98	6049	404	90	0,04390	2
7	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	0,872	1795,50	627,75	1566	547	1102	7,10000	6
		1м3		1167,75	236,25	1018	206	90	1,16000	1
8	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в	8,755	10885,83	154,03	95305	1349	18545	14,63000	128
		кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3		2295,00	58,50	20093	512	90	0,28000	2
		1м3								
9	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2	60,480	532,37	43,41	32198	2625	17663	1,64450	99
		кирпича при высоте этажа до 4 м		258,75	16,26	15649	983	106	0,07938	5
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*),	3,048	16400,00	0,00	49990	0	0	0,00000	0

	250x120x65 мм, М-100								
	1000шт								
ПОДРАЗДЕЛ . 2 этаж									
11 Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	20,102	1795,50	627,75	36093	12619	25401	7,10000	1
	1м3		1167,75	236,25	23474	4749	90	1,16000	
12 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	128,340	116,63	10,56	14968	1355	15306	0,69870	
	1м2		106,07	1,67	13613	214	111	0,01440	
13 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	119,570	270,90	23,78	32392	2843	27560	1,65390	1
	1м2		247,12	8,98	29548	1074	90	0,04390	
14 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	40,320	158,38	23,78	6386	959	5210	0,91150	
	1м2		134,60	8,98	5427	362	90	0,04390	
15 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	38,044	10885,83	154,03	414141	5860	80583	14,63000	5
	1м3		2295,00	58,50	87311	2226	90	0,28000	
16 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	149,300	532,37	43,41	79483	6481	43605	1,64450	2
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	38631	2428	106	0,07938	
17 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	7,525	16400,00	0,00	123405	0	0	0,00000	
	1000шт								
ПОДРАЗДЕЛ. 3,4 этажи,									
18 Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	32,750	1795,50	627,75	58803	20559	41383	7,10000	2
	1м3		1167,75	236,25	38244	7737	90	1,16000	
19 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	256,680	116,63	10,56	29937	2711	30614	0,69870	1
	1м2		106,07	1,67	27226	429	111	0,01440	
20 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	232,160	270,90	23,78	62892	5521	53510	1,65390	3
	1м2		247,12	8,98	57371	2085	90	0,04390	
21 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	95,760	158,38	23,78	15166	2277	12374	0,91150	
	1м2		134,60	8,98	12889	860	90	0,04390	
22 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	64,270	10885,83	154,03	699632	9900	136134	14,63000	9
	1м3		2295,00	58,50	147500	3760	90	0,28000	
23 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300,110	532,37	43,41	159770	13028	87650	1,64450	4
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	77653	4880	106	0,07938	
24 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	15,126	16400,00	0,00	248059	0	0	0,00000	
	1000шт								

Всего прямые затраты	**2 321 899**	**136 281**	**4 5**
	709 714	**50 231**	**2**
Стоимость материалов, тенге	**1 475 904**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**717 471**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	107 621		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	359		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**182 362**		
Всего по смете, тенге	**3 221 732**		
Сметная заработная плата, тенге	**867 566**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**5 151**		
Итого в базовых ценах 2001г.	3 221 732		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	867 566		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 475 904		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	5 151		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**8 239 257**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**2 218 713**		
В том числе материалы в текущих ценах	**3 774 477**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**164 785**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**8 404 042**		
Итого в текущих ценах	**8 404 042**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 008 485**		
Сметная стоимость строительства	**9 412 527**		
В том числе возвратные суммы			

Работы сдал:

Начальник участка ТОО "Вершина"
Сарсенов К.Г.

Работы принял

Директор ИП "Земницкая"

Земницкая Ю.В.

Авторский надзор
ТОО "ГАММА"

Тишкевич Л.М.