СПРАВКА № 2 за апрель 2015года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ИП "Земницкая"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					140	11.02.2015г	

Наименование строек

Переоборудование и реконструкция здания профилактория и столовой под гостинничный комплекс,
,прачечная под сауну,расположенного по адресу
г.Экибастуз ул М.Жусупа123/138

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Переоборудование и реконструкция здания профилактория и столовой под гостинничный комплекс,
,прачечная под сауну,расположенного по адресу
г.Экибастуз ул М.Жусупа123/138

	42 005 546	20 013 834	11 609 792
НДС 12%	5 040 667	2 401 660	1 393 175
Итого:	47 046 212	22 415 494	13 002 967

Заказчик: Директор ИП "Земницкая"

_____Земницкая Ю.В.

Подрядчик: Директор ТОО "Вершина"

_____Кашаганов Б.З.

Стройка: **Павлодарская область ,город Экибастуз**

Объект: **Переоборудование и реконструкция нежилого здания профилактория под гостиничный комплекс ,прачечная под сауну по адресу М.Жусупа123/138**

АКТ

выполненных работ №2 за апрель 2015года

Общестроительные работы

Основание:

Рабочий проект

Зона: 13 Павлодарская область

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**13 002,967**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**1 485,545**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**3,286**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,484	1884,05	126,11	8448	565	905	0,97750	4
		1м3 основания		142,31	47,81	638	214	106	0,22500	1
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,870	8608,23	82,51	16097	154	453	1,55250	3
		1м3		225,11	31,16	421	58	95	0,15225	0
3	Е6-18-9	Устройство перемычек	3,740	16542,46	459,39	61869	1718	9566	15,06500	56
		1м3		2533,16	173,54	9474	649	95	0,84750	3
4	Е6-57-1	Установка арматуры	0,100	5298,37	361,61	527	36	458	29,78500	3
		1т арматуры		4768,76	97,88	475	10	95	0,37500	0
5	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,014	73000,00	0,00	988	0	0	0,00000	0
		т								
6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,058	67700,00	0,00	3925	0	0	0,00000	0
		т								
7	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,028	41200,00	0,00	1156	0	0	0,00000	0
		т								
8	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	66,000	175,99	88,16	11615	5819	8143	0,45300	30
				85,05	52,04	5613	3435	90	0,08160	5
		1отверстие								
		Всего прямые затраты по разделу				104 625	8 292			96
						16 621	4 366			9

	Стоимость материалов, тенге				79 712				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				19 525				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 929				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 449				
	Всего по разделу, тенге				131 599				
	Сметная заработная плата, тенге				23 916				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				115				
РАЗДЕЛ 3. Стены									
ПОДРАЗДЕЛ. Подвал									
9 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в	6,990	10885,83	154,03	76092	1077	14806	14,63000	102
	кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3		2295,00	58,50	16042	409	90	0,28000	2
	1м3								
ПОДРАЗДЕЛ. 1 этаж									
10 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2	123,490	532,37	43,41	65742	5361	36067	1,64450	203
	кирпича при высоте этажа до 4 м		258,75	16,26	31953	2008	106	0,07938	10
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
11 30-6-32	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95*), 250х120х88 мм, М-75	6,224	16300,00	0,00	101450	0	0	0,00000	0
	1000шт								
12 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т б/у	17,000	128,60	83,04	2186	1412	1226	0,17020	3
	1шт сборных конструкций		27,43	29,82	466	507	126	0,13138	2
13 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	19,000	128,60	83,04	2443	1578	1371	0,17020	3
	1шт сборных конструкций		27,43	29,82	521	567	126	0,13138	2
14 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,152	28200,00	0,00	4286	0	0	0,00000	0
	м3								
	Всего прямые затраты по разделу				252 199	9 428			311
					48 982	3 491			16
	Стоимость материалов, тенге				193 789				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				53 470				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				8 021				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 340				

	Всего по разделу, тенге				324 009				
	Сметная заработная плата, тенге				60 494				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				354				
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и покрытие									
15 Е6-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные	3,430	13108,64	304,30	44963	1044	5337	9,68300	33
	участки при сборном железобетонном перекрытии		1531,80	114,95	5254	394	95	0,56138	2
	площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм								
	1м3								
16 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,309	67700,00	0,00	20899	0	0	0,00000	0
	класса А-III, d=10 мм								
	т								
17 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,046	68200,00	0,00	3110	0	0	0,00000	0
	класса А-III, d=8 мм								
	т								
	Всего прямые затраты по разделу				68 972	1 044			33
					5 254	394			2
	Стоимость материалов, тенге				62 674				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 337				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				801				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 459				
	Всего по разделу, тенге				78 768				
	Сметная заработная плата, тенге				6 449				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				38				
РАЗДЕЛ 5. Полы									
ПОДРАЗДЕЛ.5.1.Подвал. Тип пола 7									
18 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с	8,020	2303,05	0,00	18470	0	5421	3,72600	30
	уплотнением трамбовками		610,65	0,00	4897	0	111	0,00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
19 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и	12,030	901,76	327,33	10848	3938	9298	3,95600	48
	звукоизоляции		574,43	123,75	6910	1489	111	0,60000	7
	1м3 изоляции								
20 Е6-46-1	Приготовление легкого бетона	12,030	7614,10	259,62	91598	3123	6420	3,07050	37
	конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5		434,70	130,13	5229	1565	95	0,69688	8
	1м3								
21 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80,200	374,09	18,45	30002	1480	5968	0,41515	33
	1м2 покрытия		60,29	6,93	4835	556	111	0,03375	3

22	Е11-15-2 к=4 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	320,800	47,56	0,84	15257	269	798	0,01196
				1,94	0,31	622	99	111	0,00150
		1м2 покрытия							
23	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	102,960	35,45	0,28	3650	29	2438	0,11960
		1м плинтусов		21,28	0,11	2191	11	111	0,00050
	ПОДРАЗДЕЛ.5.2. 1 этаж. Тип пола 1								
24	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	95,390	1339,85	3,70	127808	353	4932	0,21850
				45,55	1,15	4345	110	111	0,00613
		1м2 покрытия							
25	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	103,080	114,76	0,20	11829	21	2133	0,10339
		1м плинтусов		18,61	0,09	1918	9	111	0,00038
	ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 2								
26	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	130,250	779,79	6,13	101568	798	10034	0,43930
		1м2 покрытия		67,28	2,31	8763	301	111	0,01125
27	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	174,790	114,76	0,20	20059	35	3619	0,10339
		1м плинтусов		18,61	0,09	3253	16	111	0,00038
	ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 3								
28	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7,108	116,63	10,56	829	75	848	0,69870
		1м2		106,07	1,67	754	12	111	0,01440
29	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,430	259,79	12,44	7386	354	2037	0,40940
		1м2 стяжки		60,03	4,68	1707	133	111	0,02275
30	Е11-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на 1 м2	28,430	899,23	20,56	25565	585	20112	4,02500
				631,35	7,71	17949	219	111	0,03763
		1м2 покрытия							
31	30-11-198	Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 10 мм	28,430	3560,00	0,00	101211	0	0	0,00000
		м2							
32	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,980	59,87	0,40	1675	11	1487	0,27140
		1м плинтусов		47,87	0,14	1339	4	111	0,00075
33	30-11-198	Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 10 мм	2,518	3560,00	0,00	8965	0	0	0,00000
		м2							
	ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 4								
34	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,440	5356,76	327,33	7714	471	1113	3,95600
				574,43	123,75	827	178	111	0,60000
		1м3 изоляции							
35	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,940	259,79	12,44	12454	596	3434	0,40940
		1м2 стяжки		60,03	4,68	2878	224	111	0,02275
36	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	47,940	341,15	23,03	16355	1104	5703	0,47840
				98,84	8,64	4738	414	111	0,04213
		1м2 изолируемой поверхности							
37	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	47,940	225,28	11,31	10800	542	3330	0,28865
				58,48	4,25	2804	204	111	0,02063

		1м2 изолируемой поверхности							
38	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,970	259,79	12,44	6227	298	1717	0,40940	1
		1м2 стяжки		60,03	4,68	1439	112	111	0,02275	
39	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	47,940	1475,41	14,65	70731	702	10769	1,21900	5
				197,43	5,49	9465	263	111	0,02675	
		1м2 покрытия								
40	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	71,750	264,90	0,40	19007	29	3814	0,27140	1
		1м плинтусов		47,87	0,14	3435	10	111	0,00075	
	ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 5									
41	Е11-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-2	59,470	2347,45	2,85	139603	169	6732	0,53130	3
				101,18	1,08	6017	64	111	0,00525	
		1м2 покрытия								
42	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	64,110	125,78	0,20	8064	13	1327	0,10339	
				18,61	0,09	1193	6	111	0,00038	
		1м плинтусов								
	ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 6.									
43	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,732	2303,05	0,00	3989	0	1171	3,72600	
				610,65	0,00	1058	0	111	0,00000	
		1м3 подстилающего слоя								
44	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	17,320	374,09	18,45	6479	320	1289	0,41515	
		1м2 покрытия		60,29	6,93	1044	120	111	0,03375	
45	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	173,200	47,56	0,84	8237	145	432	0,01196	
	к=10 к объему	толщины бетонных покрытий		1,94	0,31	336	54	111	0,00150	
		1м2 покрытия								
46	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,320	259,79	12,44	4500	215	1241	0,40940	
		1м2 стяжки		60,03	4,68	1040	81	111	0,02275	
47	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	17,320	333,01	14,65	5768	254	3890	1,21900	2
				197,43	5,49	3419	95	111	0,02675	
		1м2 покрытия								
48	1-1-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	17,320	1380,00	0,00	23902	0	0	0,00000	
		м2								
49	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,500	264,90	0,40	5430	8	1089	0,27140	
		1м плинтусов		47,87	0,14	981	3	111	0,00075	
50	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	274,490	146,77	12,29	40287	3373	41655	0,79350	21
		1м2 покрытия		132,48	4,61	36364	1265	111	0,02250	
	ПОДРАЗДЕЛ 5.3. Полы 2,3 и 4 этажи. Тип пола 1									
51	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	228,670	1339,85	3,70	306383	846	11822	0,21850	5
				45,55	1,15	10416	263	111	0,00613	
		1м2 покрытия								
52	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	193,910	114,76	0,20	22253	39	4014	0,10339	2
		1м плинтусов		18,61	0,09	3609	17	111	0,00038	

ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 2									
53	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	613,530	779,79	6,13	478425	3761	47263	0,43930	2
		1м2 покрытия		67,28	2,31	41278	1417	111	0,01125	
54	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	762,860	114,76	0,20	87546	153	15792	0,10339	
		1м плинтусов		18,61	0,09	14197	69	111	0,00038	
ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 3										
55	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,090	116,63	10,56	2810	254	2873	0,69870	
		1м2		106,07	1,67	2555	40	111	0,01440	
56	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,390	259,79	12,44	25041	1199	6904	0,40940	
		1м2 стяжки		60,03	4,68	5786	451	111	0,02275	
57	Е11-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на 1 м2	96,390	899,23	20,56	86677	1982	68190	4,02500	3
		1м2 покрытия		631,35	7,71	60856	743	111	0,03763	
58	30-11-198	Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 10 мм	96,390	3560,00	0,00	343148	0	0	0,00000	
		м2								
59	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	91,860	59,87	0,40	5500	37	4882	0,27140	
		1м плинтусов		47,87	0,14	4397	13	111	0,00075	
60	30-11-198	Плиты облицовочные пиленые из мрамора шлифованные, толщина 10 мм	8,267	3560,00	0,00	29432	0	0	0,00000	
		м2								
ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 4										
61	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,475	901,76	327,33	4035	1465	3458	3,95600	
		1м3 изоляции		574,43	123,75	2570	554	111	0,60000	
62	Е6-46-1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5	4,475	7614,10	259,62	34072	1162	2388	3,07050	
		1м3		434,70	130,13	1945	582	95	0,69688	
63	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,160	259,79	12,44	38750	1856	10685	0,40940	
		1м2 стяжки		60,03	4,68	8954	698	111	0,02275	
64	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	149,160	341,15	23,03	50886	3435	17747	0,47840	
		1м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	14743	1289	111	0,04213	
65	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	149,160	225,28	11,31	33603	1687	10358	0,28865	
		1м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	8723	634	111	0,02063	
66	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74,560	259,79	12,44	19370	928	5341	0,40940	
		1м2 стяжки		60,03	4,68	4476	349	111	0,02275	
67	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	149,160	1475,41	14,65	220072	2185	33507	1,21900	18
		1м2 покрытия		197,43	5,49	29449	819	111	0,02675	
68	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	315,510	264,90	0,40	83579	126	16768	0,27140	
		1м плинтусов		47,87	0,14	15103	44	111	0,00075	
ПОДРАЗДЕЛ. Тип пола 8										

69 Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	128,370	453,84	6,74	58259	865	10288	0,44505	5
	1м2 пола		69,86	2,54	8968	326	111	0,01238	
70 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	128,370	1551,87	10,68	199214	1371	14724	0,62905	8
	1м2 покрытия		99,62	4,00	12788	513	111	0,01950	
71 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	128,370	935,07	6,13	120035	787	9890	0,43930	5
	1м2 покрытия		67,28	2,31	8637	297	111	0,01125	
72 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	133,740	114,76	0,20	15348	27	2769	0,10339	1
	1м плинтусов		18,61	0,09	2489	12	111	0,00038	
	Всего прямые затраты по разделу				3 230 705	43 475			2 46
					403 689	16 747			8
	Стоимость материалов, тенге				2 783 541				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				463 914				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				69 587				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				221 677				
	Всего по разделу, тенге				3 916 296				
	Сметная заработная плата, тенге				490 023				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				2 780				
	Всего прямые затраты				**3 656 501**	**62 239**			**2 90**
					474 546	**24 998**			**10**
	Стоимость материалов, тенге				**3 119 716**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**542 246**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				81 337				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				271				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**251 925**				
	Всего по смете, тенге				**4 450 672**				
	Сметная заработная плата, тенге				**580 881**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**3 286**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				4 450 672				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				580 881				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				3 119 716				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 286				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	11 382 149
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 485 545
В том числе материалы в текущих ценах	7 978 362
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	227 643
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 609 792
Итого в текущих ценах	11 609 792
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 393 175
Сметная стоимость строительства	13 002 967
В том числе возвратные суммы	

Работы сдал:

Начальник участка ТОО "Вершина"

Сарсенов К.Г.

Работы принял

Директор ИП "Земницкая"

Земницкая Ю.В.

Авторский надзор
ТОО "ГАММА"

Тишкевич Л.М.