Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **август** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Аксес Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-9-11 от 15.04.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт фасада здания
депо подвижного состава ст Степная

ОС 0012254
МНХ БП 37901

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Ремонт фасада здания депо подвижного состава ст Степная **ОС 0012254** Итого:	286013	1996539

Итого : 286013 НДС 12% 34322

Итого к оплате за август 2011 года 320334

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Здание депо подвижного состава ст Степная инв № ОС 0012254**

АКТ выполненных работ за август 2011года

Ремонт фасада здания депо подвижного состава ст Степная

Основание: Договор № 7-9-11 от 15.04.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	221,000	80,22	0,78	17728	172	19410	0,50025	111
		лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ		79,44	0,29	17556	64	110	0,00138	0
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
2	Е62-25-4	Огрунтовка оконных и дверных откосов под окраску	10,600	8,90	1,56	95	17	82	0,04500	0
		перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		7,34	0,02	78	0	105	0,00300	0
		1м2								
3	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина расход 300гр на 1м2	3,180	65,22		207	0	0		0
		кг								
4	Е62-26-10	Окраска оконных и дверных откосов перхлорвиниловыми	10,600	31,78	5,63	337	60	291	0,14800	2
		красками по кирпичной поверхностис добавлением		26,15	0,04	277	0	105	0,01060	0
		коллера за два раза с земли и лесов								
		1м2								
5	19999ПРАЙС	Краска фасадная водоэмульсионная	2,650	135,43		359	0	0		0
		кг								
6	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из	40,000	248,53	0,56	9940	22	1949	0,26120	10
		листовой стали		40,86	0,09	1634	4	119	0,00090	0
		1м								
7	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску	633,470	7,58	1,35	4802	855	4144	0,03900	25
		перхлорвиниловыми красками с земли и лесов		6,23	0,00	3947	0	105	0,00260	2
		1м2								
8	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина	189,041	65,22		12329	0	0		0
		кг								
9	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по	633,470	27,42	4,83	17370	3060	15039	0,12800	81
		подготовленной поверхности за два раза с земли и		22,59	0,02	14310	13	105	0,00910	6
		лесов								
		1м2								
10	19999ПРАЙС	Краска фасадная водоэмульсионная	158,367	135,43		21448	0	0		0
		кг								
		Всего прямые затраты				**84 615**	**4 186**			**229**
						37 802	**81**			**8**
		Стоимость материалов, тенге				**42 627**				
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**53 891**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 137
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**3 233**
Всего по смете, тенге	**141 739**
Сметная заработная плата, тенге	**44 020**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**.257**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	1 417
Дополнительные отпуска, .4%	567
Итого дополнительные затраты на строительство	1 984
Итого с дополнительными затратами на строительство:	143 724
Итого в базовых ценах 2001г.	138 574
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	45 883
В том числе материалы в ценах 2001г.	42 627
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	257
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**280 405**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**89 518**
В том числе материалы в текущих ценах	**83 165**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**5 608**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**286 013**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**34 322**
Сметная стоимость	**320 334**

Прораб ТОО Вершина Джулаева В.А.

Работы принял Начальник отдела ТОО БК
Пикова Е.Г.

Начальник депо ст Степная
Новиков А.К.

Технический консультант ОВА ТОО БК
Разумов Н.В.