Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 16 » __августа_ 2016 г.

Заказчик **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, 15**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 15.08.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 15.08.2016 г., ТОО «Стройтехнология», Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат эксперта КДСЖКХ № 06938 от 01.04.2014 г. и КДСЖКХ № 06997 от 14.04.2014 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **15.08.2016 г, ТОО «КОНЭС», директор Архипова Татьяна Николаевна ГСЛ №12011771 от 20.08.2012 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания прачечной КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 15**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганды, район им. Казыбек би, ул. Ерубаева, 15;**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
_____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КОНЭС»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №33-Ѳ от 10.03.2016 г. ;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 г. ;**
месяц, год

окончание работ **август 2016 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;**
фактически, месяц: **3 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Число этажей	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки	М2	257,2	257,2	257,2	257,2
Объем здания	М3	1164	1164	1164	1164
Общая площадь	М2	241,5	241,5	241,5	241,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание прачечной одноэтажное с подвалом, фундаментные – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – двускатная с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке, двери – металлические и металлопластиковые, окна – металлопластиковые. Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж металлопластиковых перегородок, замена покрытия кровли, электромонтажные, сантехнические работы по ремонту системы водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожаро-охранной сигнализации и оповещение о пожаре.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 19382,354 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 16011,656 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1,69 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14586,29292 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания прачечной КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 15"**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Абеуов М.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Шаймерденов К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Архипова Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

« 15 » августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул.Пугачева, д.35;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания прачечной КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 15**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, директор Абеуов Марат Ертаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КОНЭС»;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, приказ №33-Ѳ от 10.03.2016 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки	М2	257,2	257,2	257,2	257,2
Объем здания	М3	1164	1164	1164	1164
Общая площадь	М2	241,5	241,5	241,5	241,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание прачечной одноэтажное с подвалом, фундаментные – ленточные из бетонных блоков, стены – кирпичные, перекрытие – сборные железобетонные плиты, кровля – двускатная с покрытием из профлиста по деревянной обрешетке, двери – металлические и металлопластиковые, окна – металлопластиковые. Капитальным ремонтом выполнены – отделочные работы, замена окон, дверей, монтаж металлопластиковых перегородок, замена покрытия кровли, электромонтажные, сантехнические работы по ремонту системы водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожаро-охранной сигнализации и оповещение о пожаре.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 г.** ;
месяц, год

окончание работ **август 2016 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Капитальный ремонт здания прачечной КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 15
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик КГП "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения Карагандинской области
Генподрядчик ПК "Аспап"
Договор № 138 от 17.05.2016г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГП "Областная клиническая больница"

Акт выполненных работ №3

за июль 2016 года

Капитальный ремонт здания прачечной КГП "Областная клиническая больница" УЗКО по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 15

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ						
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
1	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	**м2**	**186,4000**		**808,93**	**150785,11**	**59,1 48969,08**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	0,743	138,495	579,67	80281,51	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	3,709	694,59	2576,50	
		Итого оплата труда:				**444,52**	**82858,01**	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	3,057	1505,23	4601,43	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	6,114	16,86	103,08	
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,6524	1240,38	809,22	
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**5513,73**	
		Итого прямые затраты:				**460,27**	**85795,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				722,98	134764,33	
		НР второго уровня	%	3,6		26,03	4851,52	
		Накладные расходы	%	--		288,74	53820,60	
		Сметная прибыль	%	8		59,92	11169,27	
2	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка стен от окраски**	**м2**	**151,8600**		**182,00**	**27638,62**	**59,1 9175,93**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	27,031	574,38	15526,11	
		Итого оплата труда:				**102,24**	**15526,11**	
		Итого прямые затраты:				**102,24**	**15526,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				162,66	24702,04	
		НР второго уровня	%	3,6		5,86	889,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		66,28	10065,21	
		Сметная прибыль	%	8		13,48	2047,31	
3	**12-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина**	**м2**	**342,1255**		**2711,66**	**927726,54**	**59,1 258133,48**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,951	667,487	652,20	435334,92	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,292	627,84	1439,16	
		Итого оплата труда:				**1276,65**	**436774,08**	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	2,292	1240,38	2843,25	
		Итого эксплуатация машин:				**8,31**	**2843,25**	
3. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	7,527	17646,00	132817,22	
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,197	23,00	27,54	
		Итого материалов:				**388,29**	**132844,77**	
		Итого прямые затраты:				**1669,05**	**571022,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2423,54	829156,42	
		НР второго уровня	%	3,6		87,25	29849,63	
		Накладные расходы	%	--		841,75	287983,12	
		Сметная прибыль	%	8		200,86	68720,48	
4	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015**	**Шпаклевка стен**	**м2**	**160,2000**		**188,03**	**30122,97**	**49,32 6968,91**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,12535	20,081	700,90	14074,82	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0801	688,59	55,16	
		Итого оплата труда:				**88,20**	**14129,98**	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,020025	1240,38	24,84	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,060075	1534,68	92,20	
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**117,03**	
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,2403	85,00	20,43	
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,044	7,049	162,00	1141,91	
4. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,29	46,458	99,00	4599,34	
		Итого материалов:				**35,97**	**5761,67**	
		Итого прямые затраты:				**124,55**	**19953,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				168,06	26922,43	
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	969,21	
		Накладные расходы	%	--		49,55	7938,11	
		Сметная прибыль	%	8		13,93	2231,33	
5	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки**	**м2**	**190,1280**		**884,49**	**168165,84**	**59,1 31950,01**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,4277	81,318	644,26	52389,77	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	2,358	708,84	1671,15	
		Итого оплата труда:				**284,34**	**54060,92**	
5. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	2,358	20,85	49,16	
5. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	2,358	2736,26	6450,97	
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**6500,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**38,94**	**7685,87**	
		Итого прямые затраты:				**160,76**	**31734,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				220,61	43547,84	
		НР второго уровня	%	3,6		7,94	1567,72	
		Накладные расходы	%	--		67,79	13380,92	
		Сметная прибыль	%	8		18,28	3609,25	
9	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**54,0000**		**3250,23**	**175512,42**	**49,32 37956,79**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	2,059	111,159	684,49	76087,22	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	1,391	627,84	873,01	
		Итого оплата труда:				**1425,19**	**76960,24**	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	1,391	1240,38	1724,75	
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**1724,75**	
9. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,054	17646,00	952,88	
9. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	2,322	17288,00	40142,74	
		Итого материалов:				**761,03**	**41095,62**	
		Итого прямые затраты:				**2201,99**	**118907,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2904,90	156864,38	
		НР второго уровня	%	3,6		104,58	5647,12	
		Накладные расходы	%	--		807,48	43603,91	
		Сметная прибыль	%	8		240,76	13000,92	
		ПОЛЫ						
10	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытия полов из керамогранита**	**1м2**	**184,3000**		**806,86**	**148704,22**	**59,1 48765,45**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	128,77	627,84	80847,21	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,654	627,84	1666,24	
		Итого оплата труда:				**447,71**	**82513,45**	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,654	1240,38	3291,87	
		Итого эксплуатация машин:				**17,86**	**3291,87**	
		Итого прямые затраты:				**456,53**	**84139,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				721,13	132904,53	
		НР второго уровня	%	3,6		25,96	4784,56	
		Накладные расходы	%	--		290,56	53550,01	
		Сметная прибыль	%	8		59,77	11015,13	
11	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Разборка плинтусов из керамической плитки**	**1м**	**215,4980**		**146,01**	**31464,76**	**59,1 10446,2**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1428	30,773	574,38	17675,46	
		Итого оплата труда:				**82,02**	**17675,46**	
		Итого прямые затраты:				**82,02**	**17675,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				130,50	28121,66	
		НР второго уровня	%	3,6		4,70	1012,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		53,17	11458,58	
		Сметная прибыль	%	8		10,82	2330,72	
		ОКНА						
12	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**м2**	**21,6000**		**501,27**	**10827,35**	**59,1 3548,94**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,4611	9,96	590,26	5878,85	
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,20088	627,84	126,12	
		Итого оплата труда:				**278,01**	**6004,97**	
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,20088	1240,38	249,17	
		Итого эксплуатация машин:				**11,54**	**249,17**	
		Итого прямые затраты:				**283,70**	**6128,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				448,01	9676,95	
		НР второго уровня	%	3,6		16,13	348,37	
		Накладные расходы	%	--		180,43	3897,31	
		Сметная прибыль	%	8		37,13	802,03	
13	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	**м2**	**21,6000**		**997,89**	**21554,46**	**59,1 7156,01**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	20,514	590,26	12108,31	
		Итого оплата труда:				**560,57**	**12108,31**	
		Итого прямые затраты:				**560,57**	**12108,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891,87	19264,32	
		НР второго уровня	%	3,6		32,11	693,52	
		Накладные расходы	%	--		363,40	7849,53	
		Сметная прибыль	%	8		73,92	1596,63	
14	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт**	**12,0000**		**1422,49**	**17069,86**	**59,1 5594,38**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,287	15,448	601,38	9289,88	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,258	682,47	176,08	
		Итого оплата труда:				**788,83**	**9465,95**	
14. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,174	1505,23	261,91	
14. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,3468	16,86	5,85	
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,084	1240,38	104,19	
		Итого эксплуатация машин:				**31,00**	**371,95**	
		Итого прямые затраты:				**805,15**	**9661,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1271,35	15256,21	
		НР второго уровня	%	3,6		45,77	549,22	
		Накладные расходы	%	--		511,97	6143,60	
		Сметная прибыль	%	8		105,37	1264,43	
15	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**20,0200**		**3139,43**	**62851,45**	**53,82 9482,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,279	25,604	644,26	16495,55	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	1,674	671,06	1123,48	
		Итого оплата труда:				**880,07**	**17619,03**	
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,78078	1240,38	968,46	
15. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	4,91	8,46	41,54	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,893393	1534,68	1371,07	
15. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	7,565	15,45	116,88	
		Итого эксплуатация машин:				**124,77**	**2497,95**	
15. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	18,418	796,00	14661,05	
15. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм	шт.	6,12	122,522	26,00	3185,58	
15. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	14,214	108,00	1535,13	
15.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	42,843	81,00	3470,27	
15.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	160,16	9,00	1441,44	
15.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	69,469	49,00	3404,00	
		Итого материалов:				**1383,49**	**27697,47**	
		Итого прямые затраты:				**2332,22**	**46690,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2805,87	56173,54	
		НР второго уровня	%	3,6		101,01	2022,25	
		Накладные расходы	%	--		574,67	11504,81	
		Сметная прибыль	%	8		232,55	4655,66	
16	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**20,0200**		**16644,46**	**333222,07**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14876,00**	**297817,52**	
		НР второго уровня	%	3,6		535,54	10721,43	
		Накладные расходы	%	--		535,54	10721,43	
		Сметная прибыль	%	8		1232,92	24683,12	
		ДВЕРИ						
17	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**м2**	**22,5000**		**1017,35**	**22890,31**	**45,72** **6084,13**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	20,509	595,55	12213,99	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	1,742	627,84	1093,38	
		Итого оплата труда:				**591,44**	**13307,37**	
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	1,742	1240,38	2160,12	
		Итого эксплуатация машин:				**96,01**	**2160,12**	
		Итого прямые затраты:				**638,85**	**14374,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				909,25	20458,24	
		НР второго уровня	%	3,6		32,73	736,50	
		Накладные расходы	%	--		303,14	6820,63	
		Сметная прибыль	%	8		75,36	1695,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОСВЕЩЕНИЕ						
18	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж выключателей, розеток**	**шт**	**48,0000**		**59,71**	**2866,20**	**59,1 951,57**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	2,803	574,38	1610,10	
		Итого оплата труда:				**33,54**	**1610,10**	
		Итого прямые затраты:				**33,54**	**1610,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				53,37	2561,67	
		НР второго уровня	%	3,6		1,92	92,22	
		Накладные расходы	%	--		21,75	1043,79	
		Сметная прибыль	%	8		4,42	212,31	
19	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	**шт**	**32,0000**		**65,16**	**2085,16**	**59,1 690,08**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	2,022	574,38	1161,63	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0096	627,84	6,03	
		Итого оплата труда:				**36,49**	**1167,65**	
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0096	1240,38	11,91	
		Итого эксплуатация машин:				**0,37**	**11,91**	
		Итого прямые затраты:				**36,67**	**1173,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				58,24	1863,62	
		НР второго уровня	%	3,6		2,10	67,09	
		Накладные расходы	%	--		23,66	757,17	
		Сметная прибыль	%	8		4,83	154,46	
20	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж кабеля**	**м**	**125,0000**		**98,75**	**12343,37**	**59,1 4095,11**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0964	12,05	574,38	6921,28	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0125	627,84	7,85	
		Итого оплата труда:				**55,43**	**6929,13**	
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0125	1240,38	15,50	
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**15,50**	
		Итого прямые затраты:				**55,49**	**6936,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88,26	11031,90	
		НР второго уровня	%	3,6		3,18	397,15	
		Накладные расходы	%	--		35,94	4492,26	
		Сметная прибыль	%	8		7,31	914,32	
		ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ						
21	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж раковины /умывальника/**	**компл**	**4,0000**		**578,04**	**2312,15**	**59,1 765,26**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	2,052	627,84	1288,33	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0104	627,84	6,53	
		Итого оплата труда:				**323,71**	**1294,86**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0104	1240,38	12,90	
		Итого эксплуатация машин:				**3,22**	**12,90**	
		Итого прямые затраты:				**325,31**	**1301,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				516,62	2066,49	
		НР второго уровня	%	3,6		18,60	74,39	
		Накладные расходы	%	--		209,91	839,65	
		Сметная прибыль	%	8		42,82	171,27	
22	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**компл**	**4,0000**		**718,73**	**2874,93**	**59,1 951,83**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	2,554	627,84	1603,25	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0116	627,84	7,28	
		Итого оплата труда:				**402,63**	**1610,54**	
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0116	1240,38	14,39	
		Итого эксплуатация машин:				**3,60**	**14,39**	
		Итого прямые затраты:				**404,41**	**1617,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				642,37	2569,47	
		НР второго уровня	%	3,6		23,13	92,50	
		Накладные расходы	%	--		261,08	1044,33	
		Сметная прибыль	%	8		53,24	212,96	
23	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**86,0000**		**414,57**	**35652,67**	**59,1 10812,38**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	29,808	611,96	18241,06	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,086	627,84	53,99	
		Итого оплата труда:				**212,73**	**18295,05**	
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,086	1240,38	106,67	
23. 4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	2,838	23,38	66,35	
		Итого эксплуатация машин:				**2,01**	**173,03**	
23. 5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,3698	5987,00	2213,99	
23. 6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	2,356	180,00	424,15	
		Итого материалов:				**30,68**	**2638,14**	
		Итого прямые затраты:				**244,79**	**21052,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				370,52	31864,61	
		НР второго уровня	%	3,6		13,34	1147,13	
		Накладные расходы	%	--		139,06	11959,50	
		Сметная прибыль	%	8		30,71	2640,94	
24	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**м**	**40,0000**		**765,34**	**30613,74**	**59,1 10149,1**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,688	27,52	622,55	17132,58	
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,064	627,84	40,18	
		Итого оплата труда:				**429,32**	**17172,76**	
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,064	1240,38	79,38	
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**79,38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**430,30**	**17211,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684,03	27361,06	
		НР второго уровня	%	3,6		24,62	985,00	
		Накладные расходы	%	--		278,35	11134,10	
		Сметная прибыль	%	8		56,69	2267,68	
25	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**м**	**55,0000**		**951,09**	**52309,70**	**59,1 17326,6**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	46,915	622,55	29206,93	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,176	627,84	110,50	
		Итого оплата труда:				**533,04**	**29317,43**	
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,176	1240,38	218,31	
		Итого эксплуатация машин:				**3,97**	**218,31**	
		Итого прямые затраты:				**535,00**	**29425,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				850,03	46751,84	
		НР второго уровня	%	3,6		30,60	1683,07	
		Накладные расходы	%	--		345,63	19009,67	
		Сметная прибыль	%	8		70,45	3874,79	
26	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**1052,26**	**36828,97**	**54,36 9357,23**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	23,506	730,54	17172,07	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001625	0,056875	727,45	41,37	
		Итого оплата труда:				**491,81**	**17213,45**	
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,004375	3163,37	13,84	
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,004375	2575,05	11,27	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,048125	1534,68	73,86	
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**98,96**	
26. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000012	0,00042	178752,00	75,08	
26. 7	23-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	34,93	151,00	5274,43	
26. 8	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,0039	0,1365	446,00	60,88	
26. 9	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,015	0,525	1671,00	877,27	
		Итого материалов:				**179,65**	**6287,66**	
		Итого прямые затраты:				**673,11**	**23558,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				940,45	32915,92	
		НР второго уровня	%	3,6		33,86	1184,97	
		Накладные расходы	%	--		301,21	10542,20	
		Сметная прибыль	%	8		77,94	2728,07	
27	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**17,5000**		**1485,43**	**25995,06**	**54,36 4499,74**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	11,27	730,54	8233,19	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,06125	726,12	44,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**473,01**	**8277,66**	
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,00875	3163,37	27,68	
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00025	0,004375	2575,05	11,27	
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,048125	1534,68	73,86	
		Итого эксплуатация машин:				**6,45**	**112,80**	
27. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,000027	0,000465	178752,00	83,21	
27. 7	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	17,465	516,00	9011,94	
27. 8	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,0157	0,27475	446,00	122,54	
27. 9	23-021103-9903	Кольца резиновые для муфтовых соединений асбестоцементных труб ГОСТ 5228-89	кг	0,04	0,7	1671,00	1169,70	
		Итого материалов:				**593,57**	**10387,39**	
		Итого прямые затраты:				**1070,48**	**18733,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1327,61	23233,11	
		НР второго уровня	%	3,6		47,79	836,39	
		Накладные расходы	%	--		304,92	5336,13	
		Сметная прибыль	%	8		110,03	1925,56	
		ОТОПЛЕНИЕ						
28	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж радиаторов массой до 80 кг**	**шт**	**17,0000**		**1175,47**	**19982,98**	**59,1 6547,64**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	18,7	579,67	10839,83	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,3808	627,84	239,08	
		Итого оплата труда:				**651,70**	**11078,91**	
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,3808	1240,38	472,34	
		Итого эксплуатация машин:				**27,78**	**472,34**	
		Итого прямые затраты:				**665,42**	**11312,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1050,58	17859,80	
		НР второго уровня	%	3,6		37,82	642,95	
		Накладные расходы	%	--		422,98	7190,59	
		Сметная прибыль	%	8		87,07	1480,22	
29	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм**	**м**	**67,7120**		**500,96**	**33921,06**	**59,1 10954,4**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,436	29,522	627,84	18535,36	
		Итого оплата труда:				**273,74**	**18535,36**	
29. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	3,69	23,38	86,28	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**86,28**	
29. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,101568	5987,00	608,09	
29. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,738061	180,00	132,85	
		Итого материалов:				**10,94**	**740,94**	
		Итого прямые затраты:				**285,95**	**19362,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				447,73	30316,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		16,12	1091,41	
		Накладные расходы	%	--		177,90	12045,81	
		Сметная прибыль	%	8		37,11	2512,67	
		КРОВЛЯ						
30	**11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Демотаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	**м2 кровли**	**304,0000**		**177,87**	**54072,70**	**50,76 15622,56**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,36984	112,431	267,44	30069,09	
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00315	0,9576	739,56	708,20	
		Итого оплата труда:				**101,24**	**30777,30**	
30. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0021	0,6384	3163,37	2019,50	
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,1216	2575,05	313,13	
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00065	0,1976	1534,68	303,25	
		Итого эксплуатация машин:				**8,67**	**2635,87**	
		Итого прямые затраты:				**107,58**	**32704,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				158,97	48327,52	
		НР второго уровня	%	3,6		5,72	1739,79	
		Накладные расходы	%	--		57,11	17362,35	
		Сметная прибыль	%	8		13,18	4005,39	
31	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**304,0000**		**798,11**	**242625,84**	**50,76 67113,96**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,651245	197,978	660,14	130693,51	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	1,824	835,90	1524,69	
		Итого оплата труда:				**434,93**	**132218,20**	
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	1,292	2575,05	3326,96	
31. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	11,172	15,45	172,61	
31. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	24,7	8,46	208,96	
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,418	1534,68	641,50	
		Итого эксплуатация машин:				**14,31**	**4350,03**	
31. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,158	6379,00	13768,43	
31. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	921,12	1,00	921,12	
		Итого материалов:				**48,32**	**14689,55**	
		Итого прямые затраты:				**492,54**	**149733,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				713,31	216847,06	
		НР второго уровня	%	3,6		25,68	7806,49	
		Накладные расходы	%	--		246,45	74920,45	
		Сметная прибыль	%	8		59,12	17972,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**21-100104-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**349,6000**		**1230,77**	**430276,49**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1100,00**	**384560,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,60	13844,16	
		Накладные расходы	%	--		39,60	13844,16	
		Сметная прибыль	%	8		91,17	31872,33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2203763,00**	**675285,30**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2161471,00**	
Материалы -			Тенге				**292612,50**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1165793,75**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**682377,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**763052,70**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**661428,33**	**661428,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101624,37**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**233961,89**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3158485,58**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1890,74**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1165793,75**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**42292,07**	
Материалы -			Тенге				**16675,05**	
Всего заработная плата -			Тенге				**25491,11**	
		Накладные расходы -	Тенге				**15878,33**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13856,97**	**13856,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2021,36**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4653,63**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**62824,03**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25491,11**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3221309,61**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1925,63**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1191284,86**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**2203763,05**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1176963,98**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35134,01**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14320,88**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**991665,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**675285,29**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2879048,34**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**103645,74**	
	ИТОГО:		Тенге				**2982694**	
	Сметная прибыль		Тенге				**238616**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3221310**	
	Временные здания и сооружения 1,8*0,8*0,85%						39 429	
	Итого с временными зданиями и сооружениями						3 260 739	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2*1,2%						86 084	
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время						3 346 823	
	Итого в ценах 2015 г.						3 346 823	
	Итого в ценах 2016 г. (к=1,07013)						3 581 535	
	Ценовая скидка						913 291	
	Итого с учетом ценовой скидки						2 668 244	
	НДС в текущих ценах 12%						320 189	
	Итого в текущих ценах с НДС						2 988 433	

Сдал: Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Елеусизов Н.С.

Принял: Директор КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Абеуов М.Е.

Начальник АХЧ КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Есимжанов С.А.

Инженер-строитель КГП "Областная клиническая больница"
Управления здравоохранения Карагандинской области Мункебаев Е.У.

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" Шаймерденов К.С.