Заказчик: Карагандинский филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: : ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"

г.Караганда

Настоящий акт составлен о нижеследующем: *Карагандинский филиал Акционерного общества "НК "КазАвтоЖол"*

предьявлены к приемке работы *по объекту:"Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353,5-1363,5*

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за период с 1.05.2014г. по 15.05.2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1 I ЭТАП - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
3	Е0127-101-6	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см (h-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)**	2920	152,43	148,46	445109	433517	50021	0,02	64
		м2		3,77	9,11	11008	26601	133	0,04	105
4	Е0127-101-4	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (h-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)**	2920	95,21	92,76	277999	270860	31302	0,01	39
		м2		2,32	5,74	6774	16761	133	0,02	67
5	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на стройплощадку)**	1218	45,00	45,00	54810	54810	10962	--	--
		т		--	9,00	--	10962	100	0,19	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2	Работа на отвале	583	3,77	3,24	2198	1891	905	--	2
		м3		0,48	1,12	280	653	97	--	2
7	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	583	1,51	1,37	881	799	288	--	--
		м3		--	0,51	--	297	97	--	1
8	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	474	66,75	51,25	31641	24294	15836	0,12	55
		м3		15,50	9,62	7347	4560	133	0,04	17
9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	474	42,18	40,26	19993	19084	5876	0,01	6
		м3		1,86	10,92	882	5176	97	0,04	18
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (на стройплощадку)	924	45,00	45,00	41580	41580	8316	--	--
		т		--	9,00	--	8316	100	0,19	175
11	Е0101-20-2	Работа на отвале	474	3,77	3,24	1787	1538	736	--	2
		м3		0,48	1,12	228	531	97	--	2
12	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы-грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	474	1,51	1,37	716	649	234	--	--
		м3		--	0,51	--	242	97	--	1
		Раздел 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ								
13	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	5750,79	1,47	1,47	8446	8446	2390	--	--
		м3		--	0,43	--	2464	97	--	8
14	Е0101-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	1149	308,07	13,32	353970	15303	333658	2,15	2470
		м3		294,75	4,62	338668	5309	97	0,02	17
15	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка)	1149	12,31	12,31	14143	14143	3752	--	--
		м3		--	3,37	--	3868	97	0,01	13
		Раздел 7. ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА НОВОЙ НАСЫПИ (РАСШИРЕНИЕ СЛЕВА)								
54	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	15115	12,51	12,51	189054	189054	62765	--	--
		м3		--	4,28	--	64706	97	0,01	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)								
		м3	15115	6,36	6,36	96056	96056	28040	--	--
				--	1,91	--	28907	97	0,01	94
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)								
		м3	15115	21,98	19,86	332298	300255	90388	0,01	184
				1,62	4,55	24486	68698	97	0,02	305
		Локальная смета 1-2 I ЭТАП - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ								
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	Е0127-83-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	Демонтаж существующих дорожных знаков								
		шт	10	406,08	102,33	4061	1023	4303	1,92	19
				303,75	19,75	3038	198	133	0,08	1
2	Е0127-83-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	Демонтаж существующих дорожных знаков (на двойных стойках)								
		шт	4	812,17	204,67	3249	819	3442	3,84	15
				607,50	39,50	2430	158	133	0,15	1
3	Е0127-84-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /демонтаж/								
		шт	2	71,42	--	143	--	190	0,41	1
				71,42	--	143	--	133	--	--
4	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках								
		т	0,672	122,80	122,80	83	83	58	--	--
				--	85,96	--	58	100	1,81	1
5	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 (на базу)								
		т	0,672	104,00	104,00	70	70	14	--	--
				--	20,80	--	14	100	0,44	--
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
9	Е0127-18-3 примен-но	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (существующего а.б. покрытия)								
		м3	57	96,07	73,68	5476	4200	2819	0,16	9
				22,39	14,80	1276	844	133	0,06	3
10	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (до 30 м в бурты)								
		м3	57	12,31	12,31	702	702	186	--	--
				--	3,37	--	192	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-25-11 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 20 м до 30 м)								
		м3	57	19,47	19,47	1110	1110	294	--	--
				--	5,32	--	303	97	0,02	1
12	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	57	42,18	40,26	2404	2295	707	0,01	1
				1,86	10,92	106	622	97	0,04	2
13	Е010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 (на свалку)								
		т	114	70,30	70,30	8014	8014	1603	--	--
				--	14,06	--	1603	100	0,30	34
14	Е0101-20-2	Работа на отвале								
		м3	57	3,77	3,24	215	185	88	--	--
				0,48	1,12	27	64	97	--	--
15	Е0101-19-2 К=0,8:0,5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,8 км)								
		м3	57	2,42	2,19	138	125	45	--	--
				--	0,82	--	47	97	--	--
		СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
16	Е0101-25-1	Снятие растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20 м)								
		м3	90	9,85	9,85	886	886	235	--	--
				--	2,69	--	242	97	0,01	1
17	Е0101-25-9	Добавить 10 м до 20 м								
		м3	90	8,28	8,28	745	745	198	--	--
				--	2,26	--	204	97	0,01	1
		Локальная смета 2-1-1 I ЭТАП - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (в выемке)								
		м3	6602	36,92	35,62	243740	235167	84277	0,01	57
				1,24	11,92	8186	78697	97	0,04	288
5	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (в выемке)								
		м3	8720	48,56	46,86	423472	408645	146436	0,01	99
				1,63	15,68	14214	136751	97	0,06	501
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)								
			8589,6	19,70	19,70	169215	169215	33843	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов								
		т	4772	--	3,94	--	33843	100	0,08	711
23	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (h-35 см, за 8 проходов)								
		м3	185	4,13	3,54	19687	16869	8100	--	17
				0,52	1,23	2481	5870	97	--	19
24	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (добавить 7 проходов до 8)								
		м3	185	9,48	9,48	1753	1753	582	--	--
				--	3,24	--	599	97	0,01	2
25	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (за 6 проходов)								
		м3	44	7,19	7,19	1330	1330	388	--	--
				--	2,16	--	400	97	0,01	1
26	Е0101-130-9 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (добавить 5 проходов до 6)								
		м3	44	9,48	9,48	417	417	138	--	--
				--	3,24	--	143	97	0,01	--
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)								
		м3	1282	5,13	5,13	226	226	66	--	--
				--	1,55	--	68	97	0,01	--
30	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)								
		м3	1282	12,51	12,51	16035	16035	5324	--	--
				--	4,28	--	5488	97	0,01	18
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)								
		м3	1722	6,36	6,36	8147	8147	2378	--	--
				--	1,91	--	2452	97	0,01	8
32	Е0101-145-12	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	10632	21,98	19,86	37858	34207	10298	0,01	21
				1,62	4,55	2790	7826	97	0,02	35
33	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом								
			298465	8,55	4,43	90858	47055	50150	0,03	297
				4,12	0,74	43804	7897	97	--	27
				10,78	5,58	3217249	1665231	1770097	0,04	10596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,20	0,91	1552018	272824	97	--	916
34	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	13693							
		м2		20,18	5,13	276367	70287	214103	0,11	1451
				15,05	1,07	206080	14645	97	--	50

Локальная смета 2-2-1 I ЭТАП - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ /ТИП МЕСТНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ УВЛАЖНЕНИЯ-1/

1	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	364,046	2,12	2,12	771	771	218	--	--
		м3		--	0,62	--	225	97	--	1
2	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	12122,197	33,78	32,09	409532	388941	126024	0,01	121
		м3		1,64	9,08	19880	110041	97	0,03	390
3	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 (грунт для дополнительного слоя основания)	21819,955	101,90	101,90	2223453	2223453	444691	--	--
		т		--	20,38	--	444691	100	0,43	9339
4	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	12122,197	4,13	3,54	50009	42853	20577	--	44
		м3		0,52	1,23	6304	14910	97	--	49
5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12122,197	1,51	1,37	18313	16607	5997	--	--
		м3		--	0,51	--	6182	97	--	30
6	Е0127-3-1 К=24:20 прим-но	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (h-24 см, дополнительный слой) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	33988,45	100,98	97,64	3432313	3318622	800827	0,02	665
		м2		3,08	14,63	104820	497305	133	0,05	1730
7	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	440,90516	7800,00	--	3439060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1 (цемент п. Актау)								
		т	440,90516	362,50	362,50	159828	159828	31966	--	--
				--	72,50	--	31966	100	1,52	671
9	Е010332-А30-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (исключить, транспорт на 30 км учтенный в цене)								
		т	440,90516	-182,70	-182,70	-80553	-80553	-16111	--	--
				--	-36,54	--	-16111	100	-0,77	-338
10	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (граншлак)								
		м3	1522,1726	19,06	19,06	29018	29018	5029	--	--
				--	2,48	--	3781	133	0,01	13
11	СКалькуляция ст-ти мат-в	Гранулированный доменный шлак								
		м3	1522,1726	970,96	--	1477969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-135-1 примен-но	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (ферментный препарат "Roadzyme")								
		м3	0,3506246	13,62	12,00	5	4	1	0,01	--
				1,62	2,75	1	1	97	0,01	--
13	С Прайс "Интерпрайм-СУ	Ферментный препарат Roadzyme								
		л	350,62458	8459,51	--	2966113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е010332-А110-1 т.ч.тб.7 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (ферментный препарат Roadzyme из г. Астаны на 115 км) (110 км по Акмолинской области)								
		т	0,441787	494,56	494,56	218	218	44	--	--
				--	98,91	--	44	100	2,08	1
15	Е010332-А115-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 1 (5 км по Карагандинской области)								
		т	0,441787	463,70	463,70	205	205	41	--	--
				--	92,74	--	41	100	1,95	1
16	Е010332-А110-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных; перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (исключить 110 км учтенные по Акмолинской области)								
		т	0,441787	-449,60	-449,60	-199	-199	-40	--	--
				--	-89,92	--	-40	100	-1,89	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е01031-А22-2	Разгрузка материалов перевозимых в бочках при автомобильных перевозках	0,441787	145,70	145,70	64	64	45	--	--
		т		--	101,99	--	45	100	2,14	1
		Локальная смета 1-1 II ЭТАП - РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 1 СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
1	Е0101-25-1	Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м)	7178	9,85	9,85	70683	70683	18749	--	--
		м3		--	2,69	--	19329	97	0,01	63
2	Е0101-25-9	Добавить 10 м до 20 м	7178	8,28	8,28	59438	59438	15766	--	--
		м3		--	2,26	--	16254	97	0,01	53
		Раздел 2 РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
3	Е0127-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см (h-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	22297,704	152,43	148,46	3398943	3310421	381969	0,02	486
		м2		3,77	9,11	84062	203132	133	0,04	803
4	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (h-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	22297,704	95,21	92,76	2122856	2068338	239027	0,01	299
		м2		2,32	5,74	51731	127989	133	0,02	508
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)	10120,396	76,60	76,60	775222	775222	155044	--	--
		т		--	15,32	--	155044	100	0,32	3256
6	Е0101-20-2	Работа на отвале	4842,266	3,77	3,24	18260	15708	7515	--	16
		м3		0,48	1,12	2324	5423	97	--	18
7	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4842,266	1,51	1,37	7315	6634	2395	--	--
		м3		--	0,51	--	2470	97	--	12
8	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3668,5	66,75	51,25	244887	188025	122563	0,12	429
		м3		15,50	9,62	56862	35291	133	0,04	131
9	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (до 20 м)	3668,5	12,31	12,31	45156	45156	11978	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,37	--	12348	97	0,01	40
10	Е0101-25-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)**	3668,5	9,74	9,74	35714	35714	9473	--	--
		м3		--	2,66	--	9766	97	0,01	32
11	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3668,5	42,18	40,26	154736	147698	45473	0,01	47
		м3		1,86	10,92	6823	40056	97	0,04	137
12	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)**	7153,5	76,60	76,60	547958	547958	109592	--	--
		т		--	15,32	--	109592	100	0,32	2301
13	Е0101-20-2	**Работа на отвале**	3668,5	3,77	3,24	13834	11901	5694	--	12
		м3		0,48	1,12	1761	4109	97	--	14
14	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	3668,5	1,51	1,37	5542	5026	1815	--	--
		м3		--	0,51	--	1871	97	--	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			28030997	17554874			17524
			Тенге			2560834	2655858			23151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28030997				
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			684749				
		Всего заработная плата -	Тенге				5216692			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7883142				
		Местные материалы -	Тенге			32147				
		Транспортные расходы -	Тенге			1804				
		Накладные расходы -	Тенге			5532193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2766
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				829829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2013791				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35576982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43442
		Сметная заработная плата -	Тенге				6046521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35 576 982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43442
		Сметная заработная плата -	Тенге				6046521			
		Временные здания и сооружения 5,6%	**Тенге**			1 992 311				
		Итого с временными 5,6%	**Тенге**			37 569 293				
		Итого	**Тенге**							
		Дополнительные затраты на строительство	**Тенге**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,385313%	Тенге			1 271 838				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,63%	Тенге			236 687				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			375 693				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			150 277				
		Затраты на разъездной характер работ	Тенге			740 201				
		Итого по дополнительным затратам на строительство	Тенге			2 774 696				
		ИТОГО	Тенге			40 343 989				
		Восстановление оси	тенге			311 810				
		итого				40 655 799				
		Итого в текущих ценах , к=2,3622163	Тенге			96 037 791				
		Налоги,сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 920 756				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			97 958 547				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			11 755 026				
		Итого с НДС	Тенге			109 713 573				

Заказчик:

Заместитель директора

Гафтон И.М.

Куратор:

Каримбеков Д.О

Главный инженер техсопровождения

Сыргабаев С.С.

Подрядчик:

Генеральный директор **Майер А.В.**

Руководитель проекта

ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" **Галецкий А.Б.**