Заказчик: **ТОО "Востокцветмет"**

Подрядчик: **ТОО "KAZ.МП"**

Договор подряда: №Д1935-190950-009701 от «18» июля 2019 года

Форма № КС-3

Республики Казахстан

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

по объекту: **Текущий ремонт кровли Здания быткомбината с пристройками Артемьевского производственного комплекса ТОО "Востокцветмет" (ОС-35-00202735)**

№ п/п	Наименование (виды) работ	№ Договора	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	Выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начало работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кровли Здания быткомбината с пристройками Артемьевского производственного комплекса ТОО "Востокцветмет" (ОС-35-00202735)	№Д1935-190950-009701	11000000	10525951		10525951		474049
	Всего без НДС		11 000 000	10 525 951		10 525 951		474 049
	НДС 12%		1 320 000	1 263 114		1 263 114		56 886
	Всего с НДС		12 320 000	11 789 065		11 789 065		530 935

Заказчик:

Директор по снабжению ТОО "Востокцветмет"

_____ **Н.З.Нурпеисов**

Директор по капитальному строительству ТОО "Востокцветмет"

_____ **С.У.Абдрахманов**

Подрядчик:

Директор ТОО KAZ.МП"

_____ **Е.С. Иродовская**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО «Востокцветмет» БИН 140740012829 Р.К., ВКО.,г.Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протозанова, д.121, тел. 8(7232) 59-35 59

Заказ 16052019
Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.МП" Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8 БИН/ИИН 100940009561 Тел.: 8(7232)785204

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт зданий Артемьевского производственного комплекса ТОО "Востокцветмет"**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт зданий АПК ТОО "Востокцветмет"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №Д1935-190950-009701 от «18» июля 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1

на Текущий ремонт кровли Здания быткомбината с пристройками Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» (ОС-35-00202735)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля, по Локальной смете №2-1-1									
2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1268	168,7	0	213915	0	0	154019	397369
					168,7	0	213915	0	0	29435	

3 1112-0101-0407	Разборка примыканий к вентиляционным трубам и стенам НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	53,12	262,86 261,14	1,71 0,87	13963 13872	91 46	0 0	12805 2141	28909
4 1112-0101-0407	Разборка примыканий к парапетам НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м примыканий	103,3	262,87 261,14	1,73 0,87	27154 26976	178 90	0 0	24901 4164	56219
6 1112-0101-1402	Создание разуклона из керамзита НР = 92 %	м3 утеплителя	3	17207,39 3019,89	1254,82 380,59	51622 9060	3764 1142	38798 0	9386 4881	65889
7 1107-0512-0109	Монтаж парапетных плит с размером 400x800x70 мм НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3120,47 579,29	490,29 244,04	31205 5793	4903 2450	20509 0	9727 3275	44207
8 1112-0101-1701	Устройство армированной выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 15 мм. НР = 92 %	м2 стяжки	1230	510,87 270,79	0 0	628376 333068	0 0	295308 0	306423 74784	1000583
9 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины до 50 мм к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	43050	17,01 1,01	0 0	732435 43384	0 0	689051 0	39913 61788	834136
10 1106-0301-0410	Армирование стяжки цементно-песчанной НР = 91 %	т	1,11	18157,63	1771,19	20155	1966	35	17304	40456

11 2105-0309-0100	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 d-3 мм ячейка 100х100 ГОСТ 23279-2012			16355,08	776,27	18154	861	0	2997	
		м2	1230	379		466170		466170	0	503464
				0		0		0	37294	
12 1112-0101-0212	Устройство 2-х слойной кровли из наплавляемых материалов с предварительной огрунтовкой поверхности НР = 92 %	м2 кровли	1268	2559,65	13,43	3245639	17031	3011424	206321	3728117
				171,28	5,58	217184	7078	0	276157	
13 1112-0101-0407	Устройство примыканий к парапетам высотой h=400 мм НР = 92 %	м примыканий	103,3	2099,18	9,94	216844	1027	177039	36063	273140
				375,4	4,07	38778	421	0	20233	
14 1112-0101-0407	Устройство примыканий к вентиляционным шахтам высотой h=600 мм НР = 92 %	м примыканий	43,12	2099,19	9,94	90518	429	73902	15053	114017
				375,4	4,07	16187	175	0	8446	
15 1112-0101-1701	Разборка цементно-песчанной стяжки вокруг вентиляционых труб НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзпс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	7,94	188,41	0	1496	0	0	1376	3102
				188,41	0	1496	0	0	230	
18 1112-0101-0707	Установка подвесного водосточного желоба пластикового НР = 92 %	м труб	67,5	1604,43	14,19	108299	958	998	98276	223101
				1575,45	7,1	106343	479	0	16526	
19 2900-0000-0045 (пл)	Желоб водосточный L-3м	шт	23	5532		127236		127236	0	137415
				0		0		0	10179	

22 1116-0801-0101	Установка пластиковых водосточных воронок НР = 98 %	воронка	8	4221	34,63	33768	277	0	32956	72062
				4186,38	17,25	33491	138	0	5338	
23 2900-0000-0047 (пл)	Воронка водосточная	шт	8	1934		15472		15472	0	16710
				0		0		0	1238	
24 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	58,06	577		33501		0	0	36181
				0		0		0	2680	
25 4101-0203-1015	Вывоз строительного мусора на 15 км, 1 класс груза	т	58,06	620		35997		0	0	38877
				0		0		0	2680	

Кровля .По техническому решению

1 1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	дефлектор	4	2116	54,75	8464	219	0	8133	17925
				2061,25	13,5	8245	54	0	1328	
2 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	дефлектор	7	1252,57	25,14	8768	176	0	8458	18604
				1227,43	5,57	8592	39	0	1378	
3 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка цементным раствором по кирпичу под примыкания НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	1409,04	39,33	19022	531	5363	10878	32292
				972,44	34,74	13128	469	0	2392	
4 1208-0101-2403	Кровли из рулонных и штучных материалов. Смена мелких покрытий из листовой стали: карнизных свесов НР = 72 %	м	66,4	2408,42	8,18	159919	543	107137	37817	213555

5 1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг(Кронштейны под карнизные свесы -костыли). Монтаж НР = 84 %	т металлокон струкций	0,052	786,73 569307,69	4,28 3846,15	52239 29604	284 200	0 24172	15819 4434	36761
6 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	1268	100615,38 1149,28	903,85 8,74	5232 1457202	47 11077	0 1347897	2723 94135	1675541
7 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,73	77,54 3200,21	3,16 17,57	98318 31138	4003 171	0 18372	124114 11630	46189
8 2110-0501-0303	Мастика битумно-полимерная холодного применения для приклеивания рулонных материалов ГОСТ 30693-2000	кг	36	1294,45 722	4,73	12595 25992	46	0 25992	3421 0	28071
9 1112-0101-1901	Аэраторы. Устройство НР = 92 %	шт.	10	0 6022,9	6,2	0 60229	62	0 53918	2079 5779	71289
10 2900-0000-0020 (пп)	Заглушка желоба			624,9	3,2	6249	32	0	5281	
11 2900-0000-0017 (пп)	Кронштейн желоба металлический Максимум /удлененный -500мм/	шт	2	540 0		1080 0		1080 0	0 86	1166
		шт	110	1430 0		157300 0		157300 0	0 12584	169884

12 1208-0101-1902	Трубы водосточные диаметром до 100 мм. Навеска с монтажных навесных люлек НР = 72 %	м труб	92	1025,12 615,05	410,07 204,84	94311 56585	37726 18845	0 0	54310 11890	160511
13 2900-0000-0046 (пп)	Труба водосточная d-89мм L-3 м	шт	31	2250 0		69750 0		69750 0	0 5580	75330
14 2900-0000-0023 (пп)	Муфта соединительная	шт	21	509 0		10689 0		10689 0	0 855	11544
15 2900-0000-0018 (пп)	Хомут универсальный	шт	92	490 0		45080 0		45080 0	0 3606	48686
16 2900-0000-0021 (пп)	Колено 45	шт	24	920 0		22080 0		22080 0	0 1766	23846
17 2900-0000-0022 (пп)	Наконечник	шт	8	880 0		7040 0		7040 0	0 563	7603
18 2900-0000-0019 (пп)	Соеденитель желобов	шт	10	850 0		8500 0		8500 0	0 680	9180
	Всего					**10 270 931**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 338 884				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 329				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 699				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 820 312				
	- перевозка грузов, тенге					69 498				
	Накладные расходы, тенге					1 200 097				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					760 811				

НДОССС прил. 1	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	255019
	Всего	**10 525 951**
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 525 951**
	НДС (12 %)	1 263 114
	Итого	**11 789 065**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ.MП"
БИН/ИИН 100940009561 Р.К., ВКО., г.Усть-Каменогорск, Пограничная 58/8
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Иродовская Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий специалист ПТ отдела **Никалин А.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет»
БИН 140740012829 Р.К., ВКО.,г.Усть-Каменогорск, ул. имени Александра Протозанова, д.121
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ЦТТ АПК ТОО «Востокцветмет» **Рахимбеков С.К.**

Заведующий хозяйством общецехового персонала ЦТТ АПК ТОО «Востокцветмет» **Лысова А.С.**

Начальник отдела технического надзора за строительством ТОО «Востокцветмет» **Калиев К.Д.**

Ведущий инженер-строитель ОТН за строительством ТОО «Востокцветмет» **Никишин В.И.**

Начальник финансово-договорного отдела ТОО «Востокцветмет» **Садыбекова Н.К.**

Верно (по смете)