Счет-фактура № 70000724 от 17.10.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243,т. 77-13-15,77-13-41 (2)

РНН и его адрес: 451600029457, БИН/ИНН 970740002243, Адрес: РК,Павлодарская обл., 141202,г.Экибастуз, ул. Торайгырова,31, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0004085 от 17.09.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ90896KZT0122030004 в АО "Заман Банк", г.Экибастуз, БИК ZAJSKZ22 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 71/03-11 от 01.08.11 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. М.Жусіп,30 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименоеание и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Филиал Акционерного общества " Kaspi Bank" в г. Экибастузе **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451600217819, БИН/ИНН , РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. М.Жусіп,30 а (10а)

ИИК покупателя: KZ69125KZT1001300249 в УУМО НБ РК, , БИК NBRKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по ремонту фасада здания	шт	1	3 049 449,11	3 049 449,11	12%	365 933,89	3 415 383,00		
Всего по счету:					**3 049 449,11**		**365 933,89**	**3 415 383,00**		

Директор: Пиянзов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Ушакова Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организац	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"	

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
70000724	17/10/2011

Заказчик: ФАО "Kaspi Bank" в г.Экибастуз
Основание: договор 71/03 от 11.08.2011

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е9-53-2	Демонтаж решеток оконных	1.110	6335.21	372.79	7032	414	5383	55.92000	62
		1т конструкций		5297.40	90.72	5880	101	90	0.63600	1
2	Е9-53-2	Демонтаж балконной решетки	0.150	6335.21	372.79	951	56	728	55.92000	8
		1т конструкций		5297.40	90.72	795	14	90	0.63600	0
3	Е10-92-2	Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 1,8*2,10*2шт	7.560	121.60	2.33	920	18	1082	0.89220	7
		1м2 проемов		119.27	0.00	902	0	120	0.04176	0
4	Е9-36-1	Демонтаж сборно-разборных остекленных витражей из алюминиевых сплавов 11,5*2,60м	29.900	445.95	18.57	13334	555	10776	3.57600	107
		1м2		395.28	5.16	11819	154	90	0.03132	1
5	Е55-1-6	Разборка рекламного козырька с подшивкой пластиковой декорпанелью 30*0,8+15м2	39.000	98.13	7.00	3827	273	4318	0.63564	25
		1м2		91.13	1.14	3554	44	120	0.01008	0
6	Е9-25-1	Демонтаж перемычек из угловой стали над витражами	0.392	2241.35	236.16	879	93	608	16.92000	7
		1т конструкций		1636.20	88.83	641	35	90	2.14800	1
7	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	3.315	5878.98	2257.20	19489	7483	16693	25.48920	84
		1м3 кладки		3621.78	645.71	12006	2141	118	3.49200	12
8	Е46-47-1	Разборка облицовки из ракушечника	57.780	723.06	0.00	41778	0	41778	5.19516	300
		1м2 облицовкии		723.06	0.00	41778	0	100	0.00000	0
9	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных колонн столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1.102	4348.32	440.94	4790	486	2207	8.95200	10
		1м3 кладки		1533.60	164.70	1689	181	118	0.80400	1
10	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	0.441	16400.00	0.00	7226	0	0	0.00000	0
		1000шт								
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4.677	3119.36	403.01	14589	1885	5468	5.44800	25
		1м3 кладки		839.70	151.20	3927	707	118	0.73200	3
12	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100	1.871	16400.00	0.00	30679	0	0	0.00000	0
		1000шт								
13	Е10-35-1	Демонтаж банкомата	1.000	119.26	22.92	119	23	126	0.64992	1
		1изделие		96.34	8.66	96	9	120	0.04224	0
14	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	133.170	470.56	2.56	62665	341	65576	2.70000	360
		1м2 поверхности облицовки		468.00	0.97	62324	129	105	0.00470	1
15	Е15-14-3	Наружная облицовка бетонной поверхности колонн керамическими плитками на цементном растворе	23.800	524.56	2.56	12485	61	13069	3.40000	81
		1м2 поверхности облицовки		522.00	0.97	12424	23	105	0.00470	0
16	1-1-546	Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные цветные (однотонные), толщина 9 мм	156.970	1520.00	0.00	238594	0	0	0.00000	0
		м2								
17	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	784.850	43.00	0.00	33749	0	0	0.00000	0

		кг								
18	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	74.170	132.95	[illegible]38	9861	139	9168	0.65000	48
		цементно-известковым или цементным раствором		117.00	0.72	8678	53	105	0.05050	4
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
19	Е10-91-2	Установка витраж[illegible] из ПХВ профилей, глухих, площадь	27.540	190.80	[illegible].52	5255	97	6190	1.120[illegible]	31
		проема более 2 [illegible]		187.28	[illegible]0	5158	0	120	0.03624	1
		1м2 проемов								
20	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	20.460	161.51	3.13	3304	64	3888	0.94776	19
		внутренних проемах перегородок и деревянных		158.38	0.00	3240	0	120	0.04788	1
		нерубленых стен, площадь проема более 3 м2								
		1м2 проемов								
21	19999ПРАЙС	Стоимость витражей ПВХ с бронированной пленкой	27.540	10002.12		275458	0	0		0
		м2								
22	19999ПРАЙС	Стоимость входной группы ПВХ с бронированной пленкой	20.460	12945.13		264857	0	0		0
		м2								
23	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ без кронштейнов в	13.000	30.67	0.56	398	7	470	0.18912	2
		каменных стенах		30.11	0.11	391	1	120	0.00096	0
		1м								
24	19999ПРАЙС	Стоимость доски подоконной ПВХ	13.000	592.72		7705	0	0		0
		м.п.								
25	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	4.500	318.87	16.81	1435	76	678	0.80880	4
		площадью до 20 м2		119.75	2.65	539	12	123	0.01464	0
		1м2								
26	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на	4.500	1670.79	17.82	7518	80	1636	1.84344	8
		растворе		292.74	2.78	1317	13	123	0.02844	0
		1м2								
27	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических	48.780	352.87	12.67	17213	618	16999	2.12400	104
		конструкций облицовки козырька рекламного и подшивки		340.20	4.84	16595	236	101	0.02352	1
		козырька								
		1м2 площади								
28	2-1-284	Комплектующая для монтажа гипсокартона: профиль	218.000	52.00	0.00	11336	0	0	0.00000	0
		направляющий 60х27								
		м								
29	1-1-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0.009	92100.00	0.00	829	0	0	0.00000	0
		т								
30	Е34-60-14	Облицовка каркасов козырька рекламного алюкобондом	24.300	220.66	7.36	5362	179	5304	1.35600	33
		1м2 поверхности		213.30	2.81	5183	68	101	0.01368	0
31	19999ПРАЙС	Стоимость алюкобонда 2,44*1,22=2,98м2	9.000	3683.32		33150	0	0		0
		лист								
32	Е34-60-14	Подшивка козырька сайдингом	24.480	220.66	7.36	5402	180	5344	1.35600	33
		1м2 поверхности		213.30	2.81	5222	69	101	0.01368	0
33	19999ПРАЙС	Стоимость сайдинга	25.214	1371.72		34587	0	0		0
		м2								
34	Е10-35-1	Установка банкомата	1.000	149.06	28.64	149	29	157	0.81240	1
		1изделие		120.42	10.82	120	11	120	0.05280	0
35	Е9-53-2	Монтаж решеток балконных	0.150	9361.55	532.55	1404	80	1209	55.92000	8
		1т конструкций		8829.00	129.60	1324	19	90	0.63600	0
36	19999ПРАЙС	Стоимость решетки балконной	6.000	2751.91		16511	0	0		0
		м2								
37	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических	9.120	175.24	0.05	1598	0	1366	0.88560	8
		поверхностей решеток балконных и оконных (2шт)		142.67	0.02	1301	0	105	0.00012	0
		1м2								
38	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	7.200	194.22	3.07	1398	22	1239	0.88800	6
		цементно-известковым или цементным раствором под		162.82	1.16	1172	8	105	0.06204	0
		подоконником								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
39	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	7.200	374.02	4.12	2693	30	680	0.54624	4
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		88.48	1.57	637	11	105	0.00756	0
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
40	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	7.200	334.42	2.52	2408	18	597	0.46800	3

поливинилацетатными водоэмульсионными составами 1м2 окрашиваемой поверхности	78.04	95	562	7	105	0.00468	0
Всего прямые затраты			1 202 937	13 307			1 389
			209 274	4 046			27
Стоимость материалов, тенге			980 356				
Оборудование, тенге							
Накладные расходы, тенге			222 737				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			33 411				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			111				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			85 540				
Всего по акту, тенге			1 511 214				
Сметная заработная плата, тенге			246 731				
Нормативная трудоемкость, чел-час			1 527				
Дополнительные затраты на строительство:							
Выслуга лет, 1%			15 112				
Дополнительные отпуска, .4%			6 045				
Итого дополнительные затраты на строительство			21 157				
Итого с дополнительными затратами на строительство:			1 532 371				
Итого в базовых ценах 2001г.			1 532 371				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			267 888				
В том числе материалы в ценах 2001г.			980 356				
В том числе оборудование в ценах 2001г.							
Нормативная трудоемкость, чел-час			1 527				
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951							
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)			2 989 656				
В том числе сметная зарплата в текущих ценах			522 649				
В том числе материалы в текущих ценах			1 912 675				
В том числе оборудование в текущих ценах							
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			59 793				
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			3 049 449				
Итого в текущих ценах			3 049 449				
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			365 934				
Итого по акту			**3 415 383**				

Итого сумма: Три миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста восемьдесят три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

РНН: 451600029457
Адрес: г. Экибастуз ул. Торайгырова, 31
Расчетный счет: KZ90896KZT0122030004 в АО "Заман банк"
БИК: ZAJSKZ22

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Kaspi Bank"

РНН:451600217819
Адрес: г.Экибастуз ул.Машхур Жусуп, 30А
Расчетный счет: №KZ69125KZT1001300249 в в УУМО НБ РК
БИК NBRKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)