Заказчик ТОО"Денисовское"
Подрядчик ТОО"Батырбек-Курылыс"
Субподрядчик
Договор 2 и доп. соглаш. от 05.07.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ТОО"Денисовское".Капитальный ремонт кровли зданий зернохранилищ №18,№19 Денисовского элеватора

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1530,00	48,37	44,01	4,36	74006	67335	6671
							0,68			1040
2.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - конька, поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	62,70	14,39	13,10	1,29	902	821	81
							0,23			14
3.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	1250,00	60,17	60,17	--	75212	75212	--
4.	Е0158-7-3	Смена отдельных элементов кровли из досок при ремонте	м	1364,00	200,23	193,28	6,95	273114	263634	9480
							2,25			3069
5.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	1530,00	80,04	79,11	0,93	122461	121038	1423
							0,14			214
6.	СПРАЙС	Настил профилированный оцинкованный НС-44	м2	1606,50	696,84	--	--	1119475	--	--
7.	СПРАЙС	Винты самонарезающие оцинкованные	шт	12040,00	2,22	--	--	26695	--	--

17980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /конька, фартука и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,71	53812,80	33327,00	20485,80 4348,63	38449	23812	14637 3107
9.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /конька, брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	37,62	177,76	176,21	1,55 0,59	6688	6629	58 22
10.	Е0112-4-7	Устройство примыканий к брандмауэру из профилированного оцинкованного листа	м	50,00	87,05	77,41	9,64 0,48	4353	3870	482 24
11.	СПРАЙС	Жесть оцинкованная толщ.0,05мм размером 2,5м х1,25м	лист	18,75	886,89	--	-- --	16629	--	-- --
		ИТОГО:						1757984	562351	32830 7490

Накладные расходы :

На общестроительные работы	512880
На металломонтажные работы	21805
Всего накладных расходов:	534684
Итого с накладными	2292669

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	137560
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2430229
Итого с временными, 2,24 %	2484666
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2539329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2549268
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2574115
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7536339
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150727
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7687066

Всего к оплате; Семь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьдесят шесть тенге 00 тиын

СДАЛ: Директор ТОО «Батырбек-Курылыс» Ербусинов К.М.

ПРИНЯЛ: И.О.Директора ТОО «Денисовское» Бездольный В.В.

Объемы проверил
Ревизор Ферф - (Сергейчук Т.Н.)